Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор №10-су
от 03 марта 2011 года

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы
Объект:
"Восстановление работоспособности канала "Ески корган" в Сарыагашском районе"
Полная стоимость объекта 18 915,000 тыс.тенге
Стоимость выполненых работ с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 0,00 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Общая стоимость в тенге	Накладные. расходы в тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета N 2-1-1 Устройство лоткового канала ЛР-60 и земляного канала на втором подъеме насосной станции						
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	63,657	33,67	2143	858
2	Е1-90-2	Планировка вручную выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	72,6	20,27	1472	1663
3	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки под сооружения *м3*	0,33	2019,85	667	97
4	Е41-4-5	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя опорных плит *м2*	2,97	91,24	271	267
5	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,00297	26143,3	78	6
6	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 *т*	0,00891	30039,53	268	27

7	Е37-74-1	Устройстсво опорных плит ФП6.5-1 с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	0,297	1954,5	580	330
8	30-14-3	Плиты опорные (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,297	22000	6534	
9	Е37-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	6,248	1895,15	11841	9486
10	30-18-171	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах ЛР-60 (ГОСТ 21509-76*), высота 600 мм *м*	66	2230	147180	
11	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	19,1	6,83	130	35
0.1. Устройство земляного канала						
12	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	500,9	28,89	14471	4607
13	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	150,3	6,32	950	204
Локальная смета N 2-1-2						
Ремонт лотков ЛР-100 по лотковой сети канала Ески-корган						
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	450	32,19	14486	4260
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза ктрм=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9; *т*	697	15,96	11124	2230
3	Е1-28-2	Отталкивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	135	6,83	922	244

4	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	135	3,29	444	118
5	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	450	25,61	11525	3885
6	Е1-145-5	Планировка в грунтах 2 группы вручную под опрные плиты *м2 спланированной площади*	2,16	19,4	42	41
7	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки под сооружения *м3*	0,22	1324,75	291	65
8	Е37-74-1	Устройство опорных плит ФП 9.6-1с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	0,216	1954,5	422	240
9	30-14-3	Плиты опорные, (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,216	22000	4752	
10	Е37-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	5,28	1895,15	10006	8016
11	30-18-173	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах (ГОСТ 21509-76*), высота 1000 мм *м*	24	4890	117360	
Локальная смета N 2-2-3 Электроснабжение						
	0.1. ЛЭП 10кВ					
1	Е33-117-1	Установка трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам *подстанция*	2	2238,1	4476	1994
2	Е33-117-2	Установка трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	2	4098,19	8196	5529
3	75-4-57	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 250/6-10	1	216200	216200	

		шт				
4	75-4-56	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 160/6-10 *шт*	1	180400	180400	
5	75-3-6	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1 *шт*	1	323400	323400	
6	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1 *шт*	1	261000	261000	
7	Ц8-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ *комплект (3 фазы)*	2	6210	12420	6435
8	80-1-1 Прайс лист	Трансформатор тока ТОП-0,66 (5,10,20,30,40,50,75,100,150/5) кл. 0,5 *шт*	2	799	1598	
9	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	2	166,9	334	305
10	80-1-1 Прайс лист	Счетчик НЕВА МТ 123 1SO 5-60А *шт*	2	2638	5276	
11	Е99-1-1ЕТ ПЭСС-1-91 таб 12-46	Устройство ответвлений от УОП (ответвление ВД 38кВ) kзпр=225; kэкс=156; kзпм=225; kмат=115; *шт*	2	1870,56	3741	170
12	99-0-1 СПЭСС-1-91 таб 12-46	стоимость изолирующих подвесок опоры *шт*	2	808	1616	
13	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) анкерная ответвительная А(К)10-1 *опора*	5	3155,76	15779	8062
14	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	10	17700	177000	
15	99-1-1 Прайс лист	Плита П 3 *шт*	10	12784	127840	

16	1-4-101	Траверсы стальные 4-х штырные *шт*
17	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов Х1 *т*
18	1-7-3	Болт крюковой для крепления конструкций к опорам Б5 *100шт*
19	1-5-172	Накладки к кронштейнам ОГ2, ОГ5 *шт*
20	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные *т*
21	99-1-1 Прайс лист	Заземляющий проводник ЗП1 *м*
22	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ШФ20-6 *100шт*
23	2-1-281	Стяжки из угольника *т*
24	1-7-6	Зажим ПС2, ПА *100шт*
25	99-1-1 Прайс лист	Колпачок КП-18 (К-6) *шт*
26	1-7-49	Крепления провода *шт*
27	99-1-1 Прайс лист	Подвеска провода *шт*
28	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) анкерная ответвительная УП10-1 *опора*

5	545	2725	
0,006	147300	884	
0,1	7120	712	
15	133	1995	
0,035	113800	3983	
10	106	1060	
0,05	2560	128	
0,0285	45000	1283	
0,1	7100	710	
5	10	50	
5	385	1925	
30	171	5130	
3	3155,76	9467	4837

29	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*
30	99-1-1 Прайс лист	Плита П 3 *шт*
31	1-4-101	Траверсы стальные 4-х штырные *шт*
32	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов Х1 *т*
33	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные *т*
34	99-1-1 Прайс лист	Заземляющий проводник ЗП1 *м*
35	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ШФ20-6 *100шт*
36	2-1-281	Стяжки из угольника *т*
37	1-7-6	Зажим ПС2, ПА *100шт*
38	99-1-1 Прайс лист	Колпачок КП-18 (К-6) *шт*
39	1-7-49	Крепления провода *шт*
40	99-1-1 Прайс лист	оголовок *шт*
41	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) анкерная ответвительная П10-1 *опора*
42	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*
43	1-4-101	Траверсы стальные 4-х штырные *шт*

6	17700	106200	
6	12784	76704	
3	545	1635	
0,0072	147300	1061	
0,021	113800	2390	
6	106	636	
0,09	2560	230	
0,00342	45000	154	
0,03	7100	213	
9	10	90	
9	385	3465	
6	5561	33366	
30	3155,76	94673	48365
30	17700	531000	
30	545	16350	

44	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов Х1 *т*	0,072	147300	10606	
45	1-7-3	Болт крюковой для крепления конструкций к опорам Б5 *100шт*	0,6	7120	4272	
46	1-5-172	Накладки к кронштейнам ОГ2 *шт*	30	133	3990	
47	99-1-1 Прайс лист	Заземляющий проводник ЗП1 *м*	60	106	6360	
48	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ШФ20-6 *100шт*	0,3	2560	768	
49	1-7-6	Зажим ПС2, ПА *100шт*	1,5	7100	10650	
50	99-1-1 Прайс лист	Колпачок КП-18 (К-6) *шт*	30	10	300	
51	1-7-49	Крепления провода *шт*	30	385	11550	
52	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) анкерная ответвительная ПП10-3 *опора*	2	3155,76	6312	3225
53	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	6	17700	106200	
54	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов Х1 *т*	0,0072	147300	1061	
55	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ШФ20-6 *100шт*	0,12	2560	307	
56	1-7-6	Зажим ПС2, ПА *100шт*	0,18	7100	1278	
57	99-1-1 Прайс лист	Колпачок КП-18 (К-6) *шт*	12	10	120	
58	1-7-49	Крепления провода *шт*	12	385	4620	

59	99-1-1 Прайс лист	оголовок *шт*	6	5561	33366	
60	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) анкерная ответвительная ОА10-1 *опора*	1	3155,76	3156	1613
61	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	2	17700	35400	
62	99-1-1 Прайс лист	Плита П 3 *шт*	2	12784	25568	
63	1-4-101	Траверсы стальные 4-х штырные *шт*	2	545	1090	
64	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов Х1 *т*	0,0024	147300	354	
65	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные *т*	0,007	113800	797	
66	99-1-1 Прайс лист	Заземляющий проводник ЗП1 *м*	1,7	106	180	
67	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ШФ20-6 *100шт*	0,07	2560	179	
68	2-1-281	Стяжки из угольника *т*	0,0114	45000	513	
69	1-7-6	Зажим ПС2, ПА *100шт*	0,09	7100	639	
70	99-1-1 Прайс лист	Колпачок КП-18 (К-6) *шт*	7	10	70	
71	1-7-49	Крепления провода *шт*	7	385	2695	

72	99-1-1 Прайс лист	оголовок *шт*	6	5561	33366	
73	99-1-1 Прайс лист	Подвеска провода *шт*	9	171	1539	
74	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 *км линии*	8,46	23548,15	199217	99269
75	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2 *т*	2,335	313500	732023	
	0.3. Заземление					
76	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	25	262,72	6568	7422
77	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с разравниванием лишнего грунт на месте *м3 грунта*	25	134,1	3353	3789
78	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм кмат=0; *шт*	12	140,1	1681	1351
79	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм *т*	0,095	44300	4209	
80	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм кмат=0; ,: *м*	615	30,3	18635	16243
81	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,135	50600	6831	
82	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм кмат=0; ,:	80	30,3	2424	2113

		м				
83	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,071	50600	3593	
	Раздел 1. Сети 0,4кВ					
	1.0. Подраздел без наименования					
84	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	80	27,7	2216	1535
85	16-1-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2 *1000м*	0,08	673800	53904	
86	Ц8-407-16	Трубы стальные по фермам, колоннам и другим конструкциям, диаметр 25 мм *м*	80	143,1	11448	4606
87	8-6-8	Трубы стальные сварные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,2 мм *м*	80	148	11840	
	Раздел 2.					
88	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг *шт*	4	71,5	286	170
89	99-1-1 Прайс лист	Стойка К314, К305, СН-20 *шт*	4	4550	18200	
		Всего прямые затраты			**3 979 188**	
		оборудования, тенге	**987 874**			
		Накладные расходы, тенге			**253 712**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**194 701**	
		Всего по смете			**4 427 601**	

		Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**3 439 727**	**987 874**		**4 427 601**

		Временные здания и сооружения (4%)	137 589			137 589
		ИТОГО	**3 577 316**	**987 874**		**4 565 190**
		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время (1,61%)	57 595			57 595
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			35 773	35 773
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)			14 309	14 309
		ИТОГО - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 634 911**	**987 874**	**50 082**	**4 672 867**
		ИТОГО- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (к = 1,951)	**7 091 711**	**1 927 342**	**97 711**	**9 116 764**
		Налоговые сборы (2%)			182 335	182 335
		ИТОГО	**7 091 711**	**1 927 342**	**280 046**	**9 299 099**
		Понижающий коэф.К=0,95301908				
		ИТОГО	**6 758 536**	**1 836 794**	**266 889**	**8 862 219**
		Проектно-изыскательные работы			479 082	479 082
		Затраты на осуществление авторского надзора			34 282	34 282
		ИТОГО	**6 758 536**	**1 836 794**	**780 253**	**9 375 583**
		НДС 12%				**1 125 070**
		ВСЕГО				**10 500 653**

Заместитель директора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ О. Байтурсынов

Начальник отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ П. Алпысбаев

Заместитель директора
ТОО "Берекелді" _____ Ә. Ахраров

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор №10-су
от 03 марта 2011 года

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы
Объект:
"Восстановление работоспособности канала "Ески корган" в Сарыагашском районе"
Полная стоимость объекта 18 915,000 тыс.тенге
Стоимость выполненых работ с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 10 500,653 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Общая стоимость в тенге	Накладные. расходы в тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета N 2-2-1						
Устройство насосной станции I-го подъема канала Ески-корган						
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 (котлован под монтаж насоса) *м3 грунта*	25,7	33,67	865	346
2	Е1-145-5	Планировка дна котлована в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	12,9	19,4	250	243
3	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанная подготовка под сооружения *м3*	1,78	2019,85	3595	526
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы для укладки труб *м3 грунта*	2,6	218,93	569	643
5	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами для отвода дождевых вод из котлована *км трубопровода*	0,006	598063,05	3588	424

6	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную траншей грунтом 2 группы *м3 грунта*	2,6	134,1	349	394
7	Е1-164-2	Срезка грунта вручную в грунтах 2 группы по откосу (по трассе напорного трубопоровода) *м3 грунта*	6	218,93	1314	1485
8	Е37-73-5	Устройство опор под трубопроводы из монолитного бетона *м3*	4,2	11477,4	48205	3892
9	Е9-34-4	Монтаж хомутов для крепления трубопроводов *т конструкций*	0,01	21562,67	216	150
10	1-4-83	Сталь полосовая 5х0,5 см (ГОСТ 103-76) *т*	0,01	46400	464	
11	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00028	149300	42	
12	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы (для укладки бетонных опор) *м3 грунта*	4,6	218,93	1007	1138
13	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанная подготовка под (для укладки опор) *м3*	0,34	1324,75	450	100
14	Ц7-232-1	Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя, масса от 2,79 до 5,02 т *комплект*	1	36113	36113	27882
15	80-1-1 Прайс лист АО "ЮКМЗ"	Станция насосная передвижная электифицированная СНЭП-500/10 *шт* ИТОГО	1	1680772	1680772 1777799	37223

Всего прямые затраты		**1777799**	
оборудования, тенге	**1680772**		
Накладные расходы, тенге		**37223**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		**8055**	
Всего по смете		**1823077**	

		Наименование работ	СМР	Оборудование	Прочие затраты	Всего

		ИТОГО	**142 305**	**1 680 772**		**1 823 077**
		Временные здания и сооружения (4%)	5 692			5 692
		ИТОГО	**147 997**	**1 680 772**		**1 828 769**
		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время (1,61%)	2 383			2 383
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			1 480	1 480
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)			592	592
		ИТОГО - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**150 380**	**1 680 772**	**2 072**	**1 833 224**
		ИТОГО- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (к = 1,951)	**293 392**	**3 279 186**	**4 042**	**3 576 620**
		Налоговые сборы (2%)			71 532	71 532
		ИТОГО	**293 392**	**3 279 186**	**75 574**	**3 648 152**
		Понижающий коэф.К=0,95301908				
		ИТОГО	**279 609**	**3 125 127**	**72 023**	**3 476 759**
		НДС 12%				**417 211**
		ВСЕГО				**3 893 970**

Заместитель директора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ О. Байтурсынов

Начальник отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ П. Алпысбаев

Инспектор отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ Е. Сапарбаев

Заместитель директора
ТОО "Берекелді" _____ Ә. Ахраров

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор №10-су
от 03 марта 2011 года

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы
Объект:
"Восстановление работоспособности канала "Ески корган" в Сарыагашском районе"
Полная стоимость объекта 18 915,000 тыс.тенге
Стоимость выполненых работ с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 14 394,653 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Общая стоимость в тенге	Накладные. расходы в тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета N 2-2-2						
Устройство насосной станции II-подъема канала Ески-Корган						
	Раздел 1. Устройство площадки для насосной станции второго подъема					
1	Е1-13-5	Разработка в отвал и водоприемный колодец грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	27,5	33,67	926	371
2	Е37-74-8 (ДМ)	Демонтаж старого непригодного колодца из сборного железобетона ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м3*	0,9	2319,78	3088	1621
3	Е1-13-5	Планировка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	21,7	33,67	731	293
4	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	10,3	134,1	1381	1561
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	15,6	21,55	336	258

6	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование под насос и под трубы *м3*	5,88	10506,91	61781	4345
7	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,353	65000	22945	
8	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанная подготовка *м3*	2,05	1324,75	2716	606
	Раздел 2. Устройство всасывающего трубопровода					
9	Е1-125-4	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб диаметром 350 мм с электросварным соединением по опорам *м трубопровода*	6,8	4909,33	33383	984
10	Е1-125-5	Укладкараструба из стальных толстостенных труб диаметром 400 мм с электросварным соединением *м трубопровода*	0,3	9210,87	2763	58
11	Ц7-232-1	Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя, масса от 2,79 до 5,02 т *комплект*	1	36113	36113	27882
12	80-1-1 Ценовое предложение	Насосные агрегаты 2Д2000-21 в сборе с электродвигателем 160кВт *шт*	1	1121669	1121669	
	Раздел 3. Устройство напорного трубопровода					
13	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы под опрные фундаменты *м3 грунта*	4,32	218,93	946	1069
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	0,96	21,55	21	16
15	Е37-7-3	Устройство гравино-гравийная подготовки под опоры *м3*	0,12	2019,85	242	35
16	Е37-76-1	Устройство фундаментов из монолитного бетона под напорные трубы *м3*	4,16	10709,77	44553	4019

17	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (анкерные болты и полосовая сталь)	0,03	154400	4632	
		т				
18	1-1-699	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	36,6	166	6076	
		кг				
19	Е41-4-5	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	24	91,24	2190	2159
		м2				
20	Е22-13-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300-350 мм	0,0464	770484,39	35750	4788
		км трубопровода				
21	Ц7-244-1	Монтаж насоса Агидель	1	4683	4683	2299
		шт				
22	10-4-2	Насосы сетевые марка "Агидель", подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700	19700	
		шт				
23	Ц12-802-7	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 300 мм	1	1908,5	1909	1511
		шт				
24	9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм	1	32000	32000	
		шт				
25	Е1-125-5	Укладка раструба из стальных толстостенных труб диаметром 350 мм с электросварным соединением	0,3	9210,87	2763	58
		м трубопровода				
26	Ц3-884-1	Клапан обратный поворотный фланцевый, Dy 300 мм	1	2599,5	2600	2169
		шт				
27	9-3-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 300 мм	1	39300	39300	
		шт				
		ИТОГО			*1485197*	*56102*
		Всего прямые затраты			**1 485 197**	
		оборудования, тенге		**1 121 669**		
		Накладные расходы, тенге			**56 102**	
		Стоимость демонтируемых материалов	**1 532**			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**25 270**
		Всего по смете				**1 566 569**
		Наименование работ	СМР	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**444 900**	**1 121 669**		**1 566 569**
		Временные здания и сооружения (4%)	17 796			17 796
		ИТОГО	**462 696**	**1 121 669**		**1 584 365**
		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время (1,61%)	7 449			7 449
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			4 627	4 627
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)			1 851	1 851
		ИТОГО - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**470 145**	**1 121 669**	**6 478**	**1 598 292**
		ИТОГО- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (к = 1,951)	**917 254**	**2 188 376**	**12 638**	**3 118 268**
		Налоговые сборы (2%)			62 365	62 365
		ИТОГО	**917 254**	**2 188 376**	**75 003**	**3 180 633**
		Понижающий коэф.К=0,95301908				
		ИТОГО				**3 031 204**
		НДС 12%				**363 744**
		ВСЕГО				**3 394 948**

Заместитель директора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ О. Байтурсынов

Начальник отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ П. Алпысбаев

Инспектор отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ Е. Сапарбаев

Заместитель директора
ТОО "Берекелді" _____ Ә. Ахраров