Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрячик: ТОО "Берекелді"
Договор №003-132
от 26 мая 2011 года

ФОРМА №2
Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы
Объект:
"Текущий ремонт сбросов Прнияз, Турково, Фронтовой -1, 2, 3, Калинин -1, 2, 3, 4, в с/о Жибек жолы Сарыагашского района"
Полная стоимость объекта 20 644,00 тыс.тенге
Стоимость выполненых работ с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 0,00 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Общая стоимость в тенге	Накладные. расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета N 2-1-1						
Мехочистка сброса Калинин 1						
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	1195,2	11,19	13374	3547
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м старого отвала *м3 грунта*	1013,954	11,19	11346	3010
3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (сухой грунт, заросшие откосы) т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	4580,35	69,11	316548	69355

4	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	1963,008	76,02	149228	32694
5	Е1-28-2	Отталкивнаие грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2617	6,83	17874	4747
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	2617	3,29	8610	2284
Локальная смета N 2-1-2						
Мехочистка сброса Калинин 2						
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	944,8	11,19	10572	2804
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м старого отвала *м3 грунта*	1207,013	11,19	13506	3582
3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (сухой грунт, заросшие откосы) т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	2975,79	69,11	205657	45058
4	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	1983,86	76,02	150813	33041

5	Е1-28-2	Отталкивнаие грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1983,86	6,83	13550	3599
Локальная смета N 2-1-3						
Мехочистка сброса Калинин 3						
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	446,4	11,19	4995	1325
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (сухой грунт, заросшие откосы) т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	1462,4	69,11	101066	22143
3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	626,75	76,02	47646	10439
4	Е1-28-2	Отталкивание грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	835,676	6,83	5708	1516
Локальная смета N 2-1-4						
Мехочистка сброса Калинин 4						
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	255,2	11,19	2856	758
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (сухой грунт, заросшие откосы) т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	1937,36	69,11	133891	29335

3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	830,29	76,02	63119	13828
4	Е1-28-2	Оталкивнаие грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1107	6,83	7561	2008
Локальная смета N 2-2-1						
Мехочистка сброса Фронтовой 1						
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	1250,4	11,19	13992	3711
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (сухой грунт, заросшие откосы) т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	4371,37	69,11	302105	66190
3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (из под воды) т.ч. п.3.54: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	1873,45	76,02	142420	31202
4	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром 50 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	250	111,71	27928	9388
5	Е1-28-2	Оталкивнаие грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2497,929	6,83	17061	4531

Локальная смета N 2-2-2						
Мехочистка сброса Фронтовой 2						
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	1652,8	11,19	18495	4906
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (сухой грунт, заросшие откосы) т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	6767,45	69,11	467698	102471
3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (из под воды) т.ч. п.3.54: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	2255,82	76,02	171487	37570
4	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	2255,81	76,02	171487	37570
5	Е1-28-2	Отталкивание грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	4511,643	6,83	30815	8184
6	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	300	68,08	20424	6873
Локальная смета N 2-2-3						
Мехочистка сброса Фронтовой 3						

1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	743,2	11,19	8316	2206
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (сухой грунт, заросшие откосы) т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	1462,4	69,11	101066	22143
3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (из под воды) т.ч. п.3.54: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	626,8	76,02	47649	10439
4	Е1-28-2	Отталкивание грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	835,676	6,83	5708	1516
5	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром 50 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	280	111,71	31279	10513
		ИТОГО			2855850	644486

Всего прямые затраты	**2 855 850**
Накладные расходы, тенге	**644 486**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**210 020**
Всего по смете	**3 710 356**

		Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**3 710 356**			**3 710 356**
		Дополнительные затраты на строительство				

		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			37 104	37 104
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)			14 841	14 841
		ИТОГО - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 710 356**		**51 945**	**3 762 301**
		ИТОГО- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (к = 1,951)	7 238 904		101 345	7 340 249
		Налоговые сборы (2%)			146 805	146 805
		ИТОГО	7 238 904		248 150	7 487 054
		Понижающий коэф.К=0,992034664				
		ИТОГО	7 181 244		246 173	7 427 417
		Проектно-изыскательные работы			519 982	519 982
		Затраты на осуществление авторского надзора			38 253	38 253
		ИТОГО	7 181 244		804 408	7 985 652
		НДС 12%				958 278
		ВСЕГО				8 943 930

Заместитель директора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ О. Байтурсынов

Начальник отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ П. Алпысбаев

Инспектор отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ Е. Сапарбаев

Заместитель директора
ТОО "Берекелді" _____ Ә. Ахраров

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрячик: ТОО "Берекелді"
Договор №003-132
от 26 мая 2011 года

ФОРМА №2
Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы
Объект:
"Текущий ремонт сбросов Прнияз, Турково, Фронтовой -1, 2, 3, Калинин -1, 2, 3, 4, в с/о Жибек жолы Сарыагашского района"
Полная стоимость объекта 20 644,00 тыс.тенге
Стоимость выполненых работ с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 8 943,930 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Общая стоимость в тенге	Накладные. расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета N 2-3-1						
Мехочистка сброса Туркво						
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	1092	11,19	12219	3242
2	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (старых отвалов) *м3 грунта*	1545,261	11,19	17291	4586
3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (сухой грунт, заросшие откосы) т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	8156,4	69,11	563689	123501

4	E1-73-12	Очистка каналов от наносов в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (из под воды) т.ч. п.3.54: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	2718,8	76,02	206683	452281
5	E1-73-12	Очистка каналов от наносов в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	2718,8	76,02	206683	452281
6	E1-28-2	Отталкивнаие грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	5437,6	6,83	37139	98963
Локальная смета N 2-5-1						
Мехочистка сброса Р-1						
1	E1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	2811,2	11,19	31457	83744
2	E1-73-12	Очистка каналов от наносов в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (сухой грунт, заросшие откосы) т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	17113,3	69,11	1182700	2591125

3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (из под воды) т.ч. п.3.54: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	10267,98	76,02	780572	171012
		м3 грунта				
4	Е1-73-12	Очистка каналов от наносв в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	6845,32	76,02	520381	114008
		м3 грунта				
5	Е1-28-2	Отталкивнаие грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	13690,64	6,83	93507	24833
		м3 грунта				
		ИТОГО			*3 652 321*	*809 076*

Всего прямые затраты	**3 652 321**
Накладные расходы, тенге	**809 076**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**267 684**
Всего по смете	**4 729 081**

		Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**4 729 081**			**4 729 081**
		Дополнительные затраты на строительство				
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			47 291	47 291
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)			18 916	18 916
		ИТОГО - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 729 081**		**66 207**	**4 795 288**

		ИТОГО- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (к = 1,951) Налоговые сборы (2%)	**9 226 437**		**129 170** 187 112	**9 355 607** 187 112
		ИТОГО **Понижающий коэф.К=0,992034664** **ИТОГО** **НДС 12%** **ВСЕГО**	**9 226 437** **9 152 945**		**316 282** **313 763**	**9 542 719** **9 466 708** **1 136 005** **10 602 713**

Заместитель директора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ О. Байтурсынов

Начальник отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ П. Алпысбаев

Инспектор отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ Е. Сапарбаев

Заместитель директора
ТОО "Берекелді" _____ Ә. Ахраров