Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м а/д Дарбаза-Сарысу 26 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье котлована под тело моста и оголовка) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	300,6	24,68	7419	2091
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	21	262,72	5517	6234
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	80,62	218,93	17650	19945
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	80,62	21,55	1737	1332
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	80,62	14,12	1138	342

6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	17,55	1815,68	31865	771
7	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В30 т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	27,84	11709,25	325986	9074
8	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	28,2576	133	3758	
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,4333	8049,49	27636	15439
10	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	3,4333	58700	201535	
11	30-23-88	Звено ЗП19.100 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	7	155100	1085700	
12	30-23-79	Звено оголовка ЗП38 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	2	164500	329000	
13	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	383	195	74685	
14	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	3,105	58700	182264	
		Всего прямые затраты			**2 295 890**	
		Накладные расходы, тенге			**55 228**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**141 067**	
		Всего по смете			**2 492 185**	

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,1037	67700	7020	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0494	67700	3344	

3	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,4428	61200	27099	
	30-8-72	Стоимость равнного камня (прим) *т* *м3*	51,5	995	51243	
		Всего прямые затраты			**88 706**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5 322**	
		Всего по смете			**94 028**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,4838	67700	32753	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0346	67700	2342	
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,4428	67700	29978	
		Всего прямые затраты			**65 073**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3 904**	
		Всего по смете			**68 977**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**2 655 191**			**2 655 191**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**106 208**			**106 208**
		Итого	**2 761 398**			**2 761 398**
		Дополнительные затраты на строительство				

3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	44 459			44 459
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			27 614	27 614
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			11 046	11 046
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2 805 857**		**38 660**	**2 844 517**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**6 268 284**		**86 365**	**6 354 650**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**127 093**	**127 093**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**6 268 284**		**213 458**	**6 481 743** **777 809** **7 259 552**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____**Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____**Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очоковой тюбинговой трубы 2,5х4х1 м подъезд к селу Каракалпак 0+150 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье котлована под тело моста и оголовка) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	835	24,68	20608	5807
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	25,1	262,72	6594	7451
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	80,8	218,93	17690	19990
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	80,8	21,55	1741	1335
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	80,8	14,12	1141	342

		м3 уплотненного грунта				
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	38,3	1815,68	69541	1684
7	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В30 т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	70,5	11709,25	825502	22979
8	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	71,5575	133	9517	
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,268	8049,49	26306	14696
10	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	3,268	58700	191832	
11	30-23-88	Звено ЗП19.100 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	24	155100	3722400	
12	30-23-79	Звено оголовка ЗП38 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	4	164500	658000	
13	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	1192	195	232440	
14	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	3,993	58700	234389	
		Всего прямые затраты			**6 017 701**	
		Накладные расходы, тенге			**74 284**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**365 519**	
		Всего по смете			**6 457 504**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				

1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,2382	67700	16126	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0747	67700	5057	
3	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,2214	61200	13550	
		Всего прямые затраты			**34 733**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**2 084**	
		Всего по смете			**36 817**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,2382	67700	16126	
4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0747	67700	5057	
5	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,2214	67700	14989	
		Всего прямые затраты			**36 172**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**2 170**	
		Всего по смете			**38 342**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**6 532 663**			**6 532 663**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**261 307**			**261 307**

		Итого	**6 793 970**			**6 793 970**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	109 383			109 383
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			67 940	67 940
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			27 176	27 176
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**6 903 353**		**95 116**	**6 998 468**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**15 422 090**		**212 488**	**15 634 578**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**312 692**	**312 692**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**15 422 090**		**525 180**	**15 947 270** **1 913 672** **17 860 942**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м а/д Жылга подъезд к карьеру 2+400 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье котлована под тело моста и оголовка) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	570,3	24,68	14075	3966
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	17,21	262,72	4521	5109
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	297,1	218,93	65044	73500
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	297,1	21,55	6403	4908
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	297,1	14,12	4195	1259

6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	272,4	7,61	2073	610
7	Е1-85-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	272,4	6,31	1719	507
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	17,55	1815,68	31865	771
9	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В30 т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	27,84	11709,25	325986	9074
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	28,25	133	3757	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,4333	8049,49	27636	15439
12	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	3,4333	58700	201535	
13	30-23-88	Звено ЗП19.100 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	7	155100	1085700	
14	30-23-79	Звено оголовка ЗП38 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	2	164500	329000	
15	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	383	195	74685	
16	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	3,105	58700	182264	
		Всего прямые затраты			**2 360 458**	
		Накладные расходы, тенге			**115 143**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**148 536**	

		Всего по смете			**2 624 137**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,5528	67700	37425	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0259	67700	1753	
3	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,4428	61200	27099	
	30-8-72	Стоимость равнного камня (прим) *м3*	25,75	995	25621	
		Всего прямые затраты			**91 898**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5 514**	
		Всего по смете			**97 412**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,4838	67700	32753	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0259	67700	1753	
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,4428	67700	29978	
		Всего прямые затраты			**64 484**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3 869**	
		Всего по смете			**68 353**	

			Сметная стоимость, тенге	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тенге
1		**ИТОГО**	**2 789 902**			**2 789 902**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**111 596**			**111 596**
		Итого	**2 901 498**			**2 901 498**
		Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	46 714			46 714
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			29 015	29 015
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			11 606	11 606
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2 948 212**		**40 621**	**2 988 833**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**6 586 306**		**90 747**	**6 677 053**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**133 541**	**133 541**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**6 586 306**		**224 288**	**6 810 594** **817 271** **7 627 866**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м а/д Жылга подъезд к карьеру 4+200 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье котлована под тело моста и оголовка) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	603,67	24,68	14899	4199
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	18,11	262,72	4758	5377
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	320,39	6,01	1926	646
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	320,39	21,55	6904	5292
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	320,39	14,12	4524	1358

6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /20 м/ *м3 грунта*	283,5	7,61	2157	635
7	Е1-85-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	283,5	6,31	1789	528
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	22,81	1815,68	41416	1003
9	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В30 т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	27,84	11709,25	325986	9074
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	28,25	133	3757	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	1,363	8049,49	10971	6130
12	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	1,363	58700	80008	
13	30-23-88	Звено ЗП19.100 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	10	155100	1551000	
14	30-23-79	Звено оголовка ЗП38 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	2	164500	329000	
15	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	511	195	99645	
16	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	1,902	58700	111647	
		Всего прямые затраты			**2 590 387**	
		Накладные расходы, тенге			**34 242**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**157 478**	
		Всего по смете			**2 782 107**	
1	2	3	4	5	6	7

		Раздел 2.Входной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,40772	67700	27603	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,01851	67700	1253	
3	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,4428	61200	27099	
		Всего прямые затраты			**55 955**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3 357**	
		Всего по смете			**59 312**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,4838	67700	32753	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0259	67700	1753	
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,4428	67700	29978	
		Всего прямые затраты			**64 484**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3 869**	
		Всего по смете			**68 353**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**2 909 772**			**2 909 772**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**116 391**			**116 391**

		Итого	**3 026 163**			**3 026 163**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	48 721			48 721
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			30 262	30 262
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			12 105	12 105
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3 074 884**		**42 366**	**3 117 250**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**6 869 291**		**94 646**	**6 963 938**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**139 279**	**139 279**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**6 869 291**		**233 925**	**7 103 216** **852 386** **7 955 602**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____ **Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____ **Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очковой тюбинговой трубы 2х2х1 м а/д Жылга-Шымырбай 7+300 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье котлована под тело моста и оголовка) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	452,6	24,68	11170	3148
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	31,7	262,72	8328	9411
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	42,4	218,93	9283	10490
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	42,4	21,55	914	700
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	42,4	14,12	599	180

6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	19,9	1815,68	36132	874
7	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В30 т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	32,5	11709,25	380551	10594
8	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	32,987	133	4387	
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	1,7862	8049,49	14378	8033
10	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	1,7862	58700	104850	
11	Е37-74-7	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП10,100-18 шт *м3*	25,38	5411,4	137341	60436
12	30-23-88	Звено ЗП10.100 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	18	63100	1135800	
13	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП38 №107 -4шт *м3*	6,16	4338,33	26724	12514
14	30-23-76	Звено ЗП25 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	4	55200	220800	
15	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	508	195	99060	
16	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	203,5	245,44	49947	9315
17	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	3,99	58700	234213	
		Всего прямые затраты			**2 474 477**	
		Накладные расходы, тенге			**125 695**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**156 010**	

		Всего по смете			**2 756 182**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	14,52	20,27	294	332
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ktрм1=1,05; kэкс1=1,05; kзпм1=1,05; *м3*	1,5	2035,28	3053	454
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0292	67700	1977	
4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,027	67700	1828	
5	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,1242	61200	7601	
		Всего прямые затраты			**14 753**	
		Накладные расходы, тенге			**786**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**932**	
		Всего по смете			**16 471**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	14,5	20,27	294	332
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ktрм1=1,05; kэкс1=1,05; kзпм1=1,05; *м3*	1,5	2035,28	3053	454
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0892	67700	6039	

4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,027	67700	1828	
5	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,1242	67700	8408	
		Всего прямые затраты			**19 622**	
		Накладные расходы, тенге			**786**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**1 224**	
		Всего по смете			**21 632**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5 Спрямление русло канла				
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка растительного слоя) *м3 грунта*	90,8	4,85	440	148
2	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы(вырезка сечения канала) *м3 грунта*	225,1	49,08	11048	2421
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	135,1	7,61	1028	303
		Всего прямые затраты			**12 516**	
		Накладные расходы, тенге			**2 872**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**923**	
		Всего по смете			**16 311**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
1		**ИТОГО**	**2 810 597**			**2 810 597**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**112 424**			**112 424**
		Итого	**2 923 021**			**2 923 021**

3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	47 061			47 061
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			29 230	29 230
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			11 692	11 692
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2 970 081**		**40 922**	**3 011 003**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**6 635 161**		**91 420**	**6 726 581**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**134 532**	**134 532**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**6 635 161**		**225 952**	**6 861 113** **823 334** **7 684 446**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____**Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____**Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м н/п Жылга ул. Калымбетова"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье котлована под тело моста и оголовка) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	300,6	24,68	7419	2091
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	21	262,72	5517	6234
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	26,2	218,93	5736	6482
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	26,2	21,55	565	433
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	26,2	14,12	370	111
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	17,55	1815,68	31865	771
7	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В30 т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	27,84	11709,25	325986	9074

		м3				
8	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	28,2576	133	3758	
		м3				
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,4333	8049,49	27636	15439
		т				
10	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	3,4333	58700	201535	
		т				
11	30-23-88	Звено ЗП19.100 (ТП 3.503.1-177.93)	7	155100	1085700	
		шт				
12	30-23-79	Звено оголовка ЗП38 (ТП 3.503.1-177.93)	2	164500	329000	
		шт				
13	1-1-457	Пакля пропитанная	383	195	74685	
		кг				
14	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	3,105	58700	182264	
		т				
		Всего прямые затраты			**2 282 036**	
		Накладные расходы, тенге			**40 635**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**139 360**	
		Всего по смете			**2 462 031**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,79472	67700	53803	
		т				
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0568	67700	3845	
		т				
3	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,4428	61200	27099	
		т				
4	30-8-72	Стоимость равнного камня (прим)	26,6976	995	26564	
		м3				
		Всего прямые затраты			**111 311**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**6 679**	

		Всего по смете			**117 990**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,4838	67700	32753	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0346	67700	2342	
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,4428	67700	29978	
		Всего прямые затраты			**65 073**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3 904**	
		Всего по смете			**68 977**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5 Спрямление русла канала				
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка растительного слоя) *м3 грунта*	480	4,85	2 328	782
2	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы(вырезка сечения канала) *м3 грунта*	1540	49,08	75 583	16 567
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	924	7,61	7 032	2 070
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	960	0,2	192	65
		Всего прямые затраты			**85 135**	
		Накладные расходы, тенге			**19 484**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**6 277**	
		Всего по смете			**110 896**	

			Сметная стоимость, тенге	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	ст[illegible] ге[illegible] монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тенге
1		**ИТОГО**	**2 759 894**			**2 759 894**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**110 396** **2 870 290**			**110 396** **2 870 290**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	46 212			46 212
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			28 703	28 703
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			11 481	11 481
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2 916 502**		**40 184**	**2 956 686**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**6 515 465**		**89 771**	**6 605 236**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**132 105**	**132 105**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**6 515 465**		**221 876**	**6 737 340** **808 481** **7 545 821**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____**Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____**Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очковой тюбинговой трубы 2х2х1 м н/п Жылга ул.Журкаев км 0+500"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье котлована под тело моста и оголовка) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	172,3	24,68	4252	1199
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	5,2	262,72	1366	1544
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	12,2	218,93	2671	3018
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	12,2	21,55	263	202
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	12,2	14,12	172	52
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	17,6	1815,68	31956	773

	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В30 т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	25,4	11709,25	297415	8279
	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	25,78	133	3429	
	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	1,266	8049,49	10191	5693
7	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	1,266	58700	74314	
8	30-23-83	Звено ЗП10.100 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	10	63100	631000	
	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	446	195	86970	
9	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	2,4392	58700	143181	
		Всего прямые затраты			**1 287 180**	
		Накладные расходы, тенге			**20 760**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**78 476**	
		Всего по смете			**1 386 416**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0892	67700	6039	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,027	67700	1828	
3	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,1242	61200	7601	
		Всего прямые затраты			**15 468**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**928**	
		Всего по смете			**16 396**	

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0892	67700	6039	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,027	67700	1828	
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,1242	67700	8408	
		Всего прямые затраты			**16 275**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**977**	
		Всего по смете			**17 252**	

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5 Расширение русла канала				
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка растительного слоя) *м3 грунта*	90,8	4,85	440	148
2	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы(вырезка сечения канала) *м3 грунта*	225,1	49,08	11 048	2 421
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	135,1	7,61	1 028	303
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	181,6	0,2	36	13
		Всего прямые затраты			**12 552**	
		Накладные расходы, тенге			**2 885**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**926**	
		Всего по смете			**16 363**	

			Сметная стоимость, тенге	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тенге
1		**ИТОГО**	**1 436 427**			**1 436 427**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**57 457** **1 493 884**			**57 457** **1 493 884**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	24 052			24 052
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			14 939	14 939
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5 976	5 976
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1 517 936**		**20 914**	**1 538 850**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**3 391 068**		**46 723**	**3 437 791**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**68 756**	**68 756**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**3 391 068**		**115 479**	**3 506 547** **420 786** **3 927 332**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очковой тюбинговой трубы 2х2х1 м н/п Жылга ул.Журкаев км 1"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье котлована под тело моста и оголовка) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	172,3	24,68	4252	1199
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	5,2	262,72	1366	1544
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	12,2	218,93	2671	3018
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	12,2	21,55	263	202
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	12,2	14,12	172	52
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	17,6	1815,68	31956	773

		м3 материала основания в плотном теле				
7	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В30 т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	25,4	11709,25	297415	8279
8	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	25,78	133	3429	
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	1,266	8049,49	10191	5693
10	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	1,266	58700	74314	
11	30-23-83	Звено ЗП10.100 (ТП 3.503.1-177.93) *шт*	10	63100	631000	
	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	446	195	86970	
12	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	2,4392	58700	143181	
		Всего прямые затраты			**1 287 180**	
		Накладные расходы, тенге			**20 760**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**78 476**	
		Всего по смете			**1 386 416**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0892	67700	6039	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,027	67700	1828	
3	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,1242	61200	7601	
		Всего прямые затраты			**15 468**	
		Накладные расходы, тенге				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**928**	
		Всего по смете			**16 396**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0892	67700	6039	
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,027	67700	1828	
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,1242	67700	8408	
		Всего прямые затраты			**16 275**	
		Накладные расходы, тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**977**	
		Всего по смете			**17 252**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5 Спрямление русла канала				
	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка растительного слоя) *м3 грунта*	90,8	4,85	440	148
	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы(вырезка сечения канала) *м3 грунта*	225,1	49,08	11 048	2 421
	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	135,1	7,61	1 028	303
	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	181,6	0,2	36	13
		Всего прямые затраты			**12 552**	
		Накладные расходы, тенге			**2 885**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**926**	

Всего по смете		16 363

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		ИТОГО	1 436 427			1 436 427
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 Итого	57 457 1 493 884			57 457 1 493 884
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	24 052			24 052
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			14 939	14 939
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5 976	5 976
6		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 517 936		20 914	1 538 850
7		- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	3 391 069		46 723	3 437 791
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			68 756	68 756
9		ИТОГО НДС (12 %) ВСЕГО	3 391 069		115 479	3 506 547 420 786 3 927 333

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м а/д Дарбаза-Сарысу 26 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е37-74-7	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП19,100-7 шт *м3*	25,34	5411,4	137125	60341
2	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП38 №107 -2 шт *м3*	7,92	4338,33	34360	16090
3	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	134,98	245,44	33129	6178
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	336,96	3,35	1129	379
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	336,96	1,48	499	167
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	336,96	14,12	4758	1429

7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	336,96	21,55	7261	5566
8	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(выравнивающий слой) В30 *м3*	18,86	11599,2	218761	8414
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	19,1429	133	2546	
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,105	8049,49	24994	13963
		Всего прямые затраты			**464 562**	
		Накладные расходы, тенге			**112 527**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**34 625**	
		Всего по смете			**611 714**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	16,8	20,27	341	385
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	1,7	2035,28	3460	515
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15/ дно и стенка/ *м3*	2,5	10279,7	25699	1 115
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,5375	133	337	
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,1037	8049,49	835	467
6	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (зуб) *м3*	2,5	12470,38	31176	2 326

7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,5375	133	337	
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0494	8049,49	398	222
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 / откосные крылья / *м3*	4,4	10279,7	45231	1 963
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	4,466	133	594	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4428	8049,49	3564	1 992
12	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски *м3*	50	170,1	8505	6 210
		Всего прямые затраты			**120 477**	
		Накладные расходы, тенге			**15 195**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**8 140**	
		Всего по смете			**143 812**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	78,4	20,27	1589	1 796
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; kэкс1=1,05; kзпм1=1,05; *м3*	7,84	2035,28	15957	2 371
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 дно и стенка *м3*	11,76	10279,7	120889	5 246

4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	11,9364	133	1588	
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4838	8049,49	3894	2 176
6	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона Заплечник *м3*	0,63	10279,7	6476	281
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,63945	133	85	
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0346	8049,49	279	156
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 / откосные крылья/ *м3*	4,4	10279,7	45231	1 963
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	4,466	133	594	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4428	8049,49	3564	1 992
		Всего прямые затраты			**200 146**	
		Накладные расходы, тенге			**15 981**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**12 968**	
		Всего по смете			**229 095**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	86	3,35	288	97
2	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	86	1,48	127	43

		м3 грунта				
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	86	14,12	1 214	365
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	86	21,55	1 853	1 421
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	30,1	1815,68	54 652	1 323
		Всего прямые затраты			**58 134**	
		Накладные расходы, тенге			**3 249**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3 683**	
		Всего по смете			**65 066**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5 Спрямление русла канала				
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка растительного слоя) *м3 грунта*	480	4,85	2 328	782
2	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы(вырезка сечения канала) *м3 грунта*	1540	49,08	75 583	16 567
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	924	7,61	7 032	2 070
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	960	0,2	192	65
		Всего прямые затраты			**85 135**	
		Накладные расходы, тенге			**19 484**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**6 277**	
		Всего по смете			**110 896**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		ИТОГО	1 160 583			1 160 583
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 Итого	46 423 1 207 007			46 423 1 207 007
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	19 433			19 433
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			12 070	12 070
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4 828	4 828
6		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 226 440		16 898	1 243 338
7		- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	2 739 866		37 750	2 777 616
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			55 552	55 552
9		ИТОГО НДС (12 %) ВСЕГО	2 739 866		93 303	2 833 169 339 980 3 173 149

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очоковой тюбинговой трубы 2,5х4х1 м подъезд к селу Каракалпак 0+150 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е37-74-7	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП19,100-24шт *м3*	86,88	5411,4	470142	206885
2	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП38 №107 -4 шт *м3*	15,84	4338,33	68719	32178
3	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	419,46	245,44	102952	19200
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м /до 20 м/ *м3 грунта*	408,91	3,35	1370	460
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000;	1226,73	1,48	1816	607

		м3 грунта				
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	408,91	13,62	5569	1733
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	408,91	21,55	8812	6755
8	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(выравнивающий слой) В30 *м3*	48,5	11599,2	562561	21637
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	49,2275	133	6547	
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,993	8049,49	32142	17957
		Всего прямые затраты			**1 260 630**	
		Накладные расходы, тенге			**307 412**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**94 083**	
		Всего по смете			**1 662 125**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	38,6	20,27	782	884
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	3,9	2035,28	7938	1 180
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15/ дно/ *м3*	5,8	10279,7	59622	2 587
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,887	133	783	

		м3				
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,2382	8049,49	1917	1 072
		т				
6	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (зуб)	7,4	12470,38	92281	6 886
		м3				
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,511	133	999	
		м3				
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0747	8049,49	601	336
		т				
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 / откосные крылья /	3,3	10279,7	33923	1 472
		м3				
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,34	133	444	
		м3				
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,2214	8049,49	1782	996
		т				
		Всего прямые затраты			**201 072**	
		Накладные расходы, тенге			**15 413**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**12 989**	
		Всего по смете			**229 474**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	38,6	20,27	782	884
		м2 спланированной поверхности				
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3,9	2035,28	7938	1 180

		м3				
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 дно	5,8	10279,7	59622	2 587
		м3				
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,88	133	782	
		м3				
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,2382	8049,49	1917	1 072
		т				
6	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона /зуб/	7,4	12470,38	92281	6 886
		м3				
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,511	133	999	
		м3				
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0747	8049,49	601	336
		т				
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 / откосные крылья/	3,3	10279,7	33923	1 472
		м3				
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,34	133	444	
		м3				
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,2214	8049,49	1782	996
		т				
		Всего прямые затраты			**201 071**	
		Накладные расходы, тенге			**15 413**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**12 989**	
		Всего по смете			**229 473**	
1	2	3	4	5	6	7

		Раздел 4 дорожное полотно				
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	7,3	1815,68	13 254	321
		Всего прямые затраты			**13 254**	
		Накладные расходы, тенге			**321**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**815**	
		Всего по смете			**14 390**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**2 135 461**			**2 135 461**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**85 418**			**85 418**
		Итого	**2 220 880**			**2 220 880**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	35 756			35 756
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			22 209	22 209
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			8 884	8 884
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2 256 636**		**31 092**	**2 287 728**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**5 041 324**		**69 460**	**5 110 785**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**102 216**	**102 216**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**5 041 324**		**171 676**	**5 213 000** **625 560** **5 838 560**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____**Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____**Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м а/д Жылга подъезд к карьеру 2+400 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е37-74-7	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП19,100-7 шт *м3*	25,34	5411,4	137125	60341
2	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП38 №107 -2 шт *м3*	7,92	4338,33	34360	16090
3	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	134,98	245,44	33129	6178
4	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(выравнивающий слой) В30 *м3*	18,86	11599,2	218761	8414
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	19,141	133	2546	
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,105	8049,49	24994	13963

		Всего прямые затраты			**450 915**	
		Накладные расходы, тенге			**104 986**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**33 354**	
		Всего по смете			**589 255**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	78,4	20,27	1589	1 796
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	7,84	2035,28	15957	2 371
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15/ дно и стенка/ *м3*	13,44	10279,7	138159	5 996
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	13,64	133	1814	
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,5528	8049,49	4450	2 485
6	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(заплечник) *м3*	0,63	10279,7	6476	281
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,639	133	85	
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0259	8049,49	208	116
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 / откосные крылья / *м3*	3,3	10279,7	33923	1 472
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,3495	133	445	

		м3				
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,4428	8049,49	3564	1 992
		т				
12	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	25	170,1	4253	3 105
		м3				
		Всего прямые затраты			**210 923**	
		Накладные расходы, тенге			**19 614**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**13 832**	
		Всего по смете			**244 369**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	78,4	20,27	1589	1 796
		м2 спланированной поверхности				
	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	7,84	2035,28	15957	2 371
		м3				
	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 дно и стенка	11,76	10279,7	120889	5 246
		м3				
	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,9364	133	1588	
		м3				
	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,4838	8049,49	3894	2 176
		т				
	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона Заплечник	0,63	10279,7	6476	281
		м3				
	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,63945	133	85	
		м3				
	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0259	8049,49	208	116
		т				

	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 / откосные крылья/ *м3*	3,3	10279,7	33923	1 472
	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	3,3495	133	445	
	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4428	8049,49	3564	1 992
		Всего прямые затраты			**188 618**	
		Накладные расходы, тенге			**15 450**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**12 244**	
		Всего по смете			**216 312**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	69	1815,68	125 282	3 032
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	220	484,34	106 555	3 219
3	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	880	60,47	53 214	12
		Всего прямые затраты			**285 051**	
		Накладные расходы, тенге			**6 263**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**17 479**	
		Всего по смете			**308 793**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	

1		**ИТОГО**	**1 358 729**			**1 358 729**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**54 349** **1 413 078**			**54 349** **1 413 078**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	22 751			22 751
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			14 131	14 131
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5 652	5 652
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1 435 829**		**19 783**	**1 455 612**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**3 207 642**		**44 195**	**3 251 837**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**65 037**	**65 037**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**3 207 642**		**109 232**	**3 316 874** **398 025** **3 714 899**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____**Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____**Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м а/д Жылга подъезд к карьеру 4+200 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е37-74-7	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП19,100-10 шт *м3*	36,2	5411,4	195893	86202
2	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП38 №107 -2 шт *м3*	7,92	4338,33	34360	16090
3	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	179,97	245,44	44172	8238
4	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(выравнивающий слой) В30 *м3*	23,1	11599,2	267942	10306
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	23,4465	133	3118	
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	1,902	8049,49	15310	8552

		Всего прямые затраты			**560 795**	
		Накладные расходы, тенге			**129 388**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**41 411**	
		Всего по смете			**731 594**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	68	20,27	1378	1 557
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	6,8	2035,28	13840	2 057
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15/ дно и стенка/ *м3*	9,9	10279,7	101769	4 417
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	10,0485	133	1336	
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,40772	8049,49	3282	1 834
6	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(заплечник) *м3*	0,45	10279,7	4626	202
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,45675	133	61	
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,01851	8049,49	149	84
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 / откосные крылья / *м3*	3,3	10279,7	33923	1 472
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,3495	133	445	

11	Е37-75-1	*м3* Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4428	8049,49	3564	1 992
		Всего прямые затраты			**164 373**	
		Накладные расходы, тенге			**13 615**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**10 679**	
		Всего по смете			**188 667**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	68	20,27	1378	1 557
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	6,8	2035,28	13840	2 057
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 дно и стенка *м3*	11,76	10279,7	120889	5 246
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	11,9364	133	1588	
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4838	8049,49	3894	2 176
6	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона Заплечник *м3*	0,63	10279,7	6476	281
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,63945	133	85	
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0259	8049,49	208	116
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 / откосные крылья/	3,3	10279,7	33923	1 472

		м3				
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,3495	133	445	
		м3				
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,4428	8049,49	3564	1 992
		т				
		Всего прямые затраты			**186 290**	
		Накладные расходы, тенге			**14 897**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**12 071**	
		Всего по смете			**213 258**	
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	64	1815,68	116204	2813
		м3 материала основания в плотном теле				
		Всего прямые затраты			**116 204**	
		Накладные расходы, тенге			**2 813**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**7 141**	
		Всего по смете			**126 158**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		ИТОГО	1 259 678			1 259 678
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	50 387			50 387
		Итого	1 310 065			1 310 065
		Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	21 092			21 092
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			13 101	13 101
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5 240	5 240
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1 331 157**		**18 341**	**1 349 498**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**2 973 804**		**40 974**	**3 014 778**

8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			60 296	60 296
9		ИТОГО НДС (12 %) ВСЕГО	2 973 804		101 269	3 075 073 369 009 3 444 082

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____**Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____**Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м н/п Жылга ул. Калымбетова"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е37-74-7	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП19,100-7 шт *м3*	25,34	5411,4	137125	60341
2	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП38 №107 -2 шт *м3*	7,92	4338,33	34360	16090
3	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	134,98	245,44	33129	6178
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	136,96	3,35	459	154
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	136,96	1,48	203	68
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	136,96	14,12	1934	581
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	136,96	21,55	2951	2262

8	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(выравнивающий слой) В30 *м3*	18,86	11599,2	218761	8414
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	19,1429	133	2546	
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,105	8049,49	24994	13963
		Всего прямые затраты			**456 462**	
		Накладные расходы, тенге			**108 051**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**33 871**	
		Всего по смете			**598 384**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	128,8	20,27	2611	2 950
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	12,88	2035,28	26214	3 895
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15/ дно и стенка/ *м3*	19,32	10279,7	198604	8 620
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	19,6098	133	2608	
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,79472	8049,49	6397	3 574
6	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(заплечник) *м3*	1,04	10279,7	10691	464
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,05	133	140	

8	Е37-75-1	Установка ар[illegible]сеток и армокаркасов для сооружений на оросите[illegible]ых и осушительн[illegible] каналах *т*	0,0568	8049,49	457	256
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 / откосные крылья / *м3*	3,3	10279,7	33923	1 472
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	3,3495	133	445	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4428	8049,49	3564	1 992
12	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски *м3*	25,92	170,1	4409	3 219
		Всего прямые затраты			**290 063**	
		Накладные расходы, тенге			**26 442**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**18 990**	
		Всего по смете			**335 495**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	78,4	20,27	1589	1 796
	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	7,84	2035,28	15957	2 371
	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 дно и стенка *м3*	11,76	10279,7	120889	5 246
	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	11,9364	133	1588	
	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4838	8049,49	3894	2 176
	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона Заплечник *м3*	0,63	10279,7	6476	281

	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,63945	133	85	
	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0346	8049,49	279	156
	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 / откосные крылья/ *м3*	3,3	10279,7	33923	1 472
	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	3,3495	133	445	
	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4428	8049,49	3564	1 992
		Всего прямые затраты			**188 689**	
		Накладные расходы, тенге			**15 490**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**12 251**	
		Всего по смете			**216 430**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	86	3,35	288	97
2	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	86	1,48	127	43
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	86	14,12	1 214	365
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	59,8	1815,68	108 578	2 629
		Всего прямые затраты			**110 207**	
		Накладные расходы, тенге			**3 134**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**6 800**	

Всего по см	120 141

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**1 270 450**			**1 270 450**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**50 818** **1 321 268**			**50 818** **1 321 268**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	21 272			21 272
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			13 213	13 213
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5 285	5 285
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1 342 541**		**18 498**	**1 361 038**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**2 999 236**		**41 324**	**3 040 560**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**60 811**	**60 811**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**2 999 236**		**102 135**	**3 101 371** **372 165** **3 473 536**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____**Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____**Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очковой тюбинговой трубы 2х2х1 м н/п Жылга ул.Журкаев км 0+500"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е37-74-7	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП10,100-10шт *м3*	14,1	5411,4	76301	33576
2	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП25 -4 шт *м3*	6,16	4338,33	26724	12514
3	30-23-76	Звено оголовка ЗП25(ТП 3.503.1-177.93)/прим/ *шт*	4	55200	220800	
4	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	129,5	245,44	31784	5927
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	39,2	3,35	131	44
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000; *м3 грунта*	117,6	1,48	174	58
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	39,2	14,12	554	167

8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	39,2	21,55	845	648
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(выравнивающий слой) В30 *м3*	14,8	11599,2	171668	6602
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	15,02	133	1998	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	2,4392	8049,49	19634	10969
		Всего прямые затраты			**550 613**	
		Накладные расходы, тенге			**70 505**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**37 267**	
		Всего по смете			**658 385**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	14,52	20,27	294	332
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	1,5	2035,28	3053	454
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15/ дно/ *м3*	2,2	10279,7	22615	982
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,23	133	297	
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0892	8049,49	718	402
6	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (зуб) *м3*	2,7	12470,38	33670	2 513

7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,74	133	364	
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,027	8049,49	217	121
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 / откосные крылья / *м3*	1,9	10279,7	19531	848
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,921	133	255	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,1242	8049,49	1000	558
		Всего прямые затраты			**82 014**	
		Накладные расходы, тенге			**6 210**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5 293**	
		Всего по смете			**93 518**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	14,5	20,27	294	332
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	1,5	2035,28	3 053	454
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 дно *м3*	2,2	10279,7	22 615	982
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,23	133	297	
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0892	8049,49	718	402

6	Е37-73-3	Устройство быков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 ЗУБ *м3*	2,7	12470,38	33 670	2 513
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,74	133	364	
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,027	8049,49	217	121
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 / откосные крылья/ *м3*	1,9	10279,7	19 531	848
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,92	133	255	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,1242	8049,49	1 000	558
		Всего прямые затраты			**82 014**	
		Накладные расходы, тенге			**6 210**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5 293**	
		Всего по смете			**93 517**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	60,1	3,35	201	68
2	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000; *м3 грунта*	180,3	1,48	267	89
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	60,1	14,12	849	254
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	60,1	21,55	1 295	993

5	Е27-14-2	Устройство [illegible]лающих и выравнивающих слоев оснований из [illegible] песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	29,6	1815,68	53 744	1 301
		Всего прямые затраты			**56 356**	
		Накладные расходы, тенге			**2 705**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3 544**	
		Всего по смете			**62 605**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		ИТОГО	908 025			908 025
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	36 321 944 346			36 321 944 346
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	15 204			15 204
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			9 443	9 443
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3 777	3 777
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	959 550		13 221	972 771
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	2 143 634		29 535	2 173 169
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			43 463	43 463
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	2 143 634		72 999	2 216 633 265 996 2 482 629

Инженер:
ИП "Рахымхан"
_____**Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"
_____**Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очковой тюбинговой трубы 2х2х1 м н/п Жылга ул.Журкаев км 1"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	Е37-74-7	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП10,100-10шт *м3*	14,1	5411,4	76301	33576
2	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЗП25 -4 шт *м3*	6,16	4338,33	26724	12514
3	30-23-76	Звено оголовка ЗП25(ТП 3.503.1-177.93)/прим/ *шт*	4	55200	220800	
4	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	129,5	245,44	31784	5927
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	39,2	3,35	131	44
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000; *м3 грунта*	117,6	1,48	174	58
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	39,2	14,12	554	167

		м3 уплотненного грунта				
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	39,2	21,55	845	648
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(выравнивающий слой) В30 *м3*	14,8	11599,2	171668	6602
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	15,02	133	1998	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	2,4392	8049,49	19634	10969
		Всего прямые затраты			**550 613**	
		Накладные расходы, тенге			**70 505**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**37 267**	
		Всего по смете			**658 385**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	14,52	20,27	294	332
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	1,5	2035,28	3053	454
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15/ дно/ *м3*	2,2	10279,7	22615	982
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,23	133	297	
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0892	8049,49	718	402
6	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (зуб)	2,7	12470,38	33670	2 513

		м3				
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,74	133	364	
		м3				
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,027	8049,49	217	121
		т				
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 / откосные крылья /	1,9	10279,7	19531	848
		м3				
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,921	133	255	
		м3				
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1242	8049,49	1000	558
		т				
		Всего прямые затраты			**82 014**	
		Накладные расходы, тенге			**6 210**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5 293**	
		Всего по смете			**93 517**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	14,5	20,27	294	332
		м2 спланированной поверхности				
2	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1,5	2035,28	3053	454
		м3				
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 дно	2,2	10279,7	22615	982
		м3				
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,23	133	297	
		м3				
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0892	8049,49	718	402
		т				

6	Е37-73-3	Устройство [illegible]ков, устоев, шитовых подпорных и других стенок н[illegible] оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 ЗУБ *м3*	2,7	12470,38	33670	2 513
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,74	133	364	
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,027	8049,49	217	121
9	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 / откосные крылья/ *м3*	1,9	10279,7	19531	848
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,92	133	255	
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,1242	8049,49	1000	558
		Всего прямые затраты			**82 014**	
		Накладные расходы, тенге			**6 210**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5 293**	
		Всего по смете			**93 517**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	60,1	3,35	201	68
2	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000; *м3 грунта*	180,3	1,48	267	89
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	60,1	14,12	849	254
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	60,1	21,55	1 295	993
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	29,6	1815,68	53 744	1 301

		м3 материала основания в плотном теле				
		Всего прямые затраты			**56 356**	
		Накладные расходы, тенге			**2 705**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3 544**	
		Всего по смете			**62 605**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**908 025**			**908 025**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**36 321** **944 346**			**36 321** **944 346**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	15 204			15 204
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			9 443	9 443
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3 777	3 777
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**959 550**		**13 221**	**972 770**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**2 143 634**		**29 535**	**2 173 169**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**43 463**	**43 463**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**2 143 634**		**72 999**	**2 216 632** **265 996** **2 482 628**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____**Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____**Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м а/д Дарбаза-Сарысу 26 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	180	484,34	87 181	2 633
2	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	720	60,47	43 538	9
3	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам (Барьерное ограждение) *м*	60	3885,23	233 114	15 254
4	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	1,56	172800	269 568	
		Всего прямые затраты			**633 401**	
		Накладные расходы, тенге			**17 896**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**39 078**	
		Всего по смете			**690 375**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**690 375**			**690 375**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**27 615** **717 990**			**27 615** **717 990**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	11 560			11 560
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7 180	7 180
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2 872	2 872
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**729 549**		**10 052**	**739 601**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,262755948)**	**1 629 813**		**22 456**	**1 673 537**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**33 471**	**33 471**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**1 629 813**		**55 927**	**1 707 008** **204 841** **1 911 849**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очоковой тюбинговой трубы 2,5х4х1 м подъезд к селу Каракалпак 0+150 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 дорожное полотно				
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	120	484,34	58 121	1 756
2	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	480	60,47	29 026	7
3	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам (Барьерное ограждение) *м*	26	3885,23	101 016	6 610
4	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,676	172800	116 813	
		Всего прямые затраты			**304 976**	
		Накладные расходы, тенге			**8 373**	

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**18 801**
	Всего по смете	**332 150**

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**332 150**			**332 150**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**13 286**			**13 286**
		Итого	**345 436**			**345 436**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	5 562			5 562
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3 454	3 454
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1 382	1 382
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**350 997**		**4 836**	**355 834**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,35346317)**	**784 128**		**10 804**	**837 441**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**16 749**	**16 749**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**784 128**		**27 553**	**854 190** **102 503** **956 693**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м а/д Жылга подъезд к карьеру 2+400 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
3	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам (Барьерное ограждение) *м*	30	3885,23	116 557	7 628
4	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,78	172800	134 784	
		Всего прямые затраты			**251 341**	
		Накладные расходы, тенге			**7 628**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**15 538**	
		Всего по смете			**274 507**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**274 507**			**274 507**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**10 980**			**10 980**
		Итого	**285 487**			**285 487**
		Дополнительные затраты на строительство				

3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	4 596			4 596
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2 855	2 855
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1 142	1 142
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**290 084**		**3 997**	**294 081**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,305027031)**	**648 047**		**8 929**	**677 864**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**13 557**	**13 557**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**648 047**		**22 486**	**691 421** **82 971** **774 392**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м а/д Жылга подъезд к карьеру 4+200 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	90	484,34	43591	1317
2	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	360	60,47	21769	5
3	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам (Барьерное ограждение) *м*	20	3885,23	77705	5085
4	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,52	172800	89856	
		Всего прямые затраты			**232 921**	
		Накладные расходы, тенге			**6 407**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**14 360**	
		Всего по смете			**253 688**	

			Сметная стоимость, тенге	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тенге
1		**ИТОГО**	**253 688**			**253 688**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**10 148** **263 835**			**10 148** **263 835**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	4 248			4 248
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2 638	2 638
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1 055	1 055
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**268 083**		**3 694**	**271 777**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,310869057)**	**598 897**		**8 252**	**628 040**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**12 146**	**12 561**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**598 897**		**20 398**	**640 601** **76 872** **717 473**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очковой тюбинговой трубы 2х2х1м а/д Жылга-Шымырбай 7+300 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тело моста				
1	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	193	195	37635	
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	835,1	3,35	2798	940
3	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000; *м3 грунта*	2505,3	1,48	3708	1240
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	835,1	14,12	11792	3541
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	835,1	21,55	17996	13795
6	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(выравнивающий слой) В30 *м3*	25,3	11599,2	293460	11287
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	25,67	133	3414	

8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,99	8049,49	32117	17944
		Всего прямые затраты			**402 920**	
		Накладные расходы, тенге			**48 747**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**27 100**	
		Всего по смете			**478 767**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Входной оголовок				
1	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15/ дно/ *м3*	2,2	10279,7	22615	982
2	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,233	133	297	
3	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0292	8049,49	235	131
4	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (зуб) *м3*	2,7	12470,38	33670	2 513
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,7405	133	364	
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,027	8049,49	217	121
7	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 / откосные крылья / *м3*	1,9	10279,7	19531	848
8	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,9285	133	256	
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,1242	8049,49	1000	558

		Всего прямые затраты			**78 185**	
		Накладные расходы, тенге			**5 153**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5 000**	
		Всего по смете			**88 338**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.Выходной оголовок				
1	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 дно *м3*	2,2	10279,7	22615	982
2	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,233	133	297	
3	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0892	8049,49	718	402
4	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона зуб *м3*	2,7	12470,38	33670	2 513
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,7405	133	364	
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,027	8049,49	217	121
7	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 / откосные крылья/ *м3*	1,9	10279,7	19531	848
8	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,9285	133	256	
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,1242	8049,49	1000	558
		Всего прямые затраты			**78 668**	

		Накладные расходы, тенге			**5 424**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5 046**	
		Всего по смете			**89 138**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	13,2	408,12	5 387	4 259
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ktрм1=1,06; kэкс1=1,06; kзпм1=1,06; *м3 грунта*	1319,7	24,68	32 570	9 178
3	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (качественная насыпь) *м3*	1319,7	38,65	51 006	16 437
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	168,22	1815,68	305 434	7 395
		Всего прямые затраты			**394 397**	
		Накладные расходы, тенге			**37 269**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**25 900**	
		Всего по смете			**457 566**	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5 Спрямление русло канла				
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	181,6	0,2	36	13
		Всего прямые затраты			**36**	
		Накладные расходы, тенге			**13**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3**	
		Всего по смете			**52**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
1		**ИТОГО**	**1 113 861**			**1 113 861**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**44 554** **1 158 415**			**44 554** **1 158 415**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	18 650			18 650
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			11 584	11 584
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4 634	4 634
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1 177 066**		**16 218**	**1 193 283**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,24411006)**	**2 629 565**		**36 231**	**2 665 795**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**53 316**	**53 316**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**2 629 565**		**89 546**	**2 719 111** **326 293** **3 045 404**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____ **Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____ **Ахраров А.**

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной тюбинговой трубы 2,5х4х1 м н/п Жылга ул. Калымбетова"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам (Барьерное ограждение) *м*	52	3885,23	202 032	13 220
2	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	1,352	172800	233 626	
		Всего прямые затраты			**435 658**	
		Накладные расходы, тенге			**13 220**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**26 933**	
		Всего по смете			**475 811**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**475 811**			**475 811**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**19 032**			**19 032**
		Итого	**494 843**			**494 843**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	7 967			7 967

4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4 948	4 948
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1 979	1 979
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**502 810**		**6 928**	**509 738**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,275696703)**	**1 123 278**		**15 477**	**1 160 009**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**23 200**	**23 200**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**1 123 278**		**38 677**	**1 183 209** **141 985** **1 325 194**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очковой тюбинговой трубы 2х2х1 м н/п Жылга ул.Журкаев км 0+500"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам (Барьерное ограждение) *м*	64	3885,23	248 655	16 270
2	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	1,664	172800	287 539	
		Всего прямые затраты			**536 194**	
		Накладные расходы, тенге			**16 270**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**33 148**	
		Всего по смете			**585 612**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**585 612**			**585 612**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**23 424**			**23 424**
		Итого	**609 036**			**609 036**
		Дополнительные затраты на строительство				

3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	9 805			9 805
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6 090	6 090
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2 436	2 436
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**618 842**		**8 527**	**627 368**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,256064449)**	**1 382 493**		**19 048**	**1 415 383**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**28 308**	**28 308**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**1 382 493**		**47 356**	**1 443 691** **173 243** **1 616 934**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очковой тюбинговой трубы 2х2х1 м н/п Жылга ул.Журкаев км 1"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
3	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам (Барьерное ограждение) *м*	64	3885,23	248 655	16 270
4	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	1,664	172800	287 539	
		Всего прямые затраты			**536 194**	
		Накладные расходы, тенге			**16 270**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**33 148**	
		Всего по смете			**585 612**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**585 612**			**585 612**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**23 424**			**23 424**

		Итого	**609 036**			**609 036**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	9 805			9 805
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6 090	6 090
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2 436	2 436
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**618 842**		**8 527**	**627 368**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,256064449)**	**1 382 493**		**19 048**	**1 415 383**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**28 308**	**28 308**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**1 382 493**		**47 356**	**1 443 691** **173 243** **1 616 934**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.

Форма №2

Объект: "Устроиство дополнительной 2-х очковой тюбинговой трубы 2х2х1м а/д Жылга-Шымырбай 7+300 км"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №28 от 17 мая 2013 года

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4 Дорожное полотно				
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	880	484,34	426 219	12 874
2	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	3520	60,47	212 854	47
3	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам (Барьерное ограждение) *м*	40	3885,23	155 409	10 169
4	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	1,04	172800	179 712	
		Всего прямые затраты			**974 194**	
		Накладные расходы, тенге			**23 090**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**59 837**	
		Всего по смете			**1 057 121**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
1		**ИТОГО**	**1 057 121**			**1 057 121**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**42 285** **1 099 406**			**42 285** **1 099 406**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	17 700			17 700
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			10 994	10 994
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4 398	4 398
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1 117 106**		**15 392**	**1 132 498**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,2547648)**	**2 495 616**		**34 385**	**2 553 517**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**51 070**	**51 070**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**2 495 616**		**85 455**	**2 604 587** **312 550** **2 917 136**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____ **Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____ **Ахраров А.**