Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2013г

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района ЮКО"**
Инженер: **ИП "Рахымхан"**
Подрядчик: **ТОО "Берекелді"**
Договор: **№9 от 30 июля 2013 года**
Наименование объекта: **"Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Шымырбай путем восстановления сбросного канала Шымырбайсай, локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Каракалпак путем выпремления русла реки Сарыжылга, локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Жылга путем очистки сбросных каналов в с/о Жылга Сарыагашского района"**

N п/п	Наименование комплексов работ	Стоимость выполненных работ по Местному бюджету					
		с начало строительства		с начало года		в том числе за текущий месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	"Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Жылга путем очистки сбросных каналов в с/о Жылга Сарыагашского района ЮКО"	**25 068 732**	**28 076 980**	**25 068 732**	**28 076 980**	**25 068 732**	**28 076 980**
	Итого к оплате	**25 068 732**	**28 076 980**	**25 068 732**	**28 076 980**	**25 068 732**	**28 076 980**

Заказчик:
ГУ "Заместитель акима Сарыагашского района ЮКО"
_____ С. Асканбеков

Инженер:
ИП "Рахымхан"
_____ Р. Хожамуратов

Подрядчик:
Директор ТОО "Берекелді"
_____ Ә. Ахраров

Форма №2

Объект: **"Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Шымырбай путем восстановления сбросного канала Шымырбайсай, локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Каракалпак путем выпремления русла реки Сарыжылга, локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Жылга путем очистки сбросных каналов в с/о Жылга Сарыагашского района"**

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района ЮКО"**

Инженер: **ИП "Рахымхан"**

Подрядчик: **ТОО "Берекелді"**

Договор: **№ 9 от 30 июля 2013 года**

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
"Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Жылга путем очистки сбросных каналов в с/о Жылга Сарыагашского района ЮКО"						
		Локальная смета № 2-1-1 На устройство дамбы №1				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 30 м *м3 грунта*	1505	9,85	14824	3927
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	1505	16,56	24923	6613
3	Е36-1-1	Возведение дамб, насыпей из грунтов несвязных катками массой до 8 т т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3*	8789,483	24,48	215167	61898
4	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом гребня дамбы *м2 спланированной площади*	1204	1,41	1698	350

5	Е1-145-2	Планировка площадей откосв в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	4594,98	1,41	6479	1337
6	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски *м3*	104,59	170,1	17791	12991
7	99-1-1(пл)	Камень бутовый *м3*	107,727	813	87582	
8	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 230 км, 1 класс груза *т*	188,262	632,25	119029	23806
9	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=30; кэкс1=30; кзпм1=30; *т*	188,262	75,6	14233	2824
		Всего прямые затраты			**501 726**	
		Накладные расходы, тенге			**113 746**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**36 928**	
		Всего по смете			**652 400**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-2 На устройство дамбы №2				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 30 м *м3 грунта*	620	9,85	6107	1 618
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	620	16,56	10267	2 725
3	Е36-1-1	Возведение дамб, насыпей из грунтов несвязных катками массой до 8 т т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3*	2022	24,48	49499	14 240
4	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом гребня дамбы *м2 спланированной площади*	496	1,41	699	145

5	Е1-145-2	Планировка площадей откосв в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1240	1,41	1748	361
		Всего прямые затраты			**68 320**	
		Накладные расходы, тенге			**19 089**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5 245**	
		Всего по смете			**92 654**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-3 Механизировання очистка сбросного канала "Жылга-1"				
1	Е1-25-1	Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	2000	9,85	19700	5 219
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	33518	54	1809972	396 652
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	10055,4	6,32	63550	13 656
		Всего прямые затраты			**1 893 222**	
		Накладные расходы, тенге			**415 527**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**138 525**	
		Всего по смете			**2 447 274**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-4 Механизировання очистка сбросного канала "Жылга-2"				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	256	9,85	2522	668
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2028,245	54	109525	24002

		м3 грунт				
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	608,47	6,32	3846	826
		Всего прямые затраты			**115 893**	
		Накладные расходы, тенге			**25 496**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**8 483**	
		Всего по смете			**149 872**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-5 Механизирования очистка сбросного канала "Жылга-3"				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	560	9,85	5516	1461
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	4865,145	54	262718	57573
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1459,54	6,32	9224	1982
		Всего прямые затраты			**277 458**	
		Накладные расходы, тенге			**61 016**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**20 308**	
		Всего по смете			**358 782**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-6 Механизирования очистка сбросного канала "Жылга-4"				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	680	9,85	6698	1774

2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	5860,92	54	316490	69358
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1758,28	6,32	11112	2388
		Всего прямые затраты			**334 300**	
		Накладные расходы, тенге			**73 520**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**24 469**	
		Всего по смете			**432 289**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-7 Механизирования очистка сбросного канала "Жылга-5"				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	585,6	9,85	5768	1528
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	4125,66	54	222786	48823
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1237,7	6,32	7822	1681
		Всего прямые затраты			**236 376**	
		Накладные расходы, тенге			**52 032**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**17 304**	
		Всего по смете			**305 712**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-8 Механизирования очистка сбросного канала "Жылга-6"				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора	368,4	9,85	3629	961

		м3 грунт				
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	3386,14	54	182852	40072
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1015,842	6,32	6420	1379
		Всего прямые затраты			**192 901**	
		Накладные расходы, тенге			**42 412**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**14 119**	
		Всего по смете			**249 432**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-9 Механизирования очистка сбросного канала "Жылга-7"				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	104,8	9,85	1032	274
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	582,425	54	31451	6893
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	174,73	6,32	1104	238
		Всего прямые затраты			**33 587**	
		Накладные расходы, тенге			**7 405**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**2 460**	
		Всего по смете			**43 452**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-10 Механизирования очистка сбросного канала "Жылга-8"				

1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	160	9,85	1576	417
2	Е1-73-21	Очистка каналов от наносв одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.95: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	521	51,67	26920	10304
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в твалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	156,3	6,32	988	212
		Всего прямые затраты			**29 484**	
		Накладные расходы, тенге			**10 933**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**2 425**	
		Всего по смете			**42 842**	
		Локальная смета № 2-1-11 Механизирования очистка сбросного канала "Жылга-9"				
	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	176	9,85	1734	459
	Е1-73-21	Очистка каналов от наносв одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.95: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	310	51,67	16018	6131
	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в твалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	93	6,32	588	126
		Всего прямые затраты			**18 340**	
		Накладные расходы, тенге			**6 716**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**1 503**	
		Всего по смете			**26 559**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-12				

На выемку грунта ямы № 1,2

	Раздел 1 Яма №1					
1	Е1-25-1	Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	33,2	9,85	327	86
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	381,61	24,68	9418	2654
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	114,483	6,32	724	155
		Всего прямые затраты			**10 469**	
		Накладные расходы, тенге			**2 895**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**802**	
		Всего по смете			**14 166**	
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2 Яма №2					
1	Е1-25-1	Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	28,4	9,85	280	74
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	537,55	24,68	13267	3738
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	161,265	6,32	1019	219
		Всего прямые затраты			**14 566**	
		Накладные расходы, тенге			**4 031**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**1 116**	
		Всего по смете			**19 713**	
1	2	3	4	5	6	7

Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Шымырбай путем восстановления сбросного канала Шымырбайсай в с/о Жылга Сарыагашского района ЮКО

		Локальная смета № 2-1-1 На мехочистку канала Шымырбайсай				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	492,44	9,85	4851	1285
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (заросшие откосы) т.ч. п.3.95: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	11846,8	54	639727	140195
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3554	6,32	22461	4827
		Всего прямые затраты			**667 039**	
		Накладные расходы, тенге			**146 307**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**48 801**	
		Всего по смете			**862 147**	
1	2	3	4	5	6	7
"Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения населенного пункта Каракалпак путем выпремления русла реки Сарыжылга в с/о Жылга Сарыагашского района ЮКО"						
		Локальная смета № 2-1-1 На устройство нового русла №1				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	284,8	9,85	2805	743
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с отсыпкой на дамбу т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	1157,2	24,68	28560	8048
3	Е1-73-12	Очитска каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	262,78	59,39	15607	3417

4	Е1-85-8	Разравнивание [illegible] 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью [illegible] кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	262,78	6,32	1661	357
		Всего прямые затраты			**48 633**	
		Накладные расходы, тенге			**12 565**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3 672**	
		Всего по смете			**64 870**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-2 На устройство нового русла №2				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	2304	9,85	22694	6012
2	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под устройство русла канала *м3 грунта*	2469,16	9,85	24321	6443
3	Е1-12-8	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под устройство *м3 грунта*	28284,2	24,68	698054	196714
4	Е1-28-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 50 м *м3 грунта*	552,86	6,83	3776	1003
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=9; ктрм1=9; кзпр1=9; кэкс1=9; кзпм1=9; кмат1=9; *м3 грунта*	552,86	29,61	16370	4344
6	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	6024,08	54	325300	71289

7	Е1-28-2	Качественная засыпка старого русла грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (перемычка) *м3 грунта*	552,86	6,83	3776	1003
8	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	552,86	3,29	1819	483
9	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	10292,48	6,32	65048	13977
		Всего прямые затраты			**1 161 158**	
		Накладные расходы, тенге			**301 268**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**87 746**	
		Всего по смете			**1 550 172**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-2-1 на устройство дамбы №1				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	270,95	9,85	2669	707
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	1746,84	34,04	59462	17385
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	3056,97	29,07	88866	17761
4	Е36-1-1	Возведение дамб, насыпей из грунтов несвязных катками массой до 8 т т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3*	1746,84	24,48	42763	12302
5	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	652	1,41	919	190

6	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	914,79	1,41	1290	266
		Всего прямые затраты			**195 969**	
		Накладные расходы, тенге			**48 611**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**14 675**	
		Всего по смете			**259 255**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-2-2 на устройство дамбы №2				
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	638,75	9,85	6292	1 666
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	2846,08	34,04	96881	28 324
3	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	4980,64	23,4	116547	23 309
4	Е36-1-1	Возведение дамб, насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 8 т за 8 проходов т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3*	4003,28	24,48	98000	28 192
5	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1780,1	14,12	25135	19 028
6	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	704	1,41	993	205
7	Е42-5-1	Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами *м3*	127,95	438,77	56141	11 786
8	99-1-1(пл)	Камень бутовый *м3*	131,788	813	107144	

9	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 250 км, 1 класс груза *т*	230,31	632,25	145613	29 123
		Всего прямые затраты			**652 746**	
		Накладные расходы, тенге			**141 633**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**47 663**	
		Всего по смете			**842 042**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-3-1 На устройство двухочкового трубчатого переезда				
1	Е27-18-2	Разборка песчано-гравинойго покрытия *м3 конструкции*	9,12	66,76	609	305
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	78,35	23,36	1830	520
3	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	19,59	262,72	5147	5 816
4	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	186,13	20,27	3773	4 263
5	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	88,14	11,19	986	262
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	88,14	21,55	1899	1 456
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	88,14	14,12	1245	373
8	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	140,53	2035,28	286018	42 503
9	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	16,8	10986,45	184572	7 078

10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	17,388	94	1634	
11	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	17,388	266	4625	
12	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	17,388	310	5390	
13	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,8	8049,49	6440	3 598
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,8	67700	54160	
15	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	7,6	3510,65	26681	11 582
16	30-19-46	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1200 мм, прочность труб вторая *м*	20,4	8950	182580	
17	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	2	273,96	548	346
18	30-19-210	Столбики сигнальные СС-1 *м3*	0,092	16000	1472	
19	Е27-14-2	Устройство порытия из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	45,6	1815,68	82795	2 004
20	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	76,11	174,84	13307	7 362
21	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,01522	26143,3	398	30
		Всего прямые затраты			**866 109**	
		Накладные расходы, тенге			**87 498**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**57 216**	
		Всего по смете			**1 010 823**	

1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-3-2 На устройство трубчатого переезда d-1200 №1				
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	1,12	408,12	457	362
2	Е22-8-14 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 800 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *км трубопровода*	0,01	345552,54	3456	2 863
3	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона *м3*	1,5	2430,59	3646	2 744
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	40,98	24,68	1011	284
5	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	10,25	262,72	2693	3 043
6	Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	142,84	20,27	2895	3 271
7	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	41,68	11,19	466	124
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	41,68	21,55	898	689
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	41,68	14,12	589	178
10	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаная подготовка под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	13,16	2035,28	26784	3 980
11	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	14,3	10986,45	157106	6 025

12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	14,8	94	1391	
13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	14,8	266	3937	
14	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	14,8	310	4588	
15	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,74	8049,49	5957	3 329
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,74	67700	50098	
17	Е37-73-1	Устройство бордюра из монолитного бетона *м3*	0,41	10563,9	4331	184
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,424	266	113	
19	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,424	310	131	
20	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,012	8049,49	97	54
21	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,012	68200	818	
22	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	3,8	3510,65	13340	5 791
23	30-19-46	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1200 мм, прочность труб вторая *м*	10,2	8950	91290	
24	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	2	273,96	548	346
25	30-19-210	Столбики сигнальные *м3*	0,092	16000	1472	

26	Е42-4-4	Крепление откоса камнем насухо из каменной наброски *м3*	11,04	170,1	1878	1 371
27	99-1-1(пл)	Камень бутовый *м3*	11,371	813	9245	
28	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 250 км, 1 класс груза *т*	19,872	632,25	12564	2 513
29	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=50; кэкс1=50; кзпм1=50; *т*	19,872	126	2504	497
30	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	15,04	1815,68	27308	662
31	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	11,2	489,15	5478	165
32	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	11,2	601,22	6734	165
33	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2; *м2 покрытия*	11,2	-0,04		
34	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	38,1	174,84	6661	3 686
35	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,00762	26143,3	199	15
36	Е1-73-17	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	120	52,04	6245	1 906

37	Е1-85-8	Разравнивание [illegible]та 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью [illegible] кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	120	6,32	758	163
		Всего прямые затраты			**457 686**	
		Накладные расходы, тенге			**44 410**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**30 138**	
		Всего по смете			**532 234**	
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-3-3 На устройство трубчатого переезда d-1200 №2				
1	Е27-18-2	Разборка гравийного покрытий *м3 конструкции*	2,65	66,76	177	88
2	Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб из сборного железобетона д-1500 ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	0,5	1597,41	799	610
3	Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб из сборного железобетона д-800 ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	0,7	1597,41	1118	853
4	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	8,25	262,72	2167	2 449
5	Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	91,02	20,27	1845	2 085
6	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	40,47	11,19	453	120
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	40,47	21,55	872	668
8	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	40,47	14,12	571	172
9	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаная подготовка под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	6,65	2035,28	13535	2 011

10	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	5,91	10986,45	64930	2 490
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	6,116	94	575	
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	6,116	266	1627	
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	6,116	310	1896	
14	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,23	8049,49	1851	1 034
15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,23	67700	15571	
16	Е37-73-1	Устройство бордюра из монолитного бетона *м3*	0,65	10563,9	6867	290
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,6727	266	179	
18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,6727	310	209	
19	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,03	8049,49	241	134
20	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,03	68200	2046	
21	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	1,9	3510,65	6670	2 896
22	30-19-46	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1200 мм, прочность труб вторая *м*	5,1	8950	45645	

23	Е27-61-1	Установка столбиков из сигнальных железобетонных *шт*	2	273,96	548	346
24	30-19-210	Столбики сигнальные *м3*	0,092	16000	1472	
25	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	3,67	1815,68	6664	161
26	Е37-73-1	Устройство зуба из монолитного бетона *м3*	1,8	10563,9	19015	803
27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	1,863	266	496	
28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,863	310	578	
29	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	18,84	174,84	3294	1 823
30	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,00376	26143,3	98	7
		Всего прямые затраты			**202 009**	
		Накладные расходы, тенге			**19 040**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**13 372**	
		Всего по смете			**234 421**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**10 191 111**			**10 191 111**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**407 644**			**407 644**
		Итого	**10 598 755**			**10 598 755**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	170 640			170 640
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			105 988	105 988

5		На оплату дополнительных сборов (0,4 %)			42 395	42 395
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**10 769 395**		**148 383**	**10 917 778**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,181307)**	**23 491 357**		**323 668**	**23 815 032**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**476 301**	**476 301**
9		**ИТОГО**	**23 491 357**		**799 969**	**24 291 333**
10		Проектно-изыскательные работы			728 827	728 827
11		Затраты на осуществление авторского надзора			48 572	48 572
12		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**			**3 008 248**	**25 068 732** **3 008 248** **28 076 980**

Заказчик
ГУ"Заместитель акима Сарыагашского района ЮКО "

Асканбеков С.

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.