Форма №2

Объект: "Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера из-за паводков на реке Келес в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО"
Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер: ИП "Рахымхан"
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор: №120 от 02 сентября 2013 года

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-1 На устройство русла р. Келес				
1	Е1-12-8	Срезка под съезд в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	560,08	24,68	13 823	3 896
2	Е1-73-12	Очистка реки от наносов под устройство нового русла одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (из-под воды) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	19945,33	54	1 077 048	236 033
3	Е1-12-8	Перекидка разрабатываемого грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	19945,33	24,68	492 251	138 718
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 50 м *м3 грунта*	10252,71	6,32	64 797	13 923

5	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м3 грунта*	10252,71	15,41	157 994	34 112
		Всего прямые затраты			**1 805 913**	
		Накладные расходы, тенге			**426 682**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**133 956**	
		Всего по смете			**2 366 551**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	стоимость, строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тенге
1		**ИТОГО**	**2 366 551**			**2 366 551**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8 **Итого**	**94 662** **2 461 213**			**94 662** **2 461 213**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	39 626			39 626
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			24 612	24 612
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			9 845	9 845
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2 500 838**		**34 457**	**2 535 295**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,303281085)**	**5 586 873**		**76 977**	**5 839 498**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**116 790**	**116 790**
9		**ИТОГО** **НДС (12 %)** **ВСЕГО**	**5 586 873**		**193 767**	**5 956 288** **714 754** **6 671 042**

Заказчик
ГУ "Заместитель акима Сарыагашского района ЮКО"

_____ **Асканбеков С.**

Инженер:
ИП "Рахымхан"

_____ **Хожамуратов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

_____ **Ахраров А.**