УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Договор № 139 от 21 августа 2019 года**

**«Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (2 комплекс)»**

## СПРАВКА

### о стоимости выполненных работ и затрат от 08 ноября 2019 года

| код | | код | | договор | | источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |

| № п/п | Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный период | В отчетном месяце (за ноябрь) | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 г. | из графы 2 | | | | | |
| | | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г. | дополнительные затраты | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (2 комплекс)» | 115 593 494,29 | 10 297 778,58 | 115 593 494,29 | 10 297 778,58 | - | - | - | - | 12 385 017,25 |
| 2 | в том числе НДС 12% | 12 385 017,25 | 1 103 333,42 | 12 385 017,25 | 1 103 333,42 | - | - | - | - | |
| 3 | Удержание 5% гарантии качества | 5 779 674,71 | 514 888,93 | 5 779 674,71 | 514 888,93 | - | - | - | - | 619 250,86 |
| 4 | ВСЕГО, к оплате | 109 813 819,58 | 9 782 889,65 | 109 813 819,58 | 9 782 889,65 | - | - | - | - | 11 765 766,38 |

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

Подрядчик:

Директор ТОО "Айя-Сервис"

_____ Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

**Заказчик:** **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

**Подрядчик:** **ТОО «Айя-Сервис»**

**Объект:** **Договор № 139 от 21 августа 2019 года «Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (2 комплекс)»**

**Акт приемки выполненных работ № 3 от 08 ноября 2019 года**

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1127-0602-0901 | Подгрунтовка жидким битумом. НР = 108 % | т | 3,7604 | 123145,69 | 1697,37 | 25067 | 6383 | 18684 | 3390 | 30733 |
| | | | | | 0 | 834,63 | 0 | 3139 | – | 2277 | |
| 2 | 1127-0602-0301 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II . НР = 108 % | м2 покрытия | 4700 | 1470,05 | 95,98 | 6909168 | 451106 | 6267947 | 1750806 | 9352774 |
| | | | | | 40,45 | 27,75 | 190115 | 130425 | – | 692798 | |
| 3 | 1127-0602-0401 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=4,000; | м2 покрытия | 18800 | 166,54 | 0,02 | 3130391 | 376 | 3127947 | -19994 | 832545 |
| | | | | | 0,11 | 0 | 2068 | 0 | – | -2277852 | |
| | **Итого по смете** | | | | | | **10064626,00** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | | 1734201,35 | | | | |
| | Сметная прибыль (8,00 %), тенге | | | | | | -1582777,21 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | | | 10216050,13 | | | | |
| | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 05.04.2019 | | | | | | 10216050,13 | | | | |
| | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ЦЕНОВОЙ СКИДКИ К=0,9 | | | | | | 9194445,16 | | | | |
| | НДС 12% | | | | | | 1 103 333,42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ НДС: | | 10 297 778,58 | | | | |

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

Технический надзор:

_____ Гадиятов О.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айя-Сервис»

_____ Молдабаева М.С.