Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 40-квартирного жилого дома №39 в жилом квартале №3 на левобережной части реки Сырдария в г. Кызылорде (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		98	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**57727369,54**								**6185075,31**	
в т.ч. за отчетный м-ц	57727369,54	51542294,23							**6185075,31**	**57727369,54**

Заказчик:
КГУ " Кызылординский городской отдел строительства"

_____ Ерманов О.

Технадзор:

ТОО "КызНурСтройИнжиниринг"

_____

Авторский надзор
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ Кадыркулов К.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 40-квартирного жилого дома №39 в жилом квартале №3 на левобережной части реки Сырдария в г. Кызылорде (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

за сентябрь месяц 2018 года

Составлена 1кв.2018г

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
√ 1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		2039,5900	139,30	284114,19
		Накладные расходы	%	72		26,47	53980,42
		Сметная прибыль	%	8		13,26	27047,57
		Сметная стоимость:				179,03	365142,18
√ 2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1.10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта		1159,0000	153,23	177593,14
		Накладные расходы	%	72		29,11	33741,90
		Сметная прибыль	%	8		14,59	16906,80
		Сметная стоимость:				196,93	228241,83
√ 3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**	м3 грунта		101,8500	1188,87	121086,82

1	2	3	4	5	6	7	8
63	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	493,3000		5447,00	2687005,10
64	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	70,6000		6383,00	450639,80
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
45	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2691,5000		5447,00	14660600,50
ИТОГО							17798245,40

ВСЕГО	**52184901,60**
Временные здания и сооружения 0,9%	469664,114
итого	52654565,71
Зимнее удорож-=1,08%	568669,31
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4045980,79
итого	57269215,81
итого с учетом снижения 10%	51542294,23
НДС	6185075,31
итого к оплате	**57727369,54**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Ерманов О.**

Технадзор:
ТОО "КызНурСтройИнжиниринг"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**