СЧЕТ-ФАКТУРА № 0000000021 от 22 Октября 2012 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Атлант"	(2)
РНН и адрес поставщика	РНН: 620200249409, БИН: 050140013579 г.Астана, пр.Абая, д.73/3, кв. 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия НДС 62001 № 0000542 от 14.10.09	(2а)
Расчетный счет поставщика	KZ648560000000395765 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№110 от 30.07.2012 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Атлант", РНН: 620200249409, БИН: 050140013579 г.Астана, пр.Абая, д.73/3, кв. 3	(8)
Грузополучатель	Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис", РНН 620300354108, БИН 120441012285, г.Астана, ул.Гете, 3/2	(9)
Получатель	Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис"	(10)
РНН и адрес получателя	РНН 620300354108, БИН 120441012285, г. Астана, ул. Гете, 3/2	(10а)
ИИК получателя	KZ256010111000159159 , в АО "Народный Банк Казахстана", БИК : HSBKKZKX	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала Джамантуз	шт	1	10 120 208,00	10 120 208,00	12%	1 214 425,00	11 334 633,00		
Всего по счету:					**10 120 208,00**		**1 214 425,00**	**11 334 633,00**		

Руководитель организации
Драпиковский А.И.
(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Исенова М.И.
(Ф.И.О.,подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О.,подпись)

Принял (ответственное лицо заказчика)
(Ф.И.О.,подпись)

Поставщик :ТОО Строительная компания "АТЛАНТ"
РНН: 620200249409 / БИН 050140013579 , КБе : 17
Тел : 8 (717-2) 34-61-80, Адрес: 010000, г. Астана, пр.Абая 79/3-3
Банк: филиал АО "БанкЦентрКредит"
ИИК : KZ648560000000395765, БИК : KCJBKZKX,

АКТ выполненных услуг (работ) 0000000021 от 22.10.12 г.
Договор № 110 от 30.07.2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО Строительная компания "АТЛАНТ", в лице директора Драпиковский А.И. (исполнитель) и Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис" _____ (заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал услуги (выполнил работу), заказанную Заказчиком согласно следующего перечня в полном объеме:

№ п/п	Название услуг (работ)	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тенге
1	Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала Джамантуз	1.000	11334633-00	11334633-00
	Всего услуг :	1.000		11334633-00
	в том числе НДС :			1214425-00
	Сумма без НДС :			10120208-00

Сумма: Одиннадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать три тенге 00 тиын

прописью

Работу сдал: _____

Претензий и нареканий по качеству и объему оказанных услуг (количеству изготовленных объектов) не имею

Работу принял: _____

Заказчик: АО "Вокзал-сервис"
Подрядчик: ТОО Строительная компания "Атлант"
Объект: Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз

ФОРМА 2В

Акт выполненных работ № 1 за октябрь 2012
Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз

Основание: Договор №110 от 30.07.12 г.

Составлен в ценах 2001 г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из шлака 1м2	102,000	39,26	2,07	4005	211	4099	0,22000	22
				37,19	0,32	3794	33	107	0,00000	0
2	1999	Шлак м3	0,110	300,00		33	0	0		0
3	Е10-14-1	Установка стропил с мауэрлатом 1м3 древесины в конструкции	2,900	21903,70	417,85	63521	1212	12731	25,42000	74
				3907,13	157,50	11331	457	108	0,78000	2
4	Е12-15-3	Устройство пароизоляции из паропроницаемой пленки 1м2 изолируемой поверхности	155,000	39,07	1,24	6056	192	2291	0,08000	12
				13,33	0,47	2066	73	107	0,00000	0
5	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 1000м2	0,171	30400,00	0,00	5183	0	0	0,00000	0
6	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок 1м2	155,000	222,05	3,72	34418	577	7227	0,29210	45
				42,95	0,59	6657	91	107	0,00750	1
7	Е12-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетки 1м2 кровли	155,000	1694,42	10,25	262635	1589	45741	1,70000	264
				271,69	3,85	42112	597	107	0,02000	3
8	Е10-13-1	Укладка коньков из досок 1м ходов	42,000	25,79	1,13	1083	47	302	0,04000	2
				6,23	0,43	262	18	108	0,00000	0
9	Е58-18-5	Облицовка коньков из окрашенным оцинкованным листом (под цвет м\черепицы) 1м	42,000	624,52	1,27	26230	53	3394	0,48160	20
				75,26	0,20	3161	8	107	0,00200	0
10	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов 1м2 развернутой поверхности карнизов	39,000	801,94	9,43	31276	368	10547	1,64000	64
				246,85	3,57	9627	139	108	0,02000	1
11	Е12-10-1	Облицовка карниза окрашенным оцинкованным листом (под цвет м\черепицы) 1м2 покрытия	39,000	739,16	1,55	28827	60	7385	1,12000	44
				176,21	0,59	6872	23	107	0,00000	0
12	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций каркаса кровли	2,900	599,34	35,14	1738	102	487	0,90000	3

		1м3 древесины в конструкций		142,31	13,23	413	38	108	0,07000	0
13	Е10-52-1	Огнезащитадеревянных конструкций (карниз и обрешетки)	194,000	21,41	1,14	4154	221	1215	0,03000	6
		1м2 обработанной поверхности		5,38	0,42	1044	81	108	0,00000	0
	ПОДРАЗДЕЛ 2. ФАСАД									
14	Е62-36-10	Очистка вручную сложных фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	177,000	43,85	0,00	7761	0	7334	0,30500	54
		1м2		43,85	0,00	7761	0	95	0,00000	0
15	Е46-24-2	Отбивка штукатурки стен фасадов местами	22,000	32,87	0,00	723	0	651	0,22820	5
		1м2		32,87	0,00	723	0	90	0,00000	0
16	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	22,000	259,23	2,45	5703	54	2615	0,70000	15
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	2755	12	95	0,03000	1
17	Е61-10-1	Ремонт штукатурки стен фасадов цементно-известковым раствором	125,000	476,01	15,70	59501	1962	36032	1,74000	217
		1м2		302,60	2,43	37825	304	95	0,01000	1
18	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов цементно-известковым раствором	9,500	919,81	31,40	8737	298	5187	3,23000	31
		1м2		572,99	4,86	5443	46	95	0,03000	0
19	Е61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	177,000	200,30	15,63	35453	2767	20824	0,58000	103
		1м2		112,55	11,95	19921	2115	95	0,06000	11
20	Е61-24-1	Шпаклевка фасадов сухой растворной смесью	177,000	175,30	15,63	31028	2767	20824	0,58000	103
		1м2		112,55	11,95	19921	2115	95	0,06000	11
21	Е62-25-4	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов сложных с земли и лесов	177,000	40,45	2,91	7159	515	1319	0,04500	8
		1м2		7,34	0,55	1299	97	95	0,00300	1
22	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания подготовки толщ. 15см	9,600	1976,06	126,11	18970	1211	1938	0,98000	9
		1м3 основания		142,31	47,81	1366	459	106	0,23000	2
23	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ.10см	6,400	7404,64	82,51	47390	528	1550	1,55000	10
		1м3		225,11	31,16	1441	199	95	0,15000	1
24	Е6-36-4	Железнение поверхности	64,000	69,94	0,29	4476	19	3575	0,33000	21
		1м2 поверхности		59,00	0,11	3776	7	95	0,00000	0
	ПОДРАЗДЕЛ 4. ОКНА, ДВЕРИ									
25	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	29,000	270,90	23,78	7856	690	6683	1,65390	48
		1м2		247,12	8,98	7166	260	90	0,04390	1
26	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2м2	29,000	473,18	23,43	13722	679	5726	1,05000	30
		1м2 проемов		175,10	7,73	5078	224	108	0,04000	1
27	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей теплозащитные, с двойным остекленными стеклопакетами, с одной просто открывающейся створкой, с фурнитурой	29,000	9940,00	0,00	288260	0	0	0,00000	0
		м2								
28	1999	Сетка москитная	4,000	1375,00		5500	0	0		0

Сайрыш

Сайрыш

		м2							
29	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	36,000	158,38	23,78	5702	856	4652	0,91150	33
		1м2		134,60	8,98	4846	323	90	0,04390	2
30	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	39,000	396,38	25,51	15459	995	6393	0,86000	34
				142,88	8,91	5572	347	108	0,04000	2
		1м2 проемов								
31	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей теплозащитные, остекленные стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	39,000	12700,00	0,00	495300	0	0	0,00000	0
		м2								
32	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,500	353,19	40,10	883	100	665	1,71000	4
				313,09	15,16	783	38	81	0,07000	0
		1м2 проемов								
33	1999	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	2,500	9500,00		23750	0	0		0
		м2								
34	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	1,000	77,90	0,00	77	0	82	0,39030	0
		1прибор		76,46	0,00	76	0	108	0,00000	0
35	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1,000	844,00	0,00	844	0	0	0,00000	0
		шт								
36	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,600	2975,47	1238,47	4761	1982	3175	10,60000	17
		1м3		1737,00	468,00	2779	749	90	2,28000	4
	ПОДРАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
37	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2,000	2719,44	399,69	5439	799	5061	15,88000	32
		1м3 кладки		2319,75	63,00	4640	126	106	0,54000	1
38	Е8-7-4	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	16,800	1065,06	43,41	17892	729	3835	1,31000	22
				198,72	16,26	3338	273	106	0,08000	1
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
39	Е7-11-1	Укладка перемычек	1,000	475,10	313,70	475	314	328	0,93000	1
		1шт сборных конструкций		150,34	110,28	150	110	126	0,46000	0
40	1999	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 \ГОСТ 948-84\	0,026	24800,00	0,00	645	0	0	0,00000	0
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ									
41	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	3,000	197,20	15,96	592	48	636	1,20590	4
		1шт		181,24	2,52	544	8	115	0,02170	0
42	Е65-19-2	Демонтаж регистров массой до 100 кг	20,000	313,24	31,90	6265	638	6599	1,90780	38
		1шт		281,34	5,04	5627	101	115	0,04340	1
43	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	130,000	67,96	0,50	8835	65	10117	0,43570	57
				67,46	0,09	8770	12	115	0,00070	0
		1м								
44	Е69-1-3	Пробивка отверстий в стенах стеновых перегородсках	13,000	954,00	666,83	12402	8669	6350	1,88870	25
		1отверстие		287,21	255,45	3734	3321	90	1,40000	18
45	Е69-7-1	Заделка отверстий в стенах и стеновых перегородках	13,000	206,16	2,32	2680	30	1916	1,09000	14
		1отверстие		163,35	0,36	2124	5	90	0,00000	0

46	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	2,000	951,46	638,80	1903	1278	1006	2,01120	4
		1отверстие		312,66	246,28	625	493	90	1,35000	3
47	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	2,000	300,29	3,80	601	8	381	1,32000	3
		1отверстие		210,85	0,61	422	1	90	0,00000	0
48	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	40,680	4352,10	43,41	177043	1766	6606	0,78000	32
		1кВт		124,72	16,26	5073	661	115	0,08000	3
49	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	130,000	431,30	4,95	56069	644	9268	0,34000	44
		1м трубопровода		60,03	1,86	7803	242	115	0,01000	1
50	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	18,400	273,30	4,95	5029	91	1312	0,34000	6
		1м трубопровода		60,03	1,86	1105	34	115	0,01000	0
51	Е16-15-1	Установка кранов диаметром до 25 мм	52,000	521,42	49,05	27114	2551	18695	1,69000	88
		1шт		292,39	19,69	15204	1024	115	0,09000	5
52	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	52,000	1390,00	0,00	72280	0	0	0,00000	0
		шт								
53	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	26,000	65,51	0,00	1703	0	775	0,14000	4
		1комплект		25,88	0,00	673	0	115	0,00000	0
54	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	130,000	12,59	0,00	1637	0	1841	0,00000	0
		1м трубопровода		12,29	0,00	1598	0	115	0,02000	3
55	Е15-172-4	Окраска радиаторов диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	64,020	165,98	0,09	10626	6	7515	0,74000	47
		1м2 окрашиваемой поверхности		124,20	0,02	7951	1	95	0,00000	0
56	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2,000	6946,10	88,56	13892	177	490	1,05000	2
		1фильтр		178,54	33,75	357	68	115	0,16000	0
57	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1,000	865,17	1,96	865	2	54	0,25000	0
		1комплект		46,58	0,00	47	0	115	0,00000	0
58	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых	1,000	612,10	0,00	612	0	71	0,36000	0
		1комплект		62,10	0,00	62	0	115	0,00000	0
59	Ц9-1-1	Монтаж электрокотла	2,000	5753,81	1411,25	11508	2823	7518	25,30000	51
		1шт		4295,25	346,25	8590	692	81	2,01000	4
60	980999	Электрокотел 24кВт	2,000	22730,00	0,00	45460	0	0	0,00000	0
		шт								
61	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2,000	3586,49	150,21	7173	300	6009	14,95000	30
		1насос		2551,28	56,25	5103	113	115	0,28000	1
62	980999	Циркуляционный насос типа PEDROLO	2,000	6860,00	0,00	13720	0	0	0,00000	0
		шт								
63	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1,000	4668,28	85,75	4668	86	858	4,17000	4
				714,15	30,94	714	31	115	0,16000	0

Сообщ 8.

Сообщ 9

		1бак							
64	Е16-15-2	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6,000	521,42	49,05	3128	294	2157	1,69000	10
		1шт		292,39	19,69	1754	118	115	0,09000	1
65	1999	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные д.32	6,000	335,00		2010	0	0		0
		шт								
66	Е16-15-1	Установка кранов диаметром до 25 мм	2,000	521,42	49,05	1043	98	719	1,69000	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115	0,09000	0
67	9-4-53	Краны шаровые проходные муфтовые Dy 20 мм	2,000	1390,00	0,00	2780	0	0	0,00000	0
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД									
68	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	3,000	244,84	6,45	734	19	827	1,43000	4
		1комплект		238,39	1,04	715	3	115	0,00880	0
69	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	3,000	101,59	3,33	305	10	342	0,60800	2
		1комплект		98,26	0,54	295	2	115	0,00450	0
70	Е8-8-1	Кладка прямоугольных армированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,200	8977,39	459,31	10773	551	2092	8,58000	10
		1м3 кладки		1469,70	171,56	1764	206	106	0,84000	1
71	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором кирпичных столбов	9,600	257,93	4,23	2477	41	1229	0,75000	7
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,90	1292	9	95	0,06000	1
72	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.) в пристроечных условиях и на производственной базе	0,420	49326,74	16388,64	20717	6883	12271	161,00000	68
		1т конструкций		28980,00	3479,80	12172	1462	90	13,02000	5
73	1999	Сталь угловая 35*35мм	0,030	47200,00	0,00	1416	0	0	0,00000	0
		т								
74	1-1-868	Сталь листовая	0,390	84200,00	0,00	32838	0	0	0,00000	0
		т								
75	Е18-10-3	Установка баков металлических для воды массой до 0,5т	1,000	848,28	85,75	848	86	858	4,17000	4
		1бак		714,15	30,94	714	31	115	0,16000	0
76	Е13-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	32,500	24,85	0,06	808	2	178	0,03000	1
		1м2		6,73	0,03	219	1	81	0,00000	0
77	Е15-172-3	Масляная окраска стального бака белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	32,500	111,13	0,09	3612	3	2131	0,42000	14
		1м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,02	2254	1	95	0,00000	0
78	Е16-15-1	Врезка крана водозаборного диаметром до 25 мм	1,000	521,42	49,05	521	49	359	1,69000	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115	0,09000	0
79	1999	Кран водоразборный д.25мм	1,000	620,00		620	0	0		0
		шт								
80	Е16-15-2	Врезка сливного крана диаметром до 32 мм	1,000	521,42	49,05	521	49	359	1,69000	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115	0,09000	0
81	1999	Краны сливной, д.25	1,000	520,00		520	0	0		0
		шт								

82	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1,000	4899,32	63,61	4899	64	198	0,86000	1
				150,08	22,50	150	22	115	0,11000	0
	ПОДРАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ									
83	Е57-2-9	Разборка бетонной стяжки 1м2	1,000	92,21	41,18	92	41	73	0,38240	0
				51,03	14,88	51	15	111	0,08580	0
84	Е46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных фундамеенте д. до 800 мм 1отверстие	1,000	91,62	43,92	92	44	59	0,26960	0
				47,70	16,58	48	17	90	0,08100	0
85	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях с обратной засыпкой и трамбованием 1м3 грунта	1,000	855,87	0,05	856	0	798	5,13000	5
				785,25	0,02	785	0	102	0,00010	0
	ПОДРАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ									
86	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами 1м3 грунта	6,000	251,77	0,00	1511	0	1537	1,77000	11
				251,77	0,00	1511	0	102	0,00000	0
87	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы 1м3 основания	0,800	1145,08	190,65	916	153	232	1,17000	1
				176,73	71,44	141	57	117	0,35000	0
88	Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм 1м труб	8,000	900,31	26,49	7203	212	2170	1,33000	11
				225,63	9,92	1805	79	115	0,05000	0
89	Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм полуцилиндрами из минеральной ваты типа "Урса" 1м трубопровода	8,000	283,29	13,96	2267	112	599	0,46000	4
				77,89	5,35	623	43	90	0,03000	0
90	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами 1м трубопровода	8,000	250,21	11,26	2001	90	384	0,31000	2
				49,16	4,23	393	34	90	0,02000	0
91	Е11-8-1	Устройство теплоизоляции засыпной шлаком труб 1м3 изоляции	1,200	1340,43	327,33	1609	393	1073	4,61000	6
				683,10	123,75	820	149	111	0,60000	1
92	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям трамбованием 1м3 грунта	4,000	154,22	0,00	617	0	627	1,12000	4
				154,22	0,00	617	0	102	0,00000	0
93	Е23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети 1врезка	1,000	4679,11	103,98	4679	104	3896	19,56000	20
				3291,30	39,38	3291	39	117	0,19000	0
	ПОДРАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
94	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток 1шт	20,000	8,42	0,00	168	0	163	0,05840	1
				8,42	0,00	168	0	97	0,00000	0
95	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 1шт	18,000	29,35	2,80	528	50	472	0,17890	3
				26,55	0,45	478	8	97	0,00380	0
96	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания 1шт	5,000	9,32	0,23	46	1	44	0,06320	0
				9,09	0,05	45	0	97	0,00030	0
97	Ц8-599-1	Демонтаж щитка освещения 1шт	2,000	130,38	6,78	261	14	212	0,60000	1
				123,60	0,69	247	1	86	0,00000	0
	ПОДРАЗДЕЛ 16. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									

98	Е47-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	120,000	13,97	0,00	1676	0	1946	0,09000	11
		1м2		13,97	0,00	1676	0	116	0,00000	0
		ПОДРАЗДЕЛ 18. УСТРОЙСТВО СЕПТИКА (ВЫГРЕВ)								
99	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	28,000	34,63	32,72	969	916	266	0,01000	0
				1,91	9,00	53	252	87	0,03000	1
100	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами \доработка грунта вручную после разработки их механизированными способами\	2,000	251,77	0,00	504	0	513	1,77000	4
		1м3 грунта		251,77	0,00	504	0	102	0,00000	0
101	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м	3,700	22759,22	2108,71	84209	7802	12713	12,83000	47
		1м3 конструкций колодцев		2147,11	789,75	7944	2922	117	3,86000	14
102	2-1-267	Лестницы стремянки	0,090	133700,00	0,00	12033	0	0	0,00000	0
		т								
103	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1,000	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00000	0
		комплект								
104	Е15-172-3	Масляная окраска металлических стремянок, количество окрасок 2	3,690	111,13	0,09	410	0	242	0,42000	2
		1м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,02	256	0	95	0,00000	0
105	Е11-8-1	Устройство теплоизоляции засыпной шлаком колодцев	9,000	1340,43	327,33	12064	2946	8039	4,61000	41
		1м3 изоляции		683,10	123,75	6148	1114	111	0,60000	5
106	Е8-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,800	7856,76	370,75	6285	297	1011	6,84000	5
		1м3 кладки		1053,11	137,81	842	110	106	0,68000	1
107	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню горловин	6,400	259,23	2,45	1660	16	762	0,70000	4
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	802	4	95	0,03000	0
108	Е10-55-1	Укладка деревянных крышек	1,200	1304,95	37,18	1566	45	67	0,27000	0
		1м2		37,78	14,04	45	17	108	0,07000	0
109	Е10-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	2,300	1412,04	3,48	3248	8	408	1,08000	2
		1м2 проемов		163,01	1,33	375	3	108	0,01000	0
110	Е8-5-1	Устройство замка из глины по периметру септика	8,000	1492,04	342,74	11936	2742	10815	7,97000	64
		1м3 изолир. слоя		1143,68	129,37	9149	1035	106	0,63000	5
111	1999	Глина	8,000	394,00	0,00	3152	0	0	0,00000	0
		м3								
112	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	9,000	140,51	0,00	1265	0	1287	1,02000	9
		1м3 грунта		140,51	0,00	1265	0	102	0,00000	0
		ПОДРАЗДЕЛ 21. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ								
113	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий	364,000	8,57	0,00	3119	0	4148	0,05960	22
		1м2		8,57	0,00	3119	0	133	0,00000	0
114	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см	364,000	285,68	15,65	103988	5697	21445	0,28000	102
		1м2 покрытия		43,73	5,49	15918	1998	120	0,02000	7

									-4
		-364,000	40,91	0,00	-14891	0	-832	0,01000	0
115	E27-56-2	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1см изменения толщины исключить до 10см		1,91	0,00	-695	0	120	0,00000
		1м2 покрытия	29,120	1034,04	121,34	30111	3533	5393	0,90000
116	E8-3-1	Устройство песчаного основания толщ.8см		129,38	45,00	3768	1310	106	0,23000
		1м3 основания	364,000	209,85	26,58	76385	9675	76370	1,09000
117	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		179,57	9,96	65363	3625	111	0,05000
		1м2 покрытия	364,000	1200,00		436800	0	0	
118	1999	Брусчатка							
		м2	75,000	925,96	8,29	69448	622	12687	0,80000
119	E27-34-2	Установка бордюр 100.20.08		124,98	2,20	9374	165	133	0,01000
		1м бортового камня	442,000	0,35	0,35	155	155	43	0,00000
120	E1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)		0,00	0,11	0	49	87	0,00000
		1м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	442,000	319,30	41,60	141131	18387	10640	0,04000
121	E27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		5,75	14,36	2542	6347	120	0,05000
		1м2 основания	56,000	1678,52	8,29	93997	464	8525	0,80000
122	E27-34-2	Установка бортовых бетонных камней 100.30.15		124,98	2,20	6999	123	120	0,01000
		1м бортового камня	50,000	8,57	0,00	429	0	571	0,05960
		ПОДРАЗДЕЛ 22. ОСНОВНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ ПЛАТФОРМА							
123	E27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см		8,57	0,00	429	0	133	0,00000
		1м2	11,700	2430,59	1082,84	28438	12669	21403	8,27000
124	E46-34-2	Разборка бетонных фундаментов		1347,75	481,50	15769	5634	100	1,95000
		1м3	3,100	1976,06	126,11	6126	391	626	0,98000
125	E8-3-2	Устройство щебеночного основания подготовки толщ. 5-10см		142,31	47,81	441	148	106	0,23000
		1м3 основания	8,190	8354,40	245,78	68422	2013	3141	2,06000
126	E6-1-16	Устройство бетонного фундамента (край перрона)		313,09	92,84	2564	760	95	0,45000
		1м3	0,532	50600,00	0,00	26919	0	0	0,00000
127	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм							
		т	0,658	10079,32	1365,59	6633	899	4645	42,84000
128	E46-7-1	Устройство обрамление платформы из стального уголка с устройством связей		7328,25	515,25	4822	339	90	5,42000
		1т усиления	0,560	59200,00	0,00	33152	0	0	0,00000
129	1-1-899	Сталь угловая 75*75сс \ГОСТ 8509-86\							
		т	0,140	49500,00	0,00	6930	0	0	0,00000
130	4-1-15	Арматурные заготовки, сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм							
		т	7,500	1976,06	126,11	14820	946	1514	0,98000
131	E8-3-2	Устройство щебеночного основания толщ.15см							

	1м3 основания		142,31	47,81	1067	359	106	0,23000	2
132 Е8-3-1	Устройство песчаного основания толщ.8см	4,000	1034,04	121,34	4136	485	741	0,90000	4
	1м3 основания		129,38	45,00	518	180	106	0,23000	1
133 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	50,000	209,85	26,58	10493	1329	10491	1,09000	55
	1м2 покрытия		179,57	9,96	8979	498	111	0,05000	3
134 Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней 100.30.15	90,000	1678,52	8,29	151067	746	13701	0,80000	72
	1м бортового камня		124,98	2,20	11248	198	120	0,01000	1
ПОДРАЗДЕЛ 24. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД И ЛЕСТНИЦА									
135 Е57-2-9	Разборка бетонных покрытия мозаичных	63,600	92,21	41,18	5865	2619	4641	0,38000	24
	1м2		51,03	14,88	3246	946	111	0,09000	6
136 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,000	217,02	12,44	2170	124	716	0,41000	4
	1м2 стяжки		60,03	4,67	600	47	111	0,02000	0
137 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,000	64,12	1,68	642	17	23	0,01000	0
	1м2 стяжки		1,45	0,62	15	6	111	0,00000	0
138 Е57-20-2	Устройство покрытий лестничных площадок, бетонных ступеней и подступенков тротуаров плиткой рифленной толщ. 30мм на растворе	10,000	1511,85	14,85	15120	149	2727	1,54000	15
	1м2		243,95	2,32	2440	23	111	0,02000	0
	Итого монтаж оборудования по смете				11 769	2 837			52
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				8 837	693			4
	Всего прямые затраты				95				
	Стоимость материалов, тенге				3 649 360	126 134			3 187
	Оборудование, тенге				521 230	46 757			222
	Накладные расходы, тенге				2 942 816				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				59 180				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				599 372				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				89 906				
	Всего по смете, тенге				300				
	Сметная заработная плата, тенге				251 373				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				4 500 105				
	Временные здания и сооружения, 1.2%				657 893				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				3 709				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				53 291				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				7 514				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				43				
	Дополнительные затраты на строительство				7 994				
					4 553 396				

Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.03%	136 175
Сметная зарплата в зимних, 46%	62 641
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	381
Выслуга лет, 1%	44 942
Дополнительные отпуска, .4%	17 977
Итого дополнительные затраты на строительство	199 094
Итого с дополнительными затратами на строительство:	4 752 490
Итого в базовых ценах 2001г.	4 752 490
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	790 967
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 942 816
В том числе оборудование в ценах 2001г.	59 180
Нормативная трудоемкость, чел-час	4 133
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	7 994

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	9 921 773
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	1 651 302
В том числе материалы в текущих ценах	6 143 717
В том числе оборудование в текущих ценах	123 550
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	198 435
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	10 120 208
Итого в текущих ценах	10 120 208
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 214 425
Сметная стоимость строительства	11 334 633
ИТОГО по акту	11 334 633
В том числе НДС	1 214 425

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Собыргиов Б.С

Заказчик: Северный региональный филиал АО "Вокзал-Сервис"
Подрядчик: ТОО Строительная компания "Атлант"
Объект: Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз

Форма 2В

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2012г.
Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз

Основание: Договор № 110 от 30.07.12г.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из шлака	102,000	39,26	2,07	4005	211	4099	0,22000	22
		1м2		37,19	0,32	3794	33	107	0,00000	0
2	1999	Шлак	0,110	300,00		33	0	0		0
		м3								
3	Е10-14-1	Установка стропил с мауэрлатом	2,900	21903,70	417,85	63521	1212	12731	25,42000	74
		1м3 древесины в конструкции		3907,13	157,50	11331	457	108	0,78000	2
4	Е12-15-3	Устройство пароизоляции из паропроницаемой пленки	155,000	39,07	1,24	6056	192	2291	0,08000	12
		1м2 изолируемой поверхности		13,33	0,47	2066	73	107	0,00000	0
5	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,171	30400,00	0,00	5183	0	0	0,00000	0
		1000м2								
6	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	155,000	222,05	3,72	34418	577	7227	0,29210	45
		1м2		42,95	0,59	6657	91	107	0,00750	1
7	Е12-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетки	155,000	1694,42	10,25	262635	1589	45741	1,70000	264
				271,69	3,85	42112	597	107	0,02000	3
		1м2 кровли								
8	Е10-13-1	Укладка коньков из досок	42,000	25,79	1,13	1083	47	302	0,04000	2
		1м ходов		6,23	0,43	262	18	108	0,00000	0
9	Е58-18-5	Облицовка коньков из окрашенным оцинкованным листом (под цвет м\черепицы)	42,000	624,52	1,27	26230	53	3394	0,48160	20
				75,26	0,20	3161	8	107	0,00200	0
		1м								
10	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	39,000	801,94	9,43	31276	368	10547	1,64000	64
		1м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,57	9627	139	108	0,02000	1
11	Е12-10-1	Облицовка карниза окрашенным оцинкованным листом (под цвет м\черепицы)	39,000	739,16	1,55	28827	60	7385	1,12000	44
				176,21	0,59	6872	23	107	0,00000	0
		1м2 покрытия								
12	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций каркаса кровли	2,900	599,34	35,14	1738	102	487	0,90000	3
		1м3 древесины в конструкций		142,31	13,23	413	38	108	0,07000	0
13	Е10-52-1	Огнезащитадеревянных конструкций (карниз и обрешетки)	194,000	21,41	1,14	4154	221	1215	0,03000	6
		1м2 обработанной поверхности		5,38	0,42	1044	81	108	0,00000	0
		ПОДРАЗДЕЛ 2. ФАСАД								
14	Е62-36-10	Очистка вручную сложных фасадов от масляной,	177,000	43,85	0,00	7761	0	7334	0,30500	54

		1м2							
15	Е46-24-2	Отбивка штукатурки стен фасадов местами	22,000	32,87	0,00	3	0	651	0,22820	5
		1м2		32,87	0,00	723	0	90	0,00000	0
16	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	22,000	259,23	2,45	5703	54	2615	0,70000	15
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	2755	12	95	0,03000	1
17	Е61-10-1	Ремонт штукатурки стен фасадов цементно-известковым раствором	125,000	476,01	15,70	59501	1962	36032	1,74000	217
		1м2		302,60	2,43	37825	304	95	0,01000	1
18	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов цементно-известковым раствором	9,500	919,81	31,40	8737	298	5187	3,23000	31
		1м2		572,99	4,86	5443	46	95	0,03000	0
19	Е61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	177,000	200,30	15,63	35453	2767	20824	0,58000	103
		1м2		112,55	11,95	19921	2115	95	0,06000	11
20	Е61-24-1	Шпаклевка фасадов сухой растворной смесью	177,000	175,30	15,63	31028	2767	20824	0,58000	103
		1м2		112,55	11,95	19921	2115	95	0,06000	11
21	Е62-25-4	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов сложных с земли и лесов	177,000	40,45	2,91	7159	515	1319	0,04500	8
		1м2		7,34	0,55	1299	97	95	0,00300	1
	ПОДРАЗДЕЛ 3. ФИБРОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ФАСАДА (ПАННО НАСТЕННОЕ)									
22	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания подготовки толщ. 15см	9,600	1976,06	126,11	18970	1211	1938	0,98000	9
		1м3 основания		142,31	47,81	1366	459	106	0,23000	2
23	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ.10см	6,400	7404,64	82,51	47390	528	1550	1,55000	10
		1м3		225,11	31,16	1441	199	95	0,15000	1
24	Е6-36-4	Железнение поверхности	64,000	69,94	0,29	4476	19	3575	0,33000	21
		1м2 поверхности		59,00	0,11	3776	7	95	0,00000	0
	ПОДРАЗДЕЛ 4. ОКНА ДВЕРИ									
25	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	29,000	270,90	23,78	7856	690	6683	1,65390	48
		1м2		247,12	8,98	7166	260	90	0,04390	1
26	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2м2	29,000	473,18	23,43	13722	679	5726	1,05000	30
		1м2 проемов		175,10	7,73	5078	224	108	0,04000	1
27	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей теплозащитные, с двойным остекленными стеклопакетами, с одной просто открывающейся створкой, с фурнитурой	29,000	9940,00	0,00	288260	0	0	0,00000	0
		м2								
28	1999	Сетка москитная	4,000	1375,00		5500	0	0		0
		м2								
29	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	36,000	158,38	23,78	5702	856	4652	0,91150	33
		1м2		134,60	8,98	4846	323	90	0,04390	2
30	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	39,000	396,38	25,51	15459	995	6393	0,86000	34
		1м2 проемов		142,88	8,91	5572	347	108	0,04000	2
31	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей теплозащитные, остекленные стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	39,000	12700,00	0,00	495300	0	0	0,00000	0
		м2								
32	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской	2,500	353,19	40,10	883	100	665	1,71000	4

	дверных полотен		313,09	15,16	783	38	81	0,07000	0
	1м2 проемов								
33 1999	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	2,500	9500,00		23750	0	0		0
	м2								
34 Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	1,000	77,90	0,00	77	0	82	0,39030	0
	1прибор		76,46	0,00	76	0	108	0,00000	0
35 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1,000	844,00	0,00	844	0	0	0,00000	0
	шт								
36 Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,600	2975,47	1238,47	4761	1982	3175	10,60000	17
	1м3		1737,00	468,00	2779	749	90	2,28000	4
ПОДРАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
37 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2,000	2719,44	399,69	5439	799	5061	15,88000	32
	1м3 кладки		2319,75	63,00	4640	126	106	0,54000	1
38 Е8-7-4	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	16,800	1065,06	43,41	17892	729	3835	1,31000	22
			198,72	16,26	3338	273	106	0,08000	1
	1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
39 Е7-11-1	Укладка перемычек	1,000	475,10	313,70	475	314	328	0,93000	1
	1шт сборных конструкций		150,34	110,28	150	110	126	0,46000	0
40 1999	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 \ГОСТ 948-84\	0,026	24800,00	0,00	645	0	0	0,00000	0
	шт								
41 Е15-35-1	Устройство потолков АРМСТРОНГ	128,700	374,77	2,76	48232	355	44814	2,02000	260
	1м2		367,43	1,04	47288	134	95	0,01000	1
42 1999	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	132,560	1070,00	0,00	141839	0	0	0,00000	0
	м2								
43 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	76,670	1912,29	2,63	146616	202	27818	2,30000	176
			382,95	0,99	29361	76	95	0,00000	0
	1м2 поверхности облицовки								
ПОДРАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ									
44 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	3,000	197,20	15,96	592	48	636	1,20590	4
	1шт		181,24	2,52	544	8	115	0,02170	0
45 Е65-19-2	Демонтаж регистров массой до 100 кг	20,000	313,24	31,90	6265	638	6599	1,90780	38
	1шт		281,34	5,04	5627	101	115	0,04340	1
46 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	130,000	67,96	0,50	8835	65	10117	0,43570	57
			67,46	0,09	8770	12	115	0,00070	0
	1м								
47 Е69-1-3	Пробивка отверстий в стенах стеновых перегородсках	13,000	954,00	666,83	12402	8669	6350	1,88870	25
	1отверстие		287,21	255,45	3734	3321	90	1,40000	18
48 Е69-7-1	Заделка отверстий в стенах и стеновых перегородках	13,000	206,16	2,32	2680	30	1916	1,09000	14
	1отверстие		163,35	0,36	2124	5	90	0,00000	0
49 Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	2,000	951,46	638,80	1903	1278	1006	2,01120	4
			312,66	246,28	625	493	90	1,35000	3
	1отверстие								
50 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	2,000	300,29	3,80	601	8	381	1,32000	3
			210,85	0,61	422	1	90	0,00000	0
	1отверстие								
51 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	40,680	4352,10	43,41	177043	1766	6606	0,78000	32
	1кВт		124,72	16,26	5073	661	115	0,08000	3

52	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32	130,000	431,30	4,95	56069	644	9268	0,34000	44
		1м трубопровода		60,03	1,86	6[illegible]03	242	115	0,01000	1
53	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	18,400	273,30	4,95	5029	91	1312	0,34000	6
		1м трубопровода		60,03	1,86	1105	34	115	0,01000	0
54	Е16-15-1	Установка кранов диаметром до 25 мм	52,000	521,42	49,05	27114	2551	18695	1,69000	88
		1шт		292,39	19,69	15204	1024	115	0,09000	5
55	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	52,000	1390,00	0,00	72280	0	0	0,00000	0
		шт								
56	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	26,000	65,51	0,00	1703	0	775	0,14000	4
		1комплект		25,88	0,00	673	0	115	0,00000	0
57	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	130,000	12,59	0,00	1637	0	1841	0,00000	0
		1м трубопровода		12,29	0,00	1598	0	115	0,02000	3
58	Е15-172-4	Окраска радиаторов диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	64,020	165,98	0,09	10626	6	7515	0,74000	47
		1м2 окрашиваемой поверхности		124,20	0,02	7951	1	95	0,00000	0
59	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2,000	6946,10	88,56	13892	177	490	1,05000	2
		1фильтр		178,54	33,75	357	68	115	0,16000	0
60	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1,000	865,17	1,96	865	2	54	0,25000	0
		1комплект		46,58	0,00	47	0	115	0,00000	0
61	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых	1,000	612,10	0,00	612	0	71	0,36000	0
		1комплект		62,10	0,00	62	0	115	0,00000	0
62	Ц9-1-1	Монтаж электрокотла	2,000	5753,81	1411,25	11508	2823	7518	25,30000	51
		1шт		4295,25	346,25	8590	692	81	2,01000	4
63	980999	Электрокотел 24кВт	2,000	22730,00	0,00	45460	0	0	0,00000	0
		шт								
64	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2,000	3586,49	150,21	7173	300	6009	14,95000	30
		1насос		2551,28	56,25	5103	113	115	0,28000	1
65	980999	Циркуляционный насос типа PEDROLO	2,000	6860,00	0,00	13720	0	0	0,00000	0
		шт								
66	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1,000	4668,28	85,75	4668	86	858	4,17000	4
		1бак		714,15	30,94	714	31	115	0,16000	0
67	Е16-15-2	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6,000	521,42	49,05	3128	294	2157	1,69000	10
		1шт		292,39	19,69	1754	118	115	0,09000	1
68	1999	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные д.32	6,000	335,00		2010	0	0		0
		шт								
69	Е16-15-1	Установка кранов диаметром до 25 мм	2,000	521,42	49,05	1043	98	719	1,69000	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115	0,09000	0
70	9-4-53	Краны шаровые проходные муфтовые Dy 20 мм	2,000	1390,00	0,00	2780	0	0	0,00000	0
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД									
71	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	3,000	244,84	6,45	734	19	827	1,43000	4
		1комплект		238,39	1,04	715	3	115	0,00880	0
72	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	3,000	101,59	3,33	305	10	342	0,60800	2

		1комплект		98,26	0,54	295	2	115	0,00450	0
73	Е8-8-1	Кладка прямоугольных армированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,200	8977,39	459,31	10773	551	2092	8,58000	10
				1469,70	171,56	1764	206	106	0,84000	1
		1м3 кладки								
74	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором кирпичных столбов	9,600	257,93	4,23	2477	41	1229	0,75000	7
				134,55	0,90	1292	9	95	0,06000	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
75	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.) в пристроечных условиях и на производственной базе	0,420	49326,74	16388,64	20717	6883	12271	161,00000	68
				28980,00	3479,80	12172	1462	90	13,02000	5
		1т конструкций								
76	1999	Сталь угловая 35*35мм	0,030	47200,00	0,00	1416	0	0	0,00000	0
		т								
77	1-1-868	Сталь оцинкованная	0,390	84200,00	0,00	32838	0	0	0,00000	0
		т								
78	Е18-10-3	Установка баков металлических для воды массой до 0,5т	1,000	848,28	85,75	848	86	858	4,17000	4
				714,15	30,94	714	31	115	0,16000	0
		1бак								
79	Е13-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	32,500	24,85	0,06	808	2	178	0,03000	1
				6,73	0,03	219	1	81	0,00000	0
		1м2								
80	Е15-172-3	Масляная окраска стального бака белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	32,500	111,13	0,09	3612	3	2131	0,42000	14
				69,35	0,02	2254	1	95	0,00000	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
81	Е16-15-1	Врезка крана водозаборного диаметром до 25 мм	1,000	521,42	49,05	521	49	359	1,69000	2
				292,39	19,69	292	20	115	0,09000	0
		1шт								
82	1999	Кран водоразборный д.25мм	1,000	620,00		620	0	0		0
		шт								
83	Е16-15-2	Врезка сливного крана диаметром до 32 мм	1,000	521,42	49,05	521	49	359	1,69000	2
				292,39	19,69	292	20	115	0,09000	0
		1шт								
84	1999	Краны сливной, д.25	1,000	520,00		520	0	0		0
		шт								
85	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1,000	4899,32	63,61	4899	64	198	0,86000	1
				150,08	22,50	150	22	115	0,11000	0
		1фильтр								
	ПОДРАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ									
86	Е57-2-9	Разборка бетонной стяжки	1,000	92,21	41,18	92	41	73	0,38240	0
				51,03	14,88	51	15	111	0,08580	0
		1м2								
87	Е46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных фундамеенте д. до 800 мм	1,000	91,62	43,92	92	44	59	0,26960	0
				47,70	16,58	48	17	90	0,08100	0
		1отверстие								
88	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях с обратной засыпкой и трамбованием	1,000	855,87	0,05	856	0	798	5,13000	5
				785,25	0,02	785	0	102	0,00010	0
		1м3 грунта								
	ПОДРАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ									
89	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,000	251,77	0,00	1511	0	1537	1,77000	11
				251,77	0,00	1511	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
90	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,800	1145,08	190,65	916	153	232	1,17000	1
				176,73	71,44	141	57	117	0,35000	0
		1м3 основания								
91	Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	8,000	900,31	26,49	7203	212	2170	1,33000	11
				225,63	9,92	1805	79	115	0,05000	0

		1м труб							
92	Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм полуцилиндрами из минеральной ваты типа "Урса"	8,000	283,29	13,96	57	112	599	0,46000	4
				77,89	5,35	623	43	90	0,03000	0
		1м трубопровода								
93	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами	8,000	250,21	11,26	2001	90	384	0,31000	2
				49,16	4,23	393	34	90	0,02000	0
		1м трубопровода								
94	Е11-8-1	Устройство теплоизоляции засыпной шлаком труб	1,200	1340,43	327,33	1609	393	1073	4,61000	6
		1м3 изоляции		683,10	123,75	820	149	111	0,60000	1
95	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям трамбованием	4,000	154,22	0,00	617	0	627	1,12000	4
				154,22	0,00	617	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
96	Е23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети	1,000	4679,11	103,98	4679	104	3896	19,56000	20
				3291,30	39,38	3291	39	117	0,19000	0
		1врезка								
	ПОДРАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
97	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20,000	8,42	0,00	168	0	163	0,05840	1
		1шт		8,42	0,00	168	0	97	0,00000	0
98	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	18,000	29,35	2,80	528	50	472	0,17890	3
		1шт		26,55	0,45	478	8	97	0,00380	0
99	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	5,000	9,32	0,23	46	1	44	0,06320	0
		1шт		9,09	0,05	45	0	97	0,00030	0
100	Ц8-599-1	Демонтаж щитка освещения	2,000	130,38	6,78	261	14	212	0,60000	1
		1шт		123,60	0,69	247	1	86	0,00000	0
	ПОДРАЗДЕЛ 16. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
101	Е47-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	120,000	13,97	0,00	1676	0	1946	0,09000	11
		1м2		13,97	0,00	1676	0	116	0,00000	0
	ПОДРАЗДЕЛ 18. УСТРОЙСТВО СЕПТИКА (ВЫГРЕБ)									
102	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	28,000	34,63	32,72	969	916	266	0,01000	0
				1,91	9,00	53	252	87	0,03000	1
		1м3 грунта								
103	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами \доработка грунта вручную после разработки их механизированными способами\	2,000	251,77	0,00	504	0	513	1,77000	4
				251,77	0,00	504	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
104	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м	3,700	22759,22	2108,71	84209	7802	12713	12,83000	47
				2147,11	789,75	7944	2922	117	3,86000	14
		1м3 конструкций колодцев								
105	2-1-267	Лестницы стремянки	0,090	133700,00	0,00	12033	0	0	0,00000	0
		т								
106	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1,000	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00000	0
		комплект								
107	Е15-172-3	Масляная окраска металлических стремянок, количество окрасок 2	3,690	111,13	0,09	410	0	242	0,42000	2
				69,35	0,02	256	0	95	0,00000	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
108	Е11-8-1	Устройство теплоизоляции засыпной шлаком колодцев	9,000	1340,43	327,33	12064	2946	8039	4,61000	41
		1м3 изоляции		683,10	123,75	6148	1114	111	0,60000	5
109	Е8-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,800	7856,76	370,75	6285	297	1011	6,84000	5
		1м3 кладки		1053,11	137,81	842	110	106	0,68000	1
110	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	6,400	259,23	2,45	1660	16	762	0,70000	4

	по камню горловин		125,24	0,56	802	4	95	0,03000	0
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
111 Е10-55-1	Укладка деревянных крышек	1,200	1304,95	37,18	1566	45	67	0,27000	0
	1м2		37,78	14,04	45	17	108	0,07000	0
112 Е10-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	2,300	1412,04	3,48	3248	8	408	1,08000	2
			163,01	1,33	375	3	108	0,01000	0
	1м2 проемов								
113 Е8-5-1	Устройство замка из глины по периметру септика	8,000	1492,04	342,74	11936	2742	10815	7,97000	64
	1м3 изолир. слоя		1143,68	129,37	9149	1035	106	0,63000	5
114 1999	Глина	8,000	394,00	0,00	3152	0	0	0,00000	0
	м3								
115 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	9,000	140,51	0,00	1265	0	1287	1,02000	9
			140,51	0,00	1265	0	102	0,00000	0
	1м3 грунта								
	ПОДРАЗДЕЛ 21. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ								
116 Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий	364,000	8,57	0,00	3119	0	4148	0,05960	22
	1м2		8,57	0,00	3119	0	133	0,00000	0
117 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см	364,000	285,68	15,65	103988	5697	21445	0,28000	102
	1м2 покрытия		43,73	5,49	15918	1998	120	0,02000	7
118 Е27-56-2	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1см изменения толщины исключить до 10см	-364,000	40,91	0,00	-14891	0	-832	0,01000	-4
			1,91	0,00	-695	0	120	0,00000	0
	1м2 покрытия								
119 Е8-3-1	Устройство песчаного основания толщ.8см	29,120	1034,04	121,34	30111	3533	5393	0,90000	26
	1м3 основания		129,38	45,00	3768	1310	106	0,23000	7
120 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	364,000	209,85	26,58	76385	9675	76370	1,09000	397
			179,57	9,96	65363	3625	111	0,05000	18
	1м2 покрытия								
121 1999	Брусчатка	364,000	1200,00		436800	0	0		0
	м2								
122 Е27-34-2	Установка бордюр 100.20.08	75,000	925,96	8,29	69448	622	12687	0,80000	60
	1м бортового камня		124,98	2,20	9374	165	133	0,01000	1
123 Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	442,000	0,35	0,35	155	155	43	0,00000	0
			0,00	0,11	0	49	87	0,00000	0
	1м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
124 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	442,000	319,30	41,60	141131	18387	10640	0,04000	18
			5,75	14,36	2542	6347	120	0,05000	22
	1м2 основания								
125 Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней 100.30.15	56,000	1678,52	8,29	93997	464	8525	0,80000	45
	1м бортового камня		124,98	2,20	6999	123	120	0,01000	1
	ПОДРАЗДЕЛ 22. ОСНОВНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ ПЛАТФОРМА								
126 Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий	390,000	8,57	0,00	3342	0	4000	0,05960	23
	1м2		8,57	0,00	3342	0	120	0,00000	0
127 Е46-34-2	Демонтаж бетонных подпорок и кромки отбойными молотками	11,700	2430,59	1082,84	28438	12669	19263	8,27000	97
			1347,75	481,50	15769	5634	90	1,95000	23
	1м3								
128 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания подготовки толщ. 5-10см	3,100	1976,06	126,11	6126	391	626	0,98000	3
			142,31	47,81	441	148	106	0,23000	1
	1м3 основания								
129 Е6-1-16	Устройство бетонного фундамента (край перрона)	8,190	8354,40	245,78	68422	2013	3141	2,06000	17

	1м3		313,09	92,84	2564	760	95	0,45000	4
130 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,532	50600,00	0,00	13[illegible]9	0	0	0,00000	0
	т								
131 Е46-7-1	Устройство обрамление платформы из стального уголка с устройством связей	0,658	10079,32	1365,59	6633	899	4645	42,84000	28
			7328,25	515,25	4822	339	90	5,42000	4
	1т усиления								
132 1-1-899	Сталь угловая 75*75сс \ГОСТ 8509-86\	0,560	59200,00	0,00	33152	0	0	0,00000	0
	т								
133 4-1-15	Арматурные заготовки, сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм	0,140	49500,00	0,00	6930	0	0	0,00000	0
	т								
134 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания толщ.15см	7,500	1976,06	126,11	14820	946	1514	0,98000	7
	1м3 основания		142,31	47,81	1067	359	106	0,23000	2
135 Е8-3-1	Устройство песчаного основания толщ.8см	4,000	1034,04	121,34	4136	485	741	0,90000	4
	1м3 основания		129,38	45,00	518	180	106	0,23000	1
136 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	50,000	209,85	26,58	10493	1329	10491	1,09000	55
			179,57	9,96	8979	498	111	0,05000	3
	1м2 покрытия								
137 Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней 100.30.15	90,000	1678,52	8,29	151067	746	13701	0,80000	72
	1м бортового камня		124,98	2,20	11248	198	120	0,01000	1
ПОДРАЗДЕЛ 24. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД И ЛЕСТНИЦА									
138 Е57-2-9	Разборка бетонных покрытия мозаичных	63,600	92,21	41,18	5865	2619	4641	0,38000	24
	1м2		51,03	14,88	3246	946	111	0,09000	6
139 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,000	217,02	12,44	2170	124	716	0,41000	4
	1м2 стяжки		60,03	4,67	600	47	111	0,02000	0
140 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,000	64,12	1,68	642	17	23	0,01000	0
			1,45	0,62	15	6	111	0,00000	0
	1м2 стяжки								
141 Е57-20-2	Устройство покрытий лестничных площадок, бетонных ступеней и подступенков тротуаров плиткой рифленной толщ. 30мм на растворе	10,000	1511,85	14,85	15120	149	2727	1,54000	15
			243,95	2,32	2440	23	111	0,02000	0
	1м2								
	Итого монтаж оборудования по смете				11 769	2 837			52
					8 837	693			4
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				95				
	Всего прямые затраты				**3 988 960**	**126 691**			**3 643**
					600 792	**46 967**			**223**
	Стоимость материалов, тенге				**3 202 297**				
	Оборудование, тенге				**59 180**				
	Накладные расходы, тенге				**673 293**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				100 994				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				337				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**276 184**				
	Всего по смете, тенге				**4 938 437**				
	Сметная заработная плата, тенге				**748 753**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**4 203**				

Временные здания и сооружения, 1.04%	50 744
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружени[illegible].4.1%	[illegible]55
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	41
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	7 612
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 989 181
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.51%	222 343
Сметная зарплата в зимних, 46%	102 278
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	623
Выслуга лет, 1%	49 300
Дополнительные отпуска, .4%	19 720
Итого дополнительные затраты на строительство	291 363
Итого с дополнительными затратами на строительство:	5 280 544
Итого в базовых ценах 2001г.	5 280 544
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	927 206
В том числе материалы в ценах 2001г.	3 202 297
В том числе оборудование в ценах 2001г.	59 180
Нормативная трудоемкость, чел-час	4 867
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	7 612

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	11 024 192
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	1 935 728
В том числе материалы в текущих ценах	6 685 435
В том числе оборудование в текущих ценах	123 550
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	220 484
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	11 244 676
Итого в текущих ценах	11 244 676
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 349 361
Сметная стоимость строительства	12 594 037
Скидка подрядчика	1 259 404
Итого по акту	**11 334 633**
В том числе НДС	**1 214 425**

Заказчмк:_____

Подрядчик:_____