СЧЕТ-ФАКТУРА № 0000000027 от 04 Декабря 2012 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Атлант"	(2)
РНН и адрес поставщика	РНН: 620200249409, БИН: 050140013579 г.Астана, пр.Абая, д.73/3, кв. 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия НДС 62001 № 0000542 от 14.10.09	(2а)
Расчетный счет поставщика	KZ648560000000395765 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	Доп.соглашение № 245 от 02.10.2012г. к Договору №110 от 30.07.2012 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Атлант", РНН: 620200249409, БИН: 050140013579 г.Астана, пр.Абая, д.73/3, кв. 3	(8)
Грузополучатель	Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис", РНН 620300354108, БИН 120441012285, г.Астана, ул.Гете, 3/2	(9)
Получатель	Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис"	(10)
РНН и адрес получателя	РНН 620300354108, БИН 120441012285, г. Астана, ул. Гете, 3/2	(10а)
ИИК получателя	KZ256010111000159159 , в АО "Народный Банк Казахстана", БИК : HSBKKZKX	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ;железнодорожного вокзала Джамантуз	шт	1	14 532 293,00	14 532 293,00	12%	1 743 875,00	16 276 168,00		
Всего по счету:					14 532 293,00		**1 743 875,00**	**16 276 168,00**		

Руководитель организации
Драпиковский А.И.
(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Исенова М.И.
(Ф.И.О.,подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О.,подпись)

Принял (ответственное лицо заказчика)

(Ф.И.О.,подпись)

Поставщик :ТОО Строительная компания "АТЛАНТ"
РНН: 620200249409 /БИН 050140013579 , КБе : 17
Тел : 8 (717-2) 34-61-80, Адрес: 010000, г. Астана, пр.Абая 79/3-3
Банк: АО "БанкЦентрКредит"
ИИК : KZ648560000000395765, БИК : KCJBKZKX,

АКТ выполненных услуг (работ) 0000000027 от 04.12.12 г.

Договор № 110 от 30.07.2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО Строительная компания "АТЛАНТ",в лице директора Драпиковский А.И. (исполнитель) и Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис" _____ (заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал услуги (выполнил работу), заказанную Заказчиком согласно следующего перечня в полном объеме:

№ п/п	Название услуг (работ)	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тенге
1	Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала Джамантуз	1.000	16276168-00	16276168-00
	Всего услуг :	1.000		16276168-00
	в том числе НДС :			1743875-00
	Сумма без НДС :			14532293-00

Сумма: Шестнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят восемь тенге 00 тиын

прописью

Работу сдал: _____

Претензий и нареканий по качеству и объему оказанных услуг (количеству изготовленных объектов) не имею.

Работу принял: _____

Заказчик: Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис"
Подрядчик: ТОО Строительная компания "Атлант"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма		
		номер	дата	наименование.код	наименование		код
		110	30.07.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	24 652 501										
в том числе за октябрь месяц		14 532 293								1 743 875	16 276 168
в том числе оборудование											

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Форма 2В

Заказчик: **Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис"**
Подрядчик: **ТОО Строительная компания "Атлант"**
Объект: **Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз**

Акт выполненных работ № 2 за декабрь 2012
Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз

Основание: Договор №110 от 30.07.12 г.

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	%	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	ПОДРАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ									
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 1м2 кровли	90,000	29,02 27,00	2,02 0,32	2612 2430	182 29	2633 107	0,17 0,00	16 0
2	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов 1м2 кровли	90,000	48,37 44,01	4,36 0,68	4353 3961	392 61	4308 107	0,29 0,01	26 0
3	Е46-35-1	Разборка цементной стяжки толщ. 5см 1м3	4,500	3043,84 1543,50	1500,34 567,00	13697 6946	6752 2551	8548 90	9,49 2,77	43 12
4	Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором 1м шва	17,600	63,63 61,07	0,09 0,02	1120 1075	2 0	1355 126	0,34 0,00	6 0
5	Е58-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики 1м2	90,000	100,06 14,36	0,40 0,07	9005 1292	36 6	1391 107	0,09 0,00	8 0
6	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 1м2 стяжки	90,000	164,02 39,85	19,93 7,45	14762 3586	1793 670	4559 107	0,28 0,04	25 4
7	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 50мм 1м2 стяжки	89,996	196,55 4,43	6,13 2,19	17689 398	551 197	638 107	0,04 0,01	4 1
8	Е12-1-5	Устройство кровель из наплавляемых материалов на два слоя типа "Рукан" 1м2 кровли	90,000	799,51 28,21	22,91 8,58	71956 2539	2062 772	3546 107	0,16 0,04	14 4
9	Е6-19-2	Устройство подбетонки стыка кровли и парапета 1м3	1,800	9081,90 830,59	354,05 133,74	16347 1495	637 241	1640 94,5	4,77 0,65	9 1

10	E12-1-5	Устройство кровель(примыкаеий) из наплавляемых материалов в один слой типа "Рукан"	28,600	455,66	22,91	13032	655	1127	0,16	5
				28,21	8,58	807	245	107	0,04	1
		1м2 кровли								
11	E58-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	28,000	421,97	1,17	11815	33	994	0,21	6
		1м		32,96	0,18	923	5	107	0,00	0
12	E9-29-1	Монтаж лестниц-стремянки	0,105	15836,43	6844,83	1663	719	658	33,24	3
		1т конструкций		5796,00	1941,09	609	204	81	6,83	1
13	2-1-267	Лестница-стремянка	0,105	133700,00	0,00	14039	0	0	0,00	0
		т								
14	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей	5,600	151,04	0,04	846	0	629	0,74	4
				118,89	0,02	666	0	94,5	0,00	0
		1м2								
15	E58-18-1	Устройство карнизных водосточных горизонтальных желобов из оцинкованного окрашенного листа	23,000	446,95	0,96	10280	22	1457	0,34	8
				59,00	0,16	1357	4	107	0,00	0
		1м								
16	E58-19-1	Навеска водосточных труб из оцинкованного окрашенного листа д.100	20,000	393,86	0,16	7877	3	1331	0,35	7
				62,12	0,02	1242	0	107	0,00	0
		1м труб								
	ПОДРАЗДЕЛ 2. ФАСАД									
17	E62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за два раза с земли и лесов	177,000	88,50	10,52	15664	1863	4700	0,15	26
				26,15	1,95	4629	345	94,5	0,01	2
		1м2								
18	E58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	13,000	253,64	0,56	3297	7	570	0,26	3
		1м		40,86	0,09	531	1	107	0,00	0
	ПОДРАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
19	E7-11-1	Укладка перемычек	2,000	475,10	313,70	950	627	658	0,93	2
		1шт сборных конструкций		150,34	110,28	301	221	126	0,46	1
20	1999	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 \ГОСТ 948-84\	0,052	24800,00	0,00	1290	0	0	0,00	0
		шт								
21	E46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3	0,300	8912,23	154,03	2674	46	635	14,63	4
				2295,00	58,50	689	18	90	0,28	0
		1м3								
22	E15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	33,500	257,94	4,23	8641	142	4288	0,75	25
				134,55	0,90	4507	30	94,5	0,06	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
23	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен местами	25,700	32,87	0,00	845	0	760	0,23	6
				32,87	0,00	845	0	90	0,00	0
		1м2								
24	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	145,300	579,15	33,79	84150	4910	53999	2,27	329
				387,65	5,62	56326	817	94,5	0,03	5
		1м2								
25	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей	25,600	319,60	5,08	8182	130	3804	0,85	22

	цементно-известковым растворомпо камню и бетону стен		156,03	1,21	3994	31	94,5	0,06	2
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
26 Е15-64-3	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей выравнивающих	170,900	163,60	4,29	27959	733	13958	0,52	89
			84,79	1,64	14491	280	94,5	0,01	1
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
27 Е15-64-3	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей для финишной отделки	170,900	133,60	4,29	22832	733	13958	0,52	89
			84,79	1,64	14491	280	94,5	0,01	1
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
28 Е61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейных поверхности внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	58,400	1027,53	67,78	60008	3958	36182	3,85	225
			644,33	11,29	37629	659	94,5	0,06	4
	1м2								
29 Е15-35-1	Устройство потолков АРМСТРОНГ	128,700	374,77	2,76	48233	355	44814	2,02	260
	1м2		367,43	1,04	47288	134	94,5	0,01	1
30 1999	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	132,560	1070,00	0,00	141839	0	0	0,00	0
	м2								
31 Е15-37-2	Облицовка стен декоративными плитами по деревяному каркасу с установкой каркасов	60,000	1801,52	20,18	108091	1211	70978	7,46	448
			1246,95	4,87	74817	292	94,5	0,03	2
	1м2								
32 1-1-593	Декорпанели	63,000	1080,00	0,00	68040	0	0	0,00	0
	м2								
33 Е10-52-1	Огнезащита деревянного каркаса	60,000	21,41	1,14	1285	68	376	0,03	2
	1м2 обработанной поверхности		5,38	0,42	323	25	108	0,00	0
34 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	94,150	1912,29	2,63	180042	248	34160	2,30	217
			382,95	0,99	36055	93	94,5	0,00	0
	1м2 поверхности облицовки								
ПОДРАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
35 Е9-29-1	Демонтаж металлического ограждения лестничного марша	0,090	3808,71	784,71	343	71	226	17,34	2
	1т конструкций		3024,00	75,60	272	7	81	3,28	0
36 Е69-3-3	Пробивка гнезд в кирпичных стенах глубиной 0,3м д.25см	6,000	459,03	323,35	2754	1940	1404	0,89	5
			135,68	124,39	814	746	90	0,68	4
	1гнездо								
37 Е54-11-1	Укладка металлических балок	0,115	16783,10	824,04	1930	95	402	29,26	3
	1т балок		4182,75	135,00	481	16	81	0,90	0
38 1999	Швеллеры №20	0,115	57700,00	0,00	6636	0	0	0,00	0
	т								
39 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,700	10728,85	269,20	7510	188	1054	8,21	6
			1332,00	101,70	932	71	105	0,50	0
	1м3								
40 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,044	45300,00	0,00	1993	0	0	0,00	0

		т							
41	Е57-2-8	Разборка мозаичных покрытий полов	226,500	358,97	192,06	81307	43502	59941	1,11	252
		1м2		166,91	72,15	37805	16342	110,7	0,40	91
42	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	229,000	217,02	12,44	49698	2848	16403	0,41	94
		1м2 стяжки		60,03	4,67	13747	1071	110,7	0,02	5
43	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	229,000	192,36	5,03	44050	1151	1577	0,03	7
		1м2 стяжки		4,35	1,87	995	429	110,7	0,01	2
44	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе	176,000	1807,65	14,85	318146	2614	47981	1,54	271
		1м2		243,95	2,32	42935	408	110,7	0,02	4
45	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	124,180	281,63	2,26	34973	281	6898	0,29	36
		1м		49,84	0,34	6189	42	110,7	0,00	0
	ПОДРАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ									
46	Е69-7-3	Заделка отверстий	1,000	300,29	3,80	300	4	190	1,32	1
		1отверстие		210,85	0,61	211	1	90	0,00	0
47	Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине 40 мм	1,200	623,19	13,96	748	17	90	0,46	1
		1м трубопровода		77,89	5,35	93	6	90	0,03	0
48	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1,000	248,41	16,79	248	17	73	0,42	0
		1м2 стяжки		60,55	6,30	61	6	110,7	0,03	0
49	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из пластиковых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	3,400	764,59	1,79	2600	6	464	0,64	2
		1м трубопровода		117,74	0,67	400	2	115,2	0,00	0
50	1999	Тройник, д.110/50/100	2,000	112,00		224	0	0		0
		шт								
51	1999	Тройник, д.90/100	2,000	243,00		486	0	0		0
		шт								
52	1999	Отвод д.90/100мм	2,000	123,00		246	0	0		0
		шт								
53	1999	отвод д.90/50мм	2,000	37,00		74	0	0		0
		шт								
54	1999	Адаптер., д.100	1,000	112,00	0,00	112	0	0	0,00	0
		шт								
55	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1,000	523,00	0,00	523	0	0	0,00	0
		шт								
56	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	4,000	653,35	0,37	2613	1	646	0,73	3
		1м		140,18	0,07	561	0	115,2	0,00	0
	ПОДРАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
57	Е21-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1,000	364,50	0,00	365	0	354	2,09	2
		1шкаф		364,50	0,00	365	0	97,2	0,00	0
58	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	620,000	13,94	0,06	8643	37	8365	0,10	60
		1м		13,88	0,00	8606	0	97,2	0,00	0

59	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств с трансформатором тока	1,000	2252,25	0,00	2252	0	1358	8,03	8
				1397,25	0,00	1397	0	97,2	0,00	0
		1шкаф								
60	980999	Стоимость ВРУ 1-25-66	1,000	42640,00	0,00	42640	0	0	0,00	0
		шт								
61	Е67-17-5	Монтаж электроприборов - счетчика трехфазного	1,000	181,55	0,69	182	1	176	0,89	1
		1шт		180,86	0,11	181	0	97,2	0,00	0
62	1999	Счетчик трехфазный СА4У-Э704 "БАС"	1,000	4980,00		4980	0	0		0
		шт								
63	Ц8-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2,000	1320,30	44,30	2641	89	1227	4,00	8
				711,00	6,80	1422	14	85,5	0,04	0
		1шт								
64	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	2,000	9460,00	0,00	18920	0	0	0,00	0
		шт								
65	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1,000	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
				340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	0
		1шт								
66	1999	Автомат-выключатель	1,000	1200,00		1200	0	0		0
		шт								
67	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А	15,000	753,80	14,80	11307	222	3056	1,00	15
				236,00	2,30	3540	35	86	0,01	0
		1шт								
68	1999	Автомат-выключатель до 25А	5,000	304,00		1520	0	0		0
		шт								
69	1999	Автомат-выключатель до 16А	10,000	278,00		2780	0	0		0
		шт								
70	Е67-17-3	Монтаж шкафов пластиковых (металлических)	1,000	74,51	0,03	75	0	72	0,47	0
		1шт		74,48	0,00	74	0	97,2	0,00	0
71	1999	Шкаф пластиковый (мнталлический)	1,000	1540,00		1540	0	0		0
		шт								
72	Ц8-521-1	Рубильник на ток до 100 А	1,000	302,70	11,70	303	12	145	1,00	1
		1шт		167,00	2,30	167	2	85,5	0,01	0
73	1999	Рубильник 3-х фазный на ток до 100А	1,000	6950,00		6950	0	0		0
		шт								
74	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	100,000	27,70	2,10	2770	210	1727	0,10	10
				19,70	0,50	1970	50	85,5	0,00	0
		1м кабеля								
75	Ц8-410-2	Монтаж гофратрубы	100,000	39,00	1,50	3900	150	2232	0,16	16
		1м		25,90	0,20	2590	20	85,5	0,00	0
76	1999	Гофратрубы	100,000	75,00		7500	0	0		0
		м								
77	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы	100,000	14,60	0,20	1460	20	1131	0,07	7
		1м		11,80	0,10	1180	10	95,0	0,00	0

78	16-1-582	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2 1000м	0,020	417800,00	0,00	8356	0	0	0,00	0
79	16-1-177	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16мм2 1000м	0,070	204900,00	0,00	14343	0	0	0,00	0
80	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,010	60500,00	0,00	605	0	0	0,00	0
81	Е67-16-3	Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными лампами на кронштейнах 1шт	24,000	354,14 346,50	7,64 1,19	8499 8316	183 29	8111 97,2	2,14 0,01	51 0
82	17-2-20	Светильники, тип ЛВ001-4х40/П-01-УХЛ4 шт	24,000	5570,00	0,00	133680	0	0	0,00	0
83	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	96,000	82,00	0,00	7872	0	0	0,00	0
84	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 шт	24,000	14,00	0,00	336	0	0	0,00	0
85	Е46-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 1м борозд	53,000	42,56 22,77	19,79 7,47	2256 1207	1049 396	1603 100	0,13 0,04	7 2
86	Е67-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах 1м	527,000	104,75 104,69	0,06 0,00	55203 55172	32 0	53627 97,2	0,60 0,00	314 0
87	Е67-11-2	Прокладка кабеля в бороздах 1м провода	53,000	24,84 24,84	0,00 0,00	1317 1317	0 0	1280 97,2	0,15 0,00	8 0
88	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы 1м	400,000	14,60 11,80	0,20 0,10	5840 4720	80 40	4070 85,5	0,07 0,00	28 0
89	Ц8-410-2	Монтаж гофратрубы 1м	400,000	39,00 25,90	1,50 0,20	15600 10360	600 80	8926 85,5	0,16 0,00	64 0
90	1999	Гофратрубы д.32 м	400,000	75,00		30000	0	0		0
91	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,980	60500,00	0,00	59290	0	0	0,00	0
		ПОДРАЗДЕЛ 12. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
92	Е20-31-2	Установка вентиляторов вытяжных 1вентилятор	1,000	1952,42 1557,68	114,61 42,19	1952 1558	115 42	1843 115,2	9,50 0,21	9 0
93	980999	Вентиляторы ВР-80-75-2,5 с электродвигателем п-3000 об\мин комплект	1,000	63410,00	0,00	63410	0	0	0,00	0

94 Е20-4-4	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,197	1908,30	16,45	376	3	66	1,77	0
			284,63	6,16	56	1	115,2	0,03	0
	1м2 поверхности воздуховодов								
95 Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,500	1402,90	8,69	701	4	614	6,61	3
	1м2		1063,46	2,81	532	1	115,2	0,01	0
96 13-12-11	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,500	2070,00	0,00	1035	0	0	0,00	0
	м2								
97 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1,000	907,34	6,73	907	7	84	0,41	0
			69,86	2,81	70	3	115,2	0,01	0
	1зонт								
98 Е20-12-3	Установка пластмассовых вентрешеток с сеткой размером 200х300 мм	2,000	262,85	20,19	526	40	490	1,23	2
			204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	0
	1решетка								
99 1999	Пластмассовые вентрешетки с сеткой	2,000	270,00		540	0	0		0
	шт								
100 Е20-36-1	Установка тепловых завес	3,000	1053,73	192,54	3161	578	3159	5,54	17
	1агрегат		840,94	73,12	2523	219	115,2	0,35	1
101 980999	Тепловые завесы КЭВ-6п , 605/315/ Е	3,000	39940,00	0,00	119820	0	0	0,00	0
	шт								
ПОДРАЗДЕЛ 15. МОЛНИЕЗАЩИТА									
102 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	30,000	35,20	2,80	1056	84	836	0,17	5
			32,40	0,20	972	6	85,5	0,00	0
	1м								
103 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,012	47400,00	0,00	569	0	0	0,00	0
	т								
104 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	10,000	35,50	3,10	355	31	280	0,18	2
			32,40	0,30	324	3	85,5	0,00	0
	1м								
105 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,009	45300,00	0,00	408	0	0	0,00	0
	т								
106 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	10,000	31,00	3,10	310	31	241	0,16	2
			27,90	0,30	279	3	85,5	0,00	0
	1м								
107 1999	Сталь полосовая 25*4	0,008	46400,00	0,00	371	0	0	0,00	0
	Т								
ПОДРАЗДЕЛ 17. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
108 Е1-164-2	Разработка грунту вручную траншеях	43,000	251,77	0,00	10826	0	11010	1,77	76
	1м3 грунта		251,77	0,00	10826	0	101,7	0,00	0
109 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	221,000	36,70	27,80	8111	6144	2967	0,06	13
	1м кабеля		8,80	6,90	1945	1525	85,5	0,04	9
110 1999	Песок природный	8,600	707,00	0,00	6080	0	0	0,00	0

111	Ц8-410-2	Прокладка полиэтиленовые трубы диаметр до 50 мм	м3	221,000	39,00	1,50	8619	332	4932	0,16	35
					25,90	0,20	5724	44	85,5	0,00	0
112	1999	Трубы полиэтиленоовые, д.32	1м	22,100	1440,00		31824	0	0		0
113	Ц8-412-1	Затягивание кабеля в трубы	10 м	172,000	8,50	0,10	1462	17	1074	0,05	9
					7,30	0,00	1256	0	85,5	0,00	0
114	16-1-504	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	1м	0,221	118000,00	0,00	26078	0	0	0,00	0
115	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах (стойки ограждения)	1000м	68,000	27,70	2,10	1884	143	1305	0,10	7
					19,70	0,50	1340	34	95	0,00	0
116	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1м кабеля	0,068	52100,00	0,00	3543	0	0	0,00	0
117	Ц8-595-2	Светильник с лампами	1000м	44,000	758,30	283,00	33365	12452	21820	2,48	109
					441,00	81,00	19404	3564	95	0,47	21
118	17-3-14	Светильники, тип РТУ11*125	1шт	44,000	4180,00	0,00	183920	0	0	0,00	0
119	17-6-83	Лампы электрические	шт	44,000	496,00	0,00	21824	0	0	0,00	0
120	Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 400*400мм	1шт	44,000	295,80	30,40	13015	1338	12211	2,00	88
					250,00	2,30	11000	101	110	0,01	1
121	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, тип К654-У2	шт	44,000	3100,00	0,00	136400	0	0	0,00	0
ПОДРАЗДЕЛ 19. ОГРАЖДЕНИЕ											
122	Е7-25-11	Установка столбов из стальной трубы с разработкой грунты (9,6м3) и щебеночной подготовкой (4,4м3)	1шт	145,000	2211,36	1348,38	320647	195515	209434	4,54	658
					768,49	377,84	111431	54786	126	1,41	204
123	Е6-1-1	Бетонирование стоек	1м3	5,000	7404,64	82,51	37023	413	1211	1,56	8
					225,11	31,16	1126	156	94,5	0,15	1
124	Е9-53-2	Монтаж декоративных металлических панелей ограждения	1т конструкций	5,110	11244,84	1453,68	57484	7431	35594	53,59	274
					8461,12	135,00	43253	690	81	0,66	3
125	1999	Декоративные металлические панелей ограждения (5,112т) и стоек (2,855т)	т	7,970	134000,00	0,00	1067578	0	0	0,00	0
126	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	1м2	349,000	65,13	0,06	22730	22	908	0,02	6
					3,19	0,03	1112	9	81	0,00	0

	ПОДРАЗДЕЛ 21. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ							
127 Е27-72-1	Проливка битумом	0,570	40182,49	424,49	22904	242	120	0,67	0
	1т		0,00	176,18	0	100	119,7	0,73	0
128 Е27-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ	442,000	420,93	19,19	186051	8482	6960	0,04	17
			6,83	6,32	3019	2796	119,7	0,02	10
	1м2 покрытия								
129 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	442,000	513,22	19,19	226843	8482	6960	0,04	17
			6,83	6,32	3019	2793	119,7	0,02	10
	1м2 покрытия								
	ПОДРАЗДЕЛ 22. ОСНОВНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ ПЛАТФОРМА								
130 Е6-1-16	Устройство бетонного фундамента (край перрона)	3,510	8354,40	245,78	29325	863	1347	2,06	7
	1м3		313,09	92,84	1099	326	94,5	0,45	1
131 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,228	50600,00	0,00	11537	0	0	0,00	3
	т								
132 Е46-7-1	Устройство обрамление платформы из стального уголка с устройством связей	0,282	10079,32	1365,59	2842	385	1991	42,84	12
			7328,25	515,25	2067	145	90	5,42	2
	1т усиления								
133 1-1-899	Сталь угловая 75*75сс \ГОСТ 8509-86\	0,240	59200,00	0,00	14208	0	0	0,00	0
	т								
134 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	39,000	36,77	0,11	1434	4	161	0,03	1
			5,05	0,06	197	2	81	0,00	0
	1м2								
135 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	39,000	65,13	0,06	2540	2	101	0,02	1
			3,19	0,03	124	1	81	0,00	0
	1м2								
136 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания толщ.15см	45,200	1976,06	126,11	89318	5700	9127	0,98	45
	1м3 основания		142,31	47,81	6433	2161	106,2	0,23	10
137 Е8-3-1	Устройство песчаного основания толщ.8см	24,000	1034,04	121,34	24817	2912	4444	0,90	21
	1м3 основания		129,38	45,00	3105	1080	106,2	0,23	5
138 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	301,000	209,85	26,58	63164	7999	63154	1,09	328
			179,57	9,96	54051	2999	110,7	0,05	14
	1м2 покрытия								
139 1999	Брусчатка	351,000	1200,00		421200	0	0		0
	М2								
140 Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней 100.30.15	40,000	1678,52	8,29	67141	331	6089	0,80	32
	1м бортового камня		124,98	2,20	5000	87	119,7	0,01	0
	ПОДРАЗДЕЛ 24. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД И ЛЕСТНИЦА								
141 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53,600	217,02	12,44	11633	667	3840	0,00	22
	1м2 стяжки		60,03	4,67	3218	250	110,7	0,00	1
142 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	53,600	64,12	1,68	3436	90	123	0,01	1

	стяжки		1,45	0,62	77	34	110,7	0,00	0
	1м2 стяжки								
143 Е57-20-2	Устройство покрытий лестничных площадок, бетонных ступеней и подступенков тротуаров плиткой рифленной толщ. 30мм на растворе	90,000	1511,85	14,85	136067	1337	24537	1,54	139
			243,95	2,32	21956	209	110,7	0,02	2
	1м2								
144 Е62-29-7	Окраска масляными составами перил за 2 раза	36,100	151,04	0,04	5452	1	4057	0,74	27
	1м2		118,89	0,02	4292	1	94,5	0,00	0
РАЗДЕЛ 2. САНУЗЕЛ									
145 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	15,120	490,05	43,41	7410	656	4416	1,64	25
			258,75	16,26	3912	246	106	0,08	1
	1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
146 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100 (норма= 0.0504 1000шт)	0,764	12600,00	0,00	9621	0	0	0,00	0
	1000шт								
147 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	5,000	764,60	1,79	3823	9	682	0,64	3
			117,74	0,68	589	3	115	0,00	0
	1м трубопровода								
148 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	5,000	546,40	15,24	2732	76	1971	1,89	9
			336,38	5,71	1682	29	115	0,03	0
	1м трубопровода								
149 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	28,350	189,44	5,08	5371	144	4212	0,85	24
			156,03	1,21	4423	34	95	0,06	2
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				28 957	885			61
					10 606	312			3
	Стоимость материалов, тенге				17 466				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				11 281				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 692				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 414				
	Всего по разделу, тенге				42 652				
	Сметная заработная плата, тенге				12 610				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				70				
РАЗДЕЛ 4. ОБОГРЕВ КРОВЛИ									
150 Ц8-99-99	Система обогрева водостоков - монтаж оборудования (коммерческое предложение ТОО "Гольфстрим-Астана")	30,000	1313,85	0,00	39415	0	31926	2,47	74
			1313,85	0,00	39415	0	81	0,00	0

151 980999	1м водостока Система обогрева водостоков - стоимость оборудования (коммерческое предложение ТОО "Гольфстрим-Астана") 1м водостока	30,000	2884,78	0,00	86543	0	0	0,00	0
	Итого монтаж оборудования по разделу				39 415				74
					39 415				
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге								
	Всего прямые затраты по разделу				125 958				74
					39 415				
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге				86 543				
	Накладные расходы, тенге				31 926				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				4 789				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 280				
	Всего по разделу, тенге				162 164				
	Сметная заработная плата, тенге				44 204				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				90				
	Итого монтаж оборудования по смете				152 277	21 983			495
					107 948	5 536			31
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				22 346				
	Всего прямые затраты				**5 681 729**	**347 401**			**5 349**
					907 463	**102 534**			**453**
	Стоимость материалов, тенге				**4 114 452**				
	Оборудование, тенге				**312 413**				
	Накладные расходы, тенге				**1 040 046**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				156 007				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				520				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**384 562**				
	Всего по смете, тенге				**7 106 337**				
	Сметная заработная плата, тенге				**1 166 004**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**6 322**				
	Временные здания и сооружения, 1.04%				70 657				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				9 963				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				57				

Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	10 599
Итого с временными зданиями и сооружениями	7 176 994
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.51%	
Сметная зарплата в зимних, 46%	309 593
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	142 413
Выслуга лет, 1%	867
Дополнительные отпуска, .4%	68 646
Итого дополнительные затраты на строительство	27 458
Итого с дополнительными затратами на строительство:	405 697
Итого в базовых ценах 2001г.	7 582 691
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	7 582 691
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 414 484
В том числе оборудование в ценах 2001г.	4 114 452
Нормативная трудоемкость, чел-час	312 413
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	7 246
	10 599
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**15 830 384**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**2 953 018**
В том числе материалы в текущих ценах	**8 589 741**
В том числе оборудование в текущих ценах	**652 225**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**316 608**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**16 146 992**
Итого в текущих ценах	**16 146 992**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 937 639**
Сметная стоимость строительства	**18 084 631**
Скидка подрядчика	-1 808 462,85
ИТОГО по акту	**16 276 168**
В том числе НДС	**1 743 875**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Согласовано