Заказчик: **Северный региональный филиал АО "Вокзал-Сервис"**
Подрядчик: **ТОО Строительная компания "Атлант"**
Объект: **Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз**

Форма 2В

Акт выполненных работ №3 за декабрь 2012г.
Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз

Основание: Договор № 110 от 30.07.12г.

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ 3. ФИБРОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ФАСАДА (ПАННО НАСТЕННОЕ)								
1	Е9-62-3	Изготовление металлокаркаса под фибробетонные изделия в построечных условиях и на производственных базах	0,188	32735,87	11718,89	6154	2203	3269	104,65000	20
		1т конструкций		18837,00	2634,16	3541	495	81	9,20000	2
2	1999	Сталь полосовая 40*4мм \ГОСТ 103-76\	0,048	46400,00	0,00	2227	0	0	0,00000	0
		т								
3	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,140	59200,00	0,00	8288	0	0	0,00000	0
		т								
4	Е9-24-1	Монтаж металлокаркаса под фибробетонные изделия из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,188	16234,07	5027,99	3051	945	1796	64,98000	12
		1т конструкций		10453,50	1339,83	1965	252	81	4,76000	1
5	Е9-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	30,000	64,18	0,53	1925	16	809	0,19000	6
		1болт		33,12	0,20	993	6	81	0,00000	0
6	Е46-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	30,000	132,03	66,18	3961	1985	2759	0,33700	10
		1отверстие		63,23	38,95	1897	1169	90	0,06080	2
7	Е46-25-17	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм до 160 мм	-30,000	6,44	3,04	-193	-91	-126	-0,02000	1
		1отверстие		2,88	1,80	-86	-54	90	0,00000	0
8	1999	Анкерный болт д.16	30,000	30,00		900	0	0		0
		шт								
9	Е15-173-3	Окраска суриком элементов крепления за 2 раза	5,000	98,46	0,09	492	0	328	0,42000	2

		1м2 окрашиваемой поверхности							
10	Е15-26-1	Облицовка стен изделиями из фибробетона		69,35	0,02	347	0	95	0,00000	0
		1м2 поверхности облицовки	6,110	3520,47	453,59	21510	2771	17814	14,49000	89
11	1999	Стоимость декоративных изделий из фибробетона с учетом стоимости модели и художественной лепки		2820,38	264,75	17233	1618	95	1,29000	8
		м2	6,110	14570,00		89023	0	0		0
12	Е8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	245,000	161,13	0,78	39477	191	20745	0,50000	123
		1м2 вертикальной проекции для наружных лесов		79,44	0,29	19463	71	106	0,00000	0
13	Е61-24-1	Грунтовка фасадов сухой растворной смесью толщ.2мм	6,110	200,30	15,63	1224	95	719	0,58000	4
		1м2		112,55	11,95	688	73	95	0,06000	0
14	Е61-24-1	Шпаклевка фасадов "финишной! сухой растворной смесью толщ.2мм	6,110	212,30	15,63	1297	95	719	0,58000	4
		1м2		112,55	11,95	688	73	95	0,06000	0
15	Е15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с добавлением колера	6,108	78,26	2,06	478	13	73	0,07000	0
		1м2 окрашиваемой поверхности		11,78	0,79	72	5	95	0,00000	0
		ПОДРАЗДЕЛ 4. ОКНА, ДВЕРИ								
16	Е9-53-2	Демонтаж решеток окон	0,050	5893,58	814,06	295	41	182	27,96000	1
		1т конструкций		4414,50	75,60	221	4	81	0,32000	0
17	Е9-53-2	Монтаж решеток оконных	0,100	11244,84	1453,68	1124	145	697	53,59000	5
		1т конструкций		8461,12	135,00	846	14	81	0,66000	0
18	2-1-87	Решетки оконные распашные	0,100	180100,00	0,00	18010	0	0	0,00000	0
		т								
19	Е56-10-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах на кронштейнах	12,800	36,84	0,30	472	4	507	0,23000	3
		1м		36,54	0,05	468	1	108	0,00000	0
20	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 500	2,000	4100,00	0,00	8200	0	0	0,00000	0
		м								
21	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 600	5,280	4890,00	0,00	25819	0	0	0,00000	0
		м								
22	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,250	593,33	23,97	148	6	73	1,59000	0
		1м2 проемов		265,62	7,73	66	2	108	0,04000	0
23	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами, глухие с окошком (билетная касса)	0,250	5240,00	0,00	1310	0	0	0,00000	0
		м2								
24	Ц11-31-1	Приборы-доводчик	6,000	68,91	0,00	413	0	306	0,50000	3
		1шт		63,00	0,00	378	0	81	0,00000	0
25	1-1-814	Доводчик	6,000	5500,00	0,00	33000	0	0	0,00000	0
		шт								
26	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,400	353,19	40,10	1201	136	905	1,71000	6
		1м2 проемов		313,09	15,16	1065	52	81	0,07000	0
27	1999	Двери стальные , огрунтованные и окрашенные 1,7м2-2шт	3,400	9120,00		31008	0	0		0
		м2								

28	E56-27-1	Установка дверных приборов врезных	9,000	77,90	0,00	701	0	743	0,39030	4
		1прибор		76,46	0,00	688	0	108	0,00000	0
29	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7,000	844,00	0,00	5908	0	0	0,00000	0
		шт								
30	1999	Замок кодовый	2,000	2500,00		5000	0	0		0
		шт								
31	E10-23-3	Установка блоков в внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 с наличниками	13,500	671,57	39,81	9066	537	3418	1,32000	18
		1м2 проемов		219,42	15,05	2962	203	108	0,07000	1
32	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	13,500	4250,00	0,00	57375	0	0	0,00000	0
		м2								
33	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8,000	1380,00	0,00	11040	0	0	0,00000	0
		комплект								
	ПОДРАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
34	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	134,500	293,43	2,63	39466	354	9630	0,45000	61
		1м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	10057	133	95	0,00000	0
35	E13-13-1	Грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	36,400	15,14	0,09	550	3	274	0,05000	2
		1м2		9,27	0,02	337	1	81	0,00000	0
36	E15-164-7	Простая окраска белилами по штукатурке и подготовленным под окраску стен	36,400	103,27	1,78	3759	65	1226	0,22000	8
		1м2 окрашиваемой поверхности		34,94	0,68	1272	25	95	0,00000	0
37	E15-64-5	Шпаклевка откосов из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	58,400	244,86	7,65	14300	447	9133	0,93000	54
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		162,60	2,90	9496	169	95	0,01000	1
38	E15-64-5	Шпаклевка откосов из сухих растворных смесей для финишной отделки	58,400	214,86	7,65	12548	447	9133	0,93000	54
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		162,60	2,90	9496	169	95	0,01000	1
39	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	58,400	293,43	2,63	17136	154	4182	0,45000	26
		1м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	4367	58	95	0,00000	0
40	E15-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	46,700	1801,52	20,18	84131	942	55245	7,46000	348
		1м2		1246,95	4,87	58233	227	95	0,03000	1
41	1-1-593	Декорпанели	49,035	1080,00	0,00	52958	0	0	0,00000	0
		м2								
42	E10-52-1	Огнезащита деревянного каркаса	46,700	21,41	1,14	999	53	293	0,03000	1
		1м2 обработанной поверхности		5,38	0,42	251	20	108	0,00000	0
43	E56-26-1	Установка декоративных уголков	77,800	44,37	0,41	3452	32	1011	0,08000	6
		1м		11,97	0,07	931	5	108	0,00000	0
44	1999	Декоративный уголок	77,800	70,00		5446	0	0		0
		м								
45	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без	17,480	1912,29	2,63	33427	46	6342	2,30000	40
				382,95	0,99	6694	17	95	0,00000	0

	установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
	1м2 поверхности облицовки								
ПОДРАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
46 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе	53,000	1807,65	14,85	95805	787	14449	1,54000	82
	1м2		243,95	2,32	12929	123	111	0,02000	1
47 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	31,040	281,63	2,26	8742	70	1725	0,29000	9
	1м		49,84	0,34	1547	11	111	0,00000	0
ПОДРАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ									
48 Е34-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	2,880	999,62	9,19	2878	26	693	1,64000	5
	1м2 площади		263,93	3,51	760	10	90	0,02000	0
49 1999	Пластиковые радиаторные решетки 1,2*0,6	4,000	600,00		2400	0	0		0
	шт								
ПОДРАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД									
50 Е15-17-1	Гладкая облицовка столбов керамической плиткой	9,600	1912,29	2,63	18357	25	3483	2,30000	22
	1м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	3676	10	95	0,00000	0
51 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	13,400	445,87	9,88	5974	132	4170	1,48000	20
	1м трубопровода		266,51	3,69	3571	49	115	0,02000	0
52 Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4,000	521,42	49,05	2086	196	1439	1,69000	7
	1шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,09000	0
53 9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4,000	500,00	0,00	2000	0	0	0,00000	0
	шт								
54 Е17-2-3	Установка смесителей	2,000	1792,61	1,96	3585	4	334	0,81000	2
	1шт		144,90	0,00	290	0	115	0,00000	0
55 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2,000	9194,48	49,05	18389	98	1070	2,55000	5
	1комплект		445,05	19,69	890	39	115	0,09000	0
56 Е17-5-4	Установка раковин	2,000	2934,39	15,41	5869	31	394	0,93000	2
	1комплект		165,60	5,63	331	11	115	0,03000	0
ПОДРАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
57 1999	Стоимость трансформатора током Т0,66	1,000	2020,00		2020	0	0		0
	шт								
58 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1,000	1008,70	32,70	1009	33	381	2,00000	2
	1шт		441,00	4,50	441	5	86	0,02600	0
59 1999	Автомат до 160А	1,000	4500,00		4500	0	0		0
	шт								
60 Е67-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах кол-во ламп до 4шт	24,000	354,14	7,64	8499	183	8111	2,14000	51
	1шт		346,50	1,19	8316	29	97	0,01220	0
61 17-2-20	Светильники, тип ЛВ001-4х40/П-01-УХЛ4	24,000	5570,00	0,00	133680	0	0	0,00000	0
	шт								
62 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74Л), тип	96,000	82,00	0,00	7872	0	0	0,00000	0

	ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20								
	шт								
63 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	24,000	14,00	0,00	336	0	0	0,00000	0
	шт								
64 Е67-17-1	Монтажэлектроприборов и аппаратов - выключателей, розеток, коробка отверстий	114,000	37,55	0,00	4281	0	4161	0,23900	27
			37,55	0,00	4281	0	97	0,00000	0
	1шт								
65 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10,000	156,00	0,00	1560	0	0	0,00000	0
	шт								
66 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3,000	182,00	0,00	546	0	0	0,00000	0
	шт								
67 18-1-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	9,000	66,00	0,00	594	0	0	0,00000	0
	шт								
68 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,022	16300,00	0,00	359	0	0	0,00000	0
	1000шт								
69 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,070	22300,00	0,00	1561	0	0	0,00000	0
	1000шт								
70 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	20,000	35,50	3,10	710	62	559	0,18000	4
			32,40	0,30	648	6	86	0,00000	0
	1м								
71 4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,018	50000,00	0,00	900	0	0	0,00000	0
	т								
	ПОДРАЗДЕЛ 13. ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ								
72 Ц10-555-1	Установка усилителя трансляционного УТ 200И	1,000	10724,00	0,00	10724	0	9146	53,00000	53
	1комплект		10370,00	0,00	10370	0	88	0,00000	0
73 980999	Усилитель трансляционный УТ 200И	1,000	52860,00	0,00	52860	0	0	0,00000	0
	шт								
74 Ц10-386-7	Установка офисного громкоговорителя	2,000	332,40	0,00	665	0	576	2,00000	4
	1шт		317,00	0,00	634	0	91	0,00000	0
75 980999	Офисные громкоговоритель	2,000	5970,00	0,00	11940	0	0	0,00000	0
	шт								
76 Ц10-386-9	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт	2,000	862,10	0,00	1724	0	1531	5,00000	10
			842,00	0,00	1684	0	91	0,00000	0
	1шт								
77 980999	Всепогодный рупорный громкоговоритель DB14/15 Ватт	2,000	21180,00	0,00	42360	0	0	0,00000	0
	шт								
78 Ц10-349-7	Установка микрофона с настольной стойкой	1,000	107,30	0,00	107	0	90	1,00000	1
	1шт		99,00	0,00	99	0	91	0,00000	0
79 1999	Микрофон настольной стойкой	1,000	3600,00		3600	0	0		0
	шт								
80 Ц10-901-1	Коробка оконечная	5,000	85,68	0,20	428	1	189	0,23000	1

		1шт		38,00	0,10	190	1	99	0,00000	0
81	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	5,000	59,00	0,00	295	0	0	0,00000	0
		шт								
82	Ц10-38-8	Прокладка кабельного миниканала 25*16мм	20,000	111,20	0,00	2224	0	1782	0,70000	14
		1м		110,00	0,00	2200	0	81	0,00000	0
83	1999	Кабельный миниканал	20,000	43,00		860	0	0		0
		м								
84	Ц10-55-1	Провод однопарный с креплением	40,000	51,60	0,00	2064	0	1306	0,25000	10
		1м кабеля		40,30	0,00	1612	0	81	0,00000	0
85	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,040	20800,00	0,00	832	0	0	0,00000	0
		1000м								
		ПОДРАЗДЕЛ 14. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
86	Ц10-667-1	Монтаж блока регистрации "БРОП"	1,000	4487,60	1,60	4488	2	3463	23,00000	23
		1шт		4275,00	0,00	4275	0	81	0,00000	0
87	1999	Блок регистрации охранно-пожарный БРОП	1,000	8846,00		8846	0	0		0
		шт								
88	Ц10-683-1	Сигнализация дистанционная: пульт управления локальный	1,000	2009,00	0,00	2009	0	1494	2,00000	2
				1845,00	0,00	1845	0	81	0,00000	0
		1шт								
89	1999	Пульт управления локальный	1,000	5120,00		5120	0	0		0
		шт								
90	Ц10-669-1	Монтаж датчика объемного РХ-400	6,000	2062,70	1,60	12377	10	9633	11,00000	66
		1шт		1982,00	0,00	11892	0	81	0,00000	0
91	1999	Датчик охранной сигнализации	6,000	1400,00		8400	0	0		0
		шт								
92	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	1,000	195,70	0,00	196	0	144	1,00000	1
				178,00	0,00	178	0	81	0,00000	0
		1шт								
93	1999	Извещатель охранный магнитно-контактной ИО 102-2 (СМК-1)	1,000	57,00		57	0	0		0
		шт								
94	Ц10-901-1	Коробка оконечная	1,000	85,50	0,20	85	0	38	0,23000	0
		1шт		38,00	0,10	38	0	99	0,00000	0
95	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	1,000	59,00	0,00	59	0	0	0,00000	0
		шт								
96	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	50,000	72,90	0,00	3645	0	2159	0,33000	17
				53,30	0,00	2665	0	81	0,00000	0
		1м кабеля								
97	1999	Кабель 4-х жильный LIYCY 4-0,25vv	50,000	7,00		350	0	0		0
		м								
98	Ц10-55-8	Прокладка провода установочного	45,000	43,80	0,00	1972	0	893	0,15000	7
		1м провода		24,50	0,00	1103	0	81	0,00000	0
99	1999	Провода установочный, марка НВЭ, сечение 2,00 мм2	0,045	10280,00	0,00	463	0	0	0,00000	0
		1000м								
100	Ц10-38-8	Прокладка кабельного миниканала 25*16мм	50,000	111,20	0,00	5560	0	4455	0,70000	35

		1м								
101	1999	Кабельный миниканал		110,00	0,00	5500	0	81	0,00000	0
			50,000	43,00		2150	0	0		0
		м								
		ПОДРАЗДЕЛ 16. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
102	Е47-5-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 25% размером 0,8х0,8х0,5 м	6,000	818,35	69,29	4911	416	2407	2,24000	13
				318,78	26,61	1913	160	116	0,11000	1
		1яма								
103	Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	6,000	638,59	238,38	3831	1430	2911	2,07000	12
				359,15	58,61	2155	352	116	0,24000	1
		1шт								
104	30-12-63	Ель колючая (форма голубая), с комом размером 0,8х0,6 м	6,000	16200,00	0,00	97200	0	0	0,00000	0
		шт								
105	Е47-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	120,000	253,02	0,00	30362	0	9337	0,46000	55
				67,02	0,00	8042	0	116	0,00000	0
		1м2								
106	Е47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	120,000	20,24	0,00	2429	0	1315	0,06000	7
				9,44	0,00	1133	0	116	0,00000	0
		1м2								
107	Е47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	120,000	86,93	29,50	10432	3540	8872	0,39000	47
				56,93	6,75	6832	810	116	0,03000	4
		1м2								
		ПОДРАЗДЕЛ 17. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
108	Ц8-596-5	Прожектор с лампой илщностью до 500 Вт	2,000	1397,00	489,00	2794	978	1127	2,90000	6
		1шт		486,00	107,00	972	214	95	0,62600	1
109	17-3-20	Прожектор, тип Ж001-400-01-УХЛ1	2,000	17100,00	0,00	34200	0	0	0,00000	0
		шт								
110	17-6-97	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-545.350-81), тип ДРИ-400-5	2,000	2300,00	0,00	4600	0	0	0,00000	0
		шт								
		ПОДРАЗДЕЛ 19. ОГРАЖДЕНИЕ								
111	Е7-25-11	Устройство ворот распашных	1,000	7480,49	1466,04	7480	1466	5189	20,47000	20
		1шт		3700,13	418,45	3700	418	126	1,60000	2
112	2-2-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1,000	131400,00	0,00	131400	0	0	0,00000	0
		шт								
113	Е7-25-9	Устройство калиток	2,000	160,01	15,21	320	30	340	0,82000	2
		1шт		129,38	5,74	259	11	126	0,03000	0
114	2-1-268	Металлические калитки	0,064	134000,00	0,00	8576	0	0	0,00000	0
		т								
116	1999	Навесные ЗАМКИ	3,000	500,00		1500	0	0		0
		шт								
		ПОДРАЗДЕЛ 20. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
117	У-1-49-8	Урна ТИПА 11, строителььеы работы	5,000	184,89	16,59	925	83	914	1,00000	5
		шт		168,30	5,64	842	28	105	0,03000	0

118	У-1-49-9	Урна ТИПА 11, монтаж металлоконструкции	5,000	357,92	2,50	1790	13	1599	2,10000	11
		шт		355,42	0,00	1777	0	90	0,00000	0
119	1999	Мусорыне металлические урны	5,000	7050,00		35250	0	0		0
		шт								
120	У-1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	5,000	1056,77	385,22	5284	1926	5610	4,10000	21
				671,55	129,72	3358	649	140	0,63000	3
		скамья								
121	У-1-43-2	Скамья прямолинейная секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	5,000	554,43	4,37	2772	22	2483	3,20000	16
				550,06	1,87	2750	9	90	0,01000	0
		скамья								
122	1999	Скамья прямолинейная	5,000	7900,00		39500	0	0		0
		шт								
		ПОДРАЗДЕЛ 23. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
123	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	257,000	6,08	0,00	1563	0	1407	0,04600	12
		1м2 пола		6,08	0,00	1563	0	90	0,00000	0
124	П9-29-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	95,000	27,10	27,10	2575	2575	0	0,00000	0
				0,00	18,97	0	1802	0	0,39837	38
		1т								
125	П8-18-1	Перевозка мусора на расстояние перевозки 18 км, 1 класс груза	95,000	123,60	123,60	11742	11742	2348	0,00000	0
				0,00	24,72	0	2348	100	0,52000	49
		1т								
		ПОДРАЗДЕЛ 24. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД И ЛЕСТНИЦА								
126	Е57-20-2	Устройство покрытий лестничных площадок, бетонных ступеней и подступенков тротуаров плиткой рифленной толщ. 30мм на растворе	54,700	1511,85	14,85	82698	812	14912	1,54000	84
				243,95	2,32	13344	127	111	0,02000	1
		1м2								
		ПОДРАЗДЕЛ 25. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
127	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1,000	4487,60	1,60	4488	2	3463	23,00000	23
				4275,00	0,00	4275	0	81	0,00000	0
		1шт								
128	1999	Гранит на 6 лучей	1,000	6052,00		6052	0	0		0
		шт								
129	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, тепловой в нормальном исполнении	26,000	369,90	1,60	9618	42	7308	2,00000	52
				347,00	0,00	9022	0	81	0,00000	0
		1шт								
130	1999	Датчик ИП212-41	21,000	672,00		14112	0	0		0
		шт								
131	1999	Датчик ИП-105	5,000	175,00		875	0	0		0
		шт								
132	Ц10-668-2	Установка датчиков ручных	3,000	369,90	1,60	1110	5	843	2,00000	6
				347,00	0,00	1041	0	81	0,00000	0
		1шт								
133	1999	Датчик ручных ИПР -3СУ	3,000	710,00		2130	0	0		0
		шт								
134	Ц10-386-1	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой \табло\	3,000	611,00	0,00	1833	0	1061	2,00000	6
				389,00	0,00	1167	0	91	0,00000	0
		1шт								
135	17-4-2	Указатель световой "Выход"	3,000	462,00	0,00	1386	0	0	0,00000	0

		шт								
136	Е67-12-9	Монтаж кабель канала для электропроводки	70,000	32,10	0,26	2247	18	1954	0,19690	14
		1м		31,84	0,07	2229	5	87	0,00040	0
137	1999	Кабель канал	70,000	58,00		4060	0	0		0
		м								
138	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные кабель канала	70,000	8,50	0,10	595	7	437	0,05000	4
		1м		7,30	0,00	511	0	86	0,00000	0
139	1999	Кабель марки КРВПМ 4*0,5	70,000	20,00		1400	0	0		0
		м								
140	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	450,000	72,90	0,00	32805	0	19428	0,33000	149
		1м кабеля		53,30	0,00	23985	0	81	0,00000	0
141	1999	Кабель марки КРВПМ 1*0,2*0,5	450,000	10,00		4500	0	0		0
		м								
142	Ц10-683-1	Сигнализация дистанционная: сирена с патроном	2,000	1980,00	0,00	3960	0	3208	25,00000	50
		1шт		1980,00	0,00	3960	0	81	0,00000	0
143	1999	Сирена Маяк	2,000	1090,00		2180	0	0		0
		шт								
144	Ц10-898-1	Установка телефонных распредкоробок	10,000	742,00	305,00	7420	3050	4653	2,00000	20
		1шкаф		398,00	72,00	3980	720	99	0,42000	4
145	1999	Коробка телефонная распределительная	10,000	200,00	0,00	2000	0	0	0,00000	0
		шт								

РАЗДЕЛ. Дополнительные работы

Всего прямые затраты по разделу

Стоимость материалов, тенге

Оборудование, тенге

Накладные расходы, тенге

- заработная плата, тенге (в накладных)
- трудоемкость, чел-час (в накладных)

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге

Всего по разделу, тенге

Сметная заработная плата, тенге

Нормативная трудоемкость, чел-час

РАЗДЕЛ 1. ПАНДУС

146	Е1-164-2	Разработка грунта вручную	5,200	251,77	0,00	1309	0	1331	1,77100	9
		1м3 грунта		251,77	0,00	1309	0	102	0,00000	0
147	Е1-166-1	Подсыпка грунта вручную	0,800	140,51	0,00	112	0	114	1,01775	1
		1м3 грунта		140,51	0,00	112	0	102	0,00000	0
148	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,100	2399,15	0,00	5038	0	1419	3,72600	8
		1м3 подстилающего слоя		610,65	0,00	1282	0	111	0,00000	0

149 Е11-4-5	Проливка битумом щебеночной подготовки	16,200	131,34	11,73	2128	190	1086	0,27945	5
	1м2 изолируемой поверхности		56,15	4,39	910	71	111	0,02150	0
150 Е6-1-20	Укладка бетонной смеси класса В15 (М-200)	7,500	1512,63	389,15	11345	2919	4637	3,24300	24
	1м3		507,15	147,01	3804	1103	95	0,71800	5
151 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (норма=1,015 м3)	7,613	7470,00	0,00	56865	0	0	0,00000	0
	м3								
152 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,022	99034,93	380,30	2179	8	794	227,70000	5
	1т		38036,25	143,44	837	3	95	0,70000	0
153 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9,700	252,00	4,78	2444	46	461	0,24380	2
	1м2 поверхности		42,95	1,80	417	17	106	0,00875	0
154 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	16,200	386,42	37,49	6260	607	4182	1,35700	22
	1м2 покрытия		219,17	14,04	3551	227	111	0,06863	1
155 1999 ПРАЙС	Брусчатка, толщина 50 мм	16,200	1200,00		19440	0	0		0
	М2								
156 Е7-60-1	Установка металлических ограждений высотой до 1 м из нержавеющей хромированной стали с поручнями	20,200	489,15	9,61	9881	194	9444	2,00100	40
	1м ограждений		367,43	3,63	7422	73	126	0,01775	0
157 1999 ПРАЙС	Стоимость металлических ограждений высотой до 1 м из нержавеющей хромированной стали с поручнями	20,200	8900,00		179780	0	0		0
	1м ограждений								
	Всего прямые затраты по разделу				296 781	3 964			116
	Стоимость материалов, тенге				19 644	1 494			6
	Оборудование, тенге				273 173				
	Накладные расходы, тенге				23 468				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				3 520				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				19 215				
	Всего по разделу, тенге				339 464				
	Сметная заработная плата, тенге				24 658				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				134				
РАЗДЕЛ 2. САНУЗЕЛ									
158 Е6-1-20	Устройство въезда из бетона класса В15 (М-200)	1,800	1512,63	389,15	2722	700	1113	3,24300	6
	1м3		507,15	147,01	913	265	95	0,71800	1
159 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (норма=1,015 м3)	1,827	7470,00	0,00	13648	0	0	0,00000	0
	м3								
160 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,890	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2
			174,40	44,59	330	84	108	0,17413	0

	1м2 проемов								
161 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,000	4010,00	0,00	4010	0	0	0,00000	0
	м2								
162 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1,000	1380,00	0,00	1380	0	0	0,00000	0
	комплект								
163 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1,000	844,00	0,00	844	0	0	0,00000	0
	шт								
164 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1,020	668,68	7,65	682	8	160	0,92644	1
			162,60	2,90	166	3	95	0,01415	0
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
165 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе	2,200	430,65	14,85	948	33	600	1,53620	3
	1м2		243,95	2,32	537	5	111	0,02370	0
166 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная (норма= 1.02 м2)	2,244	1350,00	0,00	3029	0	0	0,00000	0
	м2								
167 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14,180	1912,29	2,63	27116	37	5145	2,30000	33
			382,95	0,99	5430	14	95	0,00488	0
	1м2 поверхности облицовки								
168 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,180	316,78	2,63	4491	37	1015	0,44850	6
	1м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	1060	14	95	0,00488	0
169 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,200	338,17	2,91	744	6	197	0,56350	1
	1м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,10	206	2	95	0,00538	0
170 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1,000	9194,48	49,05	9194	49	536	2,55300	3
	1комплект		445,05	19,69	445	20	115	0,08750	0
171 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,000	68,18	0,00	68	0	78	0,38755	0
	1м подводок		68,02	0,00	68	0	115	0,00000	0
172 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1,000	659,00	0,00	659	0	0	0,00000	0
	комплект								
173 Е17-2-4	Установка поручней для ванн и т.п.	4,000	62,56	0,00	251	0	263	0,32200	1
	1шт		56,93	0,00	228	0	115	0,00000	0
174 3-1-142	Поручни из анодированного алюминиевого профиля УП-60	4,000	1120,00	0,00	4480	0	0	0,00000	0
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				75 111	1 112			56
	Стоимость материалов, тенге				9 383	407			1
	Оборудование, тенге				64 616				

	Накладные расходы, тенге				9 554			
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 433			
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				5 080			
	Всего по разделу, тенге				89 745			
	Сметная заработная плата, тенге				11 223			
	Нормативная трудоемкость, чел-час				62			
	РАЗДЕЛ 3. ОК (КАССА)							
175 Е46-27-2	Пробивка проемов							
	1м3	0,250	9649,24	5565,49	2412	1391	1391	23,80000	6
176 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема до 2м2		4083,75	2101,50	1021	525	90	10,27000	3
		0,800	510,23	23,76	408	19	222	1,49845	1
			250,39	7,73	200	6	108	0,03775	0
	1м2 проемов								
177 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей теплозащитные, остекленные тонированными стеклопакетами (толщина стекла 5-6 мм), с одной просто открывающейся створой, с фурнитурой	0,800	9940,00	0,00	7952	0	0	0,00000	0
	м2								
178 Е56-10-2	Установка деревянных подоконных досок на кронштейнах в каменных стенах	1,000	65,31	0,38	65	0	45	0,26243	0
			42,02	0,06	42	0	108	0,00075	0
	1м								
179 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 450	1,000	3680,00	0,00	3680	0	0	0,00000	0
	м								
180 Е9-36-3	Монтаж решеток стальных	1,200	131,79	5,35	158	6	92	0,54970	1
	1м2		93,15	2,03	112	2	81	0,00988	0
181 2-1-87	Защитные решетки	0,018	180100,00	0,00	3242	0	0	0,00000	0
	т								
	Всего прямые затраты по разделу				17 917	1 416			8
	Стоимость материалов, тенге				1 375	533			3
	Оборудование, тенге				15 126				
	Накладные расходы, тенге				1 750				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				263				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 180				
	Всего по разделу, тенге				20 847				
	Сметная заработная плата, тенге				2 171				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				12				

Итого монтаж оборудования по смете	115 023	4 192	569
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	94 665	946	5
Итого дополнительный транспорт по смете	16 166		
	14 317	14 317	
Всего прямые затраты		4 150	87
	2 195 384	**47 944**	**2 208**
Стоимость материалов, тенге	**366 976**	**15 268**	**132**
Оборудование, тенге	**1 673 682**		
	107 160		
Накладные расходы, тенге	**367 980**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	55 197		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	184		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**147 372**		
Всего по смете, тенге	**2 710 736**		
Сметная заработная плата, тенге	**437 440**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**2 524**		
Временные здания и сооружения, 1.04%	27 077		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	3 818		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	22		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	4 062		
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 737 813		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.51%	118 642		
Сметная зарплата в зимних, 46%	54 576		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	332		
Выслуга лет, 1%	26 307		
Дополнительные отпуска, .4%	10 523		
Итого дополнительные затраты на строительство	155 472		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	2 893 285		
Итого в базовых ценах 2001г.	2 893 285		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	532 676		
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 673 682		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	107 160		
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 878		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	4 062		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877			

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	6 040 311
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	1 112 068
В том числе материалы в текущих ценах	3 494 146
В том числе оборудование в текущих ценах	223 718
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	120 806
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	6 161 117
Итого в текущих ценах	6 161 117
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	739 334
Сметная стоимость строительства	6 900 451
Скидка подрядчика	690045
Итого по акту	6210405,72
В том чмсле НДС	665401

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Согласовано МКК

СЧЕТ-ФАКТУРА № 0000000035 от 27 Декабря 2012 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Атлант"	(2)
РНН и адрес поставщика	РНН: 620200249409, БИН: 050140013579 г.Астана, пр.Абая, д.73/3, кв. 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия НДС 62001 № 0000542 от 14.10.09	(2а)
Расчетный счет поставщика	KZ648560000000395765 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	Доп.соглашение № 245 от 02.10.2012г. к Договору №110 от 30.07.2012 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Атлант", РНН: 620200249409, БИН: 050140013579 г.Астана, пр.Абая, д.73/3, кв. 3	(8)
Грузополучатель	Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис", РНН 620300354108, БИН 120441012285, г.Астана, ул.Гете, 3/2	(9)
Получатель	Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис"	(10)
РНН и адрес получателя	РНН 620300354108, БИН 120441012285, г. Астана, ул. Гете, 3/2	(10а)
ИИК получателя	KZ256010111000159159 , в АО "Народный Банк Казахстана", БИК : HSBKKZKX	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала Джамантуз	шт	1	5 545 004,72	5 545 004,72	12%	665 401,00	6 210 405,72		
Всего по счету:					5 545 004,72		**665 401,00**	**6 210 405,72**		

Руководитель организации
Драпиковский А.И.
(Ф.И.О.,подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Исенова **М.И.**
(Ф.И.О.,подпись)

Принял (ответственное лицо заказчика)

(Ф.И.О.,подпись)

Поставщик :ТОО Строительная компания "АТЛАНТ"
РНН: 620200249409/БИН 050140013579 , КБе : 17
Тел : 8 (717-2) 34-61-80, Адрес: 010000, г. Астана, пр.Абая 79/3-3
Банк: АО "БанкЦентрКредит"
ИИК : KZ648560000000395765, БИК : KCJBKZKX,

АКТ выполненных услуг (работ) 0000000035 от 27.12.12 г.

Договор № 110 от 30.07.2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО Строительная компания "АТЛАНТ", в лице директора Драпиковский А.И. _____(исполнитель) и Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис" (заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал услуги (выполнил работу), заказанную Заказчиком согласно следующего перечня в полном объеме:

№ п/п	Название услуг (работ)	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тенге
1	Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала Джамантуз	1.000	6210405-72	6210405-72
	Всего услуг :	1.000		6210405-72
	в том числе НДС :			665401-00
	Сумма без НДС :			5545004-72

Сумма: Шесть миллионов двести десять тысяч четыреста пять тенге 72 тиын

прописью

Работу сдал: _____

Претензий и нареканий по качеству и объему оказанных услуг (количеству изготовленных объектов) не имею.

Работу принял: _____

Заказчик: Северный региональный филиал АО "Вокзал-сервис"
Подрядчик: ТОО Строительная компания "Атлант"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания вокзала Джамантуз

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма		
		номер	дата	наименование.код	наименование		код
		110	30.07.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	30 197 506										
в том числе за декабрь месяц		5 545 004,72								665 401	6 210 405,72
в том числе оборудование											

Заказчик: _____

Подрядчик: _____