Заказчик: **Филиал АО "Национальная компания "Қазахстан темір жолы"-"Центр диагностики пути"** Форма 2В
Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "Атлант"**
Сбъект: **Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое**

Акт выполненных работ №4 за ноябрь 2013 г.
Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Основание: **Договор № 98 от 12.07.2013 г., локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация**

Зона: №2,Акмолинская область
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 ВОДОПРОВОД В1								
1	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	110.000	10.99	0.00	1209	0	1505	0.05010	6
				10.69	0.00	1176	0	128	0.00000	0
		1м трубопровода								
2	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	50.000	11.13	0.00	557	0	685	0.05010	3
				10.69	0.00	535	0	128	0.00000	0
		1м трубопровода								
3	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	287.000	72.96	16.85	20940	4836	12318	0.21100	61
				38.59	4.33	11075	1243	100	0.02500	7
		1 м трубопровода								
4	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	235.000	136.00	0.00	31960	0	0	0.00000	0
		м								
5	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	52.000	163.00	0.00	8476	0	0	0.00000	0
		м								
6	9-4-9	Вентиль пластиковый, Dy 20 мм	15.000	273.00	0.00	4095	0	0	0.00000	0
		шт								
7	9-4-10	Вентиль пластиковый, Dy 25 мм	13.000	343.00	0.00	4459	0	0	0.00000	0
		шт								
8	14-5-3	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6 с продувочным и	4.000	6440.00	0.00	25760	0	0	0.00000	0

	отключающим устройством, d=70 мм								
	шт								
9	Е16-15-3	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб	4.000	891.93	90.13	3568	361	2465	2.60000	10
		диаметром до 100 мм		447.75	33.75	1791	135	128	0.16000	1
		1шт								
10	980999	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	8.000	1730.00	0.00	13840	0	0	0.00000	0
		шт								
11	Е10-35-1	Установка пожарных шкафов	13.000	332.30	23.87	4320	310	1706	0.67700	9
		1изделие		100.35	9.02	1305	117	120	0.04400	1
12	980999	Щит пожарный металлический ЩПМ	13.000	18000.00	0.00	234000	0	0	0.00000	0
		комплект								
13	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные	1.000	5925.00	388.00	5925	388	4137	27.00000	27
		одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые,		4568.00	29.30	4568	29	90	0.17100	0
		поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной								
		плите или моноблочные, масса 0,064 т								
		1шт								
14	980999	Многонасосная установка повышения давления GRUNDFOSS	1.000	850569.00	0.00	850569	0	0	0.00000	0
		Hydromulfi-E 3 CRIE								
		шт								
15	980999	Реле давления на входе в установку FF 4-4	1.000	3865.00	0.00	3865	0	0	0.00000	0
		шт								
16	980999	Виброкопенсаторы FAF5000 DN16	2.000	2849.00	0.00	5698	0	0	0.00000	0
		шт								
17	980999	Виброизолирующая опора VIBRATIONDAMPFER	6.000	3664.00	0.00	21984	0	0	0.00000	0
		шт								
18	980999	Напорный гидробак GT-D-450PN 10G1	1.000	60039.00	0.00	60039	0	0	0.00000	0
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ 1.2 ВОДОПРОВОД Т3									
19	Е17-2-3	Установка смесителей	16.000	1793.32	1.57	28693	25	2580	0.70000	11
		1шт		126.00	0.00	2016	0	128	0.00000	0
20	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	25.000	499.47	12.19	12487	305	9507	1.64000	41
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа		292.50	4.57	7313	114	128	0.02230	1
		наружным диаметром 20 мм								
		1м трубопровода								
21	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	100.000	409.13	7.90	40913	790	30042	1.29000	129
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа		231.75	2.95	23175	295	128	0.01440	1
		наружным диаметром 25 мм								
		1м трубопровода								
22	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	50.000	404.03	5.28	20202	264	12195	1.05000	53
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа		188.55	1.98	9428	99	128	0.00970	0
		наружным диаметром 32 мм								
		1м трубопровода								
23	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного	230.000	72.96	16.85	16781	3876	9872	0.21100	49
		каучука K-Flex трубчатая		38.59	4.33	8876	996	100	0.02500	6
		1 м трубопровода								

24	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм м	55.000	136.00	0.00	7480	0	0	0.00000	0
25	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм м	150.000	163.00	0.00	24450	0	0	0.00000	0
26	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм м	25.000	190.00	0.00	4750	0	0	0.00000	0
27	9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм шт	10.000	343.00	0.00	3430	0	0	0.00000	0
28	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1.000	3223.67	120.17	3224	120	2898	13.00000	13
				2218.50	45.00	2219	45	128	0.22000	0
29	980999	Циркуляционный насос GRUNFOS UPS 25-808 180 шт	2.000	14890.00	0.00	29780	0	0	0.00000	0
		Итого монтаж оборудования по разделу				5 925	388			27
						4 568	29			
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				969				
		Всего прямые затраты по разделу				1 493 454	11 275			412
						73 477	3 073			17
		Стоимость материалов, тенге				188 927				
		Оборудование, тенге				1 219 775				
		Накладные расходы, тенге				89 910				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				13 487				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				21 836				
		Всего по разделу, тенге				1 605 200				
		Сметная заработная плата, тенге				90 037				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				474				
		РАЗДЕЛ 2 КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ПОДРАЗДЕЛ 1 КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
30	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм 1м трубопровода	27.000	620.54	0.64	16755	17	3679	0.58400	16
				106.20	0.25	2867	7	128	0.00120	0
31	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	100.000	748.88	1.43	74888	143	13174	0.56000	56

	труб высокой плотности диаметром до 100 мм		102.38	0.54	10238	54	128	0.00260	0
	1м трубопровода								
32 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7.000	5930.28	21.53	41512	151	3186	1.95000	14
			346.50	9.00	2426	63	128	0.04000	0
	1комплект								
33 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	15.000	9126.62	39.24	136899	589	7732	2.22000	33
			387.00	15.75	5805	236	128	0.07000	1
	1комплект								
34 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	6.000	3977.40	13.90	23864	83	2177	1.56000	9
	1комплект		279.00	4.50	1674	27	128	0.03000	0
35 Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	3.000	12095.38	47.75	36286	143	1062	1.55000	5
	1комплект		258.75	18.00	776	54	128	0.09000	0
	Всего прямые затраты по разделу				330 204	1 126			133
					23 786	441			1
	Стоимость материалов, тенге				305 292				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				31 010				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				4 652				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				21 693				
	Всего по разделу, тенге				382 907				
	Сметная заработная плата, тенге				28 879				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				150				
	Итого монтаж оборудования по смете				5 925	388			27
					4 568	29			
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				969				
	Всего прямые затраты				**1 823 658**	**12 401**			**545**
					97 263	**3 514**			**18**
	Стоимость материалов, тенге				**494 219**				
	Оборудование, тенге				**1 219 775**				
	Накладные расходы, тенге				**120 920**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				18 138				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				60				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6 %)	**43 529**
Всего по смете, тенге	**1 988 107**
Сметная заработная плата, тенге	**118 915**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**623**
Временные здания и сооружения, 3.44%	66 431
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	3 727
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	21
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	3 965
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 054 538
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.1%	62 585
Сметная зарплата в зимних, 46%	14 989
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	91
Выслуга лет, 1%	9 948
Дополнительные отпуска, .4%	4 220
Итого дополнительные затраты на строительство	76 753
Итого с дополнительными затратами на строительство:	2 131 291
Итого в базовых ценах 2001г.	2 131 291
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	148 758
В том числе материалы в ценах 2001г.	494 219
В том числе оборудование в ценах 2001г.	1 219 775
Нормативная трудоемкость, чел-час	735
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	3 965
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**4 760 237**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**332 251**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 103 838**
В том числе оборудование в текущих ценах	**2 724 367**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**95 205**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**4 855 442**
Итого в текущих ценах	**4 855 442**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**582 653**

Сметная стоимость строительства	5 438 095

Понижающий коэффициент К=0.85

Итого по акту **4 622 381**

Заказчик: "Вокзал-сервис" по рем/и стр-ву

Рыбенков В.И.

Подрядчик:
ТОО Строительная Компания "Атлант"
Директор Драпиковский А.И.

СОГЛАСОВАНО:

Технический надзор Абдрахманов С.Р.
(ф.и.о.)

Авторский надзор Тимошкин М.К.
(ф.и.о.)

Заказчик: Филиал АО "Национальная компания "Қазахстан темір жолы"-"Центр диагностики пути"

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "Атлант"

Объект: Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Форма 2В

Акт выполненных работ №4-1 за ноябрь 2013 г.
Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Основание: Договор № 98 от 12.07.2013 г., локальная смета 2-1-5 - Сигнализация и связь

Зона: №2,Акмолинская область

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Пожарная сигнализация								
		ПОДРАЗДЕЛ.1 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1,000	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00000	23
		1шт		4275,00	0,00	4275	0	90	0,00000	0
2	980999	Приемно-контрольный прибор на 16 шлейфов	1,000	11683,00	0,00	11683	0	0	0,00000	0
		шт								
3	Ц10-667-1	Приборы контроля и управления С2000М	1,000	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00000	23
		1шт		4275,00	0,00	4275	0	90	0,00000	0
4	980999	Пульт контроля и управления С2000М	1,000	11833,00	0,00	11833	0	0	0,00000	0
		шт								
5	Ц10-667-7	Блок индикации для отображения 60 С200-БИ	1,000	248,50	0,20	249	0	215	1,30000	1
		1луч		239,00	0,00	239	0	90	0,00000	0
6	980999	Блок индикации для отображения 60 С200-БИ	1,000	11214,00	0,00	11214	0	0	0,00000	0
		шт								
7	Ц10-398-15	Прибор речевого оповещения РУПОР	4,000	2642,00	0,00	10568	0	8601	12,00000	48
		1шт		2129,00	0,00	8516	0	101	0,00000	0
8	980999	Прибор речевого оповещения РУПОР	4,000	5956,00	0,00	23824	0	0	0,00000	0
		шт								
9	Ц10-667-1	Информатор телефонный на 4 телефонные номера С2000-ИТ	1,000	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00000	23
		1шт		4275,00	0,00	4275	0	90	0,00000	0
10	980999	Информатор телефонный на 4 телефонные номера С2000-ИТ	1,000	4761,00	0,00	4761	0	0	0,00000	0
		шт								
11	Ц10-667-1	Контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	1,000	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00000	23

	1шт		4275,00	0,00	4275	0	90	0,00000	0
12 980999	Контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ шт	1,000	8797,00	0,00	8797	0	0	0,00000	0
	Итого монтаж оборудования по разделу				28 768	8			141
					25 855				
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				2 905				
	Всего прямые затраты по разделу				100 881	8			141
					25 855				
	Стоимость материалов, тенге				2 906				
	Оборудование, тенге				72 112				
	Накладные расходы, тенге				24 208				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				3 631				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 179				
	Всего по разделу, тенге				128 268				
	Сметная заработная плата, тенге				29 486				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				153				
РАЗДЕЛ 3 Локально-вычислительная сеть									
13 Ц11-92-5	Установка интерфейсного модуля с модемом 1шт	3,000	5518,13 4252,50	1146,32 274,50	16554 12758	3439 824	12224 90	26,00000 1,60308	78 5
14 980999	Интерфейсный модуль с модемом шт	3,000	14145,00	0,00	42435	0	0	0,00000	0
15 Ц11-94-3	Коммутатор с 24 портами DES-1005A 1шт	1,000	13538,85 8820,00	1848,41 461,25	13539 8820	1848 461	8353 90	53,00000 2,69370	53 3
16 980999	Коммутатор с 24 портами шт	1,000	51663,00	0,00	51663	0	0	0,00000	0
	Итого монтаж оборудования по разделу				30 093	5 287			131
					21 578	1 285			8
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				3 228				
	Всего прямые затраты по разделу				124 191	5 287			131
					21 578	1 285			8
	Стоимость материалов, тенге				3 228				
	Оборудование, тенге				94 098				
	Накладные расходы, тенге				20 577				

	- заработная плата, тенге (в накладных)			3 087				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)			10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге			3 040				
	Всего по разделу, тенге			147 808				
	Сметная заработная плата, тенге			25 950				
	Нормативная трудоемкость, чел-час			149				
РАЗДЕЛ 5 Оборудование громкоговорящей связи								
17 Ц10-98-5	Контролер системы оповещания	1,000	904,40	0,00	904	0	782	5,00000	5
	1номер		869,00	0,00	869	0	90	0,00000	0
18 980999	Контролер системы оповещания	1,000	11539,00	0,00	11539	0	0	0,00000	0
	шт								
19 Ц10-682-1	Монтаж усилителя мощности	1,000	768,00	0,00	768	0	644	4,00000	4
	шт		716,00	0,00	716	0	90	0,00000	0
20 980999	Усилитель мощности	1,000	3037,00	0,00	3037	0	0	0,00000	0
	шт								
21 Ц10-345-5	Монтаж пульта оператора	1,000	6590,00	185,00	6590	185	6025	34,00000	34
	1шт		5918,00	47,30	5918	47	101	0,27600	0
22 980999	Пульт оператора	1,000	5527,00	0,00	5527	0	0	0,00000	0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по разделу				8 262	185			43
					7 503	47			
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				574				
	Всего прямые затраты по разделу				28 365	185			43
					7 503	47			
	Стоимость материалов, тенге				574				
	Оборудование, тенге				20 103				
	Накладные расходы, тенге				7 451				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 118				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				943				
	Всего по разделу, тенге				36 759				
	Сметная заработная плата, тенге				8 668				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				47				

Итого монтаж оборудования по смете	67 123	5 480	315
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	54 936	1 332	8
Всего прямые затраты	6 707		
	253 437	**5 480**	**315**
Стоимость материалов, тенге	**54 936**	**1 332**	**8**
Оборудование, тенге	**6 708**		
	186 313		
Накладные расходы, тенге	**52 236**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	7 835		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	26		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**7 162**		
Всего по смете, тенге	**312 835**		
Сметная заработная плата, тенге	**64 103**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**349**		
Временные здания и сооружения, 3.44%	4 352		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	614		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	3		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	653		
Итого с временными зданиями и сооружениями	317 187		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.1%	5 366		
Сметная зарплата в зимних, 46%	2 468		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	15		
Выслуга лет, 1%	1 309		
Дополнительные отпуска, .4%	525		
Итого дополнительные затраты на строительство	7 200		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	324 387		
Итого в базовых ценах 2001г.	324 387		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	69 017		
В том числе материалы в ценах 2001г.	6 708		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	186 313		
Нормативная трудоемкость, чел-час	367		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	653		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	724 517
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	154 149
В том числе материалы в текущих ценах	14 982
В том числе оборудование в текущих ценах	416 130
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	14 490
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	739 007
Итого в текущих ценах	739 007
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	88 680
Сметная стоимость строительства	827 687

Понижающий коэффициент К=0.85

Итого по акту **703 534**

Заказчик: "Вокзал-сервис" директор по реконст ст-ву Федеропов В.И

Подрядчик:
ТОО Строительная Компания "Атлант"
Директор Драпиковский А.И.

СОГЛАСОВАНО:

Технический надзор Нурмаханов С.Р.
(ф.и.о.)

Авторский надзор Литвиненко Н.М.
(ф.и.о.)

Заказчик: **Филиал АО "Национальная компания "Қазахстан темір жолы"-"Центр диагностики пути"** Форма 2В

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "Атлант"**

Сбъект: **Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое**

Акт выполненных работ №4-2 за ноябрь 2013 г.
Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Основание: **Договор № 98 от 12.07.2013 г., локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории**

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1 Дорожное покрытие									
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	840,400	559,76	6,63	470422	5572	123443	0,69800	587
		1м бортового камня		108,68	1,76	91335	1479	133	0,00610	5
		Всего прямые затраты по разделу				470 422	5 572			587
						91 335	1 479			5
		Стоимость материалов, тенге				373 515				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				123 443				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				18 516				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				35 632				
		Всего по разделу, тенге				629 497				
		Сметная заработная плата, тенге				111 330				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				654				
	РАЗДЕЛ 3 Световой короб									
2	1999	Установка светового короба вывески м2	13,830	22179,00		306736	0	0		0
		Всего прямые затраты по разделу				306 736				

Стоимость материалов, тенге	306 736		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге (в накладных)			
- трудоемкость, чел-час (в накладных)			
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	18 404		
Всего по разделу, тенге	325 140		
Сметная заработная плата, тенге			
Нормативная трудоемкость, чел-час			
Всего прямые затраты	777 158	5 572	587
	91 335	1 479	5
Стоимость материалов, тенге	680 251		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	123 443		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	18 516		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	62		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	54 036		
Всего по смете, тенге	954 637		
Сметная заработная плата, тенге	111 330		
Нормативная трудоемкость, чел-час	654		
Временные здания и сооружения, 3.44%	35 840		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	4 630		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	26		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	4 926		
Итого с временными зданиями и сооружениями	990 477		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.1%	44 487		
Сметная зарплата в зимних, 46%	18 624		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	113		
Выслуга лет, 1%	10 708		
Дополнительные отпуска, .4%	3 950		
Итого дополнительные затраты на строительство	59 145		

Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 049 622
Итого в базовых ценах 2001г.	1 049 622
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	148 409
В том числе материалы в ценах 2001г.	680 251
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	793
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	4 926
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**2 344 330**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**331 472**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 519 341**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**46 887**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 391 217**
Итого в текущих ценах	**2 391 217**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**286 946**
Сметная стоимость строительства	**2 678 163**
Понижающий коэффициент К=0.85	
Итого по акту	**2 276 438,16**

Заказчик: АО "Вокзал-сервис" Начальник по ремонту стр ву Рамиров В.Ц.

Подрядчик:
ТОО Строительная Компания "Атлант"
Директор Драпиковский А.И.

СОГЛАСОВАНО:

Технический надзор _____ Абдрахманов С.Р.
(ф.и.о.)

Авторский надзор _____ Тинакеев М.М.
(ф.и.о.)