Заказчик: Филиал АО "Национальная компания "Қазахстан темір жолы"-"Центр диагностики пути"
Подрядчик: ТОО Строительная Компания "Атлант"
Объект: Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Форма 2В

Акт выполненных работ №3-5 за октябрь 2013 г.
Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Основание: Договор № 98 от 12.07.2013 г., локальная смета 6-1-1 - Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Землянные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	142.800	7.91	7.91	1130	1130	356	0.00000	0
		1м3 грунта		0.00	2.57	0	367	97	0.00984	1
2	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	142.800	4.85	4.85	693	693	233	0.00000	0
		1м3 грунта		0.00	1.68	0	240	97	0.00550	1
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	32.600	262.72	0.00	8565	0	9678	1.84800	60
		1м3 грунта		262.72	0.00	8565	0	113	0.00000	0
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	118.000	6.48	6.48	765	765	241	0.00000	0
		1м3 грунта		0.00	2.10	0	248	97	0.00806	1
5	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	118.000	3.20	3.20	378	378	119	0.00000	0
		1м3 грунта		0.00	1.04	0	123	97	0.00398	0
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	22.300	122.18	0.00	2725	0	3079	0.88500	20
		1м3 грунта		122.18	0.00	2725	0	113	0.00000	0
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	118.000	21.55	4.52	2543	533	1950	0.10800	13
		1м3 уплотненного грунта		17.03	0.00	2010	0	97	0.00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				16 799	3 499			93
						13 300	978			3
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								

	Накладные расходы, тенге				15 656				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 348				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 947				
	Всего по разделу, тенге				34 402				
	Сметная заработная плата, тенге				16 626				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				104				
РАЗДЕЛ 2 Трубопровод									
8 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32.000	1083.90	152.52	34685	4881	8771	1.02000	33
	1м3 основания		153.68	57.15	4918	1829	130	0.27900	9
9 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0.048	47611.09	17877.09	2266	851	2129	173.00000	8
	1км трубопровода		29700.00	4698.68	1414	224	130	18.10000	1
10 1999	Трубы водопроводные из полиэтелена HDPE 100(ГОСТ 18599-2001),3 1МПа, SDR 17, Dв 54.9мм	47.600	188.00		8949	0	0		0
	м								
11 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4.000	300.56	225.63	1202	903	668	0.41400	2
	1шт.		69.53	58.98	278	236	130	0.22600	1
12 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1.000	74.06	9.93	74	10	82	0.32000	0
	1фланец		63.00	0.00	63	0	130	0.00000	0
13 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2.000	156.43	21.43	313	43	328	0.60000	1
	1фланец		126.00	0.00	252	0	130	0.00000	0
14 8-9-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dу 50 мм	1.000	1360.00	0.00	1360	0	0	0.00000	0
	комплект								
15 8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dу 100 мм	2.000	2350.00	0.00	4700	0	0	0.00000	0
	комплект								
16 Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0.319	107786.81	398.18	34395	127	2863	42.10000	13
	1т фасонных частей		6750.00	150.75	2154	48	130	0.74000	0
17 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5.000	18075.87	36.99	90379	185	1960	1.82000	9
	1шт		288.00	13.50	1440	68	130	0.07000	0
18 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	6.000	242.08	6.95	1452	42	1141	0.88000	5
	1задвижка или клапан		144.00	2.25	864	14	130	0.01000	0
19 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм	6.000	3500.00	0.00	21000	0	0	0.00000	0
	шт								

Всего прямые затраты по разделу	200 775	7 042	71
	11 383	2 419	11
Стоимость материалов, тенге	182 350		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	17 942		
- заработная плата, тенге (в накладных)	2 691		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	13 123		
Всего по разделу, тенге	231 840		
Сметная заработная плата, тенге	16 493		
Нормативная трудоемкость, чел-час	91		
Всего прямые затраты	**217 574**	**10 541**	**164**
	24 683	**3 397**	**14**
Стоимость материалов, тенге	**182 350**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**33 598**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	5 040		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	17		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**15 070**		
Всего по смете, тенге	**266 242**		
Сметная заработная плата, тенге	**33 120**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**195**		
Временные здания и сооружения, 3.44%	9 159		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	1 291		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	7		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 374		
Итого с временными зданиями и сооружениями	275 401		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.1%	11 291		
Сметная зарплата в зимних, 46%	5 194		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	32		
Выслуга лет, 1%	2 754		
Дополнительные отпуска, .4%	1 102		
Итого дополнительные затраты на строительство	15 147		

Итого с дополнительными затратами на строительство:	290 548
Итого в базовых ценах 2001г.	290 548
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	43 461
В том числе материалы в ценах 2001г.	182 350
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	234
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 374
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	648 939
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	97 070
В том числе материалы в текущих ценах	407 279
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	12 979
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	661 918
Итого в текущих ценах	661 918
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	79 430
Сметная стоимость строительства	741 348
Понижающий коэффициент К=0.85	
Итого по акту	**630 146**

Заказчик: "Ю. Вязан-сервис" генер. по реал. и стр. вед

/Рассеитов В.Н.

Подрядчик:
ТОО Строительная Компания "Атлант"
Директор Драпиковский А.И. _____

СОГЛАСОВАНО:

Технический надзор _____ _____ (ф.и.о.)

Авторский надзор _____ _____ (ф.и.о.)

Форма 2В

Заказчик: Филиал АО "Национальная компания "Қазахстан темір жолы"-"Центр диагностики пути"
Подрядчик: ТОО Строительная Компания "Атлант"
Объект: Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Акт выполненных работ №3-6 за октябрь 2013 г.
Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Основание: Договор № 98 от 12.07.2013 г., локальная смета 6-1-2 - Наружные сети канализации К1

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Землянные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	434.440	7.91	7.91	3436	3436	1083	0.00000	0
		1м3 грунта		0.00	2.57	0	1117	97	0.00984	4
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1303.320	7.32	7.32	9540	9540	3009	0.00000	0
		1м3 грунта		0.00	2.38	0	3102	97	0.00911	12
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	81.000	262.72	0.00	21280	0	24046	1.84800	150
		1м3 грунта		262.72	0.00	21280	0	113	0.00000	0
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	26.200	122.18	0.00	3201	0	3617	0.88500	23
		1м3 грунта		122.18	0.00	3201	0	113	0.00000	0
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	412.800	6.48	6.48	2675	2675	841	0.00000	0
		1м3 грунта		0.00	2.10	0	867	97	0.00806	3
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	412.800	21.55	4.52	8896	1866	6819	0.10800	45
		1м3 уплотненного грунта		17.03	0.00	7030	0	97	0.00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				49 028	17 517			218
						31 511	5 086			19
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				39 415				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				5 912				

	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				5 307				
	Всего по разделу, тенге				93 750				
	Сметная заработная плата, тенге				42 509				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				257				
РАЗДЕЛ 2 Колодцы и канализационные									
7 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	10.980	22057.42	1686.97	242190	18523	35668	11.16000	123
			1867.05	631.80	20500	6937	130	3.08500	34
	1м3 конструкций колодцев								
8 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	7.000	8060.00	0.00	56420	0	0	0.00000	0
	комплект								
	Всего прямые затраты по разделу				298 610	18 523			123
					20 500	6 937			34
	Стоимость материалов, тенге				259 587				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				35 668				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				5 350				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				20 057				
	Всего по разделу, тенге				354 335				
	Сметная заработная плата, тенге				32 787				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				175				
РАЗДЕЛ 3 Трубопроводы									
9 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	26.200	1083.90	152.52	28398	3996	7180	1.02000	27
	1м3 основания		153.68	57.15	4026	1497	130	0.27900	7
10 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0.041	58881.69	25695.31	2419	1056	2131	194.00000	8
			33075.00	6813.45	1359	280	130	26.38000	1
	1км трубопровода								
11 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0.068	78245.00	36133.62	5283	2440	4518	247.00000	17
			41850.00	9612.90	2826	649	130	37.30000	3
	1км трубопровода								
12 1999	Трубы водопроводные из полиэтелена HDPE 100(ГОСТ 18599-2001),Р 0.4 МПа, SDR 41, Dв 104.3мм	41.090	242.00		9944	0	0		0
	м								
13 1999	Трубы водопроводные из полиэтелена HDPE 100(ГОСТ 18599-2001),Р 0.4 МПа, SDR 41, Dв 151.5мм	67.520	522.00		35245	0	0		0
	м								
14 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	52.600	245.44	3.82	12910	201	2408	0.21200	11
			37.35	1.44	1965	76	118	0.00700	0

	1м2 поверхности								
15 Е16-27-10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм	1.000	15025.57	181.82	15026	182	1986	8.37000	8
	1врезка		1482.75	67.50	1483	68	128	0.33000	0
	Всего прямые затраты по разделу				109 225	7 875			71
					11 659	2 570			11
	Стоимость материалов, тенге				89 691				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				18 223				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 733				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 647				
	Всего по разделу, тенге				135 095				
	Сметная заработная плата, тенге				16 962				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				91				
	Всего прямые затраты				456 863	43 915			412
					63 670	14 593			64
	Стоимость материалов, тенге				349 278				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				93 306				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				13 996				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				47				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				33 010				
	Всего по смете, тенге				583 179				
	Сметная заработная плата, тенге				92 259				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				523				
	Временные здания и сооружения, 3.44%				20 061				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				2 829				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				16				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				3 009				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				603 240				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.1%				24 733				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				11 377				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				69				
	Выслуга лет, 1%				6 032				

Дополнительные отпуска, .4%	2 413
Итого дополнительные затраты на строительство	33 178
Итого с дополнительными затратами на строительство:	636 418
Итого в базовых ценах 2001г.	636 418
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	114 910
В том числе материалы в ценах 2001г.	349 278
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	608
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	3 009
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	1 421 440
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	256 651
В том числе материалы в текущих ценах	780 112
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	28 429
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 449 869
Итого в текущих ценах	1 449 869
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	173 984
Сметная стоимость строительства	1 623 853
Понижающий коэффициент К=0.85	
Итого по акту	1 380 275

Заказчик: "Вокзал-сервис" гл. инж. по рекл. ас стр. ву Ахмеджанов В.Ч.

Подрядчик:
ТОО Строительная Компания "Атлант"
Директор Драпиковский А.И.

СОГЛАСОВАНО:

Технический надзор _____ Кадыржанов Е.Т.
(ф.и.о.)

Авторский надзор _____ Шинжанов М.М.
(ф.и.о.)

Форма 2В

Заказчик: Филиал АО "Национальная компания "Қазахстан темір жолы"-"Центр диагностики пути"
Подрядчик: ТОО Строительная Компания "Атлант"
Объект: Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Акт выполненных работ №3-4 за октябрь 2013 г.
Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Основание: Договор № 98 от 12.07.2013 г., локальная смета 5-1-1 - Внутриплощадочные сети связи

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	24.500	294.75	0.00	7221	0	8160	1.89000	46
				294.75	0.00	7221	0	113	0.00000	0
		1м3 грунта								
2	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	65.000	27.70	2.10	1801	137	1248	0.10000	7
				19.70	0.50	1281	33	95	0.00300	0
		1м кабеля								
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	65.000	36.70	27.80	2386	1807	970	0.06000	4
				8.80	6.90	572	449	95	0.04000	3
		1м кабеля								
4	30-8-92	Песок природный	2.200	707.00	0.00	1555	0	0	0.00000	0
		м3								
5	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0.065	52800.00	0.00	3432	0	0	0.00000	0
		1000м								
6	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	70.000	108.60	48.90	7602	3423	3445	0.22000	15
				39.60	12.20	2772	854	95	0.07100	5
		1м								
7	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	7.000	777.00	0.00	5439	0	0	0.00000	0
		10м								
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	18.000	134.10	0.00	2414	0	2728	0.97200	17
				134.10	0.00	2414	0	113	0.00000	0
		1м3 грунта								
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0.055	58881.69	25695.31	3238	1413	2852	194.00000	11
				33075.00	6813.45	1819	375	130	26.38000	1
		1км трубопровода								
10	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	5.500	6470.00	0.00	35585	0	0	0.00000	0
		10м								
11	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1.560	34520.41	1879.87	53852	2933	4003	8.86000	14

	в сухих грунтах		1435.50	538.43	2239	840	130	2.06100	3
	1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
12 11-4-4	Люк ГТС, тип Л ГОСТ8591-76*	1.000	8630.00	0.00	8630	0	0	0.00000	0
	комплект								
	Итого монтаж оборудования по смете				11 790	5 367			26
					4 625	1 336			8
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				1 798				
	Всего прямые затраты				**133 155**	**9 713**			**114**
					18 318	**2 551**			**12**
	Стоимость материалов, тенге				**105 124**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**23 406**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				3 511				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**9 394**				
	Всего по смете, тенге				**165 955**				
	Сметная заработная плата, тенге				**24 380**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**138**				
	Временные здания и сооружения, 3.44%				5 709				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				805				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				5				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				856				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				171 664				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.1%				7 038				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				3 237				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				20				
	Выслуга лет, 1%				1 717				
	Дополнительные отпуска, .4%				687				
	Итого дополнительные затраты на строительство				9 442				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				181 106				
	Итого в базовых ценах 2001г.				181 106				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				30 826				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				105 124				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				163				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				856				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	404 500
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	68 850
В том числе материалы в текущих ценах	234 794
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	8 090
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	412 590
Итого в текущих ценах	412 590
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	49 511
Сметная стоимость строительства	462 101
Понижающий коэффициент К=0.85	
Итого по акту	**392 786**

Заказчик: ТОО "Вазан-сервис"

Подрядчик:
ТОО Строительная Компания "Атлант"
Директор Драпиковский А.И.

СОГЛАСОВАНО:

Технический надзор _____ (ф.и.о.)

Авторский надзор _____ (ф.и.о.)

Заказчик: **Филиал АО "Национальная компания "Қазахстан темір жолы"-"Центр диагностики пути"** Форма 2В
Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "Атлант"**
Объект: **Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое**

Акт выполненных работ №3-2 за октябрь 2013 г.
Капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала на станции Курорт-Боровое

Основание: **Договор № 98 от 12.07.2013 г., локальная смета 2-1-4 - Электромонтажные работы**

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Е21-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1.000	486.00	0.00	486	0	525	2.79200	3
		1шкаф		486.00	0.00	486	0	108	0.00000	0
2	Е67-7-6	Демонтаж ящиков силовых	1.000	40.78	0.50	41	1	43	0.25720	0
		1шт		40.28	0.09	40	0	108	0.00070	0
3	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	4.000	9.32	0.23	37	1	39	0.06320	0
		1шт		9.09	0.05	36	0	108	0.00030	0
4	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	664.000	3.69	0.00	2450	0	2646	0.02540	17
		1м		3.69	0.00	2450	0	108	0.00000	0
5	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1.000	2070.00	0.00	2070	0	1312	6.98000	7
		1шкаф		1215.00	0.00	1215	0	108	0.00000	0
6	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10	1.000	120700.00	0.00	120700	0	0	0.00000	0
		шт								
7	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1.000	3089.00	497.00	3089	497	2264	13.00000	13
		1шкаф		2273.00	110.00	2273	110	95	0.64400	1
8	18-3-191	Ящик силовой ЯРП-20 на 20 А	1.000	1590.00	0.00	1590	0	0	0.00000	0
		шт								
		Итого монтаж оборудования по разделу				3 089	497			13
						2 273	110			1
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				319				
		Всего прямые затраты по разделу				130 463	499			40
						6 500	110			1
		Стоимость материалов, тенге				2 764				
		Оборудование, тенге				120 700				
		Накладные расходы, тенге				6 829				

	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 024				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				998				
	Всего по разделу, тенге				138 290				
	Сметная заработная плата, тенге				7 634				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				44				
	РАЗДЕЛ 2 ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
9	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4.000	169.86	57.56	679	230	530	0.55000	2
	1шт			86.85	35.93	347	144	108	0.15700	1
10	17-1-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	4.000	970.00	0.00	3880	0	0	0.00000	0
	шт									
11	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	4.000	24.00	0.00	96	0	0	0.00000	0
	шт									
	Всего прямые затраты по разделу					4 655	230			2
						347	144			1
	Стоимость материалов, тенге					4 078				
	Оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					530				
	- заработная плата, тенге (в накладных)					80				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					312				
	Всего по разделу, тенге					5 497				
	Сметная заработная плата, тенге					571				
	Нормативная трудоемкость, чел-час					3				
	РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
12	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4.000	509.00	0.00	2036	0	0	0.00000	0
	шт									
13	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1.000	62.90	5.40	63	5	53	0.00000	0
	1шт			54.00	2.30	54	2	95	0.01300	0
14	980999	Счетчик электроный учетаэлектрознергии	1.000	14654.00	0.00	14654	0	0	0.00000	0
	шт									
15	Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	3.000	8859.00	5158.00	26577	15474	13030	20.00000	60
	1шт			3420.00	1152.00	10260	3456	95	6.73300	20

16 980999 75-3-51	Трансформаторы трехфазные сухие ТС-10 шт	3.000	65500.00	0.00	196500	0	0	0.00000	0
	Итого монтаж оборудования по разделу				26 640	15 479			60
					10 314	3 458			20
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				847				
	Всего прямые затраты по разделу				239 830	15 479			60
					10 314	3 458			20
	Стоимость материалов, тенге				2 883				
	Оборудование, тенге				211 154				
	Накладные расходы, тенге				13 083				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 962				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 511				
	Всего по разделу, тенге				255 424				
	Сметная заработная плата, тенге				15 734				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				87				
РАЗДЕЛ 4 КАБЕЛЬ									
17 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг 1м кабеля	664.000	66.80	18.10	44355	12018	15202	0.12000	80
			20.30	3.80	13479	2523	95	0.02200	15
18 16-1-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2 1000м	0.408	508200.00	0.00	207346	0	0	0.00000	0
19 16-1-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0.195	67700.00	0.00	13202	0	0	0.00000	0
20 16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0.061	30200.00	0.00	1842	0	0	0.00000	0
21 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 1шт	2.000	2021.10	1245.00	4042	2490	1959	4.00000	8
			756.00	275.00	1512	550	95	1.60400	3
22 16-10-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3 комплект	2.000	4150.00	0.00	8300	0	0	0.00000	0
	Итого монтаж оборудования по разделу				48 397	14 508			88
					14 991	3 073			18

	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				18 898				
	Всего прямые затраты по разделу				279 087	14 508			88
					14 991	3 073			18
	Стоимость материалов, тенге				249 588				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				17 161				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 574				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				17 812				
	Всего по разделу, тенге				314 060				
	Сметная заработная плата, тенге				20 638				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				115				
РАЗДЕЛ 5 ТРУБЫ									
23 Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 110мм	92.000	180.30	91.60	16588	8427	7027	0.33000	30
	1м		57.40	23.00	5281	2116	95	0.13400	12
24 8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	9.200	2900.00	0.00	26680	0	0	0.00000	0
	10м								
25 Ц8-407-12	Трубы стальные в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм	4.000	101.30	5.40	405	22	228	0.36000	1
	1м		59.00	1.00	236	4	95	0.00600	0
26 8-6-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), оцинкованные легкие, 32х2,8 мм	4.000	230.00	0.00	920	0	0	0.00000	0
	м								
	Итого монтаж оборудования по разделу				16 994	8 449			31
					5 517	2 120			12
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				3 028				
	Всего прямые затраты по разделу				44 593	8 449			31
					5 517	2 120			12
	Стоимость материалов, тенге				30 627				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				7 255				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 088				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 117				

Всего по разделу, тенге	54 965		
Сметная заработная плата, тенге	8 725		
Нормативная трудоемкость, чел-час	47		
Итого монтаж оборудования по смете	95 120	38 933	192
	33 095	8 761	51
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	23 092		
Всего прямые затраты	698 628	39 165	221
	37 669	8 905	52
Стоимость материалов, тенге	289 940		
Оборудование, тенге	331 854		
Накладные расходы, тенге	44 858		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	6 729		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6 %)	24 750		
Всего по смете, тенге	768 236		
Сметная заработная плата, тенге	53 303		
Нормативная трудоемкость, чел-час	295		
Временные здания и сооружения, 3.44%	15 012		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	2 117		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	12		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 252		
Итого с временными зданиями и сооружениями	783 248		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 4.1%	18 507		
Сметная зарплата в зимних, 46%	8 513		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	52		
Выслуга лет, 1%	4 514		
Дополнительные отпуска, .4%	1 806		
Итого дополнительные затраты на строительство	24 827		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	808 075		
Итого в базовых ценах 2001г.	808 075		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	70 253		
В том числе материалы в ценах 2001г.	289 940		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	331 854		
Нормативная трудоемкость, чел-час	359		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 252		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	1 804 836
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	156 910
В том числе материалы в текущих ценах	647 581
В том числе оборудование в текущих ценах	741 196
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	36 097
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 840 933
Итого в текущих ценах	1 840 933
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	220 912
Сметная стоимость строительства	2 061 845

Понижающий коэффициент К=0.85

Итого по акту 1 752 568

Заказчик: ТОО "Вокзал-сервис" гл. инж. по рест. и стр-ву

Подрядчик:
ТОО Строительная Компания "Атлант"
Директор Драпиковский А.И.

СОГЛАСОВАНО:

Технический надзор _____ (Ф.И.О.)

Авторский надзор _____ (Ф.И.О.)