Заказчик:РГКП КарГТУ
Подрядчик:ТОО"АК-САЙ-2009"

Договор № 194 от 08 июля 2009 года

Типовая межведомственная форма №КС3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Наименование строительства и его адрес: КарГТУ - Сантехнические работы. Ремонт отопления, водопровода, магистральных сетей Главного корпуса.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат с 01 по 20 августа 2009 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

(тенге)

код заказчика	код подрядчика	договор	источник		организационно-правовая форма	
			наименование	код	наимено-вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (отчетн. месяц)	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Главный корпус. Сантехнические работы. Ремонт отопления, водопровода, магистральных сетей	7 005 688	4 466 181							535 942	5 002 123
ИТОГО :	7 005 688	4 466 181							535 942	5 002 123

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: РГКП «Карагандинский государственный технический университет»

Форма N 2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО"АК-САЙ-2009"

ДОГОВОР № 194 ОТ 08 июля 2009 года

Наименование строительства и его адрес: Карагандинский государственный технический университет

Наименование объекта: Главный корпус. Сантехнические работы. Ремонт отопления, водопровода, магистральных сетей

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭТАЖ, ЛЕВОЕ КРЫЛО, АУДИТОРИИ								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	23,53	4352,10	43,41	102400	1021	0,78	18
					124,72	16,26	2934	383	0,08	2
2.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	74,25	486,70	15,24	36135	1131	1,89	140
					336,38	5,71	24974	424	0,03	2
3.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	74,25	426,00	--	31628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		3 ЭТАЖ, ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ КРЫЛО, АУДИТОРИИ, ХОЛЛЫ, КОРИДОР								
4.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	82,20	4352,10	43,41	357742	3569	0,78	64
					124,72	16,26	10252	1337	0,08	7
5.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	484,00	486,70	15,24	235563	7375	1,89	913
					336,38	5,71	162806	2765	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	484,00	426,00	--	206184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		4 ЭТАЖ, АУДИТОРИИ, КАБИНЕТЫ, ХОЛЫ								
7.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	82,20	4352,10	43,41	357742	3569	0,78	64
					124,72	16,26	10252	1337	0,08	7
8.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	401,50	486,70	15,24	195410	6118	1,89	757
					336,38	5,71	135055	2294	0,03	11
9.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	401,50	426,00	--	171039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПОДВАЛ ГЛАВНОГО КОРПУСА. ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ №1,3								
10.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	100,00	1019,87	23,98	101987	2398	0,91	91
					160,22	8,98	16022	898	0,04	4
11.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	130,00	1189,74	31,20	154666	4056	1,00	130
					180,09	11,68	23412	1519	0,06	7
12.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	110,00	1570,74	31,20	172781	3432	1,00	110
					180,09	11,68	19810	1285	0,06	6
13.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	30,00	971,71	58,86	29151	1766	2,03	61
					350,87	23,62	10526	709	0,11	3
14.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	30,00	371,00	--	11130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					2163558	34436		2349
		Накладные расходы :					416043	12951		63
		На сантехнические работы								
							494199			

99913910

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	494199
Итого с накладными	2657757
Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	2349
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	63
- в накладных расходах, чел-ч.	247
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2659
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	159465
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2817222
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	4627514
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	92550
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4720064
Услуги инженера (технологического сопровождения), 1%	47201
Всего с услугами инженера (технологического сопровождения)	4767265
Налог на добавленную стоимость, 12 %	572072
Итого с НДС	5339336
ИТОГО К ОПЛАТЕ С КОЭФИЦЕНТОМ УМЕНЬШЕНИЯ (К=0,936843608)	5 002 123

СДАЛ:

Директор ТОО «АК-САЙ-2009» _____ Ахметов А.С.

ТОО "Стройтехнология" _____ Смирных Ж.

ПРИНЯЛ:

Гл.инженер АХУ РГКП Кар ГТУ _____ Шулембаев Б.Б.

Гл. механик АХУ РГКП Кар ГТУ _____ Ошахтиев М.

Инженер по кап.строительству _____ Ибатов Х.С.