Счет-фактура № 1 от 07 июля 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "АК-САЙ-2009" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 302000293397, г.Караганда, ул. Крылова 64-23

Расчетный счет поставщика: р/с KZ199650000061771787, АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №289 от 28 июня 2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000293397,ТОО АК-САЙ-2009, г.Караганда,ул Крылова 64-23

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 301700030344; РГКП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; (9)
г.Караганда, Б. Мира 56

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: РГКП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН 301700030344, г.Караганда пр.Б Мира 56 Свидетельство о постановке на учет по НДС, (10а)
серия 30305, № 0000493, от 21.02.2002 г.; БИН 000240004524

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ638560000000147366, в банке АО "Банк Центр Кредит" г.Караганда, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сантехнические работы в корпусе №2 согласно дог. №289 от 28 июня 2010 г.	тенге	услуги	420 000,00	420 000,00	без НДС		420 000,00	0	
Всего по счету:								**420 000,00**		

Руководитель:
Кунтаев С.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Кунтаев С.Т.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«АК-САЙ-2009»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Договор № 289 от 28 июня 2010 г.

АКТ № 1

Выполненных работ за июль 2010 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	420 000
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	420 000
7. Сумма выполненных работ за июль 2010г.	420 000
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	21 000
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	399 000

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Форма N 2в

Заказчик: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, КарГТУ

Наименование обьекта: Карагандинский государственный технический университет

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА								
1.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	8,00	165,84	1,99	1327	16	0,75	6
					163,85	0,32	1311	3	0,00	0
2.	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	м	8,00	1675,53	26,00	13404	208	0,83	7
					150,07	9,74	1201	78	0,05	0
3.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 80 мм	м	4,00	165,84	1,99	663	8	0,75	3
					163,85	0,32	655	1	0,00	0
4.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	4,00	1235,53	26,00	4942	104	0,83	3
					150,07	9,74	600	39	0,05	0
5.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,00	200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	15,00	180,69	26,79	2710	402	0,69	10
					144,90	--	2174	--	--	--
7.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	15,00	492,00	--	7380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	6,00	137,47 / 111,26	20,58 / --	825 / 668	123 / --	0,53 / --	3 / --
9.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	377,00 / --	-- / --	2262 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	1шт	4,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	2086 / 1170	196 / 79	1,69 / 0,09	7 / 0
11.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	266,00 / --	-- / --	1064 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0116-15-2	Установка вентилей диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	1043 / 585	98 / 39	1,69 / 0,09	3 / 0
13.	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	945,00 / --	-- / --	1890 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0165-11-2	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 100 мм	шт	3,00	8112,05 / 1017,00	10,54 / 4,03	24336 / 3051	32 / 12	5,57 / 0,02	17 / 0
15.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	492,00 / --	-- / --	2952 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0165-11-2	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 80 мм	шт	1,00	6822,05 / 1017,00	10,54 / 4,03	6822 / 1017	11 / 4	5,57 / 0,02	6 / 0
17.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	377,00 / --	-- / --	754 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	6,00	401,00 / --	-- / --	2406 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0109-62-7	Изготовление бочек из труб диам.300х8, длиной 600 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,08	57770,90 / 33327,00	20485,80 / 4349,75	4622 / 2666	1639 / 348	185,15 / 16,27	15 / 1
20.	Е0109-7-1	Монтаж бочек из труб диам.300х8, длиной 600 мм	т	0,08	14149,49 / 4140,00	8739,41 / 2194,36	1132 / 331	699 / 176	21,85 / 7,66	2 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	967,28	1,96	3869	8	0,36	1
					64,69	--	259	--	--	--
22.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	71,10	--	284	--	0,36	1
					62,10	--	248	--	--	--
23.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,40	275,30	4,95	110	2	0,34	0
					60,03	1,86	24	1	0,01	0
25.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	12,80	12,73	--	163	--	0,06	1
					12,29	--	157	--	--	--
26.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,80	22,68	0,06	41	--	0,03	0
					6,68	0,03	12	--	0,00	0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,80	27,29	0,03	49	--	0,02	0
					4,78	--	9	--	--	--
28.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	2,00	6,08	--	12	--	0,05	0
					6,08	--	12	--	--	--
29.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,30	27,10	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	0,30	108,20	--	32	--	0,45	0
					21,64	--	6	--	--	--

Итого по разделу: РЕМОНТ ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА 90997

Раздел: РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

31.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	100,00	109,47	1,00	10947	100	0,49	49
					108,47	0,16	10847	16	0,00	0
32.	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	секция	100,00	135,79	0,15	13579	15	0,66	66
					105,30	0,02	10530	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
34.	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	403,00	--	806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0118-6-1)	Установка чугунных радиаторов	1кВт	1,00	4352,10	43,41	4352	43	0,78	1
					124,72	16,26	125	16	0,08	0
36.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.25 мм	м	100,00	373,69	9,88	37369	988	1,48	148
					266,51	3,69	26651	369	0,02	2
37.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 мм	м	100,00	426,00	--	42600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	65,50	--	66	--	0,14	0
					25,88	--	26	--	--	--
39.	Е0118-9-8 К=0,4	Разборка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	2,00	18,17	3,14	36	6	0,10	0
					15,03	1,18	30	2	0,01	0
40.	Е0109-62-4	Изготовление регистров диам.89х4 в построечных условиях и на производственных базах	т	0,02	31012,41	9678,27	517	161	109,25	2
					19665,00	2136,46	328	36	8,03	0
41.	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	2,00	709,01	9,81	1418	20	0,27	1
					43,22	3,69	86	7	0,02	0
42.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	2,00	165,84	1,99	332	4	0,75	1
					163,85	0,32	328	1	0,00	0
43.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	2,00	1235,53	26,00	2471	52	0,83	2
					150,07	9,74	300	19	0,05	0
44.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	1,00	309,59	5,08	310	5	0,86	1
					160,17	1,21	160	1	0,06	0
45.	С130804-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	шт	1,00	27,00	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0116-15-1	Установка вентилей полипропиленовых диам. до 25 мм	1шт	2,00	357,19	49,05	714	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
47.	ТПрайс-лист	Стоимость вентилей полипропиленовых диам.25 мм	шт	2,00	293,86	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,00	167,69	0,09	335	--	0,74	1
					124,20	0,02	248	--	0,00	0
49.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	10,00	298,83	3,80	2988	38	1,32	13
					210,85	0,61	2108	6	0,00	0
50.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2,00	252,19	4,23	504	8	0,75	1
					134,55	0,90	269	2	0,06	0
51.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	2,00	216,33	1,49	433	3	0,16	0
					25,62	0,56	51	1	0,00	0
52.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	0,10	108,20	108,20	11	11	--	--
					--	21,64	--	2	0,45	0
53.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	100,00	6,08	--	608	--	0,05	5
					6,08	--	608	--	--	--

Итого по разделу: РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 122054

Раздел: ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД

54.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	14,00	165,84	1,99	2322	28	0,75	10
					163,85	0,32	2294	4	0,00	0
55.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	14,00	1535,53	26,00	21497	364	0,83	12
					150,07	9,74	2101	136	0,05	1
56.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	143057,82	61737,19	3290	1420	359,61	8
					72191,25	23321,25	1660	536	113,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Py 10 МПа из стали марки 20, 108x4 мм	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Py < или равно 16 МПа, 108x6-76x5 мм	шт	1,00	979,00	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0115-178-6	Окраска металлических труб, отводов, воронок, зонтов за 1 раз кузбасским лаком	м2	1,00	63,36	--	63	--	0,37	0
					59,51	--	. 60	--	--	--
61.	Е0109-62-7	Изготовление воронок, зонтов из листовой стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,03	57770,90	20485,80	1733	615	185,15	6
					33327,00	4349,75	1000	130	16,27	0
62.	С11011-886	Сталь листовая толщиной 4 мм	т	0,03	101700,00	--	3204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0158-27-5	Смена воронок водосточных труб	1шт	3,00	512,97	0,31	1539	1	0,45	1
					72,45	--	217	--	0,00	0
64.	Е0158-26-1	Смена зонтов над водосточными воронками	шт	3,00	798,95	2,02	2397	6	1,86	6
					279,00	0,45	837	1	0,00	0
65.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	14,00	12,73	--	178	--	0,06	1
					12,29	--	172	--	--	--
66.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	5,40	29,02	2,02	157	11	0,17	1
					27,00	0,32	146	2	0,00	0
67.	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки	1м2	5,40	358,97	192,06	1938	1037	1,11	6
					166,91	72,15	901	390	0,40	2
68.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	1м2	5,40	772,54	1,20	4172	6	0,27	1
					39,40	0,23	213	1	0,00	0
69.	Е0112-1-5	Устройство кровель из бикроста в два слоя	м2	6,00	511,92	22,91	3072	137	0,16	1
					28,21	8,58	169	51	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	3,00	341,53	229,14	1025	687	0,73	2
					112,39	88,29	337	265	0,48	1
71.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	3,00	298,83	3,80	896	11	1,32	4
					210,85	0,61	633	2	0,00	0
72.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	1,00	691,17	483,04	691	483	1,37	1
					208,13	185,04	208	185	1,02	1
73.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	1,00	205,07	2,32	205	2	1,09	1
					163,35	0,36	163	--	0,00	0
74.	Е0115-36-1	Разборка облицовки стен из гипсокартона с разборкой металлического каркаса	м2	11,00	182,16	3,88	2004	43	1,03	11
					178,29	1,13	1961	12	0,00	0
75.	Е0115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	11,00	917,68	6,06	10094	67	1,48	16
					256,29	1,76	2819	19	0,01	0
76.	Е0115-169-5	Шпаклевание стен	м2	11,00	40,75	0,06	448	1	0,13	1
					22,05	0,03	243	--	0,00	0
77.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	11,00	335,38	2,63	3689	29	0,45	5
					74,78	0,99	823	11	0,00	0
78.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	25,00	6,08	--	152	--	0,05	1
					6,08	--	152	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД								67348

ИТОГО:

	280399	10145	481
	87131	3087	15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	19636
На металломонтажные работы	4062
На сантехнические работы	75859
Всего накладных расходов:	99557
Итого с накладными	379956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22797
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	402753
В текущих ценах 2010 г. К=1,8232258	734310
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	748996
НДС 12%	89880
Всего по акту	838876
Скидка	418876
Всего по акту со скидкой	420000

Принял:

Проректор по СЭв и АХР

_____Раимханов Е.М.

Начальник АХУ

_____Токтабаева Б.М.

Главный механик

_____Ошахтиев М.А.

Инженер сметчик

_____Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»