Счет-фактура № 1 от 19 марта 2011 г. (1)

Поставщик: ТОО "АК-САЙ-2009" (1а)

РНН и адрес поставщика: РНН 302000293397, г.Караганда ул. Крылова 64-23 (2)

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ199650000061771787, филиал АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог. №130 от 17 марта 2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000293397,ТОО АК-САЙ-2009, г.Караганда,ул Крылова 64-23

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 301700030344; РГКП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; г.Караганда, Б. Мира 56 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: РГКП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 301700030344, г.Караганда пр.Б Мира 56 Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 30305, № 0000493, от 21.02.2002 г.; БИН 000240004524 (10а)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ638560000000147366, в банке АО "Банк Центр Кредит" г.Караганда, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтные работы в подвале корпуса №2	тенге		460 000,00	460 000,00	без НДС		460 000,00	0	
Всего по счету:								460 000,00		

Руководитель:
Кунтаев С.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

«АК-САЙ-2009»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Кунтаев С.Т.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Договор № 130 от 17 марта 2011 г.

АКТ № 1

Выполненных работ за март 2011 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	460 000
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	460 000
7. Сумма выполненных работ за март 2011 г.	460 000
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	23 000
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	437 000

ЗАКАЗЧИК:
И.о ректора «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Исагулов А.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Договор №130 от 17 марта 2010 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет

Наименование объекта: Ремонтные работы в подвале корпуса №2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-150 -1	Рыхление грунтов отбойными молотками, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	10,00	0,56	0,56	6	6	--	--
					--	--	--	--	0,00	0
2.	Е0151-3-2	Изменение уровня пола с планировкой и трамбованием грунта в подвале здания выемкой грунта с погрузкой	м3	10,00	1077,60	0,02	10776	--	7,43	74
					1063,80	--	10638	--	--	--
3.	Ц381-1	Перемещение горизонтальное грунта на расстояние до 200 м	т	16,00	144,60	33,84	2314	541	0,72	12
					110,76	21,60	1772	346	0,13	2
4.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	10,00	135,00	--	1350	--	1,00	10
					135,00	--	1350	--	--	--
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	16,00	91,92	91,92	1471	1471	--	--
					--	18,38	--	294	0,39	6
6.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного толщиной 100 мм	1м2	10,00	232,44	2,47	2324	25	0,39	4
					57,59	0,54	576	5	0,00	0
7.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов	м3	1,44	11149,13	540,72	16055	779	14,27	21
					1987,20	204,25	2862	294	1,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 -- --	-- -- --	7667 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	отверст	5,00	238,20 196,02	2,78 0,43	1191 980	14 2	1,31 0,00	7 0
10.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	0,40	324,01 187,24	6,10 1,45	130 75	2 1	1,17 0,10	0 0
11.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	0,40	350,86 89,74	3,15 1,18	140 36	1 --	0,62 0,01	0 0
12.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	1,70	1012,93 942,30	0,06 0,02	1722 1602	-- --	6,16 0,00	10 0
13.	Е0116-10-4	Прокладка дренажных труб диам. 80 мм	м	10,00	966,01 156,60	24,96 9,35	9660 1566	250 93	0,87 0,05	9 0
14.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	10,00	562,00 -- --	-- -- --	5620 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм	отверст.	1000,00	92,08 1,91	85,71 50,36	92083 1912	85711 50356	0,42 0,08	425 77
16.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	2,51	188,25 143,34	0,08 0,02	473 360	-- --	0,89 0,00	2 0
17.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	5,00	97,42 97,20	0,22 0,02	487 486	1 --	0,55 0,00	3 0
18.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	м	20,00	140,28 138,11	2,17 0,35	2806 2762	43 7	0,90 0,00	18 0
19.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий для труб в бетонных стенах толщиной 100 мм	отверст.	2,00	378,55 199,48	179,08 67,63	757 399	358 135	1,14 0,33	2 1
20.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	20,00	1300,74	31,20	26015	624	1,15	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		из стальных электросварных труб диам. 100 мм			180,09	11,68	3602	234	0,07	1
21.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	2,00	238,20 196,02	2,78 0,43	476 392	6 1	1,31 0,00	3 0
23.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб диаметром 100 мм	м2	9,20	188,25 143,34	0,08 0,02	1732 1319	1 --	0,89 0,00	8 0
24.	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	20,00	373,37 269,83	8,21 3,04	7467 5397	164 61	1,70 0,02	34 0
25.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,66	4500,00 --	-- --	2970 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	20,00	357,54 299,94	23,10 8,77	7151 5999	462 175	1,83 0,05	37 1
27.	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	4089,70 350,87	58,86 23,62	4090 351	59 24	2,33 0,13	2 0
28.	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диам. 50 мм	1врезка	1,00	5581,95 1391,04	95,85 37,13	5582 1391	96 37	8,95 0,23	9 0
29.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,00	15,05 14,75	-- --	301 295	-- --	0,08 --	2 --
30.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	8,00	61,28 60,46	0,83 0,13	490 484	7 1	0,40 0,00	3 0
31.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	8,00	616,72 403,65	18,28 6,85	4934 3229	146 55	2,60 0,04	21 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0134-60-5	Разборка облицовки каркасов стен из панелей МДФ	м2	10,00	140,12	3,39	1401	34	0,68	7
					136,73	1,30	1367	13	0,01	0
33.	Е0134-56-5	Разборка каркасов конструкций стен из деревянных брусков	м2	10,00	1000,10	12,98	10001	130	4,80	48
					987,12	4,95	9871	49	0,03	0
34.	Е0134-56-5	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 20 см	м2	10,00	2774,17	25,35	27742	253	9,92	99
					1418,98	9,66	14190	97	0,06	1
35.	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен панелями МДФ	м2	10,00	232,57	6,62	2326	66	1,41	14
					196,55	2,54	1966	25	0,02	0
36.	Е0116-13-1	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м	20,00	51,10	0,12	1022	2	0,11	2
					50,98	0,05	1020	1	0,00	0
37.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	20,00	661,22	0,96	13224	19	0,93	19
					146,56	0,38	2931	8	0,00	0
38.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	10,00	125,70	0,07	1257	1	0,71	7
					125,63	--	1256	--	0,00	0
40.	ТПрайс	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	м	10,20	396,37	--	4043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0121-12-1	Прокладка кабельного канала	м	10,00	207,82	112,68	2078	1127	0,55	5
					88,18	71,61	882	716	0,31	3
42.	ТПрайс	Кабельный канал 20х10	м	10,10	31,71	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0121-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2	м	10,00	17,10	6,08	171	61	0,06	1
					10,13	3,94	101	39	0,02	0
44.	С151607-154	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,01	13300,00	--	137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	шт	2,00	202,21	0,60	404	1	1,17	2
					201,61	0,11	403	--	0,00	0
46.	ТПрайс	Светильник НПП 1202 с реш. 100 Вт	шт	2,00	543,59	--	1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	2,00	45,06	--	90	--	0,29	1
					45,06	--	90	--	--	--
48.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	1,00	145,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	20,00	122,85	--	2457	--	0,77	15
					122,85	--	2457	--	--	--
51.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных /толщиной до 150 мм/	м3	4,00	408,11	169,61	1632	678	1,55	6
					238,50	4,07	954	16	0,01	0
52.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	60,00	35,29	33,19	2117	1991	0,01	1
					2,10	9,13	126	548	0,03	2
53.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	м	20,00	235,64	0,18	4713	4	1,41	28
					235,46	0,07	4709	1	0,00	0
54.	Е0123-1-3	Устройство основания из баласта под трубопроводы и засыпка поверху трубопроводов	м3	2,00	306,20	152,52	612	305	1,02	2
					153,68	57,15	307	114	0,28	1
55.	С	Баласт	м3	2,00	1132,48	--	2265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,02	78245,00	36133,62	1565	723	247,00	5
					41850,00	9612,90	837	192	37,30	1
57.	С130804-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1	м	20,20	1510,00	--	30502	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм			--	--	--	--	--	--
58.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	60,00	7,57	7,57	454	454	--	--
					--	2,46	--	148	0,01	1
59.	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	20,00	0,28	0,28	6	6	--	--
					--	0,09	--	2	0,00	0
60.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	20,00	539,66	6,63	10793	133	0,70	14
					108,68	1,76	2174	35	0,01	0
61.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,17	22400,00	--	3763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	40,00	300,78	33,28	12031	1331	0,03	1
					5,00	11,49	200	459	0,04	2
63.	E0111-19-1	УСтройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	40,00	66,04	15,09	2642	604	0,24	10
					40,50	5,65	1620	226	0,03	1
64.	E0111-19-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий /до толщины 50 мм/	м2	40,00	38,50	14,85	1540	594	0,75	30
					23,65	5,50	946	220	0,03	1
65.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	4,20	5090,00	--	21378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,20	1706,20	152,52	334	30	1,02	0
					153,68	57,15	30	11	0,28	0
67.	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	2,50	23538,72	2538,55	58847	6346	15,87	40
					2645,33	950,63	6613	2377	4,64	12
68.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,50	78,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						459092	105660		1095
							104884	57421		115
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						5297		
		На общестроительные работы						137445		
		На сантехнические работы						27254		
		Всего накладных расходов:						169996		
		Итого с накладными						629088		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						37746		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						666834		
		Стоимость возвращаемых материалов						2		
		Всего с вычетом возвр.сумм						666832		
		В текущих ценах 2011 г. К=1,95096774						1300968		
		С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02						1326987		
		НДС 12%						159239		
		Всего по акту						1486226		
		Скидка						1026226		
		Всего по акту со скидкой						460000		

Принял:

Проректор по СЭв и АХР

Токтабаева Б.М.

Инженер по капстроительству

Ян К.Н.

Инженер сметчик

Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

Кунтаев С.Т.