Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп.соглашение № 1 от 24 марта 2011 г. к Договору № 130 от 17 марта 2011 г.

АКТ № 3

Выполненных работ за август 2011 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	49 140 320
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	24 983 886
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	14 742 096
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	16 239 526
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	49 140 320
7. Сумма выполненных работ за август 2011 г.	24 156 434
8. Удержание аванса 30 %	7 246 930
9. Удержание гарантии 5%	1 207 822
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	15 701 682

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Форма N 2в

Заказчик: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Договор: Доп.соглашение №1 от 24 марта 2011 г. к Дог. №130 от 17 марта 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Г.КАРАГАНДА, КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наименование объекта: НАРУЖНАЯ ТЕПЛОТРАССА. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОТРАССЫ ЗА КОРПУСОМ №2								
1.	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	76,60	136,22 / 75,60	14,48 / 5,40	10435 / 5791	1109 / 414	0,45 / 0,03	34 / 2
2.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	2,74	5450,00 / --	-- / --	14959 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0126-4-5	Изоляция отводов диаметром 159 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	6,80	686,63 / 75,60	14,48 / 5,40	4669 / 514	98 / 37	0,45 / 0,03	3 / 0
4.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,24	5450,00 / --	-- / --	1328 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	98,00	327,83 / 285,75	26,66 / 9,90	32128 / 28004	2613 / 970	1,58 / 0,05	155 / 5
6.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,28	109500,00 / --	-- / --	30132 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 159 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	6,80	327,83 / 285,75	26,66 / 9,90	2229 / 1943	181 / 67	1,58 / 0,05	11 / 0

проверено 17.09.11г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,0584	109500,00 / --	-- / --	639 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0124-4-6	Разборка стальных трубопроводов диаметром 159 мм	км	0,024	90325,20 / 63990,00	26335,20 / 8379,45	2168 / 1536	632 / 201	205,56 / 70,58	5 / 2
10.	Е0124-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,024	213385,46 / 106650,00	73153,33 / 23276,25	5121 / 2560	1756 / 559	571,00 / 117,64	14 / 3
11.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	1,00	711,00 / --	-- / --	711 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0124-4-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 108 мм	км	0,01	65164,05 / 48465,00	16699,05 / 5897,07	652 / 485	167 / 59	158,04 / 51,50	2 / 1
13.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,01	142247,62 / 80775,00	46386,24 / 16380,75	1422 / 808	464 / 164	439,00 / 85,84	4 / 1
14.	С130806-2 26	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	10,10	734,00 / --	-- / --	7413 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4,00	401,00 / --	-- / --	1604 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00 / --	-- / --	10380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	34,00	11,76 / 10,69	-- / --	400 / 363	-- / --	0,05 / --	2 / --
18.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов диаметром 159 мм, 108 мм грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	15,373	20,47 / 5,81	0,02 / --	315 / 89	-- / --	0,03 / --	0 / --
19.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов диаметром 159 мм, 108 мм эмалью ПФ-1126 за два раза	м2	15,373	94,75 / 8,28	0,10 / 0,04	1457 / 127	2 / 1	0,09 / 0,00	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	18,00	136,22	14,48	2452	261	0,45	8
					75,60	5,40	1361	97	0,03	0
4	5450,00	-- 3515 -- -- --								
	0	марка П 30Г-50			--	--	--	--	--	--
22.	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	6,00	136,22	14,48	817	87	0,45	3
					75,60	5,40	454	32	0,03	0
23.	С11031-17	Плиты теплоизоляционные URSA,	м3	0,215	5450,00	--	1172	--	--	--
	0	марка П 30Г-50			--	--	--	--	--	--
24.	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	10,00	129,21	12,02	1292	120	0,44	4
					74,25	4,50	742	45	0,02	0
25.	С11031-17	Плиты теплоизоляционные URSA,	м3	0,275	5450,00	--	1499	--	--	--
	0	марка П 30Г-50			--	--	--	--	--	--
26.	Е0126-23-	Покрытие поверхности изоляции	м	24,00	213,12	13,56	5115	325	0,28	7
	13	трубопроводов диаметром 159 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм			45,00	4,95	1080	119	0,03	1
27.	С11011-72	Рубероид кровельный с	м2	17,329	125,49	--	2175	--	--	--
	6	крупнозернистой посыпкой РКК-350Б			--	--	--	--	--	--
28.	Е0126-23-	Покрытие поверхности изоляции	м	10,00	143,38	9,39	1434	94	0,18	2
	7	трубопроводов диаметром 108 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм			29,03	3,60	290	36	0,02	0
29.	С11011-72	Рубероид кровельный с	м2	5,539	125,49	--	695	--	--	--
	6	крупнозернистой посыпкой РКК-350Б			--	--	--	--	--	--
30.	Е0126-4-5	Изоляция отводов диаметром 159 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	0,68	686,63	14,48	467	10	0,45	0
					75,60	5,40	51	4	0,03	0
31.	С11031-17	Плиты теплоизоляционные URSA,	м3	0,024	5450,00	--	133	--	--	--
	0	марка П 30Г-50			--	--	--	--	--	--
32.	Е0126-4-1	Изоляция отводов диаметром 108 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем	м	1,60	129,21	12,02	207	19	0,44	1
					74,25	4,50	119	7	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 50 мм								
33.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,044	5450,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 159 мм на трубопроводах рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	0,68	213,12	13,56	145	9	0,28	0
					45,00	4,95	31	3	0,03	0
35.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с. крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	0,491	125,49	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 108 мм на трубопроводах рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	1,60	143,38	9,39	229	15	0,18	0
					29,03	3,60	46	6	0,02	0
37.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	0,886	125,49	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	1,00	954,04	666,83	954	667	1,89	2
					287,21	255,45	287	255	1,40	1
39.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	1,00	691,17	483,04	691	483	1,37	1
					208,13	185,04	208	185	1,02	1
40.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	1,00	475,88	332,26	476	332	0,94	1
					143,62	127,55	144	128	0,70	1
41.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	3,00	205,07	2,32	615	7	1,09	3
					163,35	0,36	490	1	0,00	0
42.	Е0126-17-5	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 108 мм из стали оцинкованной	м	88,00	148,93	7,18	13106	632	0,47	41
					141,75	2,67	12474	235	0,02	2
43.	Е0126-3-15	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 108 мм из минеральной ваты	м	88,00	44,66	4,02	3930	354	0,14	13
					40,64	1,54	3576	136	0,01	1
44.	Е0124-4-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 108 мм	км	0,088	65164,05	16699,05	5734	1470	158,04	14
					48465,00	5897,07	4265	519	51,50	5
45.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа,	км	0,088	142247,62	46386,24	12518	4082	439,00	39
					80775,00	16380,75	7108	1442	85,84	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		температуре 150 гр.С								
46.	С130806-2 26	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	20,20	734,00 ---	-- --	14827 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	6,00	401,00 ---	-- --	2406 ---	-- --	-- --	-- --
48.	Е0113-44- 7	Очистка щетками стальных трубопроводов диаметром 108 мм	м2	21,779	60,75 ---	-- --	1323 ---	-- --	0,34 ---	7 ---
49.	Е0113-44- 9	Обеспыливание стальных трубопроводов диаметром 108 мм	м2	21,779	59,00 ---	47,75 ---	1285 ---	1040 ---	0,07 ---	2 ---
					11,25	18,00	245	392	0,09	2
50.	Е0106-13- 1	Устройство бетонных тумб под трубопровод	м3	1,50	8050,87 ---	86,60 ---	12076 ---	130 ---	3,06 ---	5 ---
					490,50	32,72	736	49	0,16	0
51.	Е0109-62- 6	Изготовление опор неподвижных из проката углового 50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00377	15520,74 ---	4123,67 ---	59 ---	16 ---	54,90 ---	0 ---
					9882,00	1557,00	37	6	7,62	0
52.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,00390	58700,00 ---	-- --	229 ---	-- --	-- --	-- --
53.	Е0109-34- 5	Монтаж опор неподвижных из проката углового 50х5 мм	т	0,00377	9751,19 ---	2162,21 ---	37 ---	8 ---	17,30 ---	0 ---
					3015,00	415,31	11	2	1,56	0
54.	Е0109-62- 6	Изготовление опор скользящих из листа горячекатаного толщиной 5 мм, проката углового 35х4 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,008	15520,74 ---	4123,67 ---	124 ---	33 ---	54,90 ---	0 ---
					9882,00	1557,00	79	12	7,62	0
55.	С11011-88 6	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,00588	54900,00 ---	-- --	323 ---	-- --	-- --	-- --
56.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности	т	0,002194	58700,00 ---	-- --	129 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
57.	Е0109-34-5	Монтаж опор скользящих из листа горячекатаного толщиной 5 мм, проката углового 35х4 мм	т	0,008	9751,19	2162,21	78	17	17,30	0
					3015,00	415,31	24	3	1,56	0
58.	Е0126-17-9	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 159 мм из стали оцинкованной	м	64,00	181,05	9,60	11587	614	0,57	36
					171,45	3,56	10973	228	0,03	2
59.	Е0126-4-5	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 159 мм из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	64,00	50,57	5,21	3237	334	0,16	10
					45,36	1,94	2903	124	0,02	1
60.	Е0124-4-6	Разборка стальных трубопроводов диаметром 159 мм	км	0,064	90325,20	26335,20	5781	1685	205,56	13
					63990,00	8379,45	4095	536	70,58	5
61.	Е0124-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,064	213385,46	73153,33	13657	4682	571,00	37
					106650,00	23276,25	6826	1490	117,64	8
62.	С130806-267	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х4,5 мм	м	64,64	1220,00	--	78861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	10,00	711,00	--	7110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы из металлических труб диаметром 159 мм и швеллера №14 в построечных условиях и на производственных базах	т	0,1359	15520,74	4123,67	2109	560	54,90	7
					9882,00	1557,00	1343	212	7,62	1
66.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	12,42	734,00	--	9116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0123	70000,00	--	861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0109-34-5	Монтаж опор под трубопроводы из металлических труб диаметром 108 мм и швеллера №14	т	0,1359	9751,19	2162,21	1325	294	17,30	2
					3015,00	415,31	410	56	1,56	0
69.	Е0116-27-10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 150 мм	1врезка	2,00	15025,57	181,82	30051	364	8,37	17
					1482,75	67,50	2966	135	0,33	1
70.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	150,00	11,76	--	1763	--	0,05	8
					10,69	--	1604	--	--	--
71.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов диаметром 108 мм, 159 мм грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	61,795	20,47	0,02	1265	1	0,03	2
					5,81	--	359	--	--	--
72.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов диаметром 108 мм, 159 мм эмалью ПФ-1126 за два раза	м2	61,795	94,75	0,10	5855	6	0,09	5
					8,28	0,04	512	2	0,00	0
73.	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	88,00	129,21	12,02	11370	1058	0,44	38
					74,25	4,50	6534	396	0,02	2
74.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	2,42	5450,00	--	13189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	64,00	136,22	14,48	8718	927	0,45	29
					75,60	5,40	4838	346	0,03	2
76.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	2,293	5450,00	--	12499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	88,00	270,01	19,95	23761	1756	1,30	114
					236,25	7,43	20790	654	0,04	3
78.	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,189556	109500,00	--	20756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	64,00	327,83	26,66	20981	1706	1,58	101
					285,75	9,90	18288	634	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,17971	109500,00 ---	-- --	19678 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0126-4-1	Изоляция отводов диаметром 108 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	2,40	129,21 74,25	12,02 4,50	310 178	29 11	0,44 0,02	1 0
82.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,066	5450,00 ---	-- --	360 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0126-17- 5	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 108 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	2,40	270,01 236,25	19,95 7,43	648 567	48 18	1,30 0,04	3 0
84.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,00158	109500,00 ---	-- --	173 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0126-4-5	Изоляция отводов диаметром 159 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	6,80	686,63 75,60	14,48 5,40	4669 514	98 37	0,45 0,03	3 0
86.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,24367	5450,00 ---	-- --	1328 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0126-17- 9	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 159 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	6,80	327,83 285,75	26,66 9,90	2229 1943	181 67	1,58 0,05	11 0
88.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,05838	109500,00 ---	-- --	639 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0115-179 -4	Окраска металлических поверхностей опор под трубопроводы из металлических труб диаметром 159 мм и швеллера №14; опор неподвижных из проката углового 50х5 мм; опор скользящих из листа горячекатаного толщиной 5 мм и проката углового 35х4 мм за 2 раза кузбасским лаком	м2	7,137	36,44 29,70	-- --	260 212	-- --	0,18 --	1 --

Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОТРАССЫ ЗА КОРПУСОМ №2

557989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО МОСТИКА ЧЕРЕЗ ТЕПЛОТРАССУ								
90.	Е0106-1-16	Устройство ступеней железобетонных плоских на мостике с обрамлением прокатом угловым 40х4 мм	м3	0,142	7909,16	196,62	1120	28	1,79	0
					272,25	74,27	39	11	0,36	0
91.	Е0106-22-7	Устройство перекрытия мостика площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм с обрамлением прокатом угловым 40х4 мм	м3	0,10	12995,88	383,89	1300	38	14,20	1
					2295,00	145,01	230	15	0,71	0
92.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0246	58700,00	--	1444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0109-62-5	Изготовление ограждений мостика из проката углового 40х4 мм и арматурной стали класса А-I, d 16 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0261	28686,82	5605,29	749	146	120,00	3
					21600,00	1029,79	564	27	4,42	0
94.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0123	58700,00	--	723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0154	44300,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений на мостике	т	0,0261	17937,36	627,68	468	16	86,50	2
					14197,50	101,25	371	3	0,49	0
97.	Е0115-179-4	Окраска металлических поверхностей ограждений мостика из проката углового 40х4 мм и арматурной стали класса А-I, d 16 мм за 2 раза кузбасским лаком	м2	2,713	36,44	--	99	--	0,18	0
					29,70	--	81	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МОСТИКА ЧЕРЕЗ ТЕПЛОТРАССУ								6582
		Раздел: ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ НА ФАСАДЕ КОРПУСА №4								
98.	Е0126-10-1	Изоляция воздуховодов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	14,95	228,16	59,21	3411	885	0,77	11
					119,54	22,22	1787	332	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,756	5450,00	--	4121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	14,95	377,36	33,33	5642	498	2,09	31
					328,61	12,38	4913	185	0,08	1
101.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,0733	109500,00	--	8021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ НА ФАСАДЕ КОРПУСА №4 21195

Раздел: РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ОБЩЕЖИТИЯ И КОРПУСА №4

102.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	4,00	20,86	1,12	83	4	0,14	1
					19,74	0,17	79	1	0,00	0
103.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	1м	4,00	6,77	0,23	27	1	0,05	0
					6,54	0,02	26	--	0,00	0
104.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	4,00	61,60	5,87	246	23	0,40	2
					55,73	1,00	223	4	0,01	0
105.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	1,00	571,05	398,71	571	399	1,13	1
					172,34	153,06	172	153	0,84	1
106.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	10,00	140,28	2,17	1403	22	0,90	9
					138,11	0,35	1381	3	0,00	0
107.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	50,00	433,72	433,72	21686	21686	--	--
					--	279,92	--	13996	1,61	80
108.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10,00	668,89	21,18	6689	212	0,88	9
					138,48	7,94	1385	79	0,05	0
109.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	20,00	797,20	14,45	15944	289	1,94	39
					297,78	5,40	5956	108	0,03	1
110.	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	1,00	5570,00	--	5570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	ТСПрайс-лист	Муфта разъемная диаметром 63 мм	шт	2,00	1748,96	--	3498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах диам. до 100 мм	1шт	1,00	1107,14	135,19	1107	135	4,13	4
					617,89	50,62	618	51	0,30	0
113.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	6480,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	572,00	--	1144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	102,25	2,35	102	2	0,65	1
					93,15	--	93	--	--	--
116.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм	1врезка	1,00	5581,95	95,85	5582	96	8,95	9
					1391,04	37,13	1391	37	0,23	0
118.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	30,00	15,05	--	452	--	0,08	2
					14,75	--	443	--	--	--
119.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб диаметром 50 мм	м2	2,60	188,25	0,08	489	--	0,89	2
					143,34	0,02	373	--	0,00	0
120.	Е0115-36-1	Разборка облицовки коробов из листов гипсокартонных с разборкой пристенного металлического каркаса	м2	2,00	217,67	3,72	435	7	0,99	2
					213,95	1,08	428	2	0,01	0
121.	Е0115-36-1	Облицовка стен листами гипсокартонными при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	2,00	970,14	7,27	1940	15	2,04	4
					307,55	2,12	615	4	0,01	0
122.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	1,00	238,20	2,78	238	3	1,31	1
					196,02	0,43	196	--	0,00	0
123.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2,02	163,27	5,15	330	10	0,72	1
					101,75	1,96	206	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	2,02	172,69	2,82	349	6	0,37	1
					53,72	1,08	109	2	0,01	0
125.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	20,00	106,09	1,49	2122	30	0,68	14
					104,60	0,24	2092	5	0,00	0
126.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	25,00	140,28	2,17	3507	54	0,90	23
					138,11	0,35	3453	9	0,00	0
127.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	20,00	470,89	21,18	9418	424	0,88	18
					138,48	7,94	2770	159	0,05	1
128.	С130901-73	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	25,00	668,89	21,18	16722	529	0,88	22
					138,48	7,94	3462	198	0,05	1
130.	С130901-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	1,00	1510,00	--	1510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,20	197,30	5,94	39	1	0,47	0
					72,04	2,24	14	--	0,01	0
132.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	2,00	437,00	--	874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	4126,78	180,25	4127	180	20,63	21
					3061,53	67,50	3062	68	0,41	0
134.	С131003-1	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт	шт	1,00	19100,00	--	19100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	1,00	9428,64	167,47	9429	167	10,57	11
					1642,55	64,13	1643	64	0,38	0
136.	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм	1врезка	1,00	5581,95	95,85	5582	96	8,95	9
					1391,04	37,13	1391	37	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	45,00	15,05	--	677	--	0,08	4
					14,75	--	664	--	--	--
138.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб диаметром 40 мм, 50 мм	м2	10,70	188,25	0,08	2014	1	0,89	10
					143,34	0,02	1534	--	0,00	0

Итого по разделу: РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ОБЩЕЖИТИЯ И КОРПУСА №4 161338

Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ЗА КОРПУСОМ №4 И ОБЩЕЖИТИЕМ

139.	Е0101-173-1	Водоотлив из колодцев	м3	3780,00	433,72	433,72	1639458	1639458	--	--
					--	279,92	--	1058107	1,61	6081
140.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	76,80	69,50	66,52	5338	5109	0,02	2
					2,98	25,54	229	1962	0,13	10
141.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	19,20	644,60	--	12376	--	4,72	91
					644,60	--	12376	--	--	--
142.	Е0152-1-3	Разборка бетонной отмостки	м3	0,135	4457,08	2926,18	602	395	9,34	1
					1530,90	1140,25	207	154	6,26	1
143.	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях фундаментов из бутового камня	м3	1,00	2593,10	1013,60	2593	1014	9,54	10
					1579,50	382,50	1580	383	1,87	2
144.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 100 мм	м	7,00	282,77	0,22	1979	2	1,69	12
					282,55	0,08	1978	1	0,00	0
145.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,30	36,04	8,06	11	2	0,20	0
					27,97	--	8	--	--	--
146.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	0,90	440,86	228,78	397	206	1,62	1
					212,08	85,73	191	77	0,52	0
147.	С	Балласт	м3	0,90	1134,37	--	1021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,007	84297,85	38542,97	590	270	307,88	2
					45643,50	10220,17	320	72	49,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	С130804-1 26	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,707	9780,00	--	6914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0153-15-3	Заделка проемов в конструкциях фундаментов	м3	1,00	16826,96	586,61	16827	587	53,30	53
					7938,00	99,90	7938	100	0,53	1
151.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19,20	185,06	--	3553	--	1,54	30
					185,06	--	3553	--	--	--
152.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	76,80	9,72	9,72	746	746	--	--
					--	3,16	--	242	0,02	1
153.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,60	30,28	6,77	109	24	0,17	1
					23,50	--	85	--	--	--
154.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бетонную отмостку	м3	0,135	1983,74	151,33	268	20	1,35	0
					170,78	57,38	23	8	0,34	0
155.	Е0106-1-1 5	Устройство бетонной отмостки	м3	0,135	7198,52	150,97	972	20	1,54	0
					201,82	57,04	27	8	0,35	0
156.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	1,08	139,96	12,67	151	14	0,84	1
					127,28	2,00	137	2	0,02	0
157.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	1,08	430,77	230,47	465	249	1,33	1
					200,29	86,58	216	94	0,48	1
158.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,08	537,16	--	580	--	3,94	4
					537,16	--	580	--	--	--
159.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	1,80	260,96	0,14	470	--	2,77	5
					260,82	0,06	469	--	0,00	0
160.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0018	84297,85	38542,97	152	69	307,88	1
					45643,50	10220,17	82	18	49,46	0
161.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,1818	6470,00	--	1176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С	Тройник прямой 100/100 мм	шт	1,00	165,08	--	165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	1,08	185,06	--	200	--	1,54	2
					185,06	--	200	--	--	--
164.	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	1,08	250,52	16,81	271	18	0,59	1
					84,13	2,65	91	3	0,01	0
165.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	1,08	1623,71	17,82	1754	19	1,84	2
					292,74	2,78	316	3	0,03	0
166.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	147,20	69,50	66,52	10231	9792	0,02	4
					2,98	25,54	439	3760	0,13	19
167.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	36,80	644,60	--	23721	--	4,72	174
					644,60	--	23721	--	--	--
168.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 100 мм	м	11,50	282,77	0,22	3252	2	1,69	19
					282,55	0,08	3249	1	0,00	0
169.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,575	36,04	8,06	21	5	0,20	0
					27,97	--	16	--	--	--
170.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	1,725	440,86	228,78	760	395	1,62	3
					212,08	85,73	366	148	0,52	1
171.	С	Балласт	м3	1,725	1134,37	--	1957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0115	84297,85	38542,97	969	443	307,88	4
					45643,50	10220,17	525	118	49,46	1
173.	С130804-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,1615	9780,00	--	11359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,80	185,06	--	6810	--	1,54	57
					185,06	--	6810	--	--	--
175.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	147,20	9,72	9,72	1431	1431	--	--
					--	3,16	--	464	0,02	2
176.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,90	30,28	6,77	209	47	0,17	1
					23,50	--	162	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	64,00	69,50	66,52	4448	4257	0,02	2
					2,98	25,54	191	1635	0,13	8
178.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	16,00	644,60	--	10314	--	4,72	76
					644,60	--	10314	--	--	--
179.	Е0152-1-3	Разборка бетонной отмостки	м3	0,1125	4457,08	2926,18	501	329	9,34	1
					1530,90	1140,25	172	128	6,26	1
180.	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях фундаментов из бутового камня	м3	1,00	2593,10	1013,60	2593	1014	9,54	10
					1579,50	382,50	1580	383	1,87	2
181.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 100 мм	м	6,00	282,77	0,22	1697	1	1,69	10
					282,55	0,08	1695	1	0,00	0
182.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,25	36,04	8,06	9	2	0,20	0
					27,97	--	7	--	--	--
183.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	0,75	440,86	228,78	331	172	1,62	1
					212,08	85,73	159	64	0,52	0
184.	С	Балласт	м3	0,75	1134,37	--	851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,006	84297,85	38542,97	506	231	307,88	2
					45643,50	10220,17	274	61	49,46	0
186.	С130804-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,606	9780,00	--	5927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0153-15-3	Заделка проемов в конструкциях фундаментов	м3	1,00	16826,96	586,61	16827	587	53,30	53
					7938,00	99,90	7938	100	0,53	1
188.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,00	185,06	--	2961	--	1,54	25
					185,06	--	2961	--	--	--
189.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	64,00	9,72	9,72	622	622	--	--
					--	3,16	--	202	0,02	1
190.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	30,28	6,77	91	20	0,17	1
					23,50	--	71	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бетонную отмостку	м3	0,11	1983,74	151,33	223	17	1,35	0
					170,78	57,38	19	6	0,34	0
192.	Е0106-1-1 5	Устройство бетонной отмостки	м3	0,11	7198,52	150,97	810	17	1,54	0
					201,82	57,04	23	6	0,35	0
193.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	0,54	139,96	12,67	76	7	0,84	0
					127,28	2,00	69	1	0,02	0
194.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	0,54	430,77	230,47	233	124	1,33	1
					200,29	86,58	108	47	0,48	0
195.	Е0101-165 -7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,54	537,16	--	290	--	3,94	2
					537,16	--	290	--	--	--
196.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,001	84297,85	38542,97	84	39	307,88	0
					45643,50	10220,17	46	10	49,46	0
197.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,101	6470,00	--	653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С	Тройник прямой 100/100 мм	шт	1,00	165,08	--	165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С	Тройник прямой 100/50 мм	шт	1,00	107,93	--	108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С	Переходник	шт	1,00	84,65	--	85	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С	Отвод 50 мм	шт	2,00	29,63	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	0,54	185,06	--	100	--	1,54	1
					185,06	--	100	--	--	--
203.	Е0157-15- 5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	0,54	250,52	16,81	135	9	0,59	0
					84,13	2,65	45	1	0,01	0
204.	Е0157-20- 2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	0,54	1623,71	17,82	877	10	1,84	1
					292,74	2,78	158	2	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	320,00	69,50	66,52	22241	21287	0,02	8
					2,98	25,54	954	8173	0,13	41
206.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	80,00	644,60	--	51568	--	4,72	378
					644,60	--	51568	--	--	--
207.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,25	36,04	8,06	45	10	0,20	0
					27,97	--	35	--	--	--
208.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	3,75	440,86	228,78	1653	858	1,62	6
					212,08	85,73	795	321	0,52	2
209.	С	Балласт	м3	3,75	1134,37	--	4254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,025	203486,31	136191,18	5087	3405	453,88	11
					66757,50	29374,25	1669	734	157,63	4
211.	С130804-131	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	2,525	28800,00	--	72720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	80,00	185,06	--	14805	--	1,54	123
					185,06	--	14805	--	--	--
213.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	320,00	9,72	9,72	3110	3110	--	--
					--	3,16	--	1010	0,02	5
214.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,00	30,28	6,77	454	102	0,17	3
					23,50	--	353	--	--	--
215.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	61,44	69,50	66,52	4270	4087	0,02	1
					2,98	25,54	183	1569	0,13	8
216.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	15,36	644,60	--	9901	--	4,72	73
					644,60	--	9901	--	--	--
217.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	м	4,80	325,20	0,27	1561	1	2,23	11
					324,93	0,11	1560	1	0,00	0
218.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,24	36,04	8,06	9	2	0,20	0
					27,97	--	7	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	0,72	440,86	228,78	317	165	1,62	1
					212,08	85,73	153	62	0,52	0
220.	С	Балласт	м3	0,72	1134,37	--	817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0048	112214,82	54200,44	539	260	391,99	2
					57753,00	14419,35	277	69	69,94	0
222.	С130804-129	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	0,4848	18500,00	--	8969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,36	185,06	--	2842	--	1,54	24
					185,06	--	2842	--	--	--
224.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	61,44	9,72	9,72	597	597	--	--
					--	3,16	--	194	0,02	1
225.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,88	30,28	6,77	87	20	0,17	0
					23,50	--	68	--	--	--
226.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	51,20	69,50	66,52	3559	3406	0,02	1
					2,98	25,54	153	1308	0,13	7
227.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	12,80	644,60	--	8251	--	4,72	60
					644,60	--	8251	--	--	--
228.	Е0152-1-3	Разборка бетонной отмостки	м3	0,1125	4457,08	2926,18	501	329	9,34	1
					1530,90	1140,25	172	128	6,26	1
229.	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях фундаментов из бутового камня	м3	1,00	2593,10	1013,60	2593	1014	9,54	10
					1579,50	382,50	1580	383	1,87	2
230.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 100 мм	м	5,00	282,77	0,22	1414	1	1,69	8
					282,55	0,08	1413	--	0,00	0
231.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,20	36,04	8,06	7	2	0,20	0
					27,97	--	6	--	--	--
232.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	0,60	440,86	228,78	265	137	1,62	1
					212,08	85,73	127	51	0,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	С	Балласт	м3	0,60	1134,37	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,005	84297,85	38542,97	421	193	307,88	2
					45643,50	10220,17	228	51	49,46	0
235.	С130804-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,505	9780,00	--	4939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0153-15-3	Заделка проемов в конструкциях фундаментов	м3	1,00	16826,96	586,61	16827	587	53,30	53
					7938,00	99,90	7938	100	0,53	1
237.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,80	185,06	--	2369	--	1,54	20
					185,06	--	2369	--	--	--
238.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	51,20	9,72	9,72	498	498	--	--
					--	3,16	--	162	0,02	1
239.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,40	30,28	6,77	73	16	0,17	0
					23,50	--	56	--	--	--
240.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бетонную отмостку	м3	0,1125	1983,74	151,33	223	17	1,35	0
					170,78	57,38	19	6	0,34	0
241.	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	м3	0,1125	7198,52	150,97	810	17	1,54	0
					201,82	57,04	23	6	0,35	0
242.	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен приямка отдельными местами	м3	0,90	15437,10	569,94	13893	513	42,47	38
					6309,90	94,50	5679	85	0,52	0
243.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,001	67835,64	26815,64	68	27	274,55	0
					40986,00	7048,02	41	7	33,94	0
244.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	0,101	2130,00	--	215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С	Переходник	шт	1,00	76,19	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С	Вентиль шаровый диаметром 50 мм	шт	1,00	719,56	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247.	С	Переходник	шт	2,00	84,65	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С	Тройник прямой 50/50 мм	шт	1,00	507,93	--	508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С	Отвод 50 мм	шт	2,00	29,63	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	352,00	69,50	66,52	24465	23416	0,02	8
					2,98	25,54	1049	8991	0,13	45
251.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	88,00	644,60	--	56725	--	4,72	416
					644,60	--	56725	--	--	--
252.	Е0166-6-5	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	м	27,50	301,46	0,28	8290	8	1,81	50
					301,19	0,11	8283	3	0,00	0
253.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,375	36,04	8,06	50	11	0,20	0
					27,97	--	38	--	--	--
254.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	4,125	440,86	228,78	1819	944	1,62	7
					212,08	85,73	875	354	0,52	2
255.	С	Балласт	м3	4,125	1134,37	--	4679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,0275	203486,31	136191,18	5596	3745	453,88	12
					66757,50	29374,25	1836	808	157,63	4
257.	С130804-131	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	2,7725	28800,00	--	79992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	88,00	185,06	--	16285	--	1,54	136
					185,06	--	16285	--	--	--
259.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	352,00	9,72	9,72	3421	3421	--	--
					--	3,16	--	1111	0,02	5
260.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,50	30,28	6,77	500	112	0,17	3
					23,50	--	388	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	89,60	69,50	66,52	6228	5960	0,02	2
					2,98	25,54	267	2289	0,13	12
262.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	22,40	644,60	--	14439	--	4,72	106
					644,60	--	14439	--	--	--
263.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	м	7,00	325,20	0,27	2276	2	2,23	16
					324,93	0,11	2275	1	0,00	0
264.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,35	36,04	8,06	13	3	0,20	0
					27,97	--	10	--	--	--
265.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	1,05	440,86	228,78	463	240	1,62	2
					212,08	85,73	223	90	0,52	1
266.	С	Балласт	м3	1,05	1134,37	--	1191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,007	112214,82	54200,44	786	379	391,99	3
					57753,00	14419,35	404	101	69,94	0
268.	С130804-129	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	0,707	18500,00	--	13080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,40	185,06	--	4145	--	1,54	35
					185,06	--	4145	--	--	--
270.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	89,60	9,72	9,72	871	871	--	--
					--	3,16	--	283	0,02	1
271.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,20	30,28	6,77	127	28	0,17	1
					23,50	--	99	--	--	--
272.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	51,20	69,50	66,52	3559	3406	0,02	1
					2,98	25,54	153	1308	0,13	7
273.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	12,80	644,60	--	8251	--	4,72	60
					644,60	--	8251	--	--	--
274.	Е0152-1-3	Разборка бетонной отмостки	м3	0,1125	4457,08	2926,18	501	329	9,34	1
					1530,90	1140,25	172	128	6,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях фундаментов из бутового камня	м3	1,00	2593,10	1013,60	2593	1014	9,54	10
					1579,50	382,50	1580	383	1,87	2
276.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 100 мм	м	5,00	282,77	0,22	1414	1	1,69	8
					282,55	0,08	1413	--	0,00	0
277.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,20	36,04	8,06	7	2	0,20	0
					27,97	--	6	--	--	--
278.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	0,60	440,86	228,78	265	137	1,62	1
					212,08	85,73	127	51	0,52	0
279.	С	Балласт	м3	0,60	1134,37	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,005	84297,85	38542,97	421	193	307,88	2
					45643,50	10220,17	228	51	49,46	0
281.	С130804-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,505	9780,00	--	4939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Е0153-15-3	Заделка проемов в конструкциях фундаментов	м3	1,00	16826,96	586,61	16827	587	53,30	53
					7938,00	99,90	7938	100	0,53	1
283.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,80	185,06	--	2369	--	1,54	20
					185,06	--	2369	--	--	--
284.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	51,20	9,72	9,72	498	498	--	--
					--	3,16	--	162	0,02	1
285.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,40	30,28	6,77	73	16	0,17	0
					23,50	--	56	--	--	--
286.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бетонную отмостку	м3	0,1105	1983,74	151,33	223	17	1,35	0
					170,78	57,38	19	6	0,34	0
287.	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	м3	0,1125	7198,52	150,97	810	17	1,54	0
					201,82	57,04	23	6	0,35	0
288.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	0,50	61,60	5,87	31	3	0,40	0
					55,73	1,00	28	--	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	0,50	430,77	230,47	215	115	1,33	1
					200,29	86,58	100	43	0,48	0
290.	Е0101-165 -7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,50	537,16	--	269	--	3,94	2
					537,16	--	269	--	--	--
291.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,001	84297,85	38542,97	84	39	307,88	0
					45643,50	10220,17	46	10	49,46	0
292.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,101	6470,00	--	653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	С	Переходник	шт	2,00	169,31	--	339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	С	Полуотвод 100 мм	шт	2,00	84,65	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	0,50	185,06	--	93	--	1,54	1
					185,06	--	93	--	--	--
296.	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	0,50	250,52	16,81	125	8	0,59	0
					84,13	2,65	42	1	0,01	0
297.	Е0157-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	1м2	0,50	1598,77	4,88	799	2	0,97	0
					152,15	0,78	76	--	0,01	0
298.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	168,96	69,50	66,52	11743	11240	0,02	4
					2,98	25,54	504	4316	0,13	22
299.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	42,24	644,60	--	27228	--	4,72	199
					644,60	--	27228	--	--	--
300.	Е0152-1-3	Разборка бетонной отмостки	м3	0,225	4457,08	2926,18	1003	658	9,34	2
					1530,90	1140,25	344	257	6,26	1
301.	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях фундаментов из бутового камня	м3	1,00	2593,10	1013,60	2593	1014	9,54	10
					1579,50	382,50	1580	383	1,87	2
302.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	14,20	260,96	0,14	3706	2	2,77	39
					260,82	0,06	3704	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,66	36,04	8,06	24	5	0,20	0
					27,97	--	18	--	--	--
304.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	1,98	440,86	228,78	873	453	1,62	3
					212,08	85,73	420	170	0,52	1
305.	С	Балласт	м3	1,98	1134,37	--	2246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0142	84297,85	38542,97	1197	547	307,88	4
					45643,50	10220,17	648	145	49,46	1
307.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,43742	6470,00	--	9279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0153-15-3	Заделка проемов в конструкциях фундаментов	м3	1,00	16826,96	586,61	16827	587	53,30	53
					7938,00	99,90	7938	100	0,53	1
309.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	42,24	185,06	--	7817	--	1,54	65
					185,06	--	7817	--	--	--
310.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	168,96	9,72	9,72	1642	1642	--	--
					--	3,16	--	533	0,02	3
311.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,92	30,28	6,77	240	54	0,17	1
					23,50	--	186	--	--	--
312.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бетонную отмостку	м3	0,225	1983,74	151,33	446	34	1,35	0
					170,78	57,38	38	13	0,34	0
313.	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	м3	0,15	7198,52	150,97	1080	23	1,54	0
					201,82	57,04	30	9	0,35	0
314.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	0,72	159,79	28,30	115	20	0,89	1
					131,50	4,99	95	4	0,03	0
315.	Е0115-36-1	Разборка облицовки стен из листов гипсокартонных с разборкой пристенного металлического каркаса	м2	0,72	251,85	5,81	181	4	1,64	1
					246,04	1,69	177	1	0,01	0
316.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	0,36	139,96	12,67	50	5	0,84	0
					127,28	2,00	46	1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	0,36	430,77	230,47	155	83	1,33	0
					200,29	86,58	72	31	0,48	0
318.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,54	537,16	--	290	--	3,94	2
					537,16	--	290	--	--	--
319.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,001	84297,85	38542,97	84	39	307,88	0
					45643,50	10220,17	46	10	49,46	0
320.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,101	6470,00	--	653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С	Тройник прямой 100/50 мм	шт	1,00	107,93	--	108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С	Тройник прямой 100/100 мм	шт	1,00	165,08	--	165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	С	Переходник	шт	1,00	169,31	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	С	Полуотвод 100 мм	шт	2,00	84,65	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	Е0101-166-2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	0,54	185,06	--	100	--	1,54	1
					185,06	--	100	--	--	--
326.	Е0115-36-1	Облицовка стен листами гипсокартонными при отделке с креплением на пристенный металлический каркас	м2	0,72	970,14	7,27	699	5	2,04	1
					307,55	2,12	221	2	0,01	0
327.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	м2	0,72	1962,50	6,93	1413	5	2,41	2
					351,86	--	253	--	0,03	0
328.	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	0,36	250,52	16,81	90	6	0,59	0
					84,13	2,65	30	1	0,01	0
329.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	0,36	1623,71	17,82	585	6	1,84	1
					292,74	2,78	105	1	0,03	0
330.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	102,40	69,50	66,52	7117	6812	0,02	2
					2,98	25,54	305	2616	0,13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
331.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	25,60	644,60	--	16502	--	4,72	121
					644,60	--	16502	--	--	--
332.	Е0166-6-5	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	м	8,00	301,46	0,28	2412	2	1,81	14
					301,19	0,11	2410	1	0,00	0
333.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,40	36,04	8,06	14	3	0,20	0
					27,97	--	11	--	--	--
334.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	1,20	440,86	228,78	529	275	1,62	2
					212,08	85,73	254	103	0,52	1
335.	С	Балласт	м3	1,20	1134,37	--	1361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,008	203486,31	136191,18	1628	1090	453,88	4
					66757,50	29374,25	534	235	157,63	1
337.	С130804-131	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	0,81	28800,00	--	23270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,60	185,06	--	4737	--	1,54	39
					185,06	--	4737	--	--	--
339.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	102,40	9,72	9,72	995	995	--	--
					--	3,16	--	323	0,02	2
340.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,80	30,28	6,77	145	33	0,17	1
					23,50	--	113	--	--	--
341.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	179,20	69,50	66,52	12455	11921	0,02	4
					2,98	25,54	534	4577	0,13	23
342.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	44,80	644,60	--	28878	--	4,72	212
					644,60	--	28878	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343.	Е0166-6-5	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	м	14,00	301,46	0,28	4220	4	1,81	25
					301,19	0,11	4217	2	0,00	0
344.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,70	36,04	8,06	25	6	0,20	0
					27,97	--	20	--	--	--
345.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	2,10	440,86	228,78	926	480	1,62	3
					212,08	85,73	445	180	0,52	1
346.	С	Балласт	м3	2,10	1134,37	--	2382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,014	203486,31	136191,18	2849	1907	453,88	6
					66757,50	29374,25	935	411	157,63	2
348.	С130804-131	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	1,414	28800,00	--	40723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,80	185,06	--	8291	--	1,54	69
					185,06	--	8291	--	--	--
350.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	179,20	9,72	9,72	1742	1742	--	--
					--	3,16	--	565	0,02	3
351.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,40	30,28	6,77	254	57	0,17	1
					23,50	--	197	--	--	--
352.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	60,16	69,50	66,52	4181	4002	0,02	1
					2,98	25,54	179	1537	0,13	8
353.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	15,04	644,60	--	9695	--	4,72	71
					644,60	--	9695	--	--	--
354.	Е0152-1-3	Разборка бетонной отмостки	м3	0,45	4457,08	2926,18	2006	1317	9,34	4
					1530,90	1140,25	689	513	6,26	3
355.	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях фундаментов из бутового камня	м3	1,00	2593,10	1013,60	2593	1014	9,54	10
					1579,50	382,50	1580	383	1,87	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	5,70	260,96	0,14	1487	1	2,77	16
					260,82	0,06	1487	--	0,00	0
357.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,235	36,04	8,06	8	2	0,20	0
					27,97	--	7	--	--	--
358.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	0,705	440,86	228,78	311	161	1,62	1
					212,08	85,73	150	60	0,52	0
359.	С	Балласт	м3	0,705	1134,37	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,057	84297,85	38542,97	480	220	307,88	2
					45643,50	10220,17	260	58	49,46	0
361.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,5757	6470,00	--	3725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	Е0153-15-3	Заделка проемов в конструкциях фундаментов	м3	1,00	16826,96	586,61	16827	587	53,30	53
					7938,00	99,90	7938	100	0,53	1
363.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,04	185,06	--	2783	--	1,54	23
					185,06	--	2783	--	--	--
364.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	60,16	9,72	9,72	585	585	--	--
					--	3,16	--	190	0,02	1
365.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,82	30,28	6,77	85	19	0,17	0
					23,50	--	66	--	--	--
366.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бетонную отмостку	м3	0,30	1983,74	151,33	595	45	1,35	0
					170,78	57,38	51	17	0,34	0
367.	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	м3	0,45	7198,52	150,97	3239	68	1,54	1
					201,82	57,04	91	26	0,35	0
368.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	0,72	139,96	12,67	101	9	0,84	1
					127,28	2,00	92	1	0,02	0
369.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	0,72	430,77	230,47	310	166	1,33	1
					200,29	86,58	144	62	0,48	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370.	Е0101-165 -7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,2825	537,16	--	689	--	3,94	5
					537,16	--	689	--	--	--
371.	Е0166-1-2	Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром 100 мм	м	1,50	184,82	0,14	277	--	1,11	2
					184,68	0,06	277	--	0,00	0
372.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0015	84297,85	38542,97	126	58	307,88	0
					45643,50	10220,17	68	15	49,46	0
373.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,1515	6470,00	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	С	Тройник прямой 100/100 мм	шт	1,00	165,08	--	165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	С	Полуотвод 100 мм	шт	2,00	84,65	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	С	Переходник	шт	1,00	169,31	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	С	Муфта диаметром 100 мм	шт	2,00	76,19	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	1,2825	185,06	--	237	--	1,54	2
					185,06	--	237	--	--	--
379.	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	0,855	250,52	16,81	214	14	0,59	1
					84,13	2,65	72	2	0,01	0
380.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	0,72	1623,71	17,82	1169	13	1,84	1
					292,74	2,78	211	2	0,03	0
381.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	247,04	69,50	66,52	17170	16434	0,02	6
					2,98	25,54	736	6310	0,13	32
382.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	61,76	644,60	--	39810	--	4,72	292
					644,60	--	39810	--	--	--
383.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,965	36,04	8,06	35	8	0,20	0
					27,97	--	27	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	2,895	440,86	228,78	1276	662	1,62	5
					212,08	85,73	614	248	0,52	2
385.	С	Балласт	м3	2,895	1134,37	--	3284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0193	112214,82	54200,44	2166	1046	391,99	8
					57753,00	14419,35	1115	278	69,94	1
387.	С130804-129	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	1,9493	18500,00	--	36062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	61,76	185,06	--	11429	--	1,54	95
					185,06	--	11429	--	--	--
389.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	247,04	9,72	9,72	2401	2401	--	--
					--	3,16	--	780	0,02	4
390.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,58	30,28	6,77	351	78	0,17	2
					23,50	--	272	--	--	--
391.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	110,08	69,50	66,52	7651	7323	0,02	3
					2,98	25,54	328	2812	0,13	14
392.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	27,52	644,60	--	17739	--	4,72	130
					644,60	--	17739	--	--	--
393.	Е0152-1-3	Разборка бетонной отмостки	м3	0,28125	4457,08	2926,18	1254	823	9,34	3
					1530,90	1140,25	431	321	6,26	2
394.	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях фундаментов из бутового камня	м3	1,00	2593,10	1013,60	2593	1014	9,54	10
					1579,50	382,50	1580	383	1,87	2
395.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	9,60	260,96	0,14	2505	1	2,77	27
					260,82	0,06	2504	1	0,00	0
396.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,43	36,04	8,06	15	3	0,20	0
					27,97	--	12	--	--	--
397.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	1,29	440,86	228,78	569	295	1,62	2
					212,08	85,73	274	111	0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398.	С	Балласт	м3	1,29	1134,37	--	1463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0096	84297,85	38542,97	809	370	307,88	3
					45643,50	10220,17	438	98	49,46	0
400.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,9696	6470,00	--	6273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	Е0153-15-3	Заделка проемов в конструкциях фундаментов	м3	1,00	16826,96	586,61	16827	587	53,30	53
					7938,00	99,90	7938	100	0,53	1
402.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,52	185,06	--	5093	--	1,54	42
					185,06	--	5093	--	--	--
403.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	110,08	9,72	9,72	1070	1070	--	--
					--	3,16	--	347	0,02	2
404.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,16	30,28	6,77	156	35	0,17	1
					23,50	--	121	--	--	--
405.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бетонную отмостку	м3	0,1875	1983,74	151,33	372	28	1,35	0
					170,78	57,38	32	11	0,34	0
406.	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	м3	0,28125	7198,52	150,97	2025	42	1,54	0
					201,82	57,04	57	16	0,35	0
407.	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях фундаментов из бутового камня	м3	1,00	2593,10	1013,60	2593	1014	9,54	10
					1579,50	382,50	1580	383	1,87	2
408.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,50	537,16	--	806	--	3,94	6
					537,16	--	806	--	--	--
409.	Е0166-1-2	Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром 100 мм	м	1,00	184,82	0,14	185	--	1,11	1
					184,68	0,06	185	--	0,00	0
410.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,001	84297,85	38542,97	84	39	307,88	0
					45643,50	10220,17	46	10	49,46	0
411.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,101	6470,00	--	653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412.	С	Отвод 100 мм	шт	2,00	122,75	--	245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	Е0153-15-3	Заделка проемов в конструкциях фундаментов	м3	1,00	16826,96	586,61	16827	587	53,30	53
					7938,00	99,90	7938	100	0,53	1
414.	Е0101-166-2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	1,50	185,06	--	278	--	1,54	2
					185,06	--	278	--	--	--
415.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	128,00	69,50	66,52	8896	8515	0,02	3
					2,98	25,54	382	3269	0,13	17
416.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	32,00	644,60	--	20627	--	4,72	151
					644,60	--	20627	--	--	--
417.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,50	36,04	8,06	18	4	0,20	0
					27,97	--	14	--	--	--
418.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	1,50	440,86	228,78	661	343	1,62	2
					212,08	85,73	318	129	0,52	1
419.	С	Балласт	м3	1,50	1134,37	--	1702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	112214,82	54200,44	1122	542	391,99	4
					57753,00	14419,35	578	144	69,94	1
421.	С130804-129	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	1,01	18500,00	--	18685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	32,00	185,06	--	5922	--	1,54	49
					185,06	--	5922	--	--	--
423.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	128,00	9,72	9,72	1244	1244	--	--
					--	3,16	--	404	0,02	2
424.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	30,28	6,77	182	41	0,17	1
					23,50	--	141	--	--	--
425.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	74,24	69,50	66,52	5160	4939	0,02	2
					2,98	25,54	221	1896	0,13	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	18,56	644,60	--	11964	--	4,72	88
					644,60	--	11964	--	--	--
427.	Е0152-1-3	Разборка бетонной отмостки	м3	0,28125	4457,08	2926,18	1254	823	9,34	3
					1530,90	1140,25	431	321	6,26	2
428.	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях фундаментов из бутового камня	м3	1,00	2593,10	1013,60	2593	1014	9,54	10
					1579,50	382,50	1580	383	1,87	2
429.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	6,80	260,96	0,14	1775	1	2,77	19
					260,82	0,06	1774	--	0,00	0
430.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,29	36,04	8,06	10	2	0,20	0
					27,97	--	8	--	--	--
431.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	0,87	440,86	228,78	384	199	1,62	1
					212,08	85,73	185	75	0,52	0
432.	С	Балласт	м3	0,87	1134,37	--	987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
433.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0068	84297,85	38542,97	573	262	307,88	2
					45643,50	10220,17	310	69	49,46	0
434.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,6868	6470,00	--	4444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
435.	Е0153-15-3	Заделка проемов в конструкциях фундаментов	м3	1,00	16826,96	586,61	16827	587	53,30	53
					7938,00	99,90	7938	100	0,53	1
436.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,56	185,06	--	3435	--	1,54	29
					185,06	--	3435	--	--	--
437.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	74,24	9,72	9,72	722	722	--	--
					--	3,16	--	234	0,02	1
438.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,48	30,28	6,77	105	24	0,17	1
					23,50	--	82	--	--	--
439.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бетонную отмостку	м3	0,1875	1983,74	151,33	372	28	1,35	0
					170,78	57,38	32	11	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440.	Е0106-1-1 5	Устройство бетонной отмостки	м3	0,28125	7198,52	150,97	2025	42	1,54	0
					201,82	57,04	57	16	0,35	0
441.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	0,72	159,79	28,30	115	20	0,89	1
					131,50	4,99	95	4	0,03	0
442.	Е0115-36- 1	Разборка облицовки стен из листов гипсокартонных с разборкой пристенного металлического каркаса	м2	0,72	251,85	5,81	181	4	1,64	1
					246,04	1,69	177	1	0,01	0
443.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	0,36	139,96	12,67	50	5	0,84	0
					127,28	2,00	46	1	0,02	0
444.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	0,36	430,77	230,47	155	83	1,33	0
					200,29	86,58	72	31	0,48	0
445.	Е0101-165 -7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,54	537,16	--	290	--	3,94	2
					537,16	--	290	--	--	--
446.	Е0166-1-2	Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром 100 мм	м	1,50	184,82	0,14	277	--	1,11	2
					184,68	0,06	277	--	0,00	0
447.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0015	84297,85	38542,97	126	58	307,88	0
					45643,50	10220,17	68	15	49,46	0
448.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,1515	6470,00	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
449.	С	Полуотвод 100 мм	шт	2,00	84,65	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
450.	С	Муфта диаметром 100 мм	шт	1,00	76,19	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
451.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	0,54	185,06	--	100	--	1,54	1
					185,06	--	100	--	--	--
452.	Е0115-36- 1	Облицовка стен листами гипсокартонными при отделке с креплением на пристенный металлический каркас	м2	0,72	970,14	7,27	699	5	2,04	1
					307,55	2,12	221	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	м2	0,72	1962,50	6,93	1413	5	2,41	2
					351,86	--	253	--	0,03	0
454.	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	0,36	250,52	16,81	90	6	0,59	0
					84,13	2,65	30	1	0,01	0
455.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	0,36	1623,71	17,82	585	6	1,84	1
					292,74	2,78	105	1	0,03	0
456.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	294,40	69,50	66,52	20462	19584	0,02	7
					2,98	25,54	878	7520	0,13	38
457.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	73,60	644,60	--	47442	--	4,72	348
					644,60	--	47442	--	--	--
458.	Е0107-31-8	Разборка лотков сечением более 0,5 м	м3	0,45	2585,88	1353,82	1164	609	8,35	4
					1232,06	420,73	554	189	1,94	1
459.	Е0166-6-5	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	м	23,00	301,46	0,28	6934	6	1,81	42
					301,19	0,11	6927	2	0,00	0
460.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,15	36,04	8,06	41	9	0,20	0
					27,97	--	32	--	--	--
461.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	3,45	440,86	228,78	1521	789	1,62	6
					212,08	85,73	732	296	0,52	2
462.	С	Балласт	м3	3,45	1134,37	--	3914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,023	203486,31	136191,18	4680	3132	453,88	10
					66757,50	29374,25	1535	676	157,63	4
464.	С130804-131	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	2,323	28800,00	--	66902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
465.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	73,60	185,06	--	13620	--	1,54	114
					185,06	--	13620	--	--	--
466.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	294,40	9,72	9,72	2861	2861	--	--
					--	3,16	--	929	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,80	30,28	6,77	418	93	0,17	2
					23,50	--	324	--	--	--
468.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	247,04	69,50	66,52	17170	16434	0,02	6
					2,98	25,54	736	6310	0,13	32
469.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	61,76	644,60	--	39810	--	4,72	292
					644,60	--	39810	--	--	--
470.	Е0166-6-5	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	м	19,30	301,46	0,28	5818	5	1,81	35
					301,19	0,11	5813	2	0,00	0
471.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,965	36,04	8,06	35	8	0,20	0
					27,97	--	27	--	--	--
472.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	2,895	440,86	228,78	1276	662	1,62	5
					212,08	85,73	614	248	0,52	2
473.	С	Балласт	м3	2,895	1134,37	--	3284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
474.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,0193	203486,31	136191,18	3927	2628	453,88	9
					66757,50	29374,25	1288	567	157,63	3
475.	С130804-131	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	1,9493	28800,00	--	56140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
476.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	61,76	185,06	--	11429	--	1,54	95
					185,06	--	11429	--	--	--
477.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	247,04	9,72	9,72	2401	2401	--	--
					--	3,16	--	780	0,02	4
478.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,58	30,28	6,77	351	78	0,17	2
					23,50	--	272	--	--	--
479.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	320,00	69,50	66,52	22241	21287	0,02	8
					2,98	25,54	954	8173	0,13	41
480.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	80,00	644,60	--	51568	--	4,72	378
					644,60	--	51568	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481.	Е0166-6-5	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	м	25,00	301,46	0,28	7537	7	1,81	45
					301,19	0,11	7530	3	0,00	0
482.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,25	36,04	8,06	45	10	0,20	0
					27,97	--	35	--	--	--
483.	Е0123-1-3	Устройство основания из балласта под трубопроводы	м3	3,75	440,86	228,78	1653	858	1,62	6
					212,08	85,73	795	321	0,52	2
484.	С	Балласт	м3	3,75	1134,37	--	4254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
485.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,025	203486,31	136191,18	5087	3405	453,88	11
					66757,50	29374,25	1669	734	157,63	4
486.	С130804-131	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	2,525	28800,00	--	72720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
487.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	80,00	185,06	--	14805	--	1,54	123
					185,06	--	14805	--	--	--
488.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	320,00	9,72	9,72	3110	3110	--	--
					--	3,16	--	1010	0,02	5
489.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,00	30,28	6,77	454	102	0,17	3
					23,50	--	353	--	--	--

Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ЗА КОРПУСОМ №4 И ОБЩЕЖИТИЕМ 3490793

Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНЕ ОБЩЕЖИТИЯ

490.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,10	537,16	--	1128	--	3,94	8
					537,16	--	1128	--	--	--
491.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	6,00	44,02	33,36	264	200	0,07	0
					10,56	8,28	63	50	0,05	0
492.	С143008-92	Песок природный	м3	0,30	735,00	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
493.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	6,00	32,16	4,80	193	29	0,14	1
					23,16	0,84	139	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494.	С151601-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	1000м	0,006	365300,00	--	2192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
495.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	6,00	38,86	28,44	233	171	0,07	0
					10,32	7,08	62	42	0,04	0
496.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,048	14800,00	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
497.	ТСПрайс-лист	Гильзы	шт	16,00	12,70	--	203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
498.	ТСПрайс-лист	Изоляция специальная прорезиненная на мастике	м	4,00	531,92	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНЕ ОБЩЕЖИТИЯ 7272

Раздел: КОЛОДЦЫ ЗА КОРПУСОМ №4 И ОБЩЕЖИТИЕМ

499.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,07	5357,45	2437,01	5732	2608	16,12	17
					2920,44	912,61	3125	976	6,96	7
500.	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,14915	3579,86	574,76	534	86	20,38	3
					3005,10	221,46	448	33	1,21	0
501.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,225	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
502.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,576	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
503.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,82	15975,56	3807,82	13100	3122	25,18	21
					3650,56	1425,95	2993	1169	8,71	7
504.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,156	78,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
505.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	3580,00	--	9559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506.	С143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
507.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,522	3078,61	361,16	1607	189	6,76	4
					1047,60	122,15	547	64	0,47	0
508.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,14617	17100,00	--	2499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
509.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
510.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,1864	7119,36	99,02	1327	18	2,14	0
					270,13	37,39	50	7	0,23	0
511.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	13,5648	96,19	2,17	1305	30	0,38	5
					54,03	0,81	733	11	0,01	0
512.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	8,3838	8,56	0,11	72	1	0,06	0
					8,45	0,02	71	--	0,00	0
513.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
514.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
					27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
515.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,012826	58700,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
516.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002671	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
517.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
519.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,97664	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0
520.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,97664	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--
521.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,23	5357,45	2437,01	6590	2998	16,12	20
					2920,44	912,61	3592	1123	6,96	9
522.	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,149	3579,86	574,76	534	86	20,38	3
					3005,10	221,46	448	33	1,21	0
523.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,225	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
524.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,576	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
525.	Е0123-13-4	Устройство канализационных. круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,98	15975,56	3807,82	15656	3732	25,18	25
					3650,56	1425,95	3578	1397	8,71	9
526.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,556	78,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	3580,00	--	9559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
528.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 1000 мм и высотой до 0,6 м	м	0,59	3938,00	--	2323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
529.	С143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,373	3078,61	361,16	1148	135	6,76	3
					1047,60	122,15	391	46	0,47	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,0877	17100,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,18644	7119,36	99,02	1327	18	2,14	0
					270,13	37,39	50	7	0,23	0
534.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	16,956	96,19	2,17	1631	37	0,38	6
					54,03	0,81	916	14	0,01	0
535.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	10,2364	8,56	0,11	88	1	0,06	1
					8,45	0,02	86	--	0,00	0
536.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
537.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
					27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
538.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
539.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00267	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
540.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
541.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
542.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,97664	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
543.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,97664	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--
544.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,23	5357,45	2437,01	6590	2998	16,12	20
					2920,44	912,61	3592	1123	6,96	9
545.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,225	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
546.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,576	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
547.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,98	15975,56	3807,82	15656	3732	25,18	25
					3650,56	1425,95	3578	1397	8,71	9
548.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,556	78,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
549.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	3580,00	--	9559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
550.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 1000 мм и высотой до 0,6 м	м	0,59	3938,00	--	2323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
551.	С143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
552.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
553.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,1413	7119,36	99,02	1006	14	2,14	0
					270,13	37,39	38	5	0,23	0
554.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	16,956	96,19	2,17	1631	37	0,38	6
					54,03	0,81	916	14	0,01	0
555.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	10,246	8,56	0,11	88	1	0,06	1
					8,45	0,02	86	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
556.	С11011-95 0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
557.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
					27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
558.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
559.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00267	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
560.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
561.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
562.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,97664	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0
563.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,97664	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--
564.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,31	5357,45	2437,01	7018	3192	16,12	21
					2920,44	912,61	3826	1196	6,96	9
565.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,225	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
566.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,576	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
567.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,06	15975,56	3807,82	16934	4036	25,18	27
					3650,56	1425,95	3870	1512	8,71	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,636	78,00 ---	-- ---	128 ---	-- ---	-- ---	-- ---
569.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,56	3580,00 ---	-- ---	12745 ---	-- ---	-- ---	-- ---
570.	С143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00 ---	-- ---	2290 ---	-- ---	-- ---	-- ---
571.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 ---	-- ---	13400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
572.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,1413	7119,36 270,13	99,02 37,39	1006 38	14 5	2,14 0,23	0 0
573.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	16,956	96,19 54,03	2,17 0,81	1631 916	37 14	0,38 0,01	6 0
574.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	11,1784	8,56 8,45	0,11 0,02	96 94	1 --	0,06 0,00	1 0
575.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00 ---	-- ---	145 ---	-- ---	-- ---	-- ---
576.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66 27324,00	6667,43 1046,05	548 419	102 16	174,57 4,78	3 0
577.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00 ---	-- ---	753 ---	-- ---	-- ---	-- ---
578.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00267	46400,00 ---	-- ---	124 ---	-- ---	-- ---	-- ---
579.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00 ---	-- ---	40 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
581.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,97664	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0
582.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,97664	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--
583.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,07	5357,45	2437,01	5732	2608	16,12	17
					2920,44	912,61	3125	976	6,96	7
584.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,225	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
585.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,576	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
586.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,82	15975,56	3807,82	13100	3122	25,18	21
					3650,56	1425,95	2993	1169	8,71	7
587.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,396	78,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
588.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	3580,00	--	9559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
589.	С143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
590.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
591.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,1884	7119,36	99,02	1341	19	2,14	0
					270,13	37,39	51	7	0,23	0
592.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	13,5648	96,19	2,17	1305	30	0,38	5
					54,03	0,81	733	11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
593.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	11,1784	8,56	0,11	96	1	0,06	1
					8,45	0,02	94	--	0,00	0
594.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
595.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
					27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
596.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
597.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002671	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
598.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
599.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
600.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,97664	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0
601.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,97664	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--
602.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,55	5357,45	2437,01	8304	3777	16,12	25
					2920,44	912,61	4527	1415	6,96	11
603.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,225	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
604.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,576	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,30	15975,56	3807,82	20768	4950	25,18	33
					3650,56	1425,95	4746	1854	8,71	11
606.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,876	78,00	--	146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
607.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	3580,00	--	9559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
608.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 1000 мм и высотой до 0,6 м	м	1,77	3938,00	--	6970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
609.	С143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
610.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
611.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,1884	7119,36	99,02	1341	19	2,14	0
					270,13	37,39	51	7	0,23	0
612.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	23,738	96,19	2,17	2283	52	0,38	9
					54,03	0,81	1283	19	0,01	0
613.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	13,942	8,56	0,11	119	2	0,06	1
					8,45	0,02	118	--	0,00	0
614.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
615.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
					27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
616.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
893.	Е0161-17-1	Ремонт внутренних поверхностей колец по бетону цементным раствором	м2	0,56	747,20	18,84	418	11	3,26	2
					570,65	2,92	319	2	0,02	0
894.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
					54,03	0,81	550	8	0,01	0
895.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	11,18	8,56	0,11	96	1	0,06	1
					8,45	0,02	94	--	0,00	0
896.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
897.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
					27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
898.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
899.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002671	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
900.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
901.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
902.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,98	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0
903.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,98	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--
904.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных вокруг колодца	м3	0,35	489,73	203,53	169	70	1,86	1
					286,20	4,88	99	2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
905.	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,15	3579,86	574,76	534	86	20,38	3
					3005,10	221,46	448	33	1,21	0
906.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 3 м	м3	2,94	1088,15	0,05	3203	--	7,32	22
					1088,10	0,01	3203	--	0,00	0
907.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,07	5357,45	2437,01	5732	2608	16,12	17
					2920,44	912,61	3125	976	6,96	7
908.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
909.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
910.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,82	15975,56	3807,82	13100	3122	25,18	21
					3650,56	1425,95	2993	1169	8,71	7
911.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,40	78,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
912.	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
913.	С143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
914.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,45	3078,61	361,16	1378	162	6,76	3
					1047,60	122,15	469	55	0,47	0
915.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,1169	17100,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
916.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
917.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,41	7119,36	99,02	2951	41	2,14	1
					270,13	37,39	112	15	0,23	0
918.	Е0161-17-1	Ремонт внутренних поверхностей колец по бетону цементным раствором	м2	0,56	747,20	18,84	418	11	3,26	2
					570,65	2,92	319	2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
919.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	13,56	96,19	2,17	1305	30	0,38	5
					54,03	0,81	733	11	0,01	0
920.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	8,38	8,56	0,11	72	1	0,06	0
					8,45	0,02	71	--	0,00	0
921.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
922.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
					27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
923.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
924.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002671	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
925.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
926.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
927.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,97664	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0
928.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,97664	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--

Итого по разделу: КОЛОДЦЫ ЗА КАФЕ "ПОЛИТЕХНИК" 344584

Раздел: КОЛОДЦЫ ЗА ГЛАВНЫМ КОРПУСОМ

929.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
					2920,44	912,61	2424	757	6,96	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
930.	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,07	3579,86 / 3005,10	574,76 / 221,46	267 / 224	43 / 17	20,38 / 1,21	2 / 0
931.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86 / 212,08	228,78 / 85,73	414 / 48	51 / 19	1,62 / 0,52	0 / 0
932.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72 / 1484,19	1432,48 / 495,66	6582 / 855	825 / 286	10,33 / 2,51	6 / 1
933.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,58	15975,56 / 3650,56	3807,82 / 1425,95	9266 / 2117	2209 / 827	25,18 / 8,71	15 / 5
934.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	78,00 / --	-- / --	90 / --	-- / --	-- / --	-- / --
935.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3580,00 / --	-- / --	6372 / --	-- / --	-- / --	-- / --
936.	С143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00 / --	-- / --	2290 / --	-- / --	-- / --	-- / --
937.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,22	3078,61 / 1047,60	361,16 / 122,15	689 / 234	81 / 27	6,76 / 0,47	2 / 0
938.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,05847	17100,00 / --	-- / --	1000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
939.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 / --	-- / --	13400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
940.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,06	7119,36 / 270,13	99,02 / 37,39	402 / 15	6 / 2	2,14 / 0,23	0 / 0
941.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19 / 54,03	2,17 / 0,81	979 / 550	22 / 8	0,38 / 0,01	4 / 0
942.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56 / 8,45	0,11 / 0,02	48 / 47	1 / --	0,06 / 0,00	0 / 0
943.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00 / --	-- / --	97 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
944.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00999	35733,66	6667,43	357	67	174,57	2
					27324,00	1046,05	273	10	4,78	0
945.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0077	58700,00	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
946.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
947.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
948.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,00999	18364,60	8213,80	183	82	45,86	0
					6955,20	2329,30	69	23	10,24	0
949.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63	24,03	0,08	15	--	0,05	0
					8,02	0,03	5	--	0,00	0
950.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,63	56,50	0,06	36	--	0,14	0
					11,48	--	7	--	--	--
951.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0
952.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
					2920,44	912,61	2424	757	6,96	6
953.	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,15	3579,86	574,76	534	86	20,38	3
					3005,10	221,46	448	33	1,21	0
954.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
955.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
956.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,58	15975,56	3807,82	9266	2209	25,18	15
					3650,56	1425,95	2117	827	8,71	5
957.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	78,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
958.	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
959.	С143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
960.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,48	3078,61	361,16	1492	175	6,76	3
					1047,60	122,15	508	59	0,47	0
961.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,13	17100,00	--	2250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
962.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
963.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,24	7119,36	99,02	1677	23	2,14	1
					270,13	37,39	64	9	0,23	0
964.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
					54,03	0,81	550	8	0,01	0
965.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
					8,45	0,02	47	--	0,00	0
966.	С11011-95-0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
967.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40x4 мм, стали полосовой 40x4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
968.	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
969.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
970.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
971.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
972.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
					8,02	0,03	6	--	0,00	0
973.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
					11,48	--	9	--	--	--
974.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0
975.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
					2920,44	912,61	2424	757	6,96	6
976.	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,07	3579,86	574,76	267	43	20,38	2
					3005,10	221,46	224	17	1,21	0
977.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
978.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
979.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,58	15975,56	3807,82	9266	2209	25,18	15
					3650,56	1425,95	2117	827	8,71	5
980.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	78,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
981.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
982.	С143018-2 4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
983.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,34	3078,61	361,16	1033	121	6,76	2
					1047,60	122,15	352	41	0,47	0
984.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,10	17100,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
985.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
986.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,24	7119,36	99,02	1677	23	2,14	1
					270,13	37,39	64	9	0,23	0
987.	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
					54,03	0,81	550	8	0,01	0
988.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
					8,45	0,02	47	--	0,00	0
989.	С11011-95 0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
990.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
991.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
992.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
993.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
994.	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
995.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
					8,02	0,03	6	--	0,00	0
996.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
					11,48	--	9	--	--	--
997.	E0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0
998.	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
					2920,44	912,61	2424	757	6,96	6
999.	E0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,07	3579,86	574,76	267	43	20,38	2
					3005,10	221,46	224	17	1,21	0
1000.	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1001.	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1002.	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,58	15975,56	3807,82	9266	2209	25,18	15
					3650,56	1425,95	2117	827	8,71	5
1003.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	78,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1004.	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1005.	C143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1006.	E0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,34	3078,61	361,16	1033	121	6,76	2
					1047,60	122,15	352	41	0,47	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1007	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,10232	17100,00	--	1750	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1008	С131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ	комплек	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
.	0	3634-99	т		--	--	--	--	--	--
1009	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,24	7119,36	99,02	1677	23	2,14	1
.		вокруг колодца			270,13	37,39	64	9	0,23	0
1010	Е0107-19-	Заполнение швов между.кольцами	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
.	1	цементным раствором			54,03	0,81	550	8	0,01	0
1011	Е0162-37-	Протравка цементной штукатурки	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
.	1	нейтрализующим раствором			8,45	0,02	47	--	0,00	0
1012	С11011-95	Стекло натриевое жидкое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
.	0	каустическое			--	--	--	--	--	--
1013	Е0109-62-	Изготовление стремянок из проката	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
.	8	углового 40x4 мм, стали полосовой 40x4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах			27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1014	С11011-89	Прокат угловой равнополочный	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
.	7	толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс			--	--	--	--	--	--
1015	С11041-83	Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
.		103-76/			--	--	--	--	--	--
1016	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
.		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
1017	Е0109-29-	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
.	1				6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1018	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
.	6	поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз			8,02	0,03	6	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1019	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
					11,48	--	9	--	--	--
1020	E0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0
1021	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
					2920,44	912,61	2424	757	6,96	6
1022	E0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,07	3579,86	574,76	267	43	20,38	2
					3005,10	221,46	224	17	1,21	0
1023	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1024	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1025	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,58	15975,56	3807,82	9266	2209	25,18	15
					3650,56	1425,95	2117	827	8,71	5
1026	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	78,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1027	C143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1028	C143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1029	E0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,34	3078,61	361,16	1033	121	6,76	2
					1047,60	122,15	352	41	0,47	0
1030	C143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,10	17100,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1031	C131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1032	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,24	7119,36	99,02	1677	23	2,14	1
.					270,13	37,39	64	9	0,23	0
1033	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
.					54,03	0,81	550	8	0,01	0
1034	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
.					8,45	0,02	47	--	0,00	0
1035	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1036	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
.					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1037	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1038	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1039	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1040	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
.					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1041	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
.					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1042	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
.					11,48	--	9	--	--	--
1043	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
.					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1044	E0123-13-	Разборка канализационных круглых	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
.	4	сборных железобетонных колодцев			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		диам. 1 м в мокрых грунтах			2920,44	912,61	2424	757	6,96	6
1045	E0152-1-5	Разборка горловины колодца из	м3	0,22	3579,86	574,76	801	129	20,38	5
.		кирпича с очисткой			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					3005,10	221,46	672	50	1,21	0
1046	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
.		под плиты днища			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1047	E0106-33-	Устройство монолитного днища	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
.	4	прямоугольных сооружений колодца			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		при толщине более 150 мм			1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1048	E0123-13-	Устройство канализационных круглых	м3	0,58	15975,56	3807,82	9266	2209	25,18	15
.	4	сборных железобетонных колодцев			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		диам. 1 м в мокрых грунтах			3650,56	1425,95	2117	827	8,71	5
1049	C143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	1,16	78,00	--	90	--	--	--
.	4	бетона за сульфатостойкий цемент			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
1050	C143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--
.	6	водопроводных и канализационных			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		сетей высотой 0.89-1.19 м и			--	--	--	--	--	--
		шахтных колодцев высотой 1 м, Dв								
		1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
1051	C143018-2	Плиты перекрытий для сооружений	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
.	4	канализации из тяжелого бетона			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		класса В22,5, круглые			--	--	--	--	--	--
1052	E0153-21-	Кладка горловины колодца из	м3	0,56	3078,61	361,16	1722	202	6,76	4
.	1	кирпича б/у с добавлением нового			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		кирпича			1047,60	122,15	586	68	0,47	0
1053	C143006-7	Кирпич и камни керамические	1000шт	0,13	17100,00	--	2250	--	--	--
.		одинарные /ГОСТ 530-95/,			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		250x120x65 мм, М-100			--	--	--	--	--	--
1054	C131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ	комплек	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
.	0	3634-99	т		--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
1055	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,24	7119,36	99,02	1677	23	2,14	1
.		вокруг колодца			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					270,13	37,39	64	9	0,23	0
1056	E0107-19-	Заполнение швов между кольцами	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
.	1	цементным раствором			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54,03	0,81	550	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1057	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
.					8,45	0,02	47	--	0,00	0
1058	C11011-95-0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1059	E0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
.					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1060	C11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1061	C11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1062	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1063	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
.					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1064	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
.					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1065	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
.					11,48	--	9	--	--	--
1066	E0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
.					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0
1067	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,99	5357,45	2437,01	5304	2413	16,12	16
.					2920,44	912,61	2891	903	6,96	7
1068	E0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,07	3579,86	574,76	267	43	20,38	2
.					3005,10	221,46	224	17	1,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1195 .	E0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
					54,03	0,81	550	8	0,01	0
1196 .	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
					8,45	0,02	47	--	0,00	0
1197 .	C11011-95 0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1198 .	E0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00999	35733,66	6667,43	357	67	174,57	2
					27324,00	1046,05	273	10	4,78	0
1199 .	C11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0077	58700,00	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1200 .	C11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1201 .	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1202 .	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,00999	18364,60	8213,80	183	82	45,86	0
					6955,20	2329,30	69	23	10,24	0
1203 .	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63	24,03	0,08	15	--	0,05	0
					8,02	0,03	5	--	0,00	0
1204 .	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,63	56,50	0,06	36	--	0,14	0
					11,48	--	7	--	--	--
1205 .	E0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 3 м	м3	2,64	1088,15	0,05	2870	--	7,32	19
					1088,10	0,01	2870	--	0,00	0
1206 .	E0153-2-1	Разборка кладки стен колодца из кирпича	м3	2,75	5878,97	2257,19	16152	6202	25,49	70
					3621,78	645,71	9951	1774	3,49	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1207.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1208.	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1209.	Е0108-6-9	Кладка стен колодцев криволинейного очертания из кирпича б/у	м3	2,75	3215,91	444,90	8836	1222	10,39	29
					1390,11	165,38	3819	454	1,01	3
1210.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен колодца	м2	8,79	284,76	2,94	2504	26	0,97	9
					150,28	0,67	1321	6	0,05	0
1211.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий над колодцем	м3	0,15	1112,73	150,97	168	23	2,44	0
					353,97	57,05	53	9	0,57	0
1212.	С143018-24	Плиты перекрытий и покрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,15	22900,00	--	3459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1213.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,06	7119,36	99,02	402	6	2,14	0
					270,13	37,39	15	2	0,23	0
1214.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	8,79	8,56	0,11	75	1	0,06	1
					8,45	0,02	74	--	0,00	0
1215.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1216.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
					27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
1217.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1218.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002671	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1219.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1220	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
1221	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,98	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0
1222	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,98	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--
1223	E0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0
1224	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,75	5357,45	2437,01	4018	1828	16,12	12
					2920,44	912,61	2190	684	6,96	5
1225	E0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,22	3579,86	574,76	801	129	20,38	5
					3005,10	221,46	672	50	1,21	0
1226	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1227	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1228	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,50	15975,56	3807,82	7988	1904	25,18	13
					3650,56	1425,95	1825	713	8,71	4
1229	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	78,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1230	C143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1231	C143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1232	E0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,60	3078,61	361,16	1837	215	6,76	4
					1047,60	122,15	625	73	0,47	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1233	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,14617	17100,00	--	2499	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1234	С131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
.	0				--	--	--	--	--	--
1235	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,11	7119,36	99,02	796	11	2,14	0
.					270,13	37,39	30	4	0,23	0
1236	Е0161-17-	Ремонт внутренних поверхностей колец по бетону цементным раствором	м2	0,19	747,20	18,84	138	3	3,26	1
.	1				570,65	2,92	106	1	0,02	0
1237	Е0107-19-	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
.	1				54,03	0,81	550	8	0,01	0
1238	Е0162-37-	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	7,44	8,56	0,11	64	1	0,06	0
.	1				8,45	0,02	63	--	0,00	0
1239	С11011-95	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,003	16100,00	--	48	--	--	--
.	0				--	--	--	--	--	--
1240	Е0109-62-	Изготовление стремянок из проката углового 40x4 мм, стали полосовой 40x4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
.	8				27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1241	С11011-89	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
.	7				--	--	--	--	--	--
1242	С11041-83	Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1243	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1244	Е0109-29-	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
.	1				6955,20	2329,30	86	29	10,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1245 .	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1246 .	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
					11,48	--	9	--	--	--

Итого по разделу: КОЛОДЦЫ ЗА СПОРТКОМПЛЕКСОМ 185627

Раздел: КОЛОДЦЫ НА ТРАССЕ ОТ СПОРТКОМПЛЕКСА ДО УЛ.ПОСПЕЛОВА

1247 .	E0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0
1248 .	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,99	5357,45	2437,01	5304	2413	16,12	16
					2920,44	912,61	2891	903	6,96	7
1249 .	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1250 .	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1251 .	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,74	15975,56	3807,82	11822	2818	25,18	19
					3650,56	1425,95	2701	1055	8,71	6
1252 .	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,32	78,00	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1253 .	C143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1254 .	C143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1255 .	C131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1256 .	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,07	7119,36	99,02	531	7	2,14	0
					270,13	37,39	20	3	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1257	E0161-17-1	Ремонт внутренних поверхностей колец по бетону цементным раствором	м2	0,46	747,20	18,84	347	9	3,26	2
.					570,65	2,92	265	1	0,02	0
1258	E0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	13,56	96,19	2,17	1305	30	0,38	5
.					54,03	0,81	733	11	0,01	0
1259	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	7,44	8,56	0,11	64	1	0,06	0
.					8,45	0,02	63	--	0,00	0
1260	C11011-95-0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1261	E0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
.					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1262	C11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1263	C11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1264	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1265	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
.					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1266	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
.					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1267	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
.					11,48	--	9	--	--	--
1268	E0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 3 м	м3	2,64	1088,15	0,05	2870	--	7,32	19
.					1088,10	0,01	2870	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1269	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,23	5357,45	2437,01	6590	2998	16,12	20
					2920,44	912,61	3592	1123	6,96	9
1270	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,15	3579,86	574,76	534	86	20,38	3
					3005,10	221,46	448	33	1,21	0
1271	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1272	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1273	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,98	15975,56	3807,82	15656	3732	25,18	25
					3650,56	1425,95	3578	1397	8,71	9
1274	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,56	78,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1275	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1276	С143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1277	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,37	3078,61	361,16	1148	135	6,76	3
					1047,60	122,15	391	46	0,47	0
1278	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,09	17100,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1279	С131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1280	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,06	7119,36	99,02	402	6	2,14	0
					270,13	37,39	15	2	0,23	0
1281	Е0161-17-1	Ремонт внутренних поверхностей колец по бетону цементным раствором	м2	0,74	747,20	18,84	556	14	3,26	2
					570,65	2,92	425	2	0,02	0
1282	Е0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	16,96	96,19	2,17	1631	37	0,38	6
					54,03	0,81	916	14	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1283	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	10,24	8,56	0,11	88	1	0,06	1
					8,45	0,02	86	--	0,00	0
1284	С11011-95-0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1285	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
					27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
1286	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1287	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002671	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1288	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1289	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
1290	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,98	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0
1291	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,98	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--
1292	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,07	5357,45	2437,01	5732	2608	16,12	17
					2920,44	912,61	3125	976	6,96	7
1293	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,22	3579,86	574,76	801	129	20,38	5
					3005,10	221,46	672	50	1,21	0
1294	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1295	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1296	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,82	15975,56	3807,82	13100	3122	25,18	21
					3650,56	1425,95	2993	1169	8,71	7
1297	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,40	78,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1298	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1299	C143018-24	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1300	E0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,60	3078,61	361,16	1837	215	6,76	4
					1047,60	122,15	625	73	0,47	0
1301	C143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,15	17100,00	--	2499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1302	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1303	E0161-17-1	Ремонт внутренних поверхностей колец по бетону цементным раствором	м2	0,56	747,20	18,84	418	11	3,26	2
					570,65	2,92	319	2	0,02	0
1304	E0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
					54,03	0,81	550	8	0,01	0
1305	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	8,38	8,56	0,11	72	1	0,06	0
					8,45	0,02	71	--	0,00	0
1306	C11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1307	E0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40x4 мм, стали полосовой 40x4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1308	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1309	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1310	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1311	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1313	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
					11,48	--	9	--	--	--

Итого по разделу: КОЛОДЦЫ НА ТРАССЕ ОТ СПОРТКОМПЛЕКСА ДО УЛ.ПОСПЕЛОВА 160809

Раздел: КОЛОДЦЫ НА ТРАССЕ ВДОЛЬ КОРПУСА №1 ПО УЛ.ПОСПЕЛОВА

1314	Е0153-2-1	Разборка кладки стен колодца из кирпича	м3	4,12	5878,97	2257,19	24229	9302	25,49	105
					3621,78	645,71	14926	2661	3,49	14
1315	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1316	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1317	Е0108-6-9	Кладка стен колодцев криволинейного очертания из кирпича б/у	м3	3,13	3215,91	444,90	10073	1393	10,39	33
					1390,11	165,38	4354	518	1,01	3
1318	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен колодца	м2	9,23	284,76	2,94	2629	27	0,97	9
					150,28	0,67	1387	6	0,05	0
1319	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий над колодцем	м3	0,10	1112,73	150,97	111	15	2,44	0
					353,97	57,05	35	6	0,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1320	С143018-2	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
.	4				--	--	--	--	--	--
1321	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,23	7119,36	99,02	1643	23	2,14	0
.					270,13	37,39	62	9	0,23	0
1322	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,002977	47400,00	--	141	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1323	Е0162-37-	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	13,19	8,56	0,11	113	1	0,06	1
.	1				8,45	0,02	111	--	0,00	0
1324	С11011-95	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
.	0				--	--	--	--	--	--
1325	Е0109-62-	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,02068	35733,66	6667,43	739	138	174,57	4
.	8				27324,00	1046,05	565	22	4,78	0
1326	С11011-89	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01796	58700,00	--	1054	--	--	--
.	7				--	--	--	--	--	--
1327	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,003205	46400,00	--	149	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1328	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1329	Е0109-29-	Монтаж стремянок	т	0,02068	18364,60	8213,80	380	170	45,86	1
.	1				6955,20	2329,30	144	48	10,24	0
1330	Е0113-16-	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,32	24,03	0,08	32	--	0,05	0
.	6				8,02	0,03	11	--	0,00	0
1331	Е0113-26-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,32	56,50	0,06	75	--	0,14	0
.	6				11,48	--	15	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1332	E0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0
1333	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
					2920,44	912,61	2424	757	6,96	6
1334	E0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,22	3579,86	574,76	801	129	20,38	5
					3005,10	221,46	672	50	1,21	0
1335	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1336	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1337	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,58	15975,56	3807,82	9266	2209	25,18	15
					3650,56	1425,95	2117	827	8,71	5
1338	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	78,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1339	C143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1340	C143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1341	E0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,52	3078,61	361,16	1607	189	6,76	4
					1047,60	122,15	547	64	0,47	0
1342	C143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,1169	17100,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1343	C131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1344	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,09	7119,36	99,02	671	9	2,14	0
					270,13	37,39	25	4	0,23	0
1345	E0161-17-1	Ремонт внутренних поверхностей колец по бетону цементным раствором	м2	0,28	747,20	18,84	209	5	3,26	1
					570,65	2,92	159	1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1346.	E0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
					54,03	0,81	550	8	0,01	0
1347.	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
					8,45	0,02	47	--	0,00	0
1348.	C11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1349.	E0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1350.	C11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1351.	C11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1352.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1353.	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1354.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1355.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
					11,48	--	9	--	--	--
1356.	E0151-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м	м3	1,76	1088,15	0,05	1913	--	7,32	13
					1088,10	0,01	1913	--	0,00	0
1357.	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
					2920,44	912,61	2424	757	6,96	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1358	E0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,15	3579,86	574,76	534	86	20,38	3
.					3005,10	221,46	448	33	1,21	0
1359	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
.					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1360	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
.					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1361	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,58	15975,56	3807,82	9266	2209	25,18	15
.					3650,56	1425,95	2117	827	8,71	5
1362	C143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	78,00	--	90	--	--	--
.	4				--	--	--	--	--	--
1363	C143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
.	6				--	--	--	--	--	--
1364	C143018-2	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
.	4				--	--	--	--	--	--
1365	E0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,37	3078,61	361,16	1148	135	6,76	3
.					1047,60	122,15	391	46	0,47	0
1366	C143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,0877	17100,00	--	1500	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1367	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1368	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,1154	7119,36	99,02	822	11	2,14	0
.					270,13	37,39	31	4	0,23	0
1369	E0161-17-1	Ремонт внутренних поверхностей колец по бетону цементным раствором	м2	0,28	747,20	18,84	209	5	3,26	1
.					570,65	2,92	159	1	0,02	0
1370	E0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
.					54,03	0,81	550	8	0,01	0
1371	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
.					8,45	0,02	47	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1372	С11011-95-0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1373	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1374	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1375	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1376	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1377	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1378	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1379	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
					11,48	--	9	--	--	--

Итого по разделу: КОЛОДЦЫ НА ТРАССЕ ВДОЛЬ КОРПУСА №1 ПО УЛ.ПОСПЕЛОВА 148710

Раздел: КОЛОДЦЫ НА ТРАССЕ ЗА КОРПУСОМ №1

1380	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
					2920,44	912,61	2424	757	6,96	6
1381	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,22	3579,86	574,76	801	129	20,38	5
					3005,10	221,46	672	50	1,21	0
1382	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1383	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1384	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,58	15975,56	3807,82	9266	2209	25,18	15
					3650,56	1425,95	2117	827	8,71	5
1385	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	78,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1386	C143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1387	C143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1388	E0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,52	3078,61	361,16	1607	189	6,76	4
					1047,60	122,15	547	64	0,47	0
1389	C143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,12	17100,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1390	C131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1391	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,14	7119,36	99,02	1006	14	2,14	0
					270,13	37,39	38	5	0,23	0
1392	E0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
					54,03	0,81	550	8	0,01	0
1393	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
					8,45	0,02	47	--	0,00	0
1394	C11011-95-0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1395	E0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колец толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	2,00	315,46	149,23	631	298	0,95	2
					166,23	56,36	332	113	0,28	1
1396	E0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах бетонных колец	отверст	2,00	341,76	4,56	684	9	1,58	3
					253,02	0,73	506	1	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1397	E0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1398	C11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1399	C11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1400	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1401	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1402	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1403	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
					11,48	--	9	--	--	--
1404	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,07	5357,45	2437,01	5732	2608	16,12	17
					2920,44	912,61	3125	976	6,96	7
1405	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1406	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1407	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,72	15975,56	3807,82	11502	2742	25,18	18
					3650,56	1425,95	2628	1027	8,71	6
1408	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,71	78,00	--	211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1409	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	3580,00	--	9559	--	--	--
.	6				--	--	--	--	--	--
1410	Е0106-1-1	Устройство горловины из монолитного железобетона	м3	0,18	8911,40	143,96	1605	26	7,78	1
.	3				1065,02	54,37	192	10	0,33	0
1411	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,002977	47400,00	--	141	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1412	С131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
.	0				--	--	--	--	--	--
1413	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,04	7119,36	99,02	285	4	2,14	0
.					270,13	37,39	11	1	0,23	0
1414	Е0107-19-	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
.	1				54,03	0,81	550	8	0,01	0
1415	Е0162-37-	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	8,38	8,56	0,11	72	1	0,06	0
.	1				8,45	0,02	71	--	0,00	0
1416	С11011-95	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
.	0				--	--	--	--	--	--
1417	Е0146-30-	Пробивка отверстий в бетонных стенах колец толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	2,00	315,46	149,23	631	298	0,95	2
.	3				166,23	56,36	332	113	0,28	1
1418	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах бетонных колец	отверст	2,00	341,76	4,56	684	9	1,58	3
.					253,02	0,73	506	1	0,01	0
1419	Е0109-62-	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01533	35733,66	6667,43	548	102	174,57	3
.	8				27324,00	1046,05	419	16	4,78	0
1420	С11011-89	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01283	58700,00	--	753	--	--	--
.	7				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1421	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002671	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1422	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1423	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01533	18364,60	8213,80	282	126	45,86	1
					6955,20	2329,30	107	36	10,24	0
1424	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,98	24,03	0,08	23	--	0,05	0
					8,02	0,03	8	--	0,00	0
1425	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,98	56,50	0,06	55	--	0,14	0
					11,48	--	11	--	--	--
1426	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,99	5357,45	2437,01	5304	2413	16,12	16
					2920,44	912,61	2891	903	6,96	7
1427	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,44	183,02	398	41	1,22	0
					184,42	68,58	41	15	0,33	0
1428	Е0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1429	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,74	15975,56	3807,82	11822	2818	25,18	19
					3650,56	1425,95	2701	1055	8,71	6
1430	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,32	78,00	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1431	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1432	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 1000 мм и высотой до 0,6 м	м	0,59	3938,00	--	2323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1433	С143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1434	С131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
.	0	3634-99			--	--	--	--	--	--
1435	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,14	7119,36	99,02	1006	14	2,14	0
.		вокруг колодца			270,13	37,39	38	5	0,23	0
1436	Е0107-19-	Заполнение швов между кольцами	м	13,56	96,19	2,17	1305	30	0,38	5
.	1	цементным раствором			54,03	0,81	733	11	0,01	0
1437	Е0162-37-	Протравка цементной штукатурки	м2	8,38	8,56	0,11	72	1	0,06	0
.	1	нейтрализующим раствором			8,45	0,02	71	--	0,00	0
1438	С11011-95	Стекло натриевое жидкое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
.	0	каустическое			--	--	--	--	--	--
1439	Е0146-30-	Пробивка отверстий в бетонных	отверст	2,00	315,46	149,23	631	298	0,95	2
.	3	стенах колец толщиной 100 мм,	.		166,23	56,36	332	113	0,28	1
		площадью до 500 см2								
1440	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода	отверст	2,00	341,76	4,56	684	9	1,58	3
.		трубопроводов в стенах бетонных			253,02	0,73	506	1	0,01	0
		колец								
1441	Е0109-62-	Изготовление стремянок из проката	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
.	8	углового 40х4 мм, стали полосовой			27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
		40х4 мм, арматурной стали								
		диаметром 12 мм в построечных								
		условиях и на производственных								
		базах								
1442	С11011-89	Прокат угловой равнополочный	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
.	7	толщиной 3-5 мм, при ширине полки			--	--	--	--	--	--
		35-56 мм, немерной длины,								
		нормальной /обычной/ точности								
		прокатки из углеродистой стали								
		Ст3кп, Ст3пс								
1443	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
.		103-76/			--	--	--	--	--	--
1444	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
.		в каркасы и сетки: сталь			--	--	--	--	--	--
		периодического профиля класса								
		А-III, d 12 мм								
1445	Е0109-29-	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
.	1				6955,20	2329,30	86	29	10,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1446	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
.					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1447	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
.					11,48	--	9	--	--	--
1448	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,07	5357,45	2437,01	5732	2608	16,12	17
.					2920,44	912,61	3125	976	6,96	7
1449	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
.					212,08	85,73	48	19	0,52	0
1450	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
.					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1451	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,82	15975,56	3807,82	13100	3122	25,18	21
.					3650,56	1425,95	2993	1169	8,71	7
1452	C143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,40	78,00	--	109	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1453	C143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	3580,00	--	9559	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1454	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1455	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,04	7119,36	99,02	285	4	2,14	0
.					270,13	37,39	11	1	0,23	0
1456	E0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	13,56	96,19	2,17	1305	30	0,38	5
.					54,03	0,81	733	11	0,01	0
1457	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	8,38	8,56	0,11	72	1	0,06	0
.					8,45	0,02	71	--	0,00	0
1458	C11011-95-0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,009	16100,00	--	145	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1459	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колец толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст	2,00	315,46	149,23	631	298	0,95	2
					166,23	56,36	332	113	0,28	1
1460	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах бетонных колец	отверст	2,00	341,76	4,56	684	9	1,58	3
					253,02	0,73	506	1	0,01	0
1461	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1462	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1463	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1464	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1465	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1466	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1467	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
					11,48	--	9	--	--	--
1468	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	5357,45	2437,01	4447	2023	16,12	13
					2920,44	912,61	2424	757	6,96	6
1469	Е0152-1-5	Разборка горловины колодца из кирпича с очисткой	м3	0,15	3579,86	574,76	534	86	20,38	3
					3005,10	221,46	448	33	1,21	0
1470	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1840,86	228,78	414	51	1,62	0
					212,08	85,73	48	19	0,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1471	E0106-33-4	Устройство монолитного днища прямоугольных сооружений колодца при толщине более 150 мм	м3	0,58	11426,72	1432,48	6582	825	10,33	6
					1484,19	495,66	855	286	2,51	1
1472	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,58	15975,56	3807,82	9266	2209	25,18	15
					3650,56	1425,95	2117	827	8,71	5
1473	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	78,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1474	C143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1475	C143018-2 4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	22900,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1476	E0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича б/у с добавлением нового кирпича	м3	0,41	3078,61	361,16	1263	148	6,76	3
					1047,60	122,15	430	50	0,47	0
1477	C143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,10232	17100,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1478	C131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1479	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,39	7119,36	99,02	2766	38	2,14	1
					270,13	37,39	105	15	0,23	0
1480	E0161-17-1	Ремонт внутренних поверхностей колец по бетону цементным раствором	м2	0,28	747,20	18,84	209	5	3,26	1
					570,65	2,92	159	1	0,02	0
1481	E0107-19-1	Заполнение швов между кольцами цементным раствором	м	10,17	96,19	2,17	979	22	0,38	4
					54,03	0,81	550	8	0,01	0
1482	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	8,56	0,11	48	1	0,06	0
					8,45	0,02	47	--	0,00	0
1483	C11011-95 0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1484	E0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колец толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	2,00	315,46	149,23	631	298	0,95	2
					166,23	56,36	332	113	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1485	E0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода отверст трубопроводов в стенах бетонных колец		2,00	341,76	4,56	684	9	1,58	3
.					253,02	0,73	506	1	0,01	0
1486	E0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01241	35733,66	6667,43	443	83	174,57	2
.					27324,00	1046,05	339	13	4,78	0
1487	C11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01026	58700,00	--	602	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1488	C11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,002137	46400,00	--	99	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1489	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000755	52400,00	--	40	--	--	--
.					--	--	--	--	--	--
1490	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01241	18364,60	8213,80	228	102	45,86	1
.					6955,20	2329,30	86	29	10,24	0
1491	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	24,03	0,08	19	--	0,05	0
.					8,02	0,03	6	--	0,00	0
1492	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,79	56,50	0,06	44	--	0,14	0
.					11,48	--	9	--	--	--

Итого по разделу: КОЛОДЦЫ НА ТРАССЕ ЗА КОРПУСОМ №1 263419

Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1493	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1478,40	69,50	66,52	102754	98347	0,02	35
.					2,98	25,54	4407	37761	0,13	191
1494	E0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	369,60	644,60	--	238243	--	4,72	1746
.					644,60	--	238243	--	--	--
1495	E0166-6-6	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 300 мм	м	19,915	362,10	0,41	7211	8	2,17	43
.					361,69	0,17	7203	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								348209
ИТОГО:							7138683	2409265		12323
							1786943	1343487		7704
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						343		
		На общестроительные работы						2944896		
		На металломонтажные работы						21645		
		На сантехнические работы						119324		
		Всего накладных расходов:						3086208		
		Итого с накладными						10224891		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						613493		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10838384		
		В текущих ценах 2011 г. К=1,95096774						21145338		
		С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02						21568245		
		НДС 12%						2588189		
		Всего по акту						24156434		

Принял:

И.о.проректора по АХР

_____ Урбисинов Б.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер по капремонту

_____ Абназыров Г.П.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев К.Т.

«АК-САЙ-2009»