Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп.соглашение № 1 от 24 марта 2011 г. к Договору № 130 от 17 марта 2011 г.

АКТ № 2

Выполненных работ за июнь 2011 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	24 983 886
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	14 742 096
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	24 983 886
7. Сумма выполненных работ за июнь 2011 г.	24 983 886
8. Удержание аванса 30 %	7 495 166
9. Удержание гарантии 5%	1 249 194
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	16 239 526

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

6360

Форма N 2в

Заказчик: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Договор: Доп.соглашение №1 от 24 марта 2011 г. к Дог. №130 от 17 марта 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Г.КАРАГАНДА, КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наименование объекта: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №2. НАРУЖНАЯ ТЕПЛОТРАССА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №2								
1.	Е0101-150 -1	Рыхление грунтов отбойными молотками, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	490,00	0,56 / --	0,56 / --	274 / --	274 / --	-- / 0,00	-- / 2
2.	Е0151-3-2	Изменение уровня пола с планировкой и трамбованием грунта в подвале здания выемкой грунта с погрузкой	м3	490,00	1077,60 / 1063,80	0,02 / --	528025 / 521262	12 / --	7,43 / --	3640 / --
3.	Ц381-1	Перемещение горизонтальное грунта на расстояние до 200 м	т	784,00	144,60 / 110,76	33,84 / 21,60	113366 / 86836	26531 / 16934	0,72 / 0,13	564 / 98
4.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	490,00	135,00 / 135,00	-- / --	66150 / 66150	-- / --	1,00 / --	488 / --
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	784,00	91,92 / --	91,92 / 18,38	72065 / --	72065 / 14413	-- / 0,39	-- / 303
6.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного толщиной 100 мм	1м2	792,00	232,44 / 57,59	2,47 / 0,54	184092 / 45610	1958 / 428	0,39 / 0,00	308 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0146-1-1	Обетонирование фундаментов монолитным железобетоном	м3	8,00	17862,23	596,18	142898	4769	25,87	207
					3971,70	224,10	31774	1793	1,10	9
8.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	отверст	45,00	238,20	2,78	10719	125	1,31	59
					196,02	0,43	8821	19	0,00	0
9.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	3,60	324,01	6,10	1166	22	1,17	4
					187,24	1,45	674	5	0,10	0
10.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3,60	350,86	3,15	1263	11	0,62	2
					89,74	1,18	323	4	0,01	0
11.	Е0116-10-4	Прокладка дренажных труб диам. 80 мм	м	70,00	191,01	24,96	13371	1747	0,87	61
					156,60	9,35	10962	654	0,05	3
12.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	70,00	562,00	--	39340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0146-25-3	Сверление вертикальных отверстий диам. 32 мм в дренажных трубах диаметром 80 мм	отверст.	7000,00	33,56	16,74	234934	117183	0,02	119
					15,93	9,84	111518	68846	0,02	107
14.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	17,584	188,25	0,08	3310	1	0,89	16
					143,34	0,02	2520	--	0,00	0
15.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	57,00	97,42	0,22	5553	12	0,55	31
					97,20	0,02	5540	1	0,00	0
16.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	м	303,00	140,28	2,17	42505	658	0,90	274
					138,11	0,35	41847	105	0,00	1
17.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	58,60	1300,74	31,20	76223	1828	1,15	67
					180,09	11,68	10553	685	0,07	4
18.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	147,20	200,00	--	29440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	1107,14	135,19	2214	270	4,13	8
					617,89	50,62	1236	101	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб диаметром 100 мм	м2	26,956	188,25 / 143,34	0,08 / 0,02	5074 / 3864	2 / 1	0,89 / 0,00	24 / 0
21.	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	58,60	373,37 / 269,83	8,21 / 3,04	21879 / 15812	481 / 178	1,70 / 0,02	100 / 1
22.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	1,934	4500,00 / --	-- / --	8702 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	58,60	357,54 / 299,94	23,10 / 8,77	20952 / 17577	1354 / 514	1,83 / 0,05	107 / 3
24.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий для труб в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	отверст.	70,00	378,55 / 199,48	179,08 / 67,63	26499 / 13963	12535 / 4734	1,14 / 0,33	80 / 23
25.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. до 50 мм	м	323,00	719,19 / 138,48	21,18 / 7,94	232299 / 44730	6841 / 2563	0,88 / 0,05	283 / 16
26.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	269,167	200,00 / --	-- / --	53833 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е0165-7-1	Прокладка подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	5,50	495,96 / 152,02	0,65 / 0,11	2728 / 836	4 / 1	0,84 / 0,00	5 / 0
28.	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	40,00	313,00 / --	-- / --	12520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	120,00	428,96 / 319,81	11,85 / 4,43	51476 / 38378	1422 / 531	2,05 / 0,03	246 / 3
30.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	120,00	426,00 / --	-- / --	51120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа	шт	36,00	227,00 / --	-- / --	8172 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали марки 20, 57х3 мм								
32.	ТСПрайс-лист	Муфта разъемная с внутренней резьбой диаметром 25 мм	шт	80,00	228,99 / --	-- / --	18319 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	ТСПрайс-лист	Адаптор с внутренней резьбой диаметром 25 мм мм	шт	40,00	74,92 / --	-- / --	2997 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	ТСПрайс-лист	Вентиль шаровый диаметром 32 мм	шт	6,00	507,93 / --	-- / --	3048 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	ТСПрайс-лист	Вентиль шаровый диаметром 25 мм	шт	40,00	211,64 / --	-- / --	8465 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	40,00	313,00 / --	-- / --	12520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диам. 50 мм	1врезка	5,00	5581,95 / 1391,04	95,85 / 37,13	27910 / 6955	479 / 186	8,95 / 0,23	45 / 1
38.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм.	м	481,60	15,05 / 14,75	-- / --	7249 / 7105	-- / --	0,08 / --	38 / --
39.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках	отверст	15,00	238,20 / 196,02	2,78 / 0,43	3573 / 2940	42 / 6	1,31 / 0,00	20 / 0
40.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	55,00	341,76 / 253,02	4,56 / 0,73	18797 / 13916	251 / 40	1,58 / 0,01	87 / 0
41.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб диаметром 50 мм	м2	83,98	188,25 / 143,34	0,08 / 0,02	15809 / 12038	7 / 2	0,89 / 0,00	75 / 0
42.	Е0109-62-6	Изготовление регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	1,09276	21337,74 / 13637,16	6185,50 / 2335,50	23317 / 14902	6759 / 2552	87,13 / 14,29	95 / 16
43.	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	138,00	721,53 / 53,42	12,13 / 4,69	99571 / 7371	1674 / 648	0,39 / 0,03	54 / 4
44.	Е0162-29-	Окраска масляными составами за два	м2	55,20	188,25	0,08	10391	5	0,89	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	раза металлических поверхностей регистров диаметром 80 мм			---	---	---	---	---	---
					143,34	0,02	7912	1	0,00	0
45.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	92,00	61,28	0,83	5638	76	0,40	37
					---	---	---	---	---	---
					60,46	0,13	5562	12	0,00	0
46.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	92,00	616,72	18,28	56738	1682	2,60	239
					---	---	---	---	---	---
					403,65	6,85	37136	631	0,04	4
47.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	166,00	140,28	2,17	23286	361	0,90	150
					---	---	---	---	---	---
					138,11	0,35	22926	58	0,00	1
48.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	166,00	719,19	21,18	119386	3516	0,88	146
					---	---	---	---	---	---
					138,48	7,94	22988	1317	0,05	8
49.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	41,50	1073,24	31,20	44539	1295	1,15	48
					---	---	---	---	---	---
					180,09	11,68	7474	485	0,07	3
50.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	207,50	200,00	--	41500	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	71,00	384,61	7,92	27307	562	1,67	118
					---	---	---	---	---	---
					260,20	2,97	18474	211	0,02	1
52.	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	м	71,00	650,00	--	46150	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	71,60	557,02	18,28	39883	1309	2,60	186
					---	---	---	---	---	---
					403,65	6,85	28901	491	0,04	3
54.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	71,60	426,00	--	30502	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
55.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	25,00	227,00	--	5675	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
56.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом	шт	2,00	321,00	--	642	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
57.	ТСПрайс-лист	Угольник-отвод диаметром 32 мм	шт	4,00	19,47	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	ТСПрайс-лист	Угольник-отвод диаметром 20 мм	шт	10,00	7,20	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	ТСПрайс-лист	Адаптор диаметром 20 мм	шт	8,00	99,05	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	ТСПрайс-лист	Адаптор с наружной резьбой диаметром 32х20 мм	шт	2,00	262,43	--	525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	10,00	945,00	--	9450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт	10,00	304,00	--	3040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130810-71	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм	шт	20,00	1010,00	--	20200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3,00	499,00	--	1497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт	3,00	157,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130810-69	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	шт	6,00	478,00	--	2868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	ТСПрайс-лист	Вентиль шаровый диаметром 20 мм	шт	2,00	211,64	--	423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	33,00	4589,59	27,71	151456	914	1,08	36
					189,00	10,80	6237	356	0,05	2
69.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб	1шт	1,00	7587,14	135,19	7587	135	4,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 100 мм			617,89	50,62	618	51	0,30	0
70.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	33,00	5104,86	34,64	168461	1143	1,43	47
					217,35	13,50	7173	445	0,08	2
71.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	21,00	5888,60	21,25	123661	446	1,79	38
					318,60	8,10	6691	170	0,04	1
72.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	21,00	1750,00	--	36750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130901-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	21,00	340,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	21,00	659,00	--	13839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	4126,78	180,25	4127	180	20,63	21
					3061,53	67,50	3062	68	0,41	0
76.	С131003-4	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 5/32, подача 18 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 5,5 кВт	шт	1,00	50300,00	--	50300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм	1врезка	3,00	5581,95	95,85	16746	288	8,95	27
					1391,04	37,13	4173	111	0,23	1
78.	Е0116-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 80 мм	1врезка	1,00	7940,44	167,47	7940	167	10,57	11
					1642,55	64,13	1643	64	0,38	0
79.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 50 мм	м	408,60	15,05	--	6150	--	0,08	32
					14,75	--	6028	--	--	--
80.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 100 мм	м	41,50	15,19	--	630	--	0,08	3
					14,75	--	612	--	--	--
81.	Е0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	м2	150,00	310,42	24,37	46562	3656	2,03	305
					286,04	4,13	42907	619	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0155-8-1	Устройство перегородок из плит гипсовых однослойных глухих	м2	150,00	322,47	15,25	48371	2288	1,24	186
					190,43	2,40	28564	360	0,02	4
83.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей гипсовых плит из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	150,00	163,27	5,15	24491	772	0,72	108
					101,75	1,96	15262	295	0,01	2
84.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	150,00	172,69	2,82	25903	423	0,37	55
					53,72	1,08	8059	162	0,01	1
85.	Е0134-60-5	Разборка облицовки каркасов стен из панелей МДФ	м2	20,00	140,12	3,39	2802	68	0,68	14
					136,73	1,30	2735	26	0,01	0
86.	Е0134-56-5	Разборка каркасов конструкций стен из деревянных брусков	м2	20,00	1000,10	12,98	20002	260	4,80	96
					987,12	4,95	19742	99	0,03	1
87.	Е0134-56-5	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 20 см	м2	20,00	2774,17	25,35	55483	507	9,92	198
					1418,98	9,66	28380	193	0,06	1
88.	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен панелями МДФ	м2	20,00	232,57	6,62	4651	132	1,41	28
					196,55	2,54	3931	51	0,02	0
89.	Е0116-13-2	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	80,00	49,42	0,27	3953	22	0,11	9
					49,14	0,10	3931	8	0,00	0
90.	Е0116-13-1	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м	20,00	51,10	0,12	1022	2	0,11	2
					50,98	0,05	1020	1	0,00	0
91.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	80,00	788,50	2,15	63080	172	0,89	71
					141,28	0,81	11303	65	0,00	0
92.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	20,00	661,22	0,96	13224	19	0,93	19
					146,56	0,38	2931	8	0,00	0
93.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	230,00	200,00	--	46000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	2,80	6190,00	--	17332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	ТСПрайс-л ист	Отвод	шт	20,00	84,65 / --	-- / --	1693 / --	-- / --	-- / --	-- / --
96.	ТСПрайс-л ист	Отвод	шт	10,00	27,51 / --	-- / --	275 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	Е0121-12-1	Прокладка кабельного канала	м	230,00	207,82 / 88,18	112,68 / 71,61	47798 / 20282	25918 / 16470	0,55 / 0,31	126 / 72
98.	ТПрайс	Кабельный канал 20х10	м	232,30	31,71 / --	-- / --	7366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
99.	Е0121-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2	м	281,00	17,10 / 10,13	6,08 / 3,94	4806 / 2846	1710 / 1108	0,06 / 0,02	16 / 5
100.	С151607-154	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,28943	13300,00 / --	-- / --	3849 / --	-- / --	-- / --	-- / --
101.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	40,00	384,19 / 243,82	110,96 / 62,98	15368 / 9753	4438 / 2519	1,51 / 0,28	60 / 11
102.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	40,00	2480,00 / --	-- / --	99200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
103.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	8,00	558,25 / 356,40	171,16 / 103,04	4466 / 2851	1369 / 824	2,10 / 0,45	17 / 4
104.	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	8,00	4590,00 / --	-- / --	36720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
105.	С151803-60	Коробка для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,02	28100,00 / --	-- / --	562 / --	-- / --	-- / --	-- / --
106.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	13,00	45,06	--	586	--	0,29	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					45,06	--	586	--	--	--
107.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	9,00	156,00	--	1404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	4,00	145,00	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №2								3987132
		Раздел: НАРУЖНАЯ ТЕПЛОТРАССА								
109.	Е0101-164-3	Снятие и складирование плодородного слоя грунта вручную	м3	72,00	389,25	--	28026	--	2,48	179
					389,25	--	28026	--	--	--
110.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	180,00	389,25	--	70065	--	2,48	446
					389,25	--	70065	--	--	--
111.	Е0107-31-1	Демонтаж плит покрытий лотков	м3	3,60	2135,23	1484,89	7687	5346	3,95	14
					650,34	478,38	2341	1722	1,90	7
112.	Е0124-1-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 108 мм	км	0,192	70560,12	18720,12	13548	3594	173,52	33
					51840,00	6124,68	9953	1176	53,02	10
113.	Е0124-1-4	Прокладка в каналах стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,1508	152893,21	52000,33	23056	7842	482,00	73
					86400,00	17013,00	13029	2566	88,37	13
114.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	152,308	734,00	--	111794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	17,00	401,00	--	6817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	2,00	321,00	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,10	149,48	3,96	15	--	0,30	0
					52,20	1,49	5	--	0,01	0
118.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2,00	367,00	--	734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,20	175,48	3,96	35	1	0,30	0
					52,20	1,49	10	--	0,01	0
120.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	4,00	437,00	--	1748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0166-4-8	Укладка гильз из стальных труб диаметром 159 мм в траншеях	м	6,00	107,98	0,09	648	1	0,53	3
					103,84	0,05	623	--	0,00	0
122.	С130806-268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х5 мм	м	6,06	1360,00	--	8242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	м3	2,00	389,25	--	778	--	2,48	5
					389,25	--	778	--	--	--
124.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	0,16	222,43	2,06	36	--	0,32	0
					47,99	0,45	8	--	0,00	0
125.	Е0106-1-13	Устройство бетонных оснований у компенсатора	м3	0,32	8570,15	95,97	2742	31	4,90	2
					771,75	36,25	247	12	0,18	0
126.	Е0109-62-6	Изготовление опор	т	0,199048	15520,74	4123,67	3089	821	54,90	11
					9882,00	1557,00	1967	310	7,62	2
127.	С130806-268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х5 мм	м	10,35	1360,00	--	14076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,009365	58700,00	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	Е0109-34-5	Монтаж опор под компенсатор из металлических труб диаметром 159 мм, проката углового 50х5 мм	т	0,199048	9751,19	2162,21	1941	430	17,30	3
					3015,00	415,31	600	83	1,56	0
130.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	шт	2,00	1345,31	670,31	2691	1341	3,11	6
					580,50	158,85	1161	318	0,66	1
131.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	41,612	734,00	--	30543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0109-62-6	Изготовление опор скользящих из металлических труб диаметром 108 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,1236	15520,74	4123,67	1918	510	54,90	7
					9882,00	1557,00	1221	192	7,62	1
133.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	12,12	734,00	--	8896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0109-34-5	Монтаж опор скользящих из металлических труб диаметром 108 мм	т	0,1236	9751,19	2162,21	1205	267	17,30	2
					3015,00	415,31	373	51	1,56	0
135.	Е0109-62-6	Изготовление опор неподвижных из проката углового 50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,03016	15520,74	4123,67	468	124	54,90	2
					9882,00	1557,00	298	47	7,62	0
136.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,031216	58700,00	--	1832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0109-34-5	Монтаж опор неподвижных из проката углового 50х5 мм	т	0,03016	9751,19	2162,21	294	65	17,30	1
					3015,00	415,31	91	13	1,56	0
138.	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	9266,35	68,60	18533	137	6,86	14
					1212,75	24,75	2426	49	0,13	0
139.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диам. 100 мм	1врезка	6,00	8920,52	111,65	53523	670	6,66	40
					1190,25	42,75	7142	257	0,20	1
140.	Е0116-27-	Врезка в действующие внутренние	1врезка	2,00	7432,32	111,65	14865	223	6,66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	сети трубопроводов отопления диам. 80 мм			1190,25	42,75	2380	86	0,20	0
141.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	м	192,00	11,13	--	2137	--	0,05	10
					10,69	--	2052	--	--	--
143.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов диаметром 108 мм грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	65,111	20,47	0,02	1333	1	0,03	2
					5,81	--	378	--	--	--
144.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов диаметром 108 мм эмалью ПФ-1126 за два раза	м2	65,111	94,75	0,10	6169	7	0,09	6
					8,28	0,04	539	3	0,00	0
145.	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	150,80	129,21	12,02	19485	1813	0,44	66
					74,25	4,50	11197	679	0,02	3
146.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	4,147	5450,00	--	22601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	160,00	143,38	9,39	22941	1502	0,18	29
					29,03	3,60	4645	576	0,02	3
148.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	83,528	125,49	--	10482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов	м	41,20	129,21	12,02	5323	495	0,44	18
					74,25	4,50	3059	185	0,02	1
150.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,132	5450,00	--	6175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов	м	41,20	270,01	19,95	11124	822	1,30	54
					236,25	7,43	9734	306	0,04	2
152.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,088746	109500,00	--	9718	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0126-4-1	Изоляция отводов диаметром 108 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	6,80	129,21	12,02	879	82	0,44	3
					74,25	4,50	505	31	0,02	0
154.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,187	5450,00	--	1019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 108 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	6,80	270,01	19,95	1836	136	1,30	9
					236,25	7,43	1606	51	0,04	0
156.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,004478	109500,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0126-3-1 3	Изоляция отводов диаметром 89 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	0,60	121,19	10,09	73	6	0,41	0
					69,53	3,83	42	2	0,02	0
158.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,0145	5450,00	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 89 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	0,60	270,01	19,95	162	12	1,30	1
					236,25	7,43	142	4	0,04	0
160.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,00035	109500,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0115-179 -4	Окраска металлических поверхностей гильз из стальных труб, опор под компенсатор из металлических труб диаметром 159 мм и проката углового 50х5 мм, опор скользящих из стальных труб диаметром 108 мм, опор неподвижных из проката углового 50х5 мм, гребенок пароводораспределительных за 2 раза кузбасским лаком	м2	15,136	36,44	--	552	--	0,18	3
					29,70	--	450	--	--	--
162.	Е0107-31-1	Укладка плит покрытия лотков	м3	3,60	2719,94	1856,11	9792	6682	4,93	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					812,93	597,97	2927	2153	2,37	9
163.	E0107-56-2	Заделка швов между плитами покрытия лотков	м	60,00	115,45	0,90	6927	54	0,54	32
					87,30	0,34	5238	20	0,00	0
164.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	60,00	136,66	0,99	8200	59	0,07	4
					11,59	0,38	695	23	0,00	0
165.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	180,00	134,10	--	24138	--	0,97	175
					134,10	--	24138	--	--	--
166.	E0101-166-1	Засыпка вручную плодородного слоя грунта	м3	72,00	122,18	--	8797	--	0,89	64
					122,18	--	8797	--	--	--
167.	E0101-145-4	Планировка площадей под плодородным слоем грунта ручным способом / насыпных грунтов/	м2	360,00	9,45	--	3402	--	0,06	22
					9,45	--	3402	--	--	--
168.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,00	27,10	--	271	--	0,11	1
					5,42	--	54	--	--	--
169.	C010333-A15-1	Вывозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	10,00	108,20	--	1082	--	0,45	5
					21,64	--	216	--	--	--
170.	E0124-1-4	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,16	152893,21	52000,33	24463	8320	482,00	77
					86400,00	17013,00	13824	2722	88,37	14
171.	C130806-220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х4 мм	м	161,60	688,00	--	111181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	C130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	32,00	401,00	--	12832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,30	149,48	3,96	45	1	0,30	0
					52,20	1,49	16	--	0,01	0
174.	C130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	367,00	--	2202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,30	175,48	3,96	53	1	0,30	0
					52,20	1,49	16	--	0,01	0
176.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	6,00	437,00	--	2622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек опор под трубопровод в грунтах 3 группы	м3	31,00	389,25	--	12067	--	2,48	77
					389,25	--	12067	--	--	--
178.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	31,00	1886,27	100,89	58474	3128	0,85	26
					123,75	38,25	3836	1186	0,18	6
179.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки	м3	6,0413	8570,15	95,97	51775	580	4,90	30
					771,75	36,25	4662	219	0,18	1
180.	Е0109-62-6	Изготовление опор под компенсатор из металлических труб диаметром 108 мм, проката углового 50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,28012	15520,74	4123,67	4348	1155	54,90	15
					9882,00	1557,00	2768	436	7,62	2
181.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	25,875	734,00	--	18992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,023412	58700,00	--	1374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0109-34-5	Монтаж опор под компенсатор из металлических труб диаметром 108 мм	т	0,28012	9751,19	2162,21	2732	606	17,30	5
					3015,00	415,31	845	116	1,56	0
184.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 102х4 мм	шт	6,00	1345,31	670,31	8072	4022	3,11	19
					580,50	158,85	3483	953	0,66	4
185.	С130806-220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х4 мм	м	58,58	688,00	--	40303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	Е0109-62-6	Изготовление стоек под трубопровод из металлических труб диаметром 108 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,36256	15520,74	4123,67	5627	1495	54,90	20
					9882,00	1557,00	3583	565	7,62	3
187.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	36,432	734,00	--	26741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0109-34-5	Монтаж стоек под трубопровод из металлических труб диаметром 108 мм	т	0,36256	9751,19	2162,21	3535	784	17,30	6
					3015,00	415,31	1093	151	1,56	1
189.	Е0109-62-6	Изготовление опор скользящих из проката углового 50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,049764	15520,74	4123,67	772	205	54,90	3
					9882,00	1557,00	492	77	7,62	0
190.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,051506	58700,00	--	3023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0109-34-5	Монтаж опор скользящих из проката углового 50х5 мм	т	0,049764	9751,19	2162,21	485	108	17,30	1
					3015,00	415,31	150	21	1,56	0
192.	Е0109-62-6	Изготовление опор неподвижных из проката углового 50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,029928	15520,74	4123,67	465	123	54,90	2
					9882,00	1557,00	296	47	7,62	0
193.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,023412	58700,00	--	1374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,007564	51000,00	--	386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0109-34-5	Монтаж опор неподвижных из проката углового 50х5 мм	т	0,029928	9751,19	2162,21	292	65	17,30	1
					3015,00	415,31	90	12	1,56	0
196.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диам.	1врезка	2,00	8920,52	111,65	17841	223	6,66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм			1190,25	42,75	2380	86	0,20	0
197.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	м	218,00	11,13	--	2426	--	0,05	11
					10,69	--	2330	--	--	--
198.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов диаметром 102 мм грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	69,821	20,47	0,02	1429	1	0,03	2
					5,81	--	406	--	--	--
199.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов диаметром 102 мм эмалью ПФ-1126 за два раза	м2	69,821	94,75	0,10	6616	7	0,09	6
					8,28	0,04	578	3	0,00	0
200.	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 102 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	218,00	129,21	12,02	28167	2620	0,44	95
					74,25	4,50	16186	981	0,02	5
201.	С11031-17-0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	5,595	5450,00	--	32673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 102 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	218,00	270,01	19,95	58862	4349	1,30	283
					236,25	7,43	51502	1620	0,04	8
203.	С11011-86-3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,45281	109500,00	--	49583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0126-4-1	Изоляция отводов диаметром 108 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	12,80	129,21	12,02	1654	154	0,44	6
					74,25	4,50	950	58	0,02	0
205.	С11031-17-0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,352	5450,00	--	1918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 108 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	12,80	270,01	19,95	3456	255	1,30	17
					236,25	7,43	3024	95	0,04	0
207.	С11011-86-3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,00843	109500,00	--	923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208.	Е0115-179 -4	Окраска металлических поверхностей опор под компенсаторы из металлических труб диаметром 108 мм и проката углового 50х5 мм, стоек под трубопровод из металлических труб диаметром 108 мм, опор скользящих из проката углового 50х5 мм, опор неподвижных из проката углового 50х5 мм и арматурной стали класса А-III, d 14 мм за 2 раза кузбасским лаком	м2	48,909	36,44	--	1782	--	0,18	9
					29,70	--	1453	--	--	--
209.	Е0126-17-9	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 159 мм из стали оцинкованной	м	154,40	181,05	9,60	27954	1482	0,57	88
					171,45	3,56	26472	550	0,03	5
210.	Е0126-17-9	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 200 мм из стали оцинкованной	м	100,00	181,05	9,60	18105	960	0,57	57
					171,45	3,56	17145	356	0,03	3
211.	Е0126-4-5	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 159 мм из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	154,40	50,57	5,21	7808	805	0,16	25
					45,36	1,94	7004	300	0,02	2
212.	Е0126-4-7	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 200 мм из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	100,00	58,46	6,35	5846	635	0,18	18
					52,11	2,35	5211	235	0,02	2
213.	Е0124-4-6	Разборка стальных трубопроводов диаметром 159 мм	км	0,1584	90325,20	26335,20	14308	4171	205,56	33
					63990,00	8379,45	10136	1327	70,58	11
214.	Е0124-4-7	Разборка стальных трубопроводов диаметром 200 мм	км	0,10	100539,66	30339,66	10054	3034	225,36	23
					70200,00	9275,31	7020	928	76,71	8
215.	Е0113-44-7	Очистка щетками стальных трубопроводов диаметром 159 мм	м2	27,1597	60,75	--	1650	--	0,34	9
					60,75	--	1650	--	--	--
216.	Е0113-44-9	Обеспыливание стальных трубопроводов диаметром 159 мм	м2	27,1597	59,00	47,75	1602	1297	0,07	2
					11,25	18,00	306	489	0,09	2
217.	Е0124-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,1878	213385,46	73153,33	40074	13738	571,00	107
					106650,00	23276,25	20029	4371	117,64	22
218.	С130806-268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х5 мм	м	130,694	1360,00	--	177744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	28,00	711,00	--	19908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0126-17-5	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 108 мм из стали оцинкованной	м	48,00	148,93	7,18	7149	345	0,47	22
					141,75	2,67	6804	128	0,02	1
221.	Е0126-4-1	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 108 мм из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	48,00	48,88	4,33	2346	208	0,16	8
					44,55	1,62	2138	78	0,01	1
222.	Е0124-4-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 108 мм	км	0,048	65164,05	16699,05	3128	802	158,04	8
					48465,00	5897,07	2326	283	51,50	2
223.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,048	142247,62	46386,24	6828	2227	439,00	21
					80775,00	16380,75	3877	786	85,84	4
224.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	48,48	734,00	--	35584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	14,00	401,00	--	5614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,10	149,48	3,96	15	--	0,30	0
					52,20	1,49	5	--	0,01	0
227.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	367,00	--	734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,20	175,48	3,96	35	1	0,30	0
					52,20	1,49	10	--	0,01	0
229.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	437,00	--	1748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек опор под трубопровод в	м3	12,00	389,25	--	4671	--	2,48	30
					389,25	--	4671	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 3 группы								
231.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	12,00	222,43	2,06	2669	25	0,32	4
					47,99	0,45	576	5	0,00	0
232.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки	м3	3,001	8570,15	95,97	25717	288	4,90	15
					771,75	36,25	2316	109	0,18	1
233.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	84,00	389,25	--	32697	--	2,48	208
					389,25	--	32697	--	--	--
234.	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	84,00	134,78	--	11322	--	0,83	70
					134,78	--	11322	--	--	--
235.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	134,40	108,20	108,20	14542	14542	--	--
					--	21,64	--	2908	0,45	61
236.	Е0109-62-6	Изготовление опор под компенсаторы из металлических труб диаметром 159 мм, швеллера №14, проката углового 40х4 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,450344	15520,74	4123,67	6990	1857	54,90	25
					9882,00	1557,00	4450	701	7,62	3
237.	С130806-268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х5 мм	м	22,77	1360,00	--	30967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0246	70000,00	--	1722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,007744	58700,00	--	455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0109-34-5	Монтаж опор под компенсаторы из металлических труб диаметром 159 мм, швеллера №14, проката углового	т	0,450344	9751,19	2162,21	4391	974	17,30	8
					3015,00	415,31	1358	187	1,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40х4 мм								
241.	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 159 мм	шт	6,00	2812,22 / 1370,25	1274,34 / 263,93	16873 / 8222	7646 / 1584	6,95 / 1,09	42 / 7
242.	С130806-268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х5 мм	м	71,12	1360,00 / --	-- / --	96723 / --	-- / --	-- / --	-- / --
243.	Е0109-62-6	Изготовление опор скользящих из швеллера №14 в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0861	15520,74 / 9882,00	4123,67 / 1557,00	1336 / 851	355 / 134	54,90 / 7,62	5 / 1
244.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0861	70000,00 / --	-- / --	6027 / --	-- / --	-- / --	-- / --
245.	Е0109-34-5	Монтаж опор скользящих из швеллера №14	т	0,0861	9751,19 / 3015,00	2162,21 / 415,31	840 / 260	186 / 36	17,30 / 1,56	1 / 0
246.	Е0109-62-6	Изготовление опор неподвижных из проката углового 50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,03016	15520,74 / 9882,00	4123,67 / 1557,00	468 / 298	124 / 47	54,90 / 7,62	2 / 0
247.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,031216	58700,00 / --	-- / --	1832 / --	-- / --	-- / --	-- / --
248.	Е0109-34-5	Монтаж опор неподвижных из проката углового 50х5 мм	т	0,03016	9751,19 / 3015,00	2162,21 / 415,31	294 / 91	65 / 13	17,30 / 1,56	1 / 0
249.	Е0106-13-1	Устройство бетонных тумб под трубопровод	м3	3,00	8050,87 / 490,50	86,60 / 32,72	24153 / 1472	260 / 98	3,06 / 0,16	9 / 0
250.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	2,00	8920,52 / 1190,25	111,65 / 42,75	17841 / 2380	223 / 86	6,66 / 0,20	13 / 0
251.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	шт	4,00	6480,00 / --	-- / --	25920 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 100 мм								
252.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8,00	492,00 ---	-- --	3936 ---	-- --	-- --	-- --
253.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	306,40	11,76 10,69	-- --	3602 3275	-- --	0,05 --	15 --
254.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов диаметром 159 мм, 108 мм грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	145,287	20,47 5,81	0,02 --	2974 844	3 --	0,03 --	4 --
255.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов диаметром 159 мм, 108 мм эмалью ПФ-1126 за два раза	м2	145,287	94,75 8,28	0,10 0,04	13766 1203	15 6	0,09 0,00	12 0
256.	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	258,40	136,22 75,60	14,48 5,40	35201 19535	3742 1395	0,45 0,03	116 7
257.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	9,2593	5450,00 --	-- --	50463 --	-- --	-- --	-- --
258.	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	48,00	129,21 74,25	12,02 4,50	6202 3564	577 216	0,44 0,02	21 1
259.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,32	5450,00 --	-- --	7194 --	-- --	-- --	-- --
260.	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	258,40	327,83 285,75	26,66 9,90	84713 73838	6889 2558	1,58 0,05	408 13
261.	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,725573	109500,00 --	-- --	79450 --	-- --	-- --	-- --
262.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	48,00	270,01 236,25	19,95 7,43	12960 11340	958 357	1,30 0,04	62 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,102163	109500,00	--	11187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Е0126-4-5	Изоляция отводов диаметром 159 мм на трубопроводах цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	19,04	686,63	14,48	13073	276	0,45	9
					75,60	5,40	1439	103	0,03	0
265.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные .URSA, марка П 30Г-50	м3	0,6823	5450,00	--	3718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 159 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	19,04	327,83	26,66	6242	508	1,58	30
					285,75	9,90	5441	188	0,05	1
267.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,016345	109500,00	--	1790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0126-4-1	Изоляция отводов диаметром 108 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	5,60	129,21	12,02	724	67	0,44	2
					74,25	4,50	416	25	0,02	0
269.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,154	5450,00	--	839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 108 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	5,60	270,01	19,95	1512	112	1,30	7
					236,25	7,43	1323	42	0,04	0
271.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,003688	109500,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0115-179 -4	Окраска металлических поверхностей опор под компенсаторы из металлических труб диаметром 159 мм, швеллера №14 и проката углового 40х4 мм; опор скользящих из швеллера №14 и опор неподвижных из проката углового 50х5 мм за 2 раза кузбасским лаком	м2	17,661	36,44	--	644	--	0,18	3
					29,70	--	525	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	20,00	27,10	--	542	--	0,11	2
					5,42	--	108	--	--	--
274.	С010333-А 15-1	Вывозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	20,00	108,20	--	2164	--	0,45	9
					21,64	--	433	--	--	--
275.	Е0126-17-5	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 102 мм из стали оцинкованной	м	104,00	148,93	7,18	15489	747	0,47	49
					141,75	2,67	14742	278	0,02	2
276.	Е0126-4-1	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 102 мм из минеральной ваты	м	104,00	48,88	4,33	5083	450	0,16	16
					44,55	1,62	4633	168	0,01	1
277.	Е0124-4-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 102 мм	км	0,104	65164,05	16699,05	6777	1737	158,04	16
					48465,00	5897,07	5040	613	51,50	5
278.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,104	142247,62	46386,24	14794	4824	439,00	46
					80775,00	16380,75	8401	1704	85,84	9
279.	С130806-2 20	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х4 мм	м	30,30	688,00	--	20846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	22,00	401,00	--	8822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0113-44-7	Очистка щетками стальных трубопроводов диаметром 100 мм	м2	23,701	60,75	--	1440	--	0,34	8
					60,75	--	1440	--	--	--
282.	Е0113-44-9	Обеспыливание стальных трубопроводов диаметром 100 мм	м2	23,701	59,00	47,75	1398	1132	0,07	2
					11,25	18,00	267	427	0,09	2
283.	Е0126-17-2	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 57 мм из стали оцинкованной	м	38,00	135,95	5,54	5166	211	0,41	16
					130,41	2,11	4956	80	0,02	1
284.	Е0126-3-9	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 57 мм из минеральной ваты	м	38,00	36,13	3,05	1373	116	0,12	5
					33,08	1,13	1257	43	0,01	0
285.	Е0124-4-1	Разборка стальных трубопроводов	км	0,038	60415,14	15865,14	2296	603	149,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 57 мм								
					44550,00	5887,35	1693	224	51,43	2
286.	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,038	125843,95	44069,82	4782	1675	414,00	16
					74250,00	16353,75	2822	621	85,71	3
287.	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	10,10	284,00	--	2868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	8,00	227,00	--	1816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0113-44-7	Очистка щетками стальных трубопроводов диаметром 57 мм	м2	3,58	60,75	--	217	--	0,34	1
					60,75	--	217	--	--	--
290.	Е0113-44-9	Обеспыливание стальных трубопроводов диаметром 57 мм	м2	3,58	59,00	47,75	211	171	0,07	0
					11,25	18,00	40	64	0,09	0
291.	Е0126-17-2	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 25 мм из стали оцинкованной	м	19,00	135,95	5,54	2583	105	0,41	8
					130,41	2,11	2478	40	0,02	0
292.	Е0126-3-2	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 25 мм из минеральной ваты	м	19,00	31,58	2,55	600	48	0,10	2
					29,03	0,97	552	18	0,01	0
293.	Е0124-4-1	Разборка стальных трубопроводов диаметром 25 мм	км	0,019	60415,14	15865,14	1148	301	149,04	3
					44550,00	5887,35	846	112	51,43	1
294.	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 25 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,019	125843,95	44069,82	2391	837	414,00	8
					74250,00	16353,75	1411	311	85,71	2
295.	С130806-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм	м	5,05	117,00	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	ТСПрайс-лист	Отводы крутоизогнутые под углом 90° диаметром 25 мм	шт	4,00	107,09	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0113-44-	Очистка щетками стальных	м2	1,099	60,75	--	67	--	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	трубопроводов диаметром 25 мм								
					60,75	--	67	--	--	--
298.	Е0113-44-9	Обеспыливание стальных трубопроводов диаметром 25 мм	м2	1,099	59,00	47,75	65	52	0,07	0
					11,25	18,00	12	20	0,09	0
299.	Е0109-62-6	Изготовление опор скользящих из проката углового 35х4 мм в построечных условиях и на производственных базах.	т	0,002968	15520,74	4123,67	46	12	54,90	0
					9882,00	1557,00	29	5	7,62	0
300.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,003072	58700,00	--	180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Е0109-34-5	Монтаж опор скользящих из листа горячекатаного толщиной 5 мм, проката углового 35х4 мм	т	0,002968	9751,19	2162,21	29	6	17,30	0
					3015,00	415,31	9	1	1,56	0
302.	Е0109-62-6	Изготовление опор неподвижных из проката углового 50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00754	15520,74	4123,67	117	31	54,90	0
					9882,00	1557,00	75	12	7,62	0
303.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный. толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,007804	58700,00	--	458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0109-34-5	Монтаж опор неподвижных из проката углового 50х5 мм	т	0,00754	9751,19	2162,21	74	16	17,30	0
					3015,00	415,31	23	3	1,56	0
305.	Е0116-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм	1врезка	2,00	7432,32	111,65	14865	223	6,66	13
					1190,25	42,75	2380	86	0,20	0
306.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	142,00	11,13	--	1580	--	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм			--- / 10,69	--- / --	--- / 1518	--- / --	--- / --	--- / --
309.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	19,00	10,99 / 10,69	-- / --	209 / 203	-- / --	0,05 / --	1 / --
310.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов диаметром 102 мм, 57 мм, 25 мм грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	41,602	20,47 / 5,81	0,02 / --	852 / 242	1 / --	0,03 / --	1 / --
311.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов диаметром 102 мм, 57 мм, 25 мм эмалью ПФ-1126 за два раза	м2	41,602	94,75 / 8,28	0,10 / 0,04	3942 / 344	4 / 2	0,09 / 0,00	4 / 0
312.	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 102 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	104,00	121,84 / 67,73	11,17 / 4,28	12671 / 7044	1162 / 445	0,40 / 0,02	42 / 2
313.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	2,86	5450,00 / --	-- / --	15587 / --	-- / --	-- / --	-- / --
314.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	38,00	103,45 / 55,13	8,47 / 3,15	3931 / 2095	322 / 120	0,33 / 0,02	13 / 1
315.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,7283	5450,00 / --	-- / --	3969 / --	-- / --	-- / --	-- / --
316.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	19,00	93,10 / 48,38	7,09 / 2,70	1769 / 919	135 / 51	0,29 / 0,01	6 / 0
317.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,2533	5450,00 / --	-- / --	1381 / --	-- / --	-- / --	-- / --
318.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 102 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	104,00	270,01 / 236,25	19,95 / 7,43	28081 / 24570	2075 / 773	1,30 / 0,04	135 / 4
319.	С11011-86	Сталь листовая оцинкованная,	т	0,216019	109500,00	--	23654	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	толщиной 0,5 мм								
320.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	38,00	245,72 / 217,35	15,40 / 5,85	9338 / 8259	585 / 222	1,15 / 0,03	44 / 1
321.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,057005	109500,00	--	6242	--	--	--
322.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 25 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	19,00	245,72 / 217,35	15,40 / 5,85	4669 / 4130	293 / 111	1,15 / 0,03	22 / 1
323.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,020707	109500,00	--	2267	--	--	--
324.	Е0126-4-1	Изоляция отводов диаметром 108 мм на трубопроводах цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	8,80	129,21 / 74,25	12,02 / 4,50	1137 / 653	106 / 40	0,44 / 0,02	4 / 0
325.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,242	5450,00	--	1319	--	--	--
326.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 108 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	8,80	270,01 / 236,25	19,95 / 7,43	2376 / 2079	176 / 65	1,30 / 0,04	11 / 0
327.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,005795	109500,00	--	635	--	--	--
328.	Е0126-3-9	Изоляция отводов диаметром 57 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	2,00	103,45 / 55,13	8,47 / 3,15	207 / 110	17 / 6	0,33 / 0,02	1 / 0
329.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,0383	5450,00	--	209	--	--	--
330.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 57 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине	м	2,00	245,72 / 217,35	15,40 / 5,85	491 / 435	31 / 12	1,15 / 0,03	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляционного слоя 50 мм								
331.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,000917	109500,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	Е0126-3-2	Изоляция отводов диаметром 25 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	0,80	93,10	7,09	74	6	0,29	0
					48,38	2,70	39	2	0,01	0
333.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,010667	5450,00	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 25 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	0,80	245,72	15,40	197	12	1,15	1
					217,35	5,85	174	5	0,03	0
335.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,000267	109500,00	--	29	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Е0115-179 -4	Окраска металлических поверхностей опор скользящих из проката углового 35х4 мм и опор неподвижных из проката углового 50х5 мм за 2 раза кузбасским лаком	м2	0,649	36,44	--	24	--	0,18	0
					29,70	--	19	--	--	--
337.	Е0126-17-5	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 102 мм из стали оцинкованной	м	64,00	148,93	7,18	9532	460	0,47	30
					141,75	2,67	9072	171	0,02	1
338.	Е0126-3-15	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 102 мм из минеральной ваты	м	64,00	44,66	4,02	2858	257	0,14	9
					40,64	1,54	2601	99	0,01	1
339.	Е0124-4-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 102 мм	км	0,064	65164,05	16699,05	4170	1069	158,04	10
					48465,00	5897,07	3102	377	51,50	3
340.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,064	142247,62	46386,24	9104	2969	439,00	28
					80775,00	16380,75	5170	1048	85,84	5
341.	С130806-2 20	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х4 мм	м	20,20	688,00	--	13898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Py 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	16,00	401,00	--	6416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	Е0113-44-7	Очистка щетками стальных трубопроводов диаметром 102 мм	м2	14,092	60,75	--	856	--	0,34	5
					60,75	--	856	--	--	--
344.	Е0113-44-9	Обеспыливание стальных трубопроводов диаметром 102 мм	м2	14,092	59,00	47,75	831	673	0,07	1
					11,25	18,00	159	254	0,09	1
345.	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы из металлических труб диаметром 32 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0043	15520,74	4123,67	67	18	54,90	0
					9882,00	1557,00	42	7	7,62	0
346.	С130806-171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	м	2,07	153,00	--	317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	Е0109-34-5	Монтаж опор под трубопроводы из металлических труб диаметром 32 мм	т	0,0043	9751,19	2162,21	42	9	17,30	0
					3015,00	415,31	13	2	1,56	0
348.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	2,00	8920,52	111,65	17841	223	6,66	13
					1190,25	42,75	2380	86	0,20	0
349.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	64,00	11,13	--	712	--	0,05	3
					10,69	--	684	--	--	--
350.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов диаметром 102 мм грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	20,49792	20,47	0,02	420	--	0,03	1
					5,81	--	119	--	--	--
351.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов диаметром 102 мм эмалью ПФ-1126 за два раза	м2	20,49792	94,75	0,10	1942	2	0,09	2
					8,28	0,04	170	1	0,00	0
352.	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 102 мм минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	64,00	121,84	11,17	7798	715	0,40	26
					67,73	4,28	4335	274	0,02	1
353.	С11031-17	Плиты теплоизоляционные URSA,	м3	1,76	5450,00	--	9592	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	марка П 30Г-50			--	--	--	--	--	--
354.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 102 мм сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	64,00	270,01	19,95	17281	1277	1,30	83
					236,25	7,43	15120	476	0,04	2
355.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,132935	109500,00	--	14556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	Е0126-4-1	Изоляция отводов диаметром 108 мм на трубопроводах минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	6,40	129,21	12,02	827	77	0,44	3
					74,25	4,50	475	29	0,02	0
357.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,176	5450,00	--	959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 108 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	6,40	270,01	19,95	1728	128	1,30	8
					236,25	7,43	1512	48	0,04	0
359.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,004215	109500,00	--	462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	Е0115-179-4	Окраска металлических поверхностей опор под трубопроводы из металлических труб диаметром 32 мм за 2 раза кузбасским лаком	м2	0,201	36,44	--	7	--	0,18	0
					29,70	--	6	--	--	--
361.	Е0126-17-9	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм из стали оцинкованной	м	28,00	181,05	9,60	5069	269	0,57	16
					171,45	3,56	4801	100	0,03	1
362.	Е0126-5-2	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 219-273 мм из минеральной ваты	м	28,00	269,49	18,39	7546	515	0,85	24
					251,10	6,89	7031	193	0,06	2
363.	Е0124-4-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 100 мм	км	0,056	65164,05	16699,05	3649	935	158,04	9
					48465,00	5897,07	2714	330	51,50	3
364.	Е0124-4-1	Разборка стальных трубопроводов диаметром 50 мм	км	0,028	60415,14	15865,14	1692	444	149,04	4
					44550,00	5887,35	1247	165	51,43	1
365.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных	км	0,044	142247,62	46386,24	6259	2041	439,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С			80775,00	16380,75	3554	721	85,84	4
366.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	44,44	734,00 --	-- --	32619 --	-- --	-- --	-- --
367.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90°·с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	8,00	401,00 --	-- --	3208 --	-- --	-- --	-- --
368.	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,028	125843,95 74250,00	44069,82 16353,75	3524 2079	1234 458	414,00 85,71	12 2
369.	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	28,28	284,00 --	-- --	8032 --	-- --	-- --	-- --
370.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --
371.	С130901-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1260,00 --	-- --	1260 --	-- --	-- --	-- --
372.	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт	1,00	304,00 --	-- --	304 --	-- --	-- --	-- --
373.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	1,50	404,02 188,55	5,28 1,98	606 283	8 3	1,05 0,01	2 0
374.	СПрайс-лист	Муфта разъемная диаметром 32 мм	шт	1,00	465,60 --	-- --	466 --	-- --	-- --	-- --
375.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	2,00	954,04 287,21	666,83 255,45	1908 574	1334 511	1,89 1,40	4 3
376.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	2,00	205,07 163,35	2,32 0,36	410 327	5 1	1,09 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377.	Е0109-62-6	Изготовление опор под компенсаторы из металлических труб диаметром 108 мм, швеллера №14 в построечных условиях и на производственных базах	т	0,1359	15520,74	4123,67	2109	560	54,90	7
					9882,00	1557,00	1343	212	7,62	1
378.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	12,42	734,00	--	9116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0123	70000,00	--	861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Е0109-34-5	Монтаж опор под компенсаторы из металлических труб диаметром 108 мм, швеллера №14	т	0,1359	9751,19	2162,21	1325	294	17,30	2
					3015,00	415,31	410	56	1,56	0
381.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	шт	2,00	1345,31	670,31	2691	1341	3,11	6
					580,50	158,85	1161	318	0,66	1
382.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	12,12	734,00	--	8896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	1,00	630,13	56,38	630	56	2,80	3
					522,00	9,00	522	9	0,04	0
384.	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	12,12	284,00	--	3442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	Е0109-62-6	Изготовление опор скользящих из проката углового 40х4 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,000968	15520,74	4123,67	15	4	54,90	0
					9882,00	1557,00	10	2	7,62	0
386.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,000968	58700,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	Е0109-34-	Монтаж опор скользящих из проката	т	0,000968	9751,19	2162,21	9	2	17,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	углового 40х4 мм								
					3015,00	415,31	3	--	1,56	0
388.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	2,00	8920,52	111,65	17841	223	6,66	13
					1190,25	42,75	2380	86	0,20	0
389.	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм	1врезка	1,00	5166,96	63,90	5167	64	5,64	6
					1008,00	24,75	1008	25	0,12	0
390.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	56,00	11,76	--	658	--	0,05	3
					10,69	--	599	--	--	--
391.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	28,00	10,99	--	308	--	0,05	1
					10,69	--	299	--	--	--
392.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов диаметром 108 мм, 45 мм грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	24,002	20,47	0,02	491	--	0,03	1
					5,81	--	139	--	--	--
393.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей . трубопроводов диаметром 108 мм, 45 мм эмалью ПФ-1126 за два раза	м2	22,947	94,75	0,10	2174	2	0,09	2
					8,28	0,04	190	1	0,00	0
394.	Е0126-5-2	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм минеральной ватой толщиной 50 мм	м	28,00	517,74	51,07	14497	1430	2,37	66
					418,50	19,13	11718	536	0,09	3
395.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,19	5450,00	--	6486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм	м	28,00	327,83	26,66	9179	746	1,58	44
					285,75	9,90	8001	277	0,05	1
397.	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,1029	109500,00	--	11268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	Е0126-4-1	Изоляция отводов диаметром 108 мм на трубопроводах цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	6,80	129,21	12,02	879	82	0,44	3
					74,25	4,50	505	31	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,187	5450,00	--	1019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции отводов диаметром 108 мм на трубопроводах сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	6,80	270,01	19,95	1836	136	1,30	9
					236,25	7,43	1606	51	0,04	0
401.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,004478	109500,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	Е0115-179 -4	Окраска металлических поверхностей опор под компенсаторы из металлических труб диаметром 108 мм, швеллера №14; опор скользящих из проката углового 40х4 мм за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,644	36,44	--	169	--	0,18	1
					29,70	--	138	--	--	--
403.	Е0126-17-5	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 108 мм из стали оцинкованной	м	500,00	148,93	7,18	74466	3591	0,47	234
					141,75	2,67	70875	1337	0,02	11
404.	Е0126-3-15	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 108 мм из минеральной ваты	м	500,00	44,66	4,02	22330	2011	0,14	72
					40,64	1,54	20319	770	0,01	6
405.	Е0124-4-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 108 мм	км	0,50	65164,05	16699,05	32582	8350	158,04	79
					48465,00	5897,07	24232	2949	51,50	26
406.	Е0109-34-5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек из труб диаметром 108 мм	т	0,8652	4945,94	1513,55	4279	1310	10,38	9
					1809,00	290,72	1565	252	1,09	1
407.	Е0124-4-4	Разборка стальных трубопроводов диаметром 108 мм	км	0,05	65164,05	16699,05	3258	835	158,04	8
					48465,00	5897,07	2423	295	51,50	3
408.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,15	142247,62	46386,24	21337	6958	439,00	66
					80775,00	16380,75	12116	2457	85,84	13
409.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	151,50	734,00	--	111201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом	шт	20,00	401,00	--	8020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм			--	--	--	--	--	--
411.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	3,00	954,04	666,83	2862	2000	1,89	6
					287,21	255,45	862	766	1,40	4
412.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	3,00	205,07	2,32	615	7	1,09	3
					163,35	0,36	490	1	0,00	0
413.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,048	9649,24	5565,49	463	267	23,80	1
					4083,75	2101,50	196	101	10,27	0
414.	Е0146-33-5	Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,048	22850,71	332,71	1097	16	75,22	4
					11245,50	126,00	540	6	0,61	0
415.	Е0109-62-6	Изготовление опор скользящих из проката углового 35х4 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0106	15520,74	4123,67	165	44	54,90	1
					9882,00	1557,00	105	17	7,62	0
416.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,010971	58700,00	--	644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	Е0109-34-5	Монтаж опор скользящих из листа горячекатаного толщиной 5 мм, проката углового 35х4 мм	т	0,0106	9751,19	2162,21	103	23	17,30	0
					3015,00	415,31	32	4	1,56	0
418.	Е0109-62-6	Изготовление опор неподвижных из проката углового 50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,02262	15520,74	4123,67	351	93	54,90	1
					9882,00	1557,00	224	35	7,62	0
419.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,023442	58700,00	--	1374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	Е0109-34-5	Монтаж опор неподвижных из проката углового 50х5 мм	т	0,02262	9751,19	2162,21	221	49	17,30	0
					3015,00	415,31	68	9	1,56	0
421.	Е0109-62-6	Изготовление кронштейнов под трубопровод из проката углового	т	0,047125	15520,74	4123,67	731	194	54,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах			9882,00	1557,00	466	73	7,62	0
422.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,048774	58700,00	--	2863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	Е0109-34-5	Монтаж кронштейнов под трубопровод из проката углового 50х5 мм	т	0,047125	9751,19	2162,21	460	102	17,30	1
					3015,00	415,31	142	20	1,56	0
424.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	190,00	11,13	--	2115	--	0,05	10
					10,69	--	2031	--	--	--
425.	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	27,20	701,41	7,85	19078	214	0,24	7
					37,58	2,95	1022	80	0,01	0
426.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1,60	175,48	3,96	281	6	0,30	0
					52,20	1,49	84	2	0,01	0
427.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	2,40	175,48	3,96	421	10	0,30	1
					52,20	1,49	125	4	0,01	0
428.	ТСПрайс-лист	Вентили шаровые диаметром 25 мм	шт	4,00	253,96	--	1016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	ТСПрайс-лист	Муфта разъемная диаметром 25 мм	шт	20,00	249,73	--	4995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	4,00	313,00	--	1252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов диаметром 108 мм грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	50,868	20,47	0,02	1041	1	0,03	2
					5,81	--	296	--	--	--
432.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов диаметром 108 мм эмалью ПФ-1126 за два раза	м2	50,868	94,75	0,10	4820	5	0,09	4
					8,28	0,04	421	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2610591	213117		1171

Накладные расходы :

На монтажные работы	150753
На общестроительные работы	2269669
На металломонтажные работы	49148
На сантехнические работы	504399
Всего накладных расходов:	2973969
Итого с накладными	10575133

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	634508
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11209641
В текущих ценах 2011 г. К=1,95096774	21869648
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	22307041
НДС 12%	2676845
Всего по акту	24983886

Принял:

Проректор по СЭВ и АХР

_____ Токтабаева Б.М.

Директор ДВР

_____ Беляев И.В.

Техник по капремонту

_____ Финк В.В.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»