Приложение 1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 5

О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		52	2019-06-13.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	26 177 921,52	26 177 921,52								2804777

Заказчик: _____ Кещегулов Д.О.
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.
Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2018" Версия 17.4 от 02.10.17 г

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

Акт № 5 от 11 декабря 2019г.

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Поселковые сети (Лок.см. № 2-1-1)									
3	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / *м3 грунта*	864,16	222,52 / 13,39	208,99 / 69,73	192294 / 11569	180597 / 60259	42450 / 59,1	0,021 / 0,0609	18,14736 / 52,62734
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,900; / *т*	1641,904	120,61		198030				
5	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3(под дорогами) / *м3 грунта*	493	25,89 / –	25,89 / 9,26	12765 / –	12765 / 4565	2698 / 59,1	– / 0,00942	– / 4,64406
6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	493	1775,7		875420				

7	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	493	143,06	60,82	70527	29982	31735	0,129	63,597
				82,24	26,68	40545	43152	59,1	0,03125	15,40625
8	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	7692,32	25,89	25,89	199167	199167	42100	–	–
				–	9,26	–	71235	59,1	0,00942	72,46165
9	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	578,99	876,33	–	507386	–	299866	1,21	700,5779
				876,33	–	507387	–	59,1	–	–
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	300	2303,32	119	690996	35700	143190	1,02	306
				738,72	29,88	221617	8963	62,1	0,035	10,5
21	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *км трубопровода*	1,686	186480,04	43059,64	314406	72599	164209	173	291,678
				142609,14	14227,76	240439	23988	62,1	18,65	31,4439
22	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	202	77,53		15661				
23	23-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	1349,36	98,97		133546				
26	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *задвижка или клапан*	3	873,95	17,95	2623	54	1304	0,88	2,64
				691,18	8,55	2074	26	62,1	0,01	0,03
27	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	3	22775,31		68326				
28	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	16	1465,14	53,86	23443	862	11180	1,4	22,4

	задвижка или клапан		1099,62	25,62	17594	410	62,1	0,03	0,48
29 23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	16	40084,46		641351				
30 11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2126,4	125,6	2126	126	1002	1,93	1,93
	задвижка или клапан		1554	59,8	1554	60	62,1	0,07	0,07
31 23-040102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	67418,93		67419				
32 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	50,64	28499,39	5919,61	1443209	299769	288550	8,86	448,6704
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6874,3	2301,3	348114	116539	62,1	2,218	112,31952
33 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	9	17097,82		153880				
34 21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	15	35931,45		538972				
35 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	4	12011,09		48044				
36 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	19	18199,5		345791				
37 21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	12	17835,17		214022				
38 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	24	26752,76		642066				
39 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	9	13148,55		118337				

41 21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	4	29890,66		119563				
42 21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	8	29890,66		239125				
43 21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	3	36419,1		109257				
45 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	25	6538,27		163457				
46 21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	23	4299,36		98885				
47 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *м3 кладки*	1,519	28414,75	1296,25	43162	1969	3621	5,95	9,03805
			4385,12	307,44	6661	467	50,8	0,36	0,54684
57 23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	12	547,3		6568				
58 23-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	41	619,89		25415				
59 23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	4	930,38		3722				
60 23-010501-0809	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая д=194мм ГОСТ 18599-2001 *м*	2,55	2022,82		5158				
61 23-010501-0806	Муфта защитная- Труба полиэтиленовая для водоснабжения д= 140 ГОСТ 18599-2001 *м*	4,2	1021,67		4291				
62 23-010201-0219	Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	13,6	3770,11		51273				
63 11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	7	365,71	31,14	2560	218	1367	0,32	2,24

		фланец						
64 23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		314,57	–	2202	–	62,1	–	–
		шт.	7	688,42		4819			
65 11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		29	710,24	62,34	20597	1808	10622	0,6	17,4
		фланец		589,83	–	17105	–	62,1	–	–
66 23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80		29	1493,17		43302				
		шт.								
67 11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		21	1079,14	106,29	22662	2232	11649	0,9	18,9
		фланец		884,76	8,52	18580	179	62,1	0,01	0,21
68 23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		21	2095,13		43998				
		шт.								
69 23-020103-0107	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		7	688,42		4819				
		шт.								
70 23-020103-0110	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80		29	1493,17		43302				
		шт.								
71 23-020103-0112	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		21	2095,13		43998				
		шт.								
72 23-020103-0107	Фланцы стальные PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		1	688,42		688				
		шт.								
73 23-020103-0110	Фланцы стальные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80		11	1493,17		16425				
		шт.								
78 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка		51	854,92	521,57	43601	26600	15980	0,414	21,114
		шт.		333,35	171,22	17001	8732	62,1	0,226	11,526

79	23-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	7	496,95		3479				
80	23-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	27	1102,44		29766				
81	23-020302-8213	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	17	2356,17		40055				
82	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром (монтажные вставки). Установка *т фасонных частей*	0,08055	617995,08	292842,15	49780	23589	20001	312,7	25,18799
				307406,15	92420,04	24762	7445	62,1	94,3	7,59587
83	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	0,2	855,04		171				
84	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	5,8	2256,71		13089				
85	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 169 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	2,6	4278,06		11123				
86	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	1,1925	617997,09	292847,78	736960	349216	296088	312,7	372,89475
				307407,14	92425,35	366582	110211	62,1	94,3	112,45275
87	23-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50х50 мм, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	1	774,55		775				
88	23-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100х100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	2	2013,88		4028				
89	23-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150 х 100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3500,98		7002				

		шт.							
90	23-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 x 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	3562,29		3562			
		шт.							
91	23-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 x 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	665,65		1997			
		шт.							
92	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	12	2021,07	116,91	24253	1403	10616	1,82	21,84
		шт.							
				1376,11	48,52	16513	582	62,1	0,05	0,6
93	23-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	10	66572,26		665723			
		шт.							
94	23-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	2	47656,55		95313			
		шт.							
112	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00064	617708,33	292708,33	395	187	159	312,7	0,20013
		т фасонных частей							
				307291,67	92447,92	197	59	62,1	94,3	0,06035
113	23-020103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50 мм, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	301,07		602			
		шт.							
141	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0111	618014,35	292846,89	6860	3251	2756	312,7	3,47097
		т фасонных частей							
				307416,27	92416,27	3412	1026	62,1	94,3	1,04673
143	23-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150 x 150 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	1417,3		4252			
		шт.							

144 11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка									
	т фасонных частей	0,125	53301,33	8538,67	6663	1067	2139	32,7	4,0875	
			24725,33	2832	3091	354	62,1	2,69	0,33625	
145 29-220000-3100(п	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой д=150х100мм ТОО "Алатау-Алем"									
	шт	2	48115		96230					
146 23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80									
	шт.	3	2095,13		6285					
Раздел 2 Транспортные расходы (Лок.см. № 9-1-1)										
1 41-010104-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км									
	т·км	161106,36	15,97		2572869					
5 41-010204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км									
	т·км	268510,6	15,97		4288114					
9 41-010304-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км									
	т·км	107404,24	15,34		1647581					
	Всего прямые затраты				**10488817**					**2352**
										434
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 866 999					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 243 162					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				428 252					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 180 626					
	- перевозка грузов, тенге				198 030					
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 403 282					

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 892 099
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	475 684
Итого, тенге	12 367 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	989 423
Всего	**13 357 206**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	309 887
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	451 014
Транспортные расходы	8 508 564
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	706 806
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**23 333 477**
Итого в текущих ценах 2019г	**23373144,21**
НДС	2 804 777,31
Всего по смете с учетом НДС	**26 177 921,52**

ЗАКАЗЧИК:

Кещегулов Д.О.

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ТЕХНАДЗОР:

Ташимов Т.К.

Эксперт технадзора ТОО "Инжиниринг-СТ"