Заказчик **ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент**

Подрядчик **ТОО "Археологическая экспертиза"**

Работы **Разработка сметной документации по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ**

Объект **Комплексные археологические исследования территории жилой застройки восточной части шахристана городища Шымкент; Комплексные археологические исследования территории южной части шахристана городища Шымкент**

Договор **№31 от 10.07.2019 г.**

Акт выполненных работ от 18 декабря 2019 г.

Наименование объекта **Комплексные археологические исследования территории жилой застройки восточной части шахристана городища Шымкент**

№п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ			
				Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная на.ед.изм., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор с погрузкой вручную. Погрузка	т	675,0000		600,00	405000
4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 10 км	т	675,0000		594,00	400950
8	Т СЦНРП т.6-2	Графическое оформление полевых работ. Камеральная обработка находок: промывка либо сухая очистка находок; склеивание сломанных частей; химическая очистка металлических изделий; нанесение на все находки шифров; отрисовка, обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровкой, упаковкой и составлением передаточной описи индивидуальных находок и массового материала;зарисовка (вычерчивание) находок в карандаше собводкой тушью; (230,5 шурфов-квадратов,размерами до 4х4м.гл. до 1,4м)(390.0,42.83.3,258)	квадрат	230,5000		44293,81	10209724
9	ТСЦНРП р.7 табл. 7-11 п.а к=0.8п.4	Отбор проб (образцов для проведения специальных лабораторных анализов);Лабораторные исследования. взятие образцов для естественно-научных исследоваий	проба	80,0000		664,00	53120

				Археологические отчеты			
10	**СЦНРП раз.8 п.10**	**Фотофиксация места после завершения работ.стр 4**	**10шт**	**180,0000**		**1015,20**	**182736**
11	**Т СЦНРП т.1-22-5, прим.1**	**Оформление фотоальбомов и иллюстраций(150 фотографий,цена 78 тенге на альбом до 20 фотографий и добавляется 16 тенге на каждые 5 фотографий), альбом до 5экз.((78.72+26.16.72).3,258)**	**шт**	**1,0000**		**115880,00**	**115880**
12	**Т СЦНРП т6-3,б**	**Составление научных отчетов и заключений 660.83.3,258**	**лист**	**3,6500**		**178473,24**	**651427**
Консервация раскопов, вывоз отвалов							
13	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Консервация раскопа и выявленных конструкций и структур с применением геотекстиля. Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство**	**м2 поверхности**	**1564,0000**		**22,69**	**35481**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=819)	чел-ч	0,0277	43,323	819,00	35481
		Итого оплата труда:				**22,69**	**35481**
		Накладные расходы	%	108		24,50	38320
		Сметная прибыль	%	8		3,77	5904
		Сметная стоимость:				**50,96**	**79705**
14	**СТ Прайс**	**Геотекстиль**	**л**	**1722,6000**		**178,00**	**306623**
15	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка геотекстиля. Устройство из грунта, полученного из раскопов и отвалов**	**м3 материала основания в плотном теле**	**234,0000**		**121,60**	**28453**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=834)	чел-ч	0,144	33,696	834,00	28102
		Итого оплата труда:				**120,10**	**28102**
15. 2	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	11,7	30,00	351
		Итого материалов:				**1,50**	**351**
		Накладные расходы	%	108		129,70	30351
		Сметная прибыль	%	8		20,10	4704
		Сметная стоимость:				**271,40**	**63508**
16	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**1848,0000**		**600,00**	**1108800**
17	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1848,0000**		**594,00**	**1097712**
18	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**840,6000**		**2,14**	**1802**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00272	2,286	788,00	1802
		Итого оплата труда:				**2,14**	**1802**
		Накладные расходы	%	72		1,54	1297

		Сметная прибыль	%	8		0,29	248
		Сметная стоимость:				**3,98**	**3347**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**14597708**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1493179**
	Материалы -		Тенге				**150**
	Всего заработная плата -		Тенге				**77108**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**130805**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1285116**
		Накладные расходы -	Тенге				**73157**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**73157**
		Сметная прибыль -	Тенге				**125307**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1691643**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77108**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**13105147**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**13105147**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**14796172**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77108**
	НДС 12%						1 775 541
	Всего по объекту						**16 571 713**

Наименование объекта **Комплексные археологические исследования территории южной части шахристана городища**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Т СЦНРП т.6-2,4а прим2**	**Археологические исследования. Полевые и камеральные работы при постоянном наблюдении археологов(182 шурфов- квадратов,размерами до 4х4 м.гл.до 1,4м)при раскопках археологическим способом с особой осторожностью, под наблюдением археолога по слоям с помощью инструментов (нож, щетка, кисть и др.)коэф 1,3 на полевые работы по прил.3(390.0,58.72.1,3.3,258)**	**квадрат**	**62,0000**		**68979,00**	**4080608**

6	**Т СЦНРП т.6-2**	**Графическое оформление полевых работ. Камеральная обработка находок: промывка либо сухая очистка находок; склеивание сломанных частей; химическая очистка металлических изделий; нанесение на все находки шифров; отрисовка, обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровкой, упаковкой и составлением передаточной описи индивидуальных находок и массового материала;зарисовка (вычерчивание) находок в карандаше собводкой тушью; (182 шурфов- квадратов,размерами до 4х4 м. гл. до 1,4м)(390.0,42.83.3,258)**	**квадрат**	**182,0000**		**44293,81**	**8061473**
7	**ТСЦНРП р.7 табл. 7-11 п.а к=0.8п.4**	**Отбор проб (образцов для проведения специальныхлабораторных анализов);Лабораторные исследования.взятие образцов для естественно-научных исследований**	**проба**	**80,0000**		**664,00**	**53120**
				Археологические отчеты			
8	**СЦНРП раз.8 п.10**	**Фотофиксация места закладки раскопа после работ.стр 4**	**10шт**	**150,0000**		**1015,20**	**152280**
9	**Т СЦНРП т.1-22-5, прим.1**	**Оформление фотоальбомов и иллюстраций(150 фотографий,цена 78 тенге на альбом до 20 фотографий и добавляется 16 тенге на каждые 5 фотографий), альбом до 5экз.((78.72+26.16.72).3,258)**	**шт**	**1,0000**		**115880,00**	**115880**
10	**Т СЦНРП т6-3,б**	**Составление научных отчетов и заключений 660.83.3,258**	**лист**	**3,5000**		**178473,24**	**624656**
				Расконсервация раскопов 2017г			
11	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим К=0,61127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Раскрытие геотекстиля. удаление грунта**	**м3 материала основания в плотном теле**	**160,0000**		**72,96**	**11673**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=834)	чел-ч	0,144	23,04	500,40	11529
		Итого оплата труда:				**72,06**	**11529**
11. 2	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	8	30,00	240
		Итого материалов:				**0,90**	**144**
		Накладные расходы	%	108		77,82	12452
		Сметная прибыль	%	8		12,06	1930
		Сметная стоимость:				**162,84**	**26055**
12	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим К=0,6**	**Расконсервация раскопа с применением геотекстиля.Разборка**	**м2 поверхности**	**800,0000**		**13,61**	**10889**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=819)	чел-ч	0,0277	22,16	491,40	10889
		Итого оплата труда:				**13,61**	**10889**
		Накладные расходы	%	108		14,70	11761
		Сметная прибыль	%	8		2,27	1812

		Сметная стоимость:				**30,58**	**24462**
				Вывоз отвалов			
13	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1474,2000**		**594,00**	**875675**
14	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1134,0000**		**2,14**	**2431**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00272	3,084	788,00	2431
		Итого оплата труда:				**2,14**	**2431**
		Накладные расходы	%	72		1,54	1750
		Сметная прибыль	%	8		0,29	334
		Сметная стоимость:				**3,98**	**4515**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**13988686**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1396342**
	Материалы -		Тенге				**80**
	Всего заработная плата -		Тенге				**909036**
	Транспортные расходы -		Тенге				**487226**
		Накладные расходы -	Тенге				**666107**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**666107**
		Сметная прибыль -	Тенге				**164996**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2227445**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**909036**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**12591893**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**12591893**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**14819789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1183**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**909036**
	НДС 12%						1 778 375
	Всего по объекту						**16 598 164**

Итого по акту: 33 169 877 (тридцать три миллиона сто шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) тенге

Заказчик
ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"
(наименование организации)
Зам. руководителя Умбет Е.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "Археологическая экспертиза"
(наименование организации)
Директор Захаров С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,