ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2019 года
Договор № 49 от 22.04.2019 г.

Объект: "Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр" Жалагашского района, Кызылординской области"

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор № 49 от 22.04.2019 г. доп. согл. №2 от 12.11.2019 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр" Жалагашского района, Кызылординской области"	277 341 620	212 921 520	249 607 461.60	221 566 199	163 822 513	221 566 199	163 822 513	35 001 000	29 855 796
	Всего:	**277 341 620**	**212 921 520**	**249 607 461.60**	**221 566 199**	**163 822 513**	**221 566 199**	**163 822 513**	**35 001 000**	**29 855 796**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Елеусинов У.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-XXI»

Бижанов К.

Технадзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Бердалы Н.Ж.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «Водстрой сервис»

Жомартов С.

Объект: "Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр" Жалагашского района, Кызылординской области"
Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор: № 49 от 22.04.2019 г. доп.согл. № 2 от 12.11.2019 г.

АКТ №7 от 18.12.2019г

Выполненных работ за декабрь месяц 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пролетные строения										
5	1133-0109-0107 РСНБ РК 2015	**Монтаж траверсы**	т	5,72404		50857,21	34359,21	291109	196673	1	108169	431219
		НР - 80%; СП - 8%				16498,00	7123,54	94435	40775		31942	
7	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали**	т	1,16		338540,00	--	392706	--	392706	--	424123
		СП - 8%				--	--	--	--		31417	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,607		198348,00	--	517093	--	517093	--	558461
		СП - 8%				--	--	--	--		41367	
14	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)**	т	1,165		213050,00	--	248203	--	248203	--	268060
		СП - 8%				--	--	--	--		19856	
15	2106-0405-1401	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с**	т	3,527		461695,00	--	1628398	--	1628398	--	1758670
		СП - 8%				--	--	--	--		130272	
16	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	3,527		109654,00	--	386750	--	386750	--	417690
		СП - 8%				--	--	--	--		30940	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,271		198348,00	--	53752	--	53752	--	58052
		СП - 8%				--	--	--	--		4300	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,098		213050,00	--	20879	--	20879	--	22549
		СП - 8%				--	--	--	--		1670	
26	2110-0403-2103 РСНБ РК 2015	**Стоимость "техноэластмоста-С**	м2"	587,5		4346,00	--	2553275	--	2553275	--	2757537
		СП - 8%				--	--	--	--		204262	
28	2110-0501-1407	**Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-**	кг	525		2269,00	--	1191225	--	1191225	--	1286523
		СП - 8%				--	--	--	--		95298	
37	2110-0403-2103 РСНБ РК 2015	**Стоимость "техноэластмоста-С**	м2"	172		4346,00	--	747512	--	747512	--	807313
		СП - 8%				--	--	--	--		59801	
39	2106-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость металла**	т	0,2885		414908,00	--	119701	--	119701	--	129277
		СП - 8%				--	--	--	--		9576	
48	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	1262		266,00	--	335692	--	335692	--	362547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26855	
		РАЗДЕЛ 3.Устройство сопряжения моста с насыпью									
36	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной**	м2	74	3914,24	122,10	289654	9035	235043	40578	356651
		НР - 84%; СП - 8%			615,89	36,92	45576	2732		26419	
		РАЗДЕЛ 5.Устройство барьерного и перильного ограждения									
43	2106-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость металла**	т	3,64	414908,00	--	1510265	--	1510265	--	1631086
		СП - 8%			--	--	--	--		120821	
		РАЗДЕЛ 6.Водоотводные лотки									
47	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92**	шт.	6	5523,00	--	33138	--	33138	--	35789
		СП - 8%			--	--	--	--		2651	
48	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92**	шт.	24	3710,00	--	89040	--	89040	--	96163
		СП - 8%			--	--	--	--		7123	
49	2104-0502-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92**	шт.	4	6732,00	--	26928	--	26928	--	29082
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
50	2104-0502-0108 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 СТ РК 937-92**	шт.	8	2240,00	--	17920	--	17920	--	19354
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
51	2104-0502-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 СТ РК 937-92**	шт.	4	8602,00	--	34408	--	34408	--	37161
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
		РАЗДЕЛ 7.Устройство укрепления									
56	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2	2421,615	4207,10	163,68	10187976	396370	7410338	1772715	12917546
		НР - 72%; СП - 8%			983,32	33,40	2381222	80882		956855	
57	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 К=5	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 15см**	м2 укрепляемой поверхности	2700	1647,73	2,47	4448871	6656	3613083	599090	5451798
		НР - 72%; СП - 8%			307,09	1,09	829132	2938		403837	

		Итого					25124495			2520552	29856650
										2211604	
		Накладные расходы					2520552				
		Сметная прибыль8%					2211604				
		Глава 5. Всего					29856650				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 4,8%					1433119				
		Всего по глава 2-8:					31289770				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%					985628				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,									
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					1766971				
		Всего по глава 9.					2752598				
		Всего по глава 2-9:					34042368				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%					680847				
		Стоимость в текущем уровне цен:					34723215				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающий коэф-0,9						**31250894**				
		НДС-12%						3750107				
		Всего						**35001000**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Елеусинов У.Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XXI"

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К»

_____ **Бердалы Н.Ж.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «Водстрой сервис»

_____ **Жомартов. С**