Приложение № 3

Форма №2 В

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 7 за декабрь 2019 года (от 18.12.2019г.)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-3

Водопровод, канализация.

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1.

1.2 установка запорной арматуры

10	2304-0902-1615	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	7697	161637	161637	–		174568
					–	–	–	12931		
11	2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9839	9839	9839	–		10626
					–	–	–	787		

12	2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1066		9594		9594	–	10362
					–		–		–	768	
14	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	35	887,34	0,1	31057	4	1383	29077	64945
					847,7	–	29670	–	–	4811	
15	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	7628		30512		30512	–	32953
					–		–		–	2441	
16	2303-0102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7627		7627		7627	–	8237
					–		–		–	610	
17	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	16	4056		64896		64896	–	70088
					–		–		–	5192	
18	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	7	2270		15890		15890	–	17161
					–		–		–	1271	
19	2303-0102-1220	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	7	4956		34692		34692	–	37467
					–		–		–	2775	
20	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	5	714,4	–	3572	–	2005	1536	5517
					313,4	–	1567	–	–	409	
21	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 % К=5,000;	шт.	2	1698,8	27	3398	54	47	3252	7182

				1648,6	10,6	3297	21	–	532	
22	2308-0307-0105 Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ К=5,000;	шт.	2	18552		37104		37104	–	40072
				–		–		–	2968	
23	1116-0701-0102 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	569	–	569	–	206	356	999
				363,33	–	363	–	–	74	
24	2304-0501-0201 Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	926		926		926	–	1000
				–		–		–	74	
25	2303-0103-0601 Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 К=3,000;	м	10	1016		10160		10160	–	10973
				–		–		–	813	
26	1116-0701-0101 Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	22404,4	112	44809	224	42405	2208	50778
				1090	36,4	2180	73	–	3761	
27	2304-0702-0603 Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 К=5,000;	шт.	2	6896		13792		13792	–	14895
				–		–		–	1103	
28	2308-0305-0106 Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=5,000;	шт.	4	14298		57192		57192	–	61767
				–		–		–	4575	
	1.3 прокладка трубопровода									
29	1116-0501-0201 Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	трубопровода	61	1285,2	12,81	78397	781	347	75729	166456
				1266,7	0,09	77269	5	–	12330	

30	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / прим / К=0,990;	м	61,17	140		8564		8564	–	9249
					–		–		–	685	
31	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	трубопровода	95	1386,77	15,33	131743	1456	390	127312	279779
					1367,34	0,14	129897	13	–	20724	
32	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x1,9 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / прим / К=0,990;	м	94,17	217		20435		20435	–	22070
					–		–		–	1635	
33	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	трубопровода	23	1513,21	18,06	34804	415	74	33635	73914
					1491,96	0,24	34315	6	–	5475	
34	2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x2,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / прим / К=0,990;	м	24,3	397		9647		9647	–	10419
					–		–		–	772	
37	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	5		150		150	–	162
					–		–		–	12	
38	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	5		235		235	–	254
					–		–		–	19	
39	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	7		77		77	–	83

				–		–		–	6	
1.4 теплоизоляционные работы										
40 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	убопровода	44	587,08	64,65	25832	2845	11308	9888	38578
				265,44	30,27	11679	1332	–	2858	
41 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	5,5	323		1777		1777	–	1919
				–		–		–	142	
42 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	377		8294		8294	–	8958
				–		–		–	664	
43 2111-0403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,7	639		11949		11949	–	12905
				–		–		–	956	

Итого по разделу 1	**1 238 926**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	290 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 780

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	572 425
Накладные расходы, тенге	277 983
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 773

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3

2.1 водомерный узел Т3

44	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	20319	421	20319	421	10437	9377	32072
					9461	107	9461	107	–	2376	
45	2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	5783		5783		5783	–	6246
					–		–		–	463	
46	2305-1208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 / прим /	шт.	1	15556		15556		15556	–	16800
					–		–		–	1244	
47	2304-0902-1617	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8703		8703		8703	–	9399
					–		–		–	696	
48	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	189		378		378	–	408
					–		–		–	30	
49	2304-1012-0304	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260 °С до +900 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	5284		10568		10568	–	11413

				–		–		–	845	
50	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1222		1222		1222	–	1320
					–		–		–	98	
	2.2 водомерный узел Т4										
51	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	20319	421	20319	421	10437	9377	32072
					9461	107	9461	107	–	2376	
52	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694		2694		2694	–	2910
					–		–		–	216	
53	2305-1208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 / прим /	шт.	1	12692		12692		12692	–	13707
					–		–		–	1015	
54	2304-0902-1616	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8367		8367		8367	–	9036
					–		–		–	669	
55	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм x 3 мм - 15 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) / прим /	шт.	2	189		378		378	–	408
					–		–		–	30	
56	2304-1012-0303	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260 °С до +900 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4128		8256		8256	–	8916
					–		–		–	660	

57	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	945		945		945	–	1021
					–		–		–	76	
	2.3 установка запорной арматуры										
58	2304-0902-1615	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	7697		223213		223213	–	241070
					–		–		–	17857	
59	2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9839		9839		9839	–	10626
					–		–		–	787	
60	2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1066		6396		6396	–	6908
					–		–		–	512	
61	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	2	2164	271	4328	542	159	3789	8766
					1813,33	119,33	3627	239	–	649	
62	2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170 °С, типа Watts	шт.	2	4268		8536		8536	–	9219
					–		–		–	683	
	2.4 прокладка трубопроводов										
63	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	трубопровода	57	1285,2	12,81	73256	730	324	70763	155541
					1266,71	0,09	72202	5	–	11522	

64	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / прим / К=0,990;	м	56,3	140		7882		7882	–	8513
					–		–		–	631	
65	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	трубопровода	167	1386,77	15,33	231591	2560	685	223804	491827
					1367,34	0,15	228346	25	–	36432	
66	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x1,9 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / прим / К=0,990;	м	165	217		35805		35805	–	38669
					–		–		–	2864	
67	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	трубопровода	29	1513,22	18,07	43883	524	92	42409	93195
					1491,95	0,23	43267	7	–	6903	
68	2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x2,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / прим / К=0,990;	м	29,13	397		11565		11565	–	12490
					–		–		–	925	
69	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	2	2207	19,5	4414	39	3559	814	5646
					408,17	7,5	816	15	–	418	
70	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	2	2497,83	19,5	4996	39	4141	814	6275
					408,17	7,5	816	15	–	465	
71	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	5		140		140	–	151

				–		–		–	11	
72 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	5		420		420	–	454
				–		–		–	34	
73 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	7		105		105	–	113
				–		–		–	8	
74 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	4	7092,75	26	28371	104	25312	2943	33819
				738,75	12,08	2955	48	–	2505	
2.5 теплоизоляционные работы										
75 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	трубопровода	216	587,08	64,65	126809	13964	55510	48545	189382
				265,44	30,28	57335	6540	–	14028	
76 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	31,7	323		10239		10239	–	11058
				–		–		–	819	
77 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	184	258		47472		47472	–	51270

				–		–		–	3798	
78	2111-0403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	260		5720		5720	–	6178
				–		–		–	458	
	2.6 установка водонагревателей									
79	1119-0101-0201	Водонагреватели проточные. Установка НР = 98 %	прибор	22	8359,45	149	183908	3278	83373	96836	303204
					4420,77	70,68	97257	1555	–	22460	
80	5104-0106-0309	Водонагреватели электрические проточные мощность 6 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	22	20066		441452		–	–	441452
					–		–		441452	–	
	Итого по разделу 2						**2 271 554**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						525 543				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						22 622				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						8 663				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						636 903				
	- оборудование, тенге						441 452				
	Накладные расходы, тенге						509 471				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						135 563				
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1.										
81	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	52	738,25	1,29	38389	67	119	37460	81917
					734,67	0,41	38203	21	–	6068	

82	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	72	2095,93	3,17	150907	228	99956	49775	216737
					704,48	0,95	50723	68	–	16055	
83	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	630		1890		1890	–	2041
					–		–		–	151	
84	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155		620		620	–	670
					–		–		–	50	
85	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	14901,67	68,78	29803	138	27752	1939	34281
					956,67	33,11	1913	66	–	2539	
86	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 / прочистка / прим	шт.	6	630		3780		3780	–	4082
					–		–		–	302	
87	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 / прочистка / прим	шт.	8	155		1240		1240	–	1339
					–		–		–	99	
88	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	36	251		9036		9036	–	9759
					–		–		–	723	
89	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	27	73		1971		1971	–	2129
					–		–		–	158	
90	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка / выпуск / НР = 98 %	трубопровода	13	712,7	3,16	9265	41	66	8987	19712
					704,48	0,95	9158	12	–	1460	

91	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 · 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 / выпуск /	м	13	1127		14651		14651	–	15823
					–		–		–	1172	
94	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	16	2671,73	82,71	42748	1323	3642	37652	86832
					2361,46	39,83	37783	637	–	6432	
95	2303-0102-0909	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	16	8220		131520		131520	–	142042
					–		–		–	10522	
96	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	966		15456		15456	–	16692
					–		–		–	1236	
97	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	3358,4	164,07	16792	820	2730	13367	32572
					2648,47	79,67	13242	398	–	2413	
98	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	14070		70350		70350	–	75978
					–		–		–	5628	
99	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	13	1397,92	50,21	18173	653	4768	12804	33455
					980,92	24,05	12752	313	–	2478	
100	2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	3	7210		21630		21630	–	23360
					–		–		–	1730	

101	2303-0102-1103	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм x 800 мм ГОСТ 18297-96 / прим / раковина двухсекционная	шт.	7	23284		162988		162988	–	176027
					–		–		–	13039	
102	2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	7	966		6762		6762	–	7303
					–		–		–	541	
103	2303-0102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм x 800 мм ГОСТ 23695-94 / прим / раковина с широкой чашей	шт.	2	6825		13650		13650	–	14742
					–		–		–	1092	
104	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966		1932		1932	–	2087
					–		–		–	155	
105	1117-0501-0103	Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка НР = 98 %	комплект	1	2349	133	2349	133	169	2070	4773
					2046,5	65	2047	65	–	354	
106	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм x 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4436		4436		4436	–	4791
					–		–		–	355	
107	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966		966		966	–	1043
					–		–		–	77	
108	1117-0101-0108	Биде. Установка НР = 98 %	комплект	2	3772,5	111	7545	222	662	6633	15312

				3330,25	53,25	6661	107	–	1134	
109	2303-0102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	11123		22246		22246	–	24026
					–		–		–	1780	
110	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966		1932		1932	–	2087
					–		–		–	155	
111	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	5	2355,08	207,15	11775	1036	1354	9672	23163
					1877,08	96,77	9385	484	–	1716	
112	2303-0102-0204	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	5	27775		138875		138875	–	149985
					–		–		–	11110	
113	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	5	966		4830		4830	–	5216
					–		–		–	386	
114	1116-0801-0102	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	воронка	1	792	–	792	–	137	642	1549
					654,5	–	655	–	–	115	
116	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /кожух/ НР = 90 %	ом проемов)	52	1931,89	13,19	100458	686	54079	41358	153161
					878,71	5	45693	260	–	11345	
	Итого по разделу 3						**1 384 686**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						228 215				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 431
- материалы, изделия и конструкции, тенге	826 195
Накладные расходы, тенге	222 359
Сметная прибыль (8 %), тенге	102 570
Итого по смете	4 895 154
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 044 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 749
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 543
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 035 524
- оборудование, тенге	441 452
Накладные расходы, тенге	1 009 806
Сметная прибыль (8 %), тенге	329 903

Локальная смета № 2-1-6

Кондиционирование.

Раздел 1 Система К1.

1	1120-2501-0101	Кондиционеры типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка / прим / НР = 98 %	камера	1	52403	2727	52403	2727	4243	45290	105508
					45433	781	45433	781	–	7815	
5	1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	5	12709,2	303,8	63546	1519	5594	55652	128734
					11286,6	71	56433	355	–	9536	
6	5820-2600-0001	Высокоэффективный воздушный фильтр, ФВА-II-305x610x292xH14/K1/OC0/У0	шт.	5	17994		89970		–	–	89970
					–		–		89970	–	
7	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	11	1895,18	91,55	20847	1007	3128	16694	40544
					1519,27	29,36	16712	323	–	3003	
8	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150x200 мм / прим / К=9,000;	м2	0,27	48522		13101		13101	–	14149

					–		–		–	1048	
9	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х250 мм К=2,000;	м2	0,1	30631		3063		3063	–	3308
					–		–		–	245	
10	1120-0301-0103	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	2353,67	118	7061	354	1264	5457	13519
					1814,33	41,67	5443	125	–	1001	
11	2305-0301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм К=3,000;	м2	0,24	33341		8002		8002	–	8642
					–		–		–	640	
12	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	10	2700,2	185,5	27002	1855	8704	16588	47077
					1644,3	48,4	16443	484	–	3487	
13	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	10	714		7140		7140	–	7711
					–		–		–	571	
14	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1338	46	1338	46	122	1158	2696
					1170	12	1170	12	–	200	
15	2900-0001-0001	Решетка воздухозаборная нерегулируемая ДАР 1000х600	шт	1	14469		14469		14469	–	15627
					–		–		–	1158	
16	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1300 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	32,6	4674,6	36,75	152392	1198	102746	47942	216361
					1486,13	14,48	48448	472	–	16027	
17	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	5,5	4387,45	34,18	24131	188	16871	7003	33625
					1285,82	13,45	7072	74	–	2491	

18	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	17	4239,59	30,82	72073	524	55100	16288	95430
					967,59	10,06	16449	171	–	7069	
19	1120-0101-0603	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	1,4	22337,86	36,43	31273	51	28920	2276	36233
					1644,29	14,29	2302	20	–	2684	
20	1120-0101-0610	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	4,4	29061,14	34,32	127869	151	121411	6239	144837
					1433,41	13,41	6307	59	–	10729	
21	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	542		16260		16260	–	17561
					–		–		–	1301	
22	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,025;	м3 изоляции	1,75	26520	1325,71	46410	2320	4142	31182	83799
					22827,43	617,71	39948	1081	–	6207	
23	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,025;	м3	1,75	11245		19679		19679	–	21253
					–		–		–	1574	

Итого по разделу 1 **1 126 584**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 262 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 957

- материалы, изделия и конструкции, тенге	433 959
- оборудование, тенге	89 970
Накладные расходы, тенге	251 769
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 786

Раздел 2 Система К2.

24	1120-2501-0101	Кондиционеры типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка / прим / НР = 98 %	камера	1	52403	2727	52403	2727	4243	45290	105508
					45433	781	45433	781	–	7815	
28	1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	1	12711	304	12711	304	1120	11131	25749
					11287	71	11287	71	–	1907	
29	5820-2600-0001	Высокоэффективный воздушный фильтр, ФВА-II-305x610x292xH14/K1/OC0/У0	шт.	1	17994		17994		–	–	17994
					–		–		17994	–	
30	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	7	1895,29	91,71	13267	642	1990	10624	25802
					1519,29	29,43	10635	206	–	1911	
31	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x250 мм	м2	0,025	48522		1213		1213	–	1310
					–		–		–	97	
32	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм К=6,000;	м2	0,12	48522		5823		5823	–	6289
					–		–		–	466	
33	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1338	46	1338	46	122	1158	2696
					1170	12	1170	12	–	200	
34	2900-0001-0001	Решетка воздухозаборная нерегулируемая ДАР 700x350	шт	1	7643		7643		7643	–	8254
					–		–		–	611	

35	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	7	2700,29	185,57	18902	1299	6093	11612	32955
					1644,29	48,43	11510	339	–	2441	
36	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	7	714		4998		4998	–	5398
					–		–		–	400	
37	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	0,4	4515	45	1806	18	1139	644	2646
					1622,5	20	649	8	–	196	
38	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	32	4387,53	34,28	140401	1097	98156	40747	195640
					1285,88	13,47	41148	431	–	14492	
39	1120-0101-0603	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	9	22338,67	36,78	201048	331	185919	14629	232931
					1644,22	14,44	14798	130	–	17254	
40	1120-0101-0610	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	6	29061	34	174366	204	165561	8507	197503
					1433,5	13,33	8601	80	–	14630	
41	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	542		27100		27100	–	29268
					–		–		–	2168	
42	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,025;	м3 изоляции	1	26520	1326	26520	1326	2367	17818	47885

				22827	618	22827	618	–	3547	
43 2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,025;	м3	1	11245		11245		11245	–	12145
				–		–		–	900	
44 1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,8	26520	1325	21216	1060	1894	14255	38309
				22827,5	617,5	18262	494	–	2838	
45 2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	0,8	11245		8996		8996	–	9716
				–		–		–	720	
	Итого по разделу 2					**997 998**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					186 320				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 054				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 170				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					535 622				
	- оборудование, тенге					17 994				
	Накладные расходы, тенге					176 415				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					72 593				
Раздел 3 Система К3.										
46 1120-2501-0101	Кондиционеры типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка / прим / НР = 98 %	камера	1	52403	2727	52403	2727	4243	45290	105508
				45433	781	45433	781	–	7815	

50	1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	1	12711	304	12711	304	1120	11131	25749
					11287	71	11287	71	–	1907	
51	5820-2600-0001	Высокоэффективный воздушный фильтр, ФВА-II-305x610x292xH14/K1/OC0/У0	шт.	1	17994		17994		–	–	17994
					–		–		17994	–	
52	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	8	1895,13	91,63	15161	733	2274	12141	29486
					1519,25	29,38	12154	235	–	2184	
53	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x150 мм К=2,000;	м2	0,03	48522		1456		1456	–	1572
					–		–		–	116	
54	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200x200 мм К=6,000;	м2	0,24	30631		7351		7351	–	7939
					–		–		–	588	
55	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	10	2700,2	185,5	27002	1855	8704	16588	47077
					1644,3	48,4	16443	484	–	3487	
56	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	10	714		7140		7140	–	7711
					–		–		–	571	
57	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1338	46	1338	46	122	1158	2696
					1170	12	1170	12	–	200	
58	2900-0001-0001	Решетка воздухозаборная нерегулируемая ДАР 700x350	шт	1	7643		7643		7643	–	8254
					–		–		–	611	
59	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	24	4387,46	34,25	105299	822	73616	30561	146729
					1285,88	13,5	30861	324	–	10869	

60	1120-0101-0502	Воздуховоды класса Н (нормальные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	20,8	22014,95	46,35	457911	964	419897	36684	534163
					1781,25	18,41	37050	383	–	39568	
61	1120-0101-0603	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	4,5	22338,67	36,67	100524	165	92960	7315	116466
					1644,22	14,44	7399	65	–	8627	
62	1120-0101-0610	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	16	29060,94	34,19	464975	547	441493	22687	526675
					1433,44	13,44	22935	215	–	39013	
63	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	542		32520		32520	–	35122
					–		–		–	2602	
64	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,025;	м3 изоляции	1,25	26520,8	1326,4	33151	1658	2959	22273	59858
					22827,2	617,6	28534	772	–	4434	
65	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,025;	м3	1,25	11245		14056		14056	–	15180
					–		–		–	1124	

66	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1	26520	1326	26520	1326	2367	17818	47885
					22827	618	22827	618	–	3547	
67	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	1	11245		11245		11245	–	12145
					–		–		–	900	

Итого по разделу 3	**1 748 209**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 960
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 131 166
- оборудование, тенге	17 994
Накладные расходы, тенге	223 646
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 163

Раздел 5 Система П2.

86	1120-2501-0101	Кондиционеры типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка / прим / НР = 98 %	камера	1	52403	2727	52403	2727	4243	45290	105508
					45433	781	45433	781	–	7815	
89	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	5	1895	91,6	9475	458	1421	7589	18429
					1519,2	29,6	7596	148	–	1365	
90	2305-0301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х300 мм К=3,000;	м2	0,18	33341		6001		6001	–	6481
					–		–		–	480	

91	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм К=2,000;	м2	0,08	30631		2450		2450	–	2646
					–		–		–	196	
92	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	6	2700,33	185,5	16202	1113	5223	9954	28248
					1644,33	48,5	9866	291	–	2092	
93	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	6	714		4284		4284	–	4627
					–		–		–	343	
94	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1338	46	1338	46	122	1158	2696
					1170	12	1170	12	–	200	
95	2900-0001-0001	Решетка воздухозаборная нерегулируемая ДАР 700х350	шт	1	7643		7643		7643	–	8254
					–		–		–	611	
96	1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	1	12711	304	12711	304	1120	11131	25749
					11287	71	11287	71	–	1907	
97	5820-2600-0001	Высокоэффективный воздушный фильтр, ФВА-II-305х610х292хН14/К1/ОС0/У0	шт.	1	17994		17994		–	–	17994
					–		–		17994	–	
98	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	60	4387,47	34,25	263248	2055	184040	76402	366822
					1285,88	13,47	77153	808	–	27172	
99	1120-0101-0610	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	6,6	29060,91	34,24	191802	226	182115	9359	217254
					1433,48	13,48	9461	89	–	16093	
100	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542		21680		21680	–	23414

				–		–		–	1734	
101 1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	2,3	26520	1325,65	60996	3049	5444	40982	110136
				22827,39	617,83	52503	1421	–	8158	
102 2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	2,3	11245		25864		25864	–	27933
				–		–		–	2069	

Итого по разделу 5	**966 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	451 650
- оборудование, тенге	17 994
Накладные расходы, тенге	201 865
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 235

Итого по смете	**4 838 982**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	899 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 552 397
- оборудование, тенге	143 952
Накладные расходы, тенге	853 695
Сметная прибыль (8 %), тенге	347 777

Локальная смета № 2-1-8

Электромонтажные работы.

Раздел 1 Распределительная сеть.

1.1 электрооборудование

1	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	43903,75	–	87808	–	2816	51845	150825
					42496	–	84992	–	–	11172	
2	2307-0201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	17535		35070		35070	–	37876
					–		–		–	2806	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2540,82	19,11	35571	268	18601	12025	51404
					1193	–	16702	–	–	3808	
4	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3903		54642		54642	–	59013
					–		–		–	4371	
5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4481,75	106,5	8964	213	3979	3478	13437
					2386	29,25	4772	59	–	995	
6	2307-0204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908		13816		13816	–	14921
					–		–		–	1105	

1.2 электроустановочные изделия

9	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	48	452,81	3,32	21735	159	1045	14823	39483
					427,72	1,18	20531	57	–	2925	

10	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	48	564		27072		27072	–	29238
					–		–		–	2166	
11	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	447	281	–	125607	–	15292	67292	208331
					246,79	–	110315	–	–	15432	
12	2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	212	105		22260		22260	–	24041
					–		–		–	1781	
13	2307-0202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	100	51		5100		5100	–	5508
					–		–		–	408	
	1.3 кабельно-проводниковая продукция										
18	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	733	107,57	3,32	78849	2434	16228	43957	132630
					82,11	1,18	60187	865	–	9824	
20	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	733	494,22	32,43	362263	23771	89147	184653	590669
					340,17	9,71	249345	7117	–	43753	

Итого по разделу 1 **1 357 376**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 546 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 845

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	305 068
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	378 073
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 546

Раздел 2 Распределительная сеть вентиляции и питающие сети.

2.1 электрооборудование

22	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11132	940	11132	940	7676	2023	14207
					2516	294	2516	294	–	1052	
23	2307-0201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	16993		33986		–	–	33986
					–		–		33986	–	
24	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	43904	–	87808	–	2816	51845	150825
					42496	–	84992	–	–	11172	
25	2307-0201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17535		17535		17535	–	18938
					–		–		–	1403	
26	2307-0201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 74 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16993		16993		–	–	16993
					–		–		16993	–	
27	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2540,9	19,1	25409	191	13288	8590	36719
					1193	–	11930	–	–	2720	
29	2307-0204-0924	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	6908		69080		69080	–	74606

				–		–		–	5526	
2.2 электроустановочные изделия										
32 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	60	281	–	16860	–	2053	9032	27963
				246,79	–	14807	–	–	2071	
33 2307-0202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	60	51		3060		3060	–	3305
				–		–		–	245	
2.3 кабельно-проводниковая продукция										
34 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	435	150,16	6,63	65320	2884	11410	37475	111019
				117,3	2,35	51026	1022	–	8224	
35 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	35	892,98	458,07	31254	16032	8440	8657	43104
				193,76	149,76	6782	5242	–	3193	
38 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	435	494,22	32,43	214986	14107	52905	109583	350535
				340,17	9,71	147974	4224	–	25966	
39 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	435	69		30015		30015	–	32416
				–		–		–	2401	
	Итого по разделу 2					**914 616**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					320 027				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 154				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	218 278
- оборудование, тенге	50 979
Накладные расходы, тенге	227 205
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 973

Раздел 3 Электроосвещение.

3.1 электрооборудование

42	1308-0305-0911	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	5	7640,8	594,8	38204	2974	3780	23386	66517
					6290	205,9	31450	1030	–	4927	
43	2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	16496		82480		82480	–	89078
					–		–		–	6598	

3.2 светотехнические изделия

48	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	150	1777,49	704,67	266624	105701	19398	152651	452817
					943,5	469,93	141525	70490	–	33542	
49	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	35	32357		1132495		1132495	–	1223095
					–		–		–	90600	

3.3 электроустановочные изделия

51	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	35	381,07	3,31	13337	116	453	9222	24364

				364,81	1,17	12768	41	–	1805	
52	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	306		10710		10710	–	11567
					–		–		–	857	
53	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	40	381,09	3,32	15244	133	518	10541	27848
					364,82	1,18	14593	47	–	2063	
54	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	315		12600		12600	–	13608
					–		–		–	1008	
55	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	8	425,4	3,13	3403	25	57	2396	6263
					415,13	0,87	3321	7	–	464	
56	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	808		6464		6464	–	6981
					–		–		–	517	
57	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	457	281	–	128417	–	15634	68798	212992
					246,79	–	112783	–	–	15777	
58	2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	428	105		44940		44940	–	48535
					–		–		–	3595	
59	2307-0202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	59	51		3009		3009	–	3250

				–		–		–	241	
3.4 кабельная продукция										
60 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2354	393,04	13,83	925216	32556	285187	442872	1477535
				258,06	3,24	607473	7627	–	109447	
62 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2704	107,57	3,32	290869	8977	59867	162156	489267
				82,11	1,18	222025	3191	–	36242	

Итого по разделу 3	**4 153 717**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 145 938
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	150 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 677 592
Накладные расходы, тенге	872 022
Сметная прибыль (8 %), тенге	307 683
Итого по смете	**6 425 719**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 012 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 200 927
- оборудование, тенге	50 979
Накладные расходы, тенге	1 477 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	472 205

Добавляемые виды работ

Локальная смета № 2-1-8

Электромонтажные работы.

Раздел 1 Распределительная сеть.

1.1 электрооборудование

8*	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	26558	3854	53116	7708	30614	13391	71828
					7397	1902	14794	3804	–	5321	
8**	2900-0001-0030(Прайслист ТОО Юг-Электрокомплект)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-118-80 УХЛ4	шт	1	290179		290179		–	–	290179
					–		–		290179	–	
8***	2900-0001-0040(Прайслист ТОО Юг-Электрокомплект)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-48-01А УХЛ4	шт	1	112500		112500		–	–	112500
					–		–		112500	–	

Итого по смете	**474 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 794
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 614
- оборудование, тенге	402 679
Накладные расходы, тенге	13 391
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 321

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы.

Раздел 5 Полы - Блок 1.

Раздел 10 Наружняя отделка.

10.3 цоколь

193	1115-0108-1806	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	58,09	1845,76	14,67	107220	852	41814	46625	166153

				1111,27	3,5	64554	203	–	12308	
195	2203-0101-0201	Плита фиброцементная толщиной 8 мм К=1,030;	м2	59,83109	22716		1359123		1359123	–	1467853
					–		–		–	108730
		Итого по разделу 3					**1 634 006**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 554			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					852			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					203			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 400 937			
		Накладные расходы, тенге					46 625			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					121 038			
		Итого по смете					**2 108 513**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 348			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 560			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 007			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 431 551			
		- оборудование, тенге					402 679			
		Накладные расходы, тенге					60 016			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					126 359			
		Итого по смете					**18 268 368**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**4 035 913**			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**295 856**			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**132 476**			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**8 220 399**			
		- оборудование, тенге					1 039 062			
		Накладные расходы, тенге					3 400 894			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 276 244			
		Итого по акту на подряд, тенге					**18 268 368**			

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	206 752
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	383 594
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	467 474
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	356 393
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 26.03.2018 г.	19 682 581,00
Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах к= 0,9	17 714 322,89
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	2 125 718,75
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**19 840 041,64**

Заказчик:

Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____Е. К. Абдуллина

Технический надзор:

ТОО "VK ETNA"

_____Каребаева Ж. А.

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров