Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области

Справка № 5 от "18" декабря 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабря 2019 г

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		250	05.09.2019 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за декабря без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**236 759 655,0**	**211 392 549**							**25 367 106**	
В том числе за отчетный период	**130 656 851,0**	**116 657 903**							**13 998 948**	**130656851,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя — Оспанов Р.С.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Бестау-С» — Кусаинов Б.К.

М.п.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор — Фотин А.Н.

М.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес : г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области

Договор № 250 от 05.09.2019 г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5 от "18" декабря 2019 г

за ноябрь 2019 г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
22	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3**	**5,92**	**27147,88**	**2382,00**	**160715**	**14101**	**120996**	**26563**	**202260**
					4327,44	**497,20**	**25618**	**2943**		**14982**	
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
75	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**774,068**	**27305,96**	**2382**	**21136670**	**1843830**	**15820742**	**3586977**	**26701539**
					4485,52	**497,20**	**3472097**	**384867**		**1977892**	

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3	563	26330,50 4327,44	2382,00 497,20	14824073 2436349	1341066 279924	11046658	2526133 1388016	18738223
79	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	350,4	448,78 159,99	250,07 53,45	157253 56060	87625 18729	13567	88250 19640	265143
80	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	71,2	2194,60 878,85	1286,28 268,49	156256 62574	91583 19116	2098	96395 20212	272863
81	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	23,911	65296 --	-- --	1561293 --	-- --	1561293	-- 124903	1686196
83	С121-040106-9902 2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	78,7	112438 --	-- --	8848871 --	-- --	8848871	-- 707910	9556780
84	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	17,4609	311442,82 62152,80	2184,02 671,22	5438072 1085244	38135 11720	4314693	1020176 516660	6974908
94	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,59	26158,66	2382,00	41592	3787	30924	7134	52625

-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4327,44	497,20	6881	791		3898	
95	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (IZOVER толщ. 150 мм)	м2	67,3333	545,58	52,30	36735	3522	--	31262	73437
					493,27	11,38	33214	766		5440	
96	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	10,403	22328,00	--	232278	--	232278	--	250860
					--	--	--	--		18582	
99	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	43,2	1317,11	51,73	56899	2235	1383	63964	130532
					1233,36	21,42	53281	925		9669	
100	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	43,2	2827,00	--	122126	--	122126	--	131897
					--	--	--	--		9770	
101	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,3899	30637,78	10034,49	11946	3912	1497	5255	18577
					16766,31	2767,23	6537	1079		1376	
		Лифтовая шахта									
112	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,59	22470,91	1662,50	35729	2643	30126	3219	42063
					1861,60	362,96	2960	577		3116	

-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3609	247418,00 --	-- --	89293 --	-- --	89293	-- 7143	96437
114	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,1913	30637,78 16766,31	10034,49 2767,23	5861 3207	1920 529	734	2578 675	9115
115	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1913	589402,00 --	-- --	112753 --	-- --	112753	-- 9020	121773
118	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4292	247418,00 --	-- --	106192 --	-- --	106192	-- 8495	114687
121	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (IZOVER толщ. 150 мм)	м2	6,31	545,58 493,27	52,30 11,38	3443 3113	330 72	--	2930 510	6882
122	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,9749	22328,00 --	-- --	21768 --	-- --	21768	-- 1741	23509

-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2	6,31	432,70 381,89	50,82 11,38	2730 2410	321 72	--	2283 401	5414
124	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /ISOVER OL-TOP/	м3	0,325	22931,00 --	-- --	7453 --	-- --	7453	-- 596	8049
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
136	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	5,9	24216,37 3491,64	7,68 --	142877 20601	45 --	122231	19365 12979	175220
137	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1255	227395,02 226116,00	1279,02 527,43	28538 28378	161 66	--	25884 4354	58776
138	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0713	247106,00 --	-- --	17619 --	-- --	17619	-- 1409	19028
139	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0085	259207,00 --	-- --	2203 --	-- --	2203	-- 176	2380

-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0457	247418,00 --	-- --	11307 --	-- --	11307	-- 905	12212
141	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м2 поверхности	9,52	2039,79 209,04	45,09 8,70	19419 1990	429 83	17000	1928 1708	23054
142	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	1131,4	4195,64 1487,20	247,64 52,45	4746947 1682618	280180 59347	2784149	1620028 509358	6876332
143	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0958	247106,00 --	-- --	270779 --	-- --	270779	-- 21662	292441
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
147	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	160	4347,95 2058,42	966,45 201,37	695672 329347	154633 32219	211692	426648 89786	1212106
148	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	273	6585,79 3255,84	1289,99 273,71	1797922 888844	352168 74722	556910	1137009 234794	3169725

-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2934	247418,00	--	72592	--	72592	--	78400
					--	--	--	--		5807	
151	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2934	108292,00	--	31773	--	31773	--	34315
					--	--	--	--		2542	
153	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки (сетки С-1 - С-44)	т	0,2818	64336,82	2184,02	18130	615	--	16465	37362
					62152,80	671,22	17515	189		2768	
154	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2818	247418,00	--	69722	--	69722	--	75300
					--	--	--	--		5578	
155	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки - заполнение пустот в плитах на опорных участках. Устройство	м3	83,1	27838,18	4014,44	2313353	333600	1592814	410212	2941450
					4656,30	768,28	386939	63844		217885	
		Монолитные участки МУ-1 - МУ-10									
156	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,89	36937,73	1802,73	106750	5210	76826	23522	140694
					8551,66	392,45	24714	1134		10422	
157	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0773	259207,00	--	20037	--	20037	--	21640

-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1603	
158	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6139	247418,00	--	151890	--	151890	--	164041
					--	--	--	--		12151	
		Монолитная плита МП-1									
159	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,4	39460,01	1802,73	331464	15143	244487	68369	431819
					8551,66	392,45	71834	3297		31987	
160	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,308	259207,00	--	79836	--	79836	--	86223
					--	--	--	--		6387	
161	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7284	247418,00	--	180219	--	180219	--	194637
					--	--	--	--		14418	
		Монолитная плита МП-2									
162	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1	32658,76	2620,08	32659	2620	21328	8404	44348
					8710,81	524,78	8711	525		3285	
163	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	247418,00	--	10268	--	10268	--	11089
					--	--	--	--		821	

-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0946	259207,00 --	-- --	24521 --	-- --	24521	-- 1962	26483
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013	223857,00 --	-- --	291 --	-- --	291	-- 23	314
		Монолитная плита МП-3									
168	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,8	32658,76 8710,81	2620,08 524,78	26127 6969	2096 420	17062	6724 2628	35479
169	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0405	247418,00 --	-- --	10020 --	-- --	10020	-- 802	10822
170	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0803	259207,00 --	-- --	20814 --	-- --	20814	-- 1665	22479
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013	223857,00 --	-- --	291 --	-- --	291	-- 23	314
		Монолитная плита МП-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,7	32658,76 8710,81	2620,08 524,78	22861 6098	1834 367	14929	5883 2300	31044
175	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0389	247418,00 --	-- --	9625 --	-- --	9625	-- 770	10395
176	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0577	259207,00 --	-- --	14956 --	-- --	14956	-- 1196	16153
177	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013	223857,00 --	-- --	291 --	-- --	291	-- 23	314
		Монолитная плита МП-5									
180	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,36	35181,03 8710,81	2620,08 524,78	118208 29268	8803 1763	80137	28239 11716	158163
181	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2397	247418,00 --	-- --	59306 --	-- --	59306	-- 4744	64051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2877	259207,00 --	-- --	74574 --	-- --	74574	-- 5966	80540
183	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045	223857,00 --	-- --	1007 --	-- --	1007	-- 81	1088
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
		АС-55									
198	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	151,8735	22328,00 --	-- --	3391032 --	-- --	3391032	-- 271283	3662314
200	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /ISOVER OL-TOP/	м3	50,6245	22931,00 --	-- --	1160870 --	-- --	1160870	-- 92870	1253740
207	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,9293	247106,00 --	-- --	723848 --	-- --	723848	-- 57908	781755
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									
252	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	32,4	2195,34 882,64	163,85 76,82	71129 28597	5309 2489	37223	27978 7929	107035

-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	294,3	2454,49 1106,30	166,04 77,76	722355 325583	48865 22885	347907	313621 82878	1118853
254	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	23,76	2900,96 1202,18	166,98 76,82	68927 28564	3967 1825	36396	27350 7702	103979
255	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 - /ОК-3,ОК-4/	м2	56,16	20134,00 --	-- --	1130725 --	-- --	1130725	-- 90458	1221183
256	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 - /ОК-5/	м2	7,56	18430,00 --	-- --	139331 --	-- --	139331	-- 11146	150477
257	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 - /ОК-1,ОК-2/	м2	286,74	19846,00 --	-- --	5690642 --	-- --	5690642	-- 455251	6145893
262	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг - гибкая анкерная пластина /АС-63/. Установка	т	0,5571	651245,02 226116,00	1279,02 527,43	362809 125969	713 294	236127	114899 38217	515925

РАЗДЕЛ 9.ВИТРАЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	99,7659	2507,68 969,90	2,68 --	250181 96763	267 --	153151	87087 26981	364249
282	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	69,3579	13423,00 --	-- --	930991 --	-- --	930991	-- 74479	1005470
283	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Витражи. Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,08	15596,00 --	-- --	157208 --	-- --	157208	-- 12577	169784
284	С121-090202-1401 2109-0202-1401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10,164	29382,00 --	-- --	298639 --	-- --	298639	-- 23891	322530
285	С121-090202-1601 2109-0202-1601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10,164	28159,00 --	-- --	286208 --	-- --	286208	-- 22897	309105
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ									
290	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	87,1874	25076,00 --	-- --	2186311 --	-- --	2186311	-- 174905	2361216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,2324	247106,00 --	-- --	1045851 --	-- --	1045851	-- 83668	1129520
298	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,9162	25076,00 --	-- --	323887 --	-- --	323887	-- 25911	349798
302	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,627	247106,00 --	-- --	154935 --	-- --	154935	-- 12395	167330
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21-2. Отопление и вентиляция									
2	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	865 --	1981 -- --	-- --	1713565 -- --		1713565 --	137085	1850650
10	С123-041008-0417 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	110 --	7062 -- --	-- --	776820 -- --		776820 --	62146	838966
13	С123-040902-1033 2304-0902-1033 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	28 --	6599 -- --	-- --	184772 -- --		184772 --	14782	199554

-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-040902-1032 2304-0902-1032 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	202 --	6202 -- --	-- --	1252804 -- --	1252804 --	100224		1353028
27	С123-070502-0206 2307-0502-0206 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45,28 м3/ч, на один расходомер, DN 40, типа Взлет	комплект	1	246690 --	-- --	246690 --	-- --	246690	-- 19735	266425
28	С123-051501-0910 2305-1501-0910 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, фланцевый, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2 --	202976 -- --	-- --	405952 -- --		405952 --	32476	438428
53	51-020602-0163 5102-0602-0163 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 65/1-16 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1 --	634043 -- --	-- --	634043 -- --		-- 634043 --		634043
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. Электроосвещение и силовое оборудование									
		Провода и кабельные изделия									
32	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	232022 --	-- --	4733 --	-- --	4733	-- 379	5112
33	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,68	171879,00 --	-- --	117462 --	-- --	117462	-- 9397	126859

-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,55	269000,00 --	-- --	148165 --	-- --	148165	-- 11853	160018
38	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	1658181,00 --	-- --	270615 --	-- --	270615	-- 21649	292264
76	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,55	171879,00 --	-- --	438291 --	-- --	438291	-- 35063	473355
77	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6732	269000,00 --	-- --	181091 --	-- --	181091	-- 14487	195578
		Итого по акту прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью					110118435				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					1651777				
		Итого					111770212				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772%)					3098270				
		Итого					114868482				

-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					2297370				
		Итого в ценах 2019 г					117165852				
		Итого с учетом скидки					116657903				
		НДС 12%					13998948				
		Итого по акту с учетом НДС					130656851				

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.
М.п.

Технический надзора:
ТОО "Бестау-С" Кусаинов Б.К.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.
М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя Оспанов Р.С.
М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства Естаупова А.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 19 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201 г.

ДЕЛОФБК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОКШЕТАУ