Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Сноска. Акт в редакции постановления Правительства РК от 02.11.2011 № 1277 (порядок введения в действие см. пункт 2).

От **"_3__"_июля_____ 2012___ г.** **с. Каратогай Мартукского района**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от **"2___"_июля_____ 2012__ г. № 49-Ѳ_____ Акимат Мартукского района**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию*)**Кенжегулов Болатбек Курмангалиевич- заместитель Акима Мартукского района.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации*) **Примбетов Бердияр Автаевич - начальник ГУ Департамента ГАСК и лицензирования Актюбинской области.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика: **Нокин Нурмухамед Патрисович - зам.начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **Тасыбаеву Манас Мухитович – директор АПФ АО «КазТрансГазАймак»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: **Сарибекян Гнел Левикович – директор ТОО «Интерстиль»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (*при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения*)**Голубничий Алексей Александрович - директор ТОО «ПроектСтройДиалог»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков *(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения:-*
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения*)_**Примбетов Бердияр Автаевич – начальник ГУ Департамента ГАСК и лицензирования Актюбинской области.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: **Курманов Жайдар Бисембаевич – директор Департамента ГСЭН Актюбинской области.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной службы:**Блинецкий Леонид Семенович- начальник Управления по гос.контролю по ЧС и ПБ ДЧС Актюбинской области.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения*) **Иманкулов Жаксыгали Исламович – директор Тобыл-Торгайского Департамента экологии.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулегенов Жумабек Муратович – директор ТОО «СулКер»
Глухов Виктор Викторович – начальник отдела строительства Мартукского района.
Боранкул Дархан - Аким сельского округа с.Каратогай

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«**Строительства подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **Постановление Акима области № 401 от 24.11.2011 года.**

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **"_06__" декабря_____ 2011__ г. № 738__**
Департамент ГАСК по Актюбинской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Интерстиль»**

(наименование организации)

Выполнившим: **Строительно-монтажные работы.**

(виды работ)

и субподрядными организациями __-_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ПроектСтрой Диалог» ГСЛ № 000927**

(наименование организации)

выполнившим __**Рабочий проект газификации с. Каратогай в полном объеме.**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями __-_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _**ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»**
Задание на проектирование.

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): **Типовой**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "06__" _июня_____ 2011__ г. № 129/1-Ѳ____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2011 год;**

(месяц, год)

окончание работ: **июль 2012 год;**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: **6 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства фактически **6 месяцев;**

Примечание РЦПИ!

Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____ **_рабочий проект, проектно-сметная документация, исполнительная документация в полном объеме.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Примечание РЦПИ!

Пункт 10 вводится в действие с 31.01.2012.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1082 м3/час					

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период __**пуск газа в газораспределительную систему будет произведен в августе 2012 года, на полную мощность работа системы предусмотрена в течении 2013 года.**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число	Площадь квартир, м2	Число	Площадь квартир, м2

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Предусмотрен газорегуляторный пункт (ГРП) с двумя линиями редуцирования который предназначен для учета расхода газа, ГРПШ и ГРПН для снижения его давления с высокого 0,6 МПа, среднее давление выхода - 0,3 МПа, низкого – 0,003МПа, установлена ограждения 12х15. Подводящий газопровод высокого давления второй категории с расходом – 1082 м3/час и протяженностью -5679 м. Газопровод среднего давления с расходом -212 м3/час и протяженностью – 1045 м. Газопровод низкого давления(0,003 МПа)**
с расходом газа – 870 м3/час и протяженностью – 16024 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту). **Испытание газопровода проведена согласно правил промышленной безопасности.**

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **условия проекта полностью соблюдены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении **предоставленному**___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: **ТОО «Интерстиль» гарантирует выполнение работ в полном объеме**

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **294,878 млн. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **231,641млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **63,236 млн. тг.**

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **294,878 млн.тг.**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **231,641 млн.тг.**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **63,236 млн.тг.**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических **- нет.**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)__**- нет.**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: **«Строительства подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Каратогай мартукского района Актюбинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ **КЕНЖЕГУЛОВ Б.К.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **ПРИМБЕТОВ Б.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **НОКИН Н.П.**

(подпись)

_____ БЛИНЕЦКИЙ Л.С.

(подпись)

_____ **ИМАНКУЛОВ Ж.И.**

(подпись)

_____ **КУРМАНОВ Ж.Б.**

(подпись)

_____ **ТАСЫБАЕВ М.М.**

(подпись)

_____ **ГОЛУБНИЧИЙ А.А.**

(подпись)

_____ **ТУЛЕГЕНОВ Ж.М.**

(подпись)

_____ **ГЛУХОВ В.В.**

(подпись)

_____ **САРИБЕКЯН Г.Л.**

(подпись)

_____ **БОРАНКУЛ Д.Е.**

(подпись)

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)