Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 9 от 20.07.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)
ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Forte bank SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 42 от 10.02.2015 г (3)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)
Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО " (10)
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта : " Газоснабжение с. Тогайлы Мерейского аульного округа Таскалинского района ЗКО "	об	1,00	6 094 421,21	6 094 421,21	12%	731 330,55	6 825 751,76		
Всего по счету:					**6 094 421,21**		**731 330,55**	**6 825 751,76**		

Руководитель организации
Молгалиева В.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Коо Л.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 27 декабря 2014 года № 458
Форма Р -1
Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р -1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "** — **070540003470**

РК, г. Уральск, ул. Х. Чурина 116

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "** — **050640011650**

РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) : **Договор № 42 от 10.02.2015 г**

Номер документа	Дата составления
9	20.07.2015 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых , консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, KZT
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Строительство объекта : " Газоснабжение с. Тогайлы Мерейского аульного округа Таскалинского района ЗКО "	20.07.2015 г		объект	1,00	6 094 421,21	6 094 421,21	731 330,55	6 825 751,76
			Итого	**объект**	**1,00**	**x**	**6 094 421,21**	**731 330,55**	**6 825 751,76**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество , стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых,научных исследованиях,консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии)

на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ /Молгалиева В.Б./

должность подпись расшифровка подписи

М.П. "Алия-Сервис"

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя _____ /Есенгалиев Б.А./

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес:
Газоснабжение с. Тогайлы Мерейского аульного округа Таскалинского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 20 июля 2015 г.

Код	Договор	
заказчика	номер	дата
2792001	Договор о государственных закупках работ № 42	10.02.2015 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	без НДС	Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31 422 675,76	6 094 421,21	12 967 475,18	3 313 136,75					731 330,55	6 825 751,76

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Заместитель руководителя Всенгалиев Б.А.
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Руководитель Мо[illegible]алиева З.Б.
(должность ф., и., о., подпись)

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Договор о государственных закупках работ №42 от 10 февраля 2015 г.

Акт выполненных работ

По строительству объекта: "Газоснабжение с.Тогайлы Мерейского аульного округа Таскалинского района ЗКО"

за 20 июля 2015 г.

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ НА 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1 Распределительный газопровод								
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ								
1	E0122-36-1	-Установка стальных задвижек диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-

		шт							
2	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				---	---	---	---	---	---	---
				63	-	126	-	130	-	-
		фланец								
4	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330	-	660	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Шкафной газорегуляторный пункт								
5	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,684	402,75	-	275	-	311	2,8	2
				---	---	---	---	---	---	---
				402,75	-	275	-	113	-	-
		м3								
6	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,76	10202,15	95,97	7754	73	645	4,9	4
				---	---	---	---	---	---	---
				771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
		м3								
7	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				---	---	---	---	---	---	---
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
		установк								
8	Прайс	-Стоимость ГРПШ-13-1ВУ1 (седло 30) с РДГ-50В	1	186161,32	-	186161	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---

		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
9 Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	73	338	0,7	2
		---	---	---	---	---	---	---
		116	2,5	348	8	95	0,01	-
	шт							
10 Ц0108-472-5-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	13	58,2	7,6	757	99	353	0,15	2
		---	---	---	---	---	---	---
		27,7	0,9	360	12	95	0,01	-
	м							
ОГРАЖДЕНИЕ ШРП								
11 Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (корректировка объема по расц 7-24-11)	0,342	402,75	-	138	-	156	2,8	1
		---	---	---	---	---	---	---
		402,75	-	138	-	113	-	-
	м3							
12 Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов (корректировка объема по расц 7-24-11)	0,38	9630,95	95,97	3660	37	322	4,9	2
		---	---	---	---	---	---	---
		771,75	36,25	293	14	105	0,18	-
	м3							
13 Е0107-24-11-Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	18,24	506,61	240,24	9241	4382	8047	1,42	26
		---	---	---	---	---	---	---
		249,75	65,38	4555	1193	140	0,24	4
	м							
14 Е0107-25-9 -Устройство калиток без установки столбов при	1	140,09	12,17	140	13	164	0,71	1
		---	---	---	---	---	---	---

	металлических оградах и оградах из панелей		112,5	4,59	113	5	140	0,02	-
15	С12021-263 -Опоры стальные	шт 0,095284	107900	-	10281	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16	С12021-260 -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,189	114900	-	21716	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	С11011-759 -Сетка плетеная "РАБИЦА"	т 19,3	257	-	4960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18	С11011-819 -Петля накладная	м2 2	40	-	80	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-813 -Задвижка накладная	шт 1	142	-	142	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт 31,92	148,4	0,07	4737	3	3620	0,65	21
			108	0,02	3447	1	105	-	-
21	Е0122-9-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	м2 0,005	121367,16	49858,78	607	249	522	336	2
			61425	18834,75	307	94	130	91,99	-
		км							

22 С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	5,05	321 --- -	- --- -	1621 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
23 Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	0,7	32,52 --- 5,81	0,05 --- 0,02	23 --- 4	- --- -	4 --- 90	0,03 --- -	- --- -
24 Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 м2	0,7	99,27 --- 5,54	0,18 --- 0,1	69 --- 4	- --- -	4 --- 90	0,02 --- -	- --- -
	Опора под запорную арматуру								
25 Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,225	218,93 --- 218,93	- --- -	49 --- 49	- --- -	56 --- 113	1,54 --- -	- --- -
26 Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,25	10202,15 --- 771,75	95,97 --- 36,25	2551 --- 193	24 --- 9	212 --- 105	4,9 --- 0,18	1 --- -
27 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,25	127 --- -	- --- -	32 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

		м3							
28	Е0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций	0,01098	121637,97	11119,34	1336	122	136	42,5	-
				---	---	---	---	---	---	---
				7560	4200,75	83	46	105	20,52	-
		1т								
29	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,001	121294,13	49389,75	121	50	106	312,7	-
				---	---	---	---	---	---	---
				62775	18657	63	19	130	91,12	-
		т								
30	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				---	---	---	---	---	---	---
				63	-	126	-	130	-	-
		фланец								
32	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330	-	660	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	У51-49-1	-Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром до 70 мм	1	20008,41	2945,44	20008	2946	8181	20,2	20
				---	---	---	---	---	---	---
				5312,97	979,84	5313	980	130	4,79	5
		врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	292330	8416		98
	---	---	---		---
	Тенге	18488	2524		10
Стоимость оборудования -	Тенге	186161	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	186161	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1747	-	-	-
Материалы -	Тенге	868	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	728	-	-
Накладные расходы -	Тенге	691	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	104	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	146	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2584	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	832	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	56495	-	-	-
Материалы -	Тенге	16025	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18259	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5182	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	11469	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23066	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3460	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4774	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	84335	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	104
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21719	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	31997	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31997	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1920	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	33917	-	-	-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15930	-	-	-	
Материалы -	Тенге	3452	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	2025	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10275	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	2592	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	389	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1111	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	19633	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2414	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	326630	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	121	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24964	-	-	

РАЗДЕЛ 2. Надземная прокладка ГЗ

34 Е0122-36-1 -Установка стальных задвижек диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		186,75	6,75	747	27	130	0,03	-
шт								
35 С130902-10 -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	6880	-	27520	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
шт								
36 Е0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		63	-	504	-	130	-	-
фланец								

37	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330	-	2640	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,009	121367,16	49858,78	1092	449	939	336	3
				---	---	---	---	---	---	---
				61425	18834,75	553	170	130	91,99	1
		км								
39	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	9,09	321	-	2918	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1,6	32,52	0,05	52	-	8	0,03	-
				---	---	---	---	---	---	---
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
41	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,6	99,27	0,18	159	-	8	0,02	-
				---	---	---	---	---	---	---
				5,54	0,1	9	-	90	-	-
		м2								
		Шкафной газорегуляторный пункт								
42	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов	0,684	402,75	-	275	-	311	2,8	2
				---	---	---	---	---	---	---
				402,75	-	275	-	113	-	-

	в грунтах 2 группы								
		м3							
43	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,76	10202,15	95,97	7754	73	645	4,9	4
				---	---	---	---	---	---	---
				771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
		м3								
44	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				---	---	---	---	---	---	---
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
		установк								
45	Прайс	-Стоимость ГРПШ с РДНК-400М	1	73288,77	-	73289	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
46	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	73	338	0,7	2
				---	---	---	---	---	---	---
				116	2,5	348	8	95	0,01	-
		шт								
47	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	13	58,2	7,6	757	99	353	0,15	2
				---	---	---	---	---	---	---
				27,7	0,9	360	12	95	0,01	-
		м								
		ОГРАЖДЕНИЕ ШРП								
48	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (корректировка объема по расц 7-24-11)	0,297	402,75	-	120	-	135	2,8	1
				---	---	---	---	---	---	---
				402,75	-	120	-	113	-	-
		м3								
49	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	0,33	9630,95	95,97	3178	32	280	4,9	2

	фундаментов-столбов (корректировка объема по расц 7-24-11)		771,75	36,25	255	12	105	0,18	-
50	E0107-24-11-Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м3 14,24	506,61	240,24	7214	3421	6282	1,42	20
			249,75	65,38	3556	931	140	0,24	3
51	E0107-25-9 -Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	м 1	140,09	12,17	140	13	164	0,71	1
			112,5	4,59	113	5	140	0,02	-
52	C12021-263 -Опоры стальные	шт 0,0817	107900	-	8815	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
53	C12021-260 -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,149	114900	-	17120	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
54	C11011-759 -Сетка плетеная "РАБИЦА"	т 19,3	257	-	4960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
55	C11011-819 -Петля накладная	м2 2	40	-	80	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
56	C11011-813 -Задвижка накладная	шт 1	142	-	142	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
57	E0115-172-4-Масляная окраска решеток,	шт 24,92	148,4	0,07	3698	1	2826	0,65	16

	переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	2691	-	105	-	-
	м2								
	Опора под запорную арматуру (4шт)								
58	Е0101-165-6-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	218,93	-	197	-	223	1,54	1
			218,93	-	197	-	113	-	-
	м3								
59	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	1	10202,15	95,97	10202	96	848	4,9	5
			771,75	36,25	772	36	105	0,18	-
	м3								
60	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	127	-	127	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
61	Е0106-11-6 -Установка опорной стойки из металоконструкций	0,04392	121637,97	11119,34	5342	488	542	42,5	2
			7560	4200,75	332	184	105	20,52	1
	1т								
62	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,001	121294,13	49389,75	121	50	106	312,7	-
			62775	18657	63	19	130	91,12	-
	т								
63	С130810-76 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	2	227	-	454	-	-	-	-

	радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	Ограждение запорной арматуры (2шт)								
64	E0101-165-6-Копание ям с откосами	0,774	218,93	-	169	-	191	1,54	1
	глубиной до 1,5 м вручную без		---	---	---	---	---	---	---
	креплений для стоек и столбов		218,93	-	169	-	113	-	-
	в грунтах 2 группы (корректировка объема по расц 7-24-7)								
		м3							
65	E0106-1-13 -Устройство бетонных	0,86	9987,95	95,97	8590	82	730	4,9	4
	фундаментов-столбов		---	---	---	---	---	---	---
	(корректировка объема по расц 7-24-7)		771,75	36,25	664	31	105	0,18	-
		м3							
66	E0107-24-7 -Установка металлических оград	9	586,3	211,09	5277	1900	4521	1,75	16
			---	---	---	---	---	---	---
		м	301,5	57,29	2714	516	140	0,21	2
67	E0107-25-9 -Устройство калиток без	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
	установки столбов при		---	---	---	---	---	---	---
	металлических оградах и оградах из панелей		112,5	4,59	225	9	140	0,02	-
		шт							
68	C12021-263 -Опоры стальные	0,1088	107900	-	11740	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		т	-	-	-	-	-	-	-
69	C12021-259 -Закладные детали и детали	0,2025	162700	-	32947	-	-	-	-

крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке			-	-	-	-	-	-	-
	т							
70 С11011-759 -Сетка плетеная "РАБИЦА"	15,9	257	-	4086	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
71 С11011-819 -Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
72 С11011-813 -Задвижка накладная	2	142	-	284	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
73 Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,952	148,4	0,07	2664	1	2036	0,65	12
		108	0,02	1939	-	105	-	-
	м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		252906	7239			113
		Тенге		19119	2096			8
Стоимость оборудования -		Тенге		73289	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		73289	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге		1747	-	-		-
Материалы -		Тенге		868	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	728	-	-
Накладные расходы -	Тенге	691	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	104	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	146	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2584	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	832	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	68061	-	-	-
Материалы -	Тенге	10007	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18462	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9712	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	25070	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22784	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3418	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5451	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	96296	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21880	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	70622	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70622	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4237	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	74859	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	39187	-	-	-
Материалы -	Тенге	3452	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2025	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	33532	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2592	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	389	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2507	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		44286	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		13
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2414	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		291314	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		134
Сметная заработная плата -	Тенге		-	25125	-		-

РАЗДЕЛ 3. Подземная прокладка ГЗ

Земляные работы

77 Е0122-11-3 -Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,041	58881,69	25695,31	2414	1053	2126	194	8
		33075	6813,45	1356	279	130	26,38	1
км								
78 С130804-376-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	41	874	-	35834	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002		-	-	-	-	-	-	-
м								
79 Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	41	244,97	0,28	10044	12	7837	0,84	35
		146,93	0,11	6024	5	130	-	-
м								

ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 63мм

80	Е0116-9-6	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 159 мм	4	1449,57	27,87	5798	112	976	1,04	4
				180,23	10,44	721	42	128	0,05	-
		м								
81	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4	244,97	0,28	980	1	765	0,84	3
				146,93	0,11	588	-	130	-	-
		м								
82	У51-44-4	-Антикорозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	4	380,13	55,5	1521	222	141	0,05	-
				7,95	19,1	32	76	130	0,09	-
		м								
83	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
				393,75	-	1575	-	128	-	-
		1сальник								
84	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	0,904	8776,57	66,01	7934	60	209	1,35	1
				195,75	24,93	177	23	105	0,12	-
		м3								
85	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,904	127	-	115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,904	361	-	326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
87	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,904	840	-	759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
89	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 63-57 мм	4	2477,22	-	9909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
				102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
		шт								
91	Прайс	-Тройник равнопроходной ду 63 мм	2	403,01	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Опознавательные знаки								
92	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	35	423,45	1,57	14821	55	10395	1,68	59
				247,5	-	8663	-	120	-	-
		шт								
93	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,205	9630,95	95,97	21236	212	1871	4,9	11
				771,75	36,25	1702	80	105	0,18	-
		м3								

94	С12021-263	-Стоимость опор		0,2506	107900	-	27040	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
			т		-	-	-	-	-	-	-
95	С11011-955	-Таблички эмалированные		35	451	-	15785	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
			шт		-	-	-	-	-	-	-
96	У3-52-1	-Установка предупреждающих табличек		12	125,65	-	1508	-	1304	0,5	6
					---	---	---	---	---	---	---
					90,55	-	1087	-	120	-	-
			шт								
97	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки		1	1690,02	290,34	1690	290	775	2,74	3
					---	---	---	---	---	---	---
			шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
98	Прайс	-Стоимость ковера стального малого		1	2835,86	-	2836	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
99	Ц0108-141-1	-Прокладка провода		10140	26,4	3,1	267696	31434	188807	0,11	1115
					---	---	---	---	---	---	---
			м		19,1	0,5	193674	5070	95	-	-
100	С151607-99	-Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2		10,14	4150	-	42081	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
			1000м								
101	Ц0110-926-1	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Прокладка сигнальной ленты		10,133	0,3	17195,84	3	174245	91433	21	213
					---	---	---	---	---	---	---
					4368,86	2415,6	44270	24477	133	14,01	142
			км								
102	Прайс	-Лента сигнальная "ГАЗ"		10133	16,16	-	163749	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
			м		-	-	-	-	-	-	-

103 Ц3924-2	-Ультрозвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	9	109,1	14,7	982	132	674	0,4	4
			81	2,25	729	20	90	0,01	-
	стык								
104 У3-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	20	12860,95	213,61	257219	4273	128369	30,8	616
			5297,64	51,08	105953	1022	120	0,3	6
	пункт								
105 У51-48-8	-Установка сборников конденсата на наружных сетях газопроводов, диаметром 350 мм	1	23621,44	1501,21	23621	1501	3684	12,23	12
			2265,99	567,78	2266	568	130	2,77	3
	шт								

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ НА 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2 Распределительный газопровод низкого давления к социальным объектам

РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка

1	E0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
		шт								
2	C130904-73	-Краны шаровые сварные стальные Dy 80 мм	1	10500	-	10500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	E0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-
		шт								
4	C130904-70	-Краны шаровые сварные стальные Dy 40 мм	1	4310	-	4310	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								

5	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Dy 25 мм шт	2	3280 --- -	- --- -	6560 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
6	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием км	0,002	129222,58 --- 64575	54072,58 --- 20425,5	258 --- 129	108 --- 41	221 --- 130	352 --- 99,76	1 --- -
7	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм м	2,02	721 --- -	- --- -	1456 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
8	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,003	121367,16 --- 61425	49858,78 --- 18834,75	364 --- 184	150 --- 57	313 --- 130	336 --- 91,99	1 --- -
9	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	1,01	231 --- -	- --- -	233 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

	СН РК 8.02-04С-2004	м							
10	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	2,02	149	-	301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
11	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	0,9	32,52	0,05	29	-	5	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	90	-	-
		м2								
12	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	0,9	99,27	0,18	89	-	5	0,02	-
				5,54	0,1	5	-	90	-	-
		м2								
		Опоры								
13	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,225	218,93	-	49	-	56	1,54	-
				218,93	-	49	-	113	-	-
		м3								
14	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
				771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
		м3								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,25	127	-	32	-	-	-	-

	бетона за сульфатостойкий цемент		---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-
	м3							
16	Е0106-11-6 -Установка опорной стойки из металоконструкций	0,0152	121637,97	11119,34	1849	169	188	42,5	1
			---	---	---	---	---	---	---
			7560	4200,75	115	64	105	20,52	-
	1т							
17	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0024	121294,13	49389,75	291	119	254	312,7	1
			---	---	---	---	---	---	---
			62775	18657	151	45	130	91,12	-
	т							
18	С130810-78 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х6 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	шт							
19	Е0122-40-2 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
			---	---	---	---	---	---	---
			96,75	-	194	-	130	-	-
	фланец							
20	С130809-55 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	512	-	1024	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	шт							
	Ограждение запорной арматуры								
21	Е0101-165-6-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов	0,387	218,93	-	85	-	96	1,54	1
			---	---	---	---	---	---	---
			218,93	-	85	-	113	-	-

	в грунтах 2 группы (корректировка объема по расц 7-24-7)								
22	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов (корректировка объема по расц 7-24-7)	м3	0,43	9987,95	95,97	4295	42	365	4,9	2
				771,75	36,25	332	16	105	0,18	-
23	Е0107-24-7 -Установка металлических оград	м3	4,5	586,3	211,09	2638	950	2260	1,75	8
				301,5	57,29	1357	258	140	0,21	1
24	Е0107-25-9 -Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	м	1	140,09	12,17	140	13	164	0,71	1
				112,5	4,59	113	5	140	0,02	-
25	С12021-263 -Опоры стальные	шт	0,0544	107900	-	5870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12021-259 -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10125	162700	-	16473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-759 -Сетка плетеная "РАБИЦА"	т	7,95	257	-	2043	-	-	-	-

	м2		-	-	-	-	-	-	-
28 С11011-819 -Петля накладная		2	40	-	80	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
29 С11011-813 -Задвижка накладная		1	142	-	142	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
30 Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		8,976	148,4	0,07	1332	-	1018	0,65	6
			108	0,02	969	-	105	-	-
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			64880	1689			29

		Тенге			4783	526			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17832	-	-		-
Материалы -		Тенге			3164	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	5309	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2265	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			5933	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			6623	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	993	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1467	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25922	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
Сметная заработная плата -		Тенге			-	6302	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22343	-	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22343	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1341	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23684	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24705	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24705	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1482	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26187	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			75793	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6302	-		-

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка

31 У51-14-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	420	267,95	80,64	112539	33868	67885	0,91	383
			129,71	24,22	54478	10172	105	0,08	34
32 У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	416 м	265	80,64	110240	33547	65948	0,89	371
			126,76	24,22	52732	10076	105	0,08	34
33 Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90	0,412 м	58881,69	25695,31	24259	10586	21364	194	80

	мм		33075	6813,45	13627	2807	130	26,38	11
		км							
34	С130804-419-Трубы газовые из полиэтилена Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	416,12	400	-	166448	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
35	Е0122-11-2 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,172	51202,26	20326,01	8807	3496	8089	179	31
			---	---	---	---	---	---	---
			30825	5353,44	5302	921	130	20,64	4
		км							
36	С130804-373-Трубы газовые из полиэтилена Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	173,72	290	-	50379	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
37	Е0122-11-1 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,252	47611,09	17877,09	11998	4505	11269	173	44
			---	---	---	---	---	---	---
			29700	4698,68	7484	1184	130	18,1	5

		км							
38	С130804-372-Трубы газовые из полиэтилена		119,18	182	-	21691	-	-	-	-
	Изм. и	HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.5	МПа, SDR 11 Dв 40,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004, СН									
	РК									
	8,02-06ОБ-									
	2002									
39	С130804-371-Трубы газовые из полиэтилена		49,49	117	-	5790	-	-	-	-
	Изм. и	HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.5	МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004, СН									
	РК									
	8,02-06ОБ-									
	2002									
40	С130804-370-Трубы газовые из полиэтилена		85,85	76	-	6525	-	-	-	-
	Изм. и	HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.5	МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004, СН									
	РК									

8,02-060Б-
2002

Опознавательные знаки

41	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	10	423,45	1,57	4235	16	2970	1,68	17
				247,5	-	2475	-	120	-	-
		шт								
42	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,63	9630,95	95,97	6067	61	534	4,9	3
				771,75	36,25	486	23	105	0,18	-
		м3								
43	С12021-263	-Стоимость опор	0,0716	107900	-	7726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С11011-955	-Таблички эмалированные	10	451	-	4510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
				102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
		шт								
46	Прайс	-Тройник ду 90 мм	1	685,86	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Прайс	-Тройник ду 63 мм	1	403,01	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1580	1169	0,41	3
				69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
		шт								
49	Прайс	-Переход ду 90-63 мм	2	539,81	-	1080	-	-	-	-

						-	-	-	-	-	-	-
50	Прайс	-Переход ду 63-50 мм	шт	1	487,68	-	488	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-
51	Прайс	-Переход ду 63-32 мм	шт	2	476,96	-	954	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-
52	Прайс	-Переход ду 50-40 мм	шт	1	405,6	-	406	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-
53	Прайс	-Переход ду 90-89 мм	шт	1	916,94	-	917	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-
54	Е0122-11-5	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	шт	0,008	78245	36133,62	626	289	535	247	2	
					41850	9612,9	335	77	130	37,3	-	
55	С130804-379 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	км	8	1860	-	14880	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-
			м									
56	Е0122-11-2	-Укладка футляр из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		0,015	51202,26	20326,01	768	305	705	179	3	
					30825	5353,44	462	80	130	20,64	-	

		км							
57	С130804-373-Трубы газовые из полиэтилена	15	290	-	4350	-	-	-	-
	Изм. и	HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1	---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.5	МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.								
	02-04-2002	м							
	СН РК								
	8.02-04С-								
	2004, СН								
	РК								
	8,02-06ОБ-								
	2002								
58	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр труб	23	244,97	0,28	5634	7	4396	0,84	19
	диам. 90 мм		---	---	---	---	---	---	---
			146,93	0,11	3379	3	130	-	-
	м								
59	Ц3924-4 -Ультрозвуковой контроль	3	127,2	17	382	51	261	0,5	2
	сварных соединений		---	---	---	---	---	---	---
	трубопроводов диаметром до 89		94,5	2,25	284	7	90	0,01	-
	мм, толщина стенки до 8 мм								
	стык								
	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 32мм								
60	Е0116-9-3 -Прокладка трубопроводов из	2	632,75	20,8	1266	42	354	0,73	1
	стальных бесшовных труб		---	---	---	---	---	---	---
	диам.89 мм		130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
	м								
61	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр	2	244,97	0,28	490	-	382	0,84	2
	стальных труб диам. 100 мм		---	---	---	---	---	---	---
			146,93	0,11	294	-	130	-	-
	м								

62	У51-44-2	-Антикорозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	2	198,37	21,64	397	43	82	0,14	-
				---	---	---	---	---	---	---
				23,85	7,64	48	15	130	0,04	-
		м								
63	Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				---	---	---	---	---	---	---
				301,5	-	603	-	128	-	-
		1футл.								
64	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	0,452	8776,57	66,01	3967	30	105	1,35	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
65	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,452	127	-	57	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,452	361	-	163	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,452	840	-	380	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 40 мм								
68	Е0116-9-6	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.	1	1449,57	27,87	1450	27	244	1,04	1
				---	---	---	---	---	---	---

	159 мм		180,23	10,44	180	10	128	0,05	-
		м							
69	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,97	0,28	245	-	191	0,84	1
			---	---	---	---	---	---	---
			146,93	0,11	147	-	130	-	-
		м							
70	У51-44-4 -Антикорозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	1	380,13	55,5	380	55	35	0,05	-
			---	---	---	---	---	---	---
			7,95	19,1	8	19	130	0,09	-
		м							
71	Е0116-30-2 -Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
			---	---	---	---	---	---	---
			393,75	-	394	-	128	-	-
		1сальник							
72	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	-
			---	---	---	---	---	---	---
		м3	195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
73	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,226	127	-	29	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
74	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361	-	82	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
75	С143001-64 -Надбавка к сметной стоимости	0,226	840	-	190	-	-	-	-

	при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 90 мм								
76	Е0116-9-7 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	1	3019,42	45,33	3019	45	393	1,66	2
			---	---	---	---	---	---	---
			290,25	16,97	290	17	128	0,08	-
		м							
77	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,97	0,28	245	-	191	0,84	1
			---	---	---	---	---	---	---
			146,93	0,11	147	-	130	-	-
		м							
78	У51-44-5 -Антикорозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 200 мм	1	537,6	86,56	538	87	54	0,06	-
			---	---	---	---	---	---	---
			10,6	30,56	11	31	130	0,15	-
		м							
79	Е0116-30-2 -Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
			---	---	---	---	---	---	---
			393,75	-	394	-	128	-	-
		1сальник							
80	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	-
			---	---	---	---	---	---	---
			195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
		м3							
81	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,226	127	-	29	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-

		м3							
82	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
85	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 90-89 мм	1	5063,12	-	5063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 40-45 мм	1	1661,33	-	1661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 32х32 мм	2	1621,78	-	3244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1690,02	290,34	3380	581	1550	2,74	5

		шт		486	110,25	972	221	130	0,53	1
89	Прайс	-Стоимость ковера стального малого	2	2835,86	-	5672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты	0,845	6469,41	5158,75	5467	4359	2287	21	18
		км		1310,66	724,68	1108	612	133	4,2	4
91	Прайс	-Лента сигнальная "ГАЗ"	845	16,16	-	13655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
92	Ц0108-141-1	-Прокладка провода	826	26,4	3,1	21806	2561	15380	0,11	91
		м		19,1	0,5	15777	413	95	-	-
93	С151607-99	-Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,826	4150	-	3428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге	663094	97743		1092
		Тенге	162824	27550		97
Стоимость монтажных работ -		Тенге	31083	-	-	-
Материалы -		Тенге	3516	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	18201	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	3428	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	17928	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	2687	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	2941	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	51952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	125

Сметная заработная плата -	Тенге	-	20888	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	588712	-	-	-
Материалы -	Тенге	8074	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	170008	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	284541	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	61911	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	188718	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	94
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28307	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46646	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	824076	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1156
Сметная заработная плата -	Тенге	-	198315	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7726	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7726	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	464	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8190	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	35573	-	-	-
Материалы -	Тенге	9070	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2165	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24261	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2771	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	416	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2300	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	40644	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2581	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	924862	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1294
Сметная заработная плата -	Тенге	-	221783	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	727974	99432		1121
	----	---	---		---
	Тенге	167607	28076		98
Стоимость монтажных работ -	Тенге	31083	-	-	-
Материалы -	Тенге	3516	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18201	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3428	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17928	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2687	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2941	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	51952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	125
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20888	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	606544	-	-	-
Материалы -	Тенге	11238	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	175317	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	286806	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	67844	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	195341	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	98
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29300	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48113	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	849998	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	204617	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	30069	-	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30069	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1804	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	31873	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	60278	-	-	-
Материалы -	Тенге	9070	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2165	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	48966	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2771	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	416	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3783	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	66832	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2581	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1000655	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1328
Сметная заработная плата -	Тенге	-	228085	-	-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД	2 069 520,55
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ К СОЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ	1 000 655,00
ИТОГО	3 070 175,55
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	93 539,29
ИТОГО	3 163 714,84
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ	16 605,31
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	88 524,59
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ	31 637,15
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА	12 654,86
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	3 313 136,75
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	5 974 922,76

НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	119 498,46
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	6 094 421,21
НДС 12%	731 330,55
ВСЕГО С НДС	6 825 751,76

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Зам. руководителя _____ Есенгалиев Б.А.

Технадзор: ТОО "АДС ЭлитСтрой"

Руководитель _____ Калиев К.

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Руководитель _____ Молгалиева В.Б.