Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САК групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на Строительство двухэтажного 16-квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар", п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2019г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№28	от 28.06.2019г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в смети. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	99 546 059,70			99 546 059,70			11 945 527,16	111 491 586,86
В т.ч. за отчетный м-ц		8 598 780,23		8 598 780,23			1 031 853,63	**9 630 633,86**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Биалиев А.Т.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Хасанова Н.Ж.

м.п.

334	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	7,46	60,86	1,07	454	8	114	0,0295	0,22007
		м2		27,88	0,27	208	2	54,2	0,0002	0,00149
335	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000;	14,92	68,16	0,8	1017	12	140	0,0213	0,3178
		м2		17,23	0,13	257	2	54,2	0,0002	0,00298
336	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;	0,6258	22040,59	7945,03	13793	4972	4867	14,1	8,82378
		т конструкций		10974,75	1794,5	6868	1123	60,9	1,598	1,00003
339	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;	0,065	59984,62	14123,08	3899	918	1884	56,5	3,6725
		т конструкций		43984,62	3600	2859	234	60,9	3,608	0,23452
341	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000;	0,6908	9111,18	1436,02	6294	992	2503	5,25	3,6267
		т		5946,73	2,9	4108	2	60,9	0,003	0,00207
342	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	17,27	60,8	1,04	1050	18	263	0,0295	0,50947
		м2		27,97	0,12	483	2	54,2	0,0002	0,00345
343	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000;	34,54	68,12	0,81	2353	28	325	0,0213	0,7357
		м2		17,2	0,17	594	6	54,2	0,0002	0,00691
344	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. УстановкаК=2,000;	0,22	64040,91	672,73	14089	148	2248	22,5	4,95
		м3 древесины в конструкции		16777,27	309,09	3691	68	59,8	0,36	0,0792
345	11-100114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермамК=2,000;	15,4	1703,77	39,09	26238	602	1848	0,238	3,6652
		м2 покрытия		185,26	15,39	2853	237	59,8	0,015	0,231
346	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=2,000;	0,22	6018,18	36,36	1324	8	81	0,78	0,1716

	м3 древесины в конструкции		600	13,64	132	3	59,8	0,017	0,00374
347 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000;	15,4	209,68	1,75	3229	27	215	0,029	0,4466
	м2 обработанной поверхности		22,6	0,71	348	11	59,8	0,00079	0,01217
348 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000;	17	525,41	14,35	8932	244	4377	0,5663	9,6271
	м2 кровли		451,65	4,82	7678	82	56,4	0,0045	0,0765
350 11-100104-0206	Потолки. Подшивка профлистом по деревуК=2,000;	17	1324,35	2	22514	34	1849	0,249	4,233
	м2 потолков		180,94	0,94	3076	16	59,8	0,0011	0,0187
Раздел 16 Ограждения лоджии									
361 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	47,84	473,81	53,97	22667	2582	10962	0,415	19,8536
	м ограждения		347,18	21,8	16609	1043	62,1	0,0259	1,23906
368 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,48	60,77	1,04	880	15	221	0,0295	0,42716
	м2		27,97	0,14	405	2	54,2	0,0002	0,0029
369 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	28,96	68,13	0,83	1973	24	272	0,0213	0,61685
	м2		17,2	0,14	498	4	54,2	0,0002	0,00579
371 11-150106-0201	Лоджии. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	5,74	6196,17	20,56	35566	118	6742	2,55	14,637
	м2 поверхности облицовки		2133,28	10,1	12245	58	54,8	0,0132	0,07577
372 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	57,408	922,54	23,45	52961	1346	17034	0,611	35,07629
	м2 оштукатуриваемой поверхности		523,25	18,2	30039	1045	54,8	0,024	1,37779
Раздел 17 Отмостка									
373 11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	9,10544	5255,21	1159,2	47851	10555	5043	0,85	7,73962

		м3 основания		617,54	472,79	5623	4305	50,8	0,54	4,91694
374	11-060101-0114	Отмостка. Устройство	11,3818	18088,79	706,13	205883	8037	5022	0,97	11,04035
		м3		735,82	173,96	8375	1980	48,5	0,2015	2,29343
		Всего прямые затраты				**6 338 546**				**3057**
										55
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 428 225				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				111 754				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				42 979				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 798 567				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 405 881				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 744 427				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				328 364				
		Итого, тенге				8 072 791				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				645 823				
		Всего по лок.см.№2-1-1:				**8 718 614**				

По лок.смете №2-1-2. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

3	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	54	123,98	–	6695	–	3661	0,1236	6,6744
		комплект		112,26	–	6062	–	60,4	–	–
5	11-160601-0101	Клапан термостатический. Установка	54	1580,65	74,04	85355	3998	40179	1,5141	81,7614
		шт.		1223,07	8,81	66046	476	60,4	0,0103	0,5562
10	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	16	772,13	112,19	12354	1795	6555	0,7725	12,36
		фильтр		646,25	32,06	10340	513	60,4	0,03708	0,59328
24	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,98	520,2	0,51	1030	1	553	0,646	1,27908
		м2 окрашиваемой поверхности		509,09	0,51	1008	1	54,8	0,0004	0,00079

Раздел 2 Оборудование									
25	11-180201-0301	Котлы настенные, газовые. Установка	16	20846,63	1361,63	333546	21786	114640	13,802	220,832
		водоподогреватель		11414	448,56	182624	7177	60,4	0,4429	7,0864
Раздел 3 Забор воздуха для горения									
27	11-200101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 800 мм. Прокладка	12,56	6772,77	3431,77	85066	43103	12328	0,9639	12,10658
		м2 поверхности воздуховодов		750,24	874,84	9423	10988	60,4	0,8925	11,2098
28	11-200101-0308	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 800 мм. Прокладка	1,12	6773,21	3432,14	7586	3844	1099	0,9639	1,07957
		м2 поверхности воздуховодов		750	874,11	840	979	60,4	0,8925	0,9996
29	11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	0,55	93056,36	1480	51181	814	25117	94,2	51,81
		м3 изоляции		81878,18	701,82	45033	386	55,3	0,82	0,451
31	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	16	1209,5	21,69	19352	347	8747	1,1235	17,976
		решетка		896,06	9	14337	144	60,4	0,0105	0,168
Раздел 4 Отвод продуктов горения									
32	11-160401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	21	730,29	45,19	15336	949	8434	0,74675	15,68175
		м трубопровода		649,05	15,9	13630	334	60,4	0,01823	0,38283
36	11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	0,25	93052	1480	23263	370	11417	94,2	23,55
		м3 изоляции		81876	704	20469	176	55,3	0,82	0,205
Раздел 5 Дымовые трубы									
38	11-160401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	87,52	730,38	45,25	63923	3960	35152	0,74675	65,35556

	м трубопровода		649,06	15,92	56806	1393	60,4	0,01823	1,59549
41 11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	1,03	93052,43	1478,64	95844	1523	47037	94,2	97,026
	м3 изоляции		81877,67	701,94	84334	723	55,3	0,82	0,8446
Раздел 6 Вентиляция									
6.1 ВЕ1-ВЕ6									
43 11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	52	2210,29	41,1	114935	2137	28426	1,1235	58,422
	решетка		896,06	9	46595	468	60,4	0,0105	0,546
44 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	1,72	3501,74	27,91	6023	48	1208	1,4805	2,54646
	м2 поверхности воздуховодов		1152,33	10,47	1982	18	60,4	0,01071	0,01842
45 11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	5	289	2,4	1445	12	131	0,05271	0,26355
	кг изделия		43	0,4	215	2	60,4	0,00042	0,0021
	Всего прямые затраты				**922 934**				**669**
									25
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				559 744				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				84 687				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 778				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				278 503				
	Накладные расходы I уровня, тенге				344 684				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 267 618				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				53 747				
	Итого, тенге				1 321 365				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				105 709				
	Всего по лок.см.№2-1-2:				**1 427 074**				

По лок.смете №2-1-3. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В1

16	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	1	1560 1187	90 17	1560 1187	90 17	727 60,4	1,47 0,02	1,47 0,02
19	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *счетчик (водомер)*	16	372,69 343	18 8,56	5963 5488	288 137	3398 60,4	0,41 0,01	6,56 0,16
21	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка *фильтр*	16	750,06 627,44	108,94 31,13	12001 10039	1743 498	6364 60,4	0,75 0,036	12 0,576

Раздел 2 Водомерный узел

23	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *счетчик (водомер)*	1	3149 1021	90 17	3149 1021	90 17	627 60,4	1,22 0,02	1,22 0,02
25	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка *фильтр*	1	751 627	108 26	751 627	108 26	394 60,4	0,75 0,03	0,75 0,03
27	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка *комплект*	1	2280 194	– –	2280 194	– –	117 60,4	0,22 –	0,22 –
28	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	3	1560,67 1187,33	90 17	4682 3562	270 51	2182 60,4	1,47 0,02	4,41 0,06
30	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	1	1542 1187	72 9	1542 1187	72 9	722 60,4	1,47 0,01	1,47 0,01
36	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	3	1830,67	13,67	5492	41	532	0,337	1,011

	м трубопровода		288,67	5	866	15	60,4	0,0059	0,0177
37 11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1	1292	13	1292	13	178	0,337	0,337
	м трубопровода		289	6	289	6	60,4	0,0059	0,0059
38 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	4	53,5	1,75	214	7	125	0,0501	0,2004
	м трубопровода		51,75	–	207	–	60,4	–	–
Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3									
44 11-170201-0103	Смесители. Установка	48	627,42	0,1	30116	5	17380	0,7	33,6
	шт.		599,48	–	28775	–	60,4	–	–
48 11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	16	6502,81	18,19	104045	291	5131	0,61	9,76
	шт.		522,38	8,56	8358	137	60,4	0,01	0,16
Раздел 4 Канализация К1									
59 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	16	2487,44	115,06	39799	1841	18725	2,22	35,52
	комплект		1879,94	57,63	30079	922	60,4	0,071	1,136
61 11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	16	1941,25	57,94	31060	927	16416	1,95	31,2
	комплект		1670	28,69	26720	459	60,4	0,035	0,56
63 11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	16	2067,13	227,31	33074	3637	17183	1,95	31,2
	комплект		1670	108	26720	1728	60,4	0,127	2,032
65 11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	16	1671,44	43,56	26743	697	13123	1,56	24,96
	комплект		1336	21,88	21376	350	60,4	0,027	0,432
81 11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8,5763	302	0,7	2590	6	1368	0,369	3,16465

	м2 окрашиваемой поверхности		290,8	0,35	2494	3	54,8	0,0004	0,00343
	Всего прямые затраты				**306 353**				199
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				169 189				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 126				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 375				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				127 038				
	Накладные расходы I уровня, тенге				104 692				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				411 045				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 428				
	Итого, тенге				428 473				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				34 278				
	Всего по лок.см.№2-1-3:				**462 751**				

По лок.смете №2-1-4. Внутреннее газоснабжение

Раздел 1 Газопровод низкого давления

1	13-110203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка	16	959	–	15344	–	5480	1	16
		шт.		778,38	–	12454	–	44	–	–
3	11-190101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	16	2656,56	157,81	42505	2525	9712	1,15	18,4
		прибор		928,94	76,06	14863	1217	60,4	0,09	1,44
5	11-160601-0101	Клапан термозапорный электромагнитный. Установка	16	1542,88	71,88	24686	1150	11558	1,47	23,52
		шт.		1187,44	8,56	18999	137	60,4	0,01	0,16
9	11-191001-0101	Сигнализатор загазованности. Установка	16	1125,75	35,94	18012	575	4965	0,58	9,28
		прибор		496,69	17,13	7947	274	60,4	0,02	0,32
11	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	24	1018,71	11,58	24449	278	3751	0,297	7,128
		м трубопровода								

12 11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		254,33	4,46	6104	107	60,4	0,005	0,12
	м трубопровода	105	1119,04	11,56	117499	1214	16416	0,297	31,185
13 11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)		254,35	4,49	26707	471	60,4	0,005	0,525
	м трубопровода	14,4	1777,92	21,39	25602	308	2848	0,372	5,3568
14 11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		318,61	8,82	4588	127	60,4	0,01	0,144
	сальник	24	2177,75	–	52266	–	21078	1,8	43,2
15 11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое		1454,04	–	34897	–	60,4	–	–
	м газопровода	129	341,45	–	44047	–	26003	0,333	42,957
16 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		333,74	–	43052	–	60,4	–	–
	м2	7,8	60,77	1,03	474	8	119	0,0295	0,2301
17 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;		27,95	0,26	218	2	54,2	0,0002	0,00156
	м2	15,6	68,14	0,83	1063	13	146	0,0213	0,33228
18 11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		17,18	0,13	268	2	54,2	0,0002	0,00312
	км трубопровода	0,0144	773541,67	27708,33	11139	399	1522	203	2,9232
			169791,67	416,67	2445	6	62,1	0,3984	0,00574
	Всего прямые затраты				**377 086**				**201**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				172 542				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 470				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 343				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	198 074
Накладные расходы I уровня, тенге	103 598
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	480 684
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 381
Итого, тенге	501 065
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 085
Всего по лок.см.№2-1-4:	**541 150**

По лок.смете №2-1-5. Электрооборудование и электроснабжение

Раздел 1 Электрооборудование

1	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств. Монтаж оборудования	1	83892	58241	83892	58241	18844	28	28
		шт.		23979	20050	23979	20050	42,8	24,38	24,38
3	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	830	56,5	1660	113	675	0,87	1,74
		шт.		768	20	1536	40	42,8	0,02	0,04
7	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	4	2226,5	59,75	8906	239	3056	2	8
		шт.		1765,25	20	7061	80	42,8	0,02	0,08
9	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	16	2972,75	82,19	47564	1315	11735	2	32
		шт.		1693,63	20,06	27098	321	42,8	0,02	0,32
11	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	16	362	56,44	5792	903	2192	0,34	5,44
		шт.		300,06	20,06	4801	321	42,8	0,02	0,32
13	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1016	116	1016	116	395	1	1
		шт.		883	40	883	40	42,8	0,04	0,04

Раздел 2 Светотехническое оборудование

15	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	22	714,64	48,45	15722	1066	5931	0,71	15,62

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на Строительство двухэтажного 16-квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Қызылжар", п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Договор №28 от 28.06.2019г.

Акт №6
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

Срезка растительного слоя. Общестроительные работы. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Внутреннее газоснабжение. Электрооборудование и электроснабжение. Благоустройство территории
(по лок.сметам №1-1-2, №2-1-1, №2-2-2, №2-1-3, №2-1-4, №2-1-5, №7-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №1-1-2. Срезка растительного слоя								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка и обратная надвижка растительного грунта)	68,53	34,67	34,67	2376	2376	410	–	–
		м3 грунта		–	10,11	–	693	59,1	0,0088	0,60306
2	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	274	29,15	29,15	7988	7988	1376	–	–
		м3 грунта		–	8,5	–	2329	59,1	0,0074	2,0276

		шт.		626,68	3,18	13787	70	42,8	0,0032	0,0704
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
21	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	300,25	2,5	1201	10	499	0,33	1,32
		шт.		291,25	0,5	1165	2	42,8	0,0006	0,0024
	Раздел 4 Провода и кабели									
25	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	20	69,65	1,1	1393	22	433	0,06	1,2
		м		50,2	0,4	1004	8	42,8	0,0004	0,008
26	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	250	81,62	2,26	20406	564	6352	0,07	17,5
		м		58,56	0,8	14640	201	42,8	0,0008	0,2
30	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	135	282,45	107,96	38131	14575	9544	0,15	20,25
		м кабеля		128,46	36,72	17342	4957	42,8	0,0468	6,318
	Раздел 5 Трубы									
33	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	55	381,91	23,75	21005	1306	5866	0,29	15,95
		м		242,6	6,6	13343	363	42,8	0,0066	0,363
36	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	135	197,73	6,31	26694	852	6895	0,14	18,9
		м		117,12	2,21	15811	298	42,8	0,0022	0,297
	Раздел 6 Заземление									

38	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2167,67	118	6503	354	788	0,7	2,1
		шт.		585,67	28	1757	84	42,8	0,028	0,084
39	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	9	449,22	17,11	4043	154	468	0,14	1,26
		м		117,11	4,44	1054	40	42,8	0,0044	0,0396
40	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям (перемычка для ввода в здание)	1	531	15	531	15	66	0,18	0,18
		м		151	4	151	4	42,8	0,0038	0,0038
41	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	2	385,5	11	771	22	124	0,17	0,34
		м		142	2,5	284	5	42,8	0,0022	0,0044
42	13-080208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	20	365,7	42,1	7314	842	1025	0,13	2,6
		м		108,75	11	2175	220	42,8	0,011	0,22
43	13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	40	114,83	15,1	4593	604	1641	0,11	4,4
		м		90,98	4,88	3639	195	42,8	0,0057	0,228
46	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,25	659,03	–	4778	–	2824	0,972	7,047
		м3 грунта		659,03	–	4778	–	59,1	–	–

Раздел 7 Молниезащита

47	13-080208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	10	267,5	37,6	2675	376	577	0,15	1,5
		м		125,5	9,4	1255	94	42,8	0,0094	0,094

48	13-080208-0204								
	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	280	267,46	37,58	74888	10522	16168	0,15	42
	м		125,49	9,43	35136	2639	42,8	0,0094	2,632
49	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2167,67	118	6503	354	788	0,7	2,1
	шт.			585,67	28	1757	84	42,8	0,028	0,084
50	13-080208-0202								
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	9	449,22	17,11	4043	154	468	0,14	1,26
	м		117,11	4,44	1054	40	42,8	0,0044	0,0396
51	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,25	1148,44	–	2584	–	1527	1,54	3,465
	м3 грунта		1148,44	–	2584	–	59,1	–	–
52	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,25	659,11	–	1483	–	876	0,972	2,187
	м3 грунта			659,11	–	1483	–	59,1	–	–
53	24-040204-0204	Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"	1	2379,88		2380				
	шт.									

Раздел 8 Низковольтное оборудование

54	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	16	2226,31	59,63	35621	954	12226	2	32
	шт.			1765,25	20,06	28244	321	42,8	0,02	0,32
56	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=16,000;	16	1780,63	20,38	28490	326	5799	1	16
	шт.			846,81	–	13549	–	42,8	–	–
57	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 20 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=16,000;	32	2972,75	82,16	95128	2629	23471	2	64
	шт.			1693,63	20,06	54196	642	42,8	0,02	0,64

58	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 50 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=16,000;	16	2972,75	82,19	47564	1315	11735	2	32
		шт.		1693,63	20,06	27098	321	42,8	0,02	0,32
	Раздел 9 Светотехническое оборудование									
62	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	16	714,69	48,5	11435	776	4313	0,71	11,36
		шт.		626,69	3,19	10027	51	42,8	0,0032	0,0512
	Раздел 10 Электроустановочные изделия									
65	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	66	270,27	2,26	17838	149	7253	0,29	19,14
		шт.		255,95	0,8	16893	53	42,8	0,0008	0,0528
67	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	20	270,3	2,25	5406	45	2198	0,29	5,8
		шт.		255,95	0,8	5119	16	42,8	0,0008	0,016
69	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	16	326,81	2,88	5229	46	2181	0,36	5,76
		шт.		317,75	0,75	5084	12	42,8	0,0008	0,0128
71	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	146	322,75	2,25	47121	329	18802	0,34	49,64
		шт.		300,09	0,8	43813	117	42,8	0,0008	0,1168
73	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	20	322,8	2,25	6456	45	2576	0,34	6,8
		шт.		300,1	0,8	6002	16	42,8	0,0008	0,016
	Раздел 11 Провода и кабели									
82	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	492	69,64	1,13	34262	555	10654	0,06	29,52
		м		50,2	0,4	24696	197	42,8	0,0004	0,1968

Раздел 13 Дополнительная система уравнивания потенциалов

92 13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	165	34,29	0,56	5658	93	1786	0,03	4,95
	м		25,1	0,2	4141	33	42,8	0,0002	0,033
94 13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	155	197,75	6,32	30651	980	7916	0,14	21,7
	м		117,12	2,21	18154	342	42,8	0,0022	0,341
	Всего прямые затраты				**767 330**				**536**
									38
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				456 573				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				100 961				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 277				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				209 796				
	Накладные расходы I уровня, тенге				210 667				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				977 997				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 467				
	Итого, тенге				1 019 464				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				81 557				
	Всего по лок.см.№2-1-5:				**1 101 021**				

По лок.смете №7-1-1. Благоустройство территории

Раздел 1 Вертикальная планировка

1 11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	15235	0,82	0,82	12566	12566	2379	–	–
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,26	–	4025	59,1	0,00023	3,50405
2 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт от выемки)	814	24,42	24,42	19879	19879	3763	–	–
	м3 грунта		–	7,82	–	6368	59,1	0,00681	5,54334

3	11-010104-0114								
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	1628	19,33	19,33	31467	31467	5957	–	–
	м3 грунта		–	6,19	–	10080	59,1	0,00539	8,77492
4	11-010104-0106								
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи)	5	24,4	24,4	122	122	23	–	–
	м3 грунта		–	7,8	–	39	59,1	0,00681	0,03405
5	11-010104-0114								
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	10	19,3	19,3	193	193	37	–	–
	м3 грунта		–	6,2	–	62	59,1	0,00539	0,0539
6	11-010201-0301								
	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5	45,6	45,6	228	228	44	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15	–	75	59,1	0,0135	0,0675
7	11-010201-0307								
	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=9,000;	45	4,4	4,4	198	198	46	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,71	–	77	59,1	0,002	0,09
8	11-010102-0314								
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт)	809	137,61	129,18	111326	104506	24625	0,013	10,517
	м3 грунта		8,31	43,19	6726	34941	59,1	0,0376	30,4184
9	41-010101-1003								
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	1375,3	372,12		511777				
	т								
10	11-010102-0602								
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	809	15,52	13,1	12558	10600	3117	0,00332	2,68588
	м3 грунта		2,3	4,22	1864	3410	59,1	0,00369	2,98521

Всего прямые затраты	**700314**	13
		51
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 590	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 759	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 077	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	188	
- перевозка грузов, тенге	511 777	
Накладные расходы I уровня, тенге	39 991	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	740 305	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	31 389	
Итого, тенге	771 694	
Сметная прибыль (8 %), тенге	61 736	
Всего по лок.см.№7-1-1:	**833 430**	
Итого по акту:	13 097 718	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	117 879	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,323 %)	174 842	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**13 390 440**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**14 193 866,21**	
Итого по акту в текущих ценах, с учетом коэф.договорной стоимости	**8 598 780,23**	
НДС (12 %)	1 031 853,63	
Всего по акту с учетом НДС	**9 630 633,86**	

Заказчик _____
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик _____
ТОО "САК групп"

Технадзор _____ «DS & V»

Проектировщик _____ «ПроектСтрой Согласование»

Расценки

	Всего прямые затраты	**10 364**	–
			3
	в том числе		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 364	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 022	
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 786	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 150	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	515	
	Итого, тенге	12 665	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 013	
	Всего по лок.см.№1-1-2:	**13 678**	

По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 8 Проемы

8.2 Двери

155	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	28,16	3017,76	119,6	84980	3368	17822	1,2876	36,25882
		м2 проемое		1002,24	56,07	28223	1579	59,8	0,0693	1,95149
157	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	10,92	1634,43	32,88	17848	359	9778	1,8716	20,43787
		м2		1456,78	13,55	15908	148	60,9	0,0147	0,16052
159	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	33,6	1969,08	31,25	66161	1050	32303	2,0118	67,59648
		м2		1565,92	12,74	52615	428	60,9	0,0138	0,46368
161	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	43,68	1180,79	51,19	51577	2236	20405	0,9753	42,6011
		м2		759,13	22,05	33159	963	59,8	0,0253	1,1051
163	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	96,81	1180,79	51,18	114312	4955	45226	0,9753	94,41879

		м2		759,15	22,05	73493	2135	59,8	0,0253	2,44929
Раздел 9 Полы										
9.1 ТИП 1										
171	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	386,5	2907,49	13,88	1123746	5366	68112	0,382	147,643
		м2 покрытия		282,43	6,94	109161	2681	60,9	0,0085	3,28525
172	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	413,555	219,69	1,64	90852	680	14176	0,0666	27,54276
		м плинтусов		55,71	0,57	23041	236	60,9	0,0007	0,28949
9.2 ТИП 2										
179	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	33,93	2914,65	50,93	98894	1728	17684	1,07	36,3051
		м2 покрытия		832,86	22,93	28259	778	60,9	0,045	1,52685
180	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	36,3051	447,76	1,07	16256	39	4430	0,236	8,568
		м плинтусов		199,83	0,52	7255	19	60,9	0,0006	0,02178
9.3 ТИП 3										
185	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	90,47	2914,62	50,9	263686	4605	47150	1,07	96,8029
		м2 покрытия		832,85	22,92	75348	2074	60,9	0,045	4,07115
186	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	96,8029	447,77	1,07	43345	104	11812	0,236	22,84548
		м плинтусов		199,85	0,52	19346	50	60,9	0,0006	0,05808
9.4 ТИП 4										
191	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	25,42	2914,63	50,9	74090	1294	13248	1,07	27,1994
		м2 покрытия		832,85	22,9	21171	582	60,9	0,045	1,1439
192	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	27,1994	447,77	1,07	12179	29	3319	0,236	6,41906
		м плинтусов		199,86	0,51	5436	14	60,9	0,0006	0,01632
9.5 ТИП 5										

197 11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	386,5	1890,25	13,88	730581	5366	68112	0,382	147,643
	м2 покрытия		282,43	6,94	109161	2681	60,9	0,0085	3,28525
198 11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	413,555	219,69	1,64	90852	680	14176	0,0666	27,54276
	м плинтусов		55,71	0,57	23041	236	60,9	0,0007	0,28949
9.6 ТИП 6									
205 11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	33,93	2914,65	50,93	98894	1728	17684	1,07	36,3051
	м2 покрытия		832,86	22,93	28259	778	60,9	0,045	1,52685
206 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	36,3051	447,76	1,07	16256	39	4430	0,236	8,568
	м плинтусов		199,83	0,52	7255	19	60,9	0,0006	0,02178
9.7 ТИП 7									
209 11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	106,77	2914,62	50,89	311194	5434	55646	1,07	114,2439
	м2 покрытия		832,86	22,93	88924	2448	60,9	0,045	4,80465
210 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	114,2439	447,76	1,08	51154	123	13940	0,236	26,96156
	м плинтусов		199,84	0,52	22831	59	60,9	0,0006	0,06855
Раздел 10 Внутренняя отделка									
10.1 Отделка помещений									
212 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1009,78	487,54	3,16	492308	3187	217097	0,49	494,7922
	м2 окрашиваемой поверхности		390,8	1,52	394626	1537	54,8	0,0018	1,8176
215 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	122,85	470,74	17,13	57831	2104	21318	0,37	45,4545
	м2 оштукатуриваемой поверхности		302,43	14,22	37154	1747	54,8	0,0187	2,2973
216 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2645,7	399,61	2,98	1057244	7875	453054	0,39	1031,823

	м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	822941	3800	54,8	0,0017	4,49769
219 11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	163,92	399,61	2,98	65504	488	28070	0,39	63,9288
	м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	50987	236	54,8	0,0017	0,27866
Раздел 11 Наружная отделка									
220 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	150,228	2189,89	22,95	328983	3448	78294	1,15	172,7622
	м2 оштукатуриваемой поверхности		939,98	11,06	141212	1661	54,8	0,0144	2,16328
221 11-150402-0201	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	150,228	609,63	2,24	91584	337	9071	0,132	19,8301
	м2 окрашиваемой поверхности		109,16	1,03	16399	154	54,8	0,0012	0,18027
Раздел 12 Лестница Л1									
227 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,21	60,83	1,05	986	17	247	0,0295	0,4782
	м2		27,95	0,12	453	2	54,2	0,0002	0,00324
228 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	32,42	68,14	0,83	2209	27	306	0,0213	0,69055
	м2		17,21	0,19	558	6	54,2	0,0002	0,00648
246 11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, ОГм-3	7,6	10894,87	58,03	82801	441	5529	1,34	10,184
	м ограждения		1147,63	23,82	8722	181	62,1	0,0282	0,21432
247 11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждения площадки ОГп-1	1,4	10895	58,57	15253	82	1018	1,34	1,876
	м ограждения		1147,86	23,57	1607	33	62,1	0,0282	0,03948
248 11-090304-0101	Монтаж стремянки	0,03182	49622,88	17567,57	1579	559	569	28,9	0,9196
	т конструкций		24167,19	5185,42	769	165	60,9	5,246	0,16693
252 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,955	60,72	1,01	483	8	121	0,0295	0,23467

		м2								
253	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;		27,91	0,25	222	2	54,2	0,0002	0,00159
		м2	15,91	68,2	0,82	1085	13	150	0,0213	0,33888
255	11-090601-0101	Лаз на крышу. Монтаж		17,22	0,13	274	2	54,2	0,0002	0,00318
		т конструкций	0,02115	66855,79	3073,29	1414	65	817	82,1	1,73642
256	11-090701-0107	Изготовление лаза на крышу		62269,5	1182,03	1317	25	60,9	1,22	0,0258
		т конструкций	0,02115	247375,89	103309,69	5232	2185	1893	161	3,40515
260	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		134704,49	12293,14	2849	260	60,9	11,6	0,24534
		м2	0,528	60,61	–	32	–	8	0,0295	0,01558
261	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;		28,41	–	15	–	54,2	0,0002	0,00011
		м2	1,056	67,23	–	71	–	10	0,0213	0,02249
268	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		17,05	–	18	–	54,2	0,0002	0,00021
		м2	0,917	59,98	–	55	–	14	0,0295	0,02705
269	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;		28,35	–	26	–	54,2	0,0002	0,00018
		м2	1,834	68,7	1,09	126	2	17	0,0213	0,03906
	Раздел 13 Лестница Л2			17,45	–	32	–	54,2	0,0002	0,00037
275	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	16,21	60,83	1,05	986	17	247	0,0295	0,4782
276	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;		27,95	0,12	453	2	54,2	0,0002	0,00324
		м2	32,42	68,14	0,83	2209	27	306	0,0213	0,69055
294	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, ОГм-3		17,21	0,19	558	6	54,2	0,0002	0,00648
		м ограждения	7,6	10894,87	58,03	82801	441	5529	1,34	10,184

			1147,63	23,82	8722	181	62,1	0,0282	0,21432
295 11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждения площадки ОГп-1	1,4	10895	58,57	15253	82	1018	1,34	1,876
	м ограждения								
			1147,86	23,57	1607	33	62,1	0,0282	0,03948
296 11-090304-0101	Монтаж стремянки	0,03182	49622,88	17567,57	1579	559	569	28,9	0,9196
	т конструкций								
			24167,19	5185,42	769	165	60,9	5,246	0,16693
300 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,955	60,72	1,01	483	8	121	0,0295	0,23467
	м2								
			27,91	0,25	222	2	54,2	0,0002	0,00159
301 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	15,91	68,2	0,82	1085	13	150	0,0213	0,33888
	м2								
			17,22	0,13	274	2	54,2	0,0002	0,00318
303 11-090601-0101	Лаз на крышу. Монтаж	0,02115	66855,79	3073,29	1414	65	817	82,1	1,73642
	т конструкций								
			62269,5	1182,03	1317	25	60,9	1,22	0,0258
304 11-090701-0107	Изготовление лаза на крышу	0,02115	247375,89	103309,69	5232	2185	1893	161	3,40515
	т конструкций								
			134704,49	12293,14	2849	260	60,9	11,6	0,24534
308 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,528	60,61	–	32	–	8	0,0295	0,01558
	м2								
			28,41	–	15	–	54,2	0,0002	0,00011
309 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	1,056	67,23	–	71	–	10	0,0213	0,02249
	м2								
			17,05	–	18	–	54,2	0,0002	0,00021
316 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,917	59,98	–	55	–	14	0,0295	0,02705
	м2								
			28,35	–	26	–	54,2	0,0002	0,00018
317 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	1,834	68,7	1,09	126	2	17	0,0213	0,03906
	м2								
			17,45	–	32	–	54,2	0,0002	0,00037

Раздел 14 Вход в подъезд - 2 шт

320	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=2,000;	0,0926	10075,59	907,13	933	84	427	11,6	1,07416
		т		9136,07	367,17	846	34	48,5	0,38	0,03519
321	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,0926	13779,7	691,14	1276	64	584	16,88	1,56309
		т		12807,78	194,38	1186	18	48,5	0,17	0,01574
323	11-060101-0120	Бетонирование площадки, ступеньки и пандуса из бетона В15К=2,000;	5,8	23373,45	1252,76	135566	7266	8728	3,6	20,88
		м3		2836,72	266,03	16453	1543	48,5	0,3064	1,77712
324	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями металлическими. УстановкаК=2,000;	15	1667,13	58	25007	870	14527	1,74	26,1
		м ограждения		1535,73	23,8	23036	357	62,1	0,0282	0,423
327	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	12,96	60,73	1	787	13	197	0,0295	0,38232
		м2		27,93	0,15	362	2	54,2	0,0002	0,00259
328	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000;	25,92	68,17	0,85	1767	22	244	0,0213	0,5521
		м2		17,21	0,15	446	4	54,2	0,0002	0,00518
329	11-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. МонтажК=2,000;	0,27268	78326,24	33706,18	21358	9191	6551	35,3	9,6256
		т конструкций		30680,65	8768,52	8366	2391	60,9	7,82	2,13236
332	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=2,000;	0,02628	201902,59	837,14	5306	22	602	58	1,52424
		т		46841,7	380,52	1231	10	48,5	0,36	0,00946
333	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000;	0,29896	2060,48	381,32	616	114	256	1,34	0,40061
		т		1408,22	–	421	–	60,9	0,001	0,0003