Счет-фактура № 00000000001 от 6 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН / ИИН и адрес места нахождения поставщика: БИН : 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0006882, от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Fortebank БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Гагарина дом № 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН : 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН / ИИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241006886, Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество "ҚазТрансГаз Аймақ ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Гагарина дом № 29

(БИН / ИИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ҚазТрансГаз Аймақ "

БИН / ИИН и адрес места нахождения получателя: БИН : 020440001144, Республика Казахстан, г. Астана, 36 - ая улица, дом № 11

ИИК получателя: KZ186010181000044385, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция распределительных сетей п. Мичурино Зеленовкого района ЗКО (2 этап)	усл	1	11 855 828,74	11 855 911,82	12%	1 422 709,42	13 278 621,24		
Всего по счету:					**11 855 911,82**		**1 422 709,42**	**13 278 621,24**		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество "ҚазТрансГаз Аймақ ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Гагарина дом № 29** — **070241006886**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г

Номер документа	Дата составления
1	06.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция распределительных сетей п. Мичурино Зеленовкого района ЗКО (2 этап)			усл	1	13 278 621,24	13 278 621,24
				Итого	1	x	13 278 621,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Асаров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.06.2016

М.П.

технадзор Асаров М.С

Заказчик: **ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**

Наименование стройки: Работы по реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)

Наименование объекта: Реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 5 июня 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г.								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технический надзор	852 476,80		852 476,80	-			761 140,00	91 336,80	852 476,80
Авторский надзор	128 195,20		128 195,20	-			114 460,00	13 735,20	128 195,20
СМР	63 983 617,60		12 297 949,24	51 685 668,36	4 504 796,97		10 980 311,82	1 317 637,42	12 297 949,24
Всего к оплате:							**11 855 911,82**	**1 422 709,42**	**13 278 621,24**

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б.

технадзор Идресов. М.С

Заказчик: **ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**

Форма №2В

Акт выполненных работ №1
Реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)
за 6 июня 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка газопровод низкого давления ГСН								
1	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
		шт								
2	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352	1

	мм с пневматическим испытанием		64575	20425,5	194	61	130	99,76	-
		км							
4 С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	3,012	474	-	1428	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
02		м							
5 Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	1,02	32,52	0,05	33	-	5	0,03	-
			5,81	0,02	6	-	90	-	-
		м2							
6 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,02	40,72	0,04	42	-	8	0,04	-
			8,32	-	8	-	90	-	-
		м2							
7 Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0028	121294,13	49389,75	340	138	296	312,7	1
			62775	18657	176	52	130	91,12	-
		т							
8 С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
9 Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
			126	-	252	-	130	-	-
		фланец							
10 С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572	-	1144	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		шт						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		16385	372				5
	----		---	---				---
	Тенге		978	125				1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1612	-	-			-
Материалы -	Тенге		263	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1103	-			-
Накладные расходы -	Тенге		1428	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	214	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		182	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3223	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			7
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1317	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		14773	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		14773	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		886	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		15659	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		18882	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			7
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1317	-			-

РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Земляные работы

11 У51-8-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 75-100 мм	1344	224,69	69,27	301983	93099	188466	0,79	1060
			---	---	---	---	---	---	---
			112,02	21,53	150555	28936	105	0,07	97
		м							
12 У51-8-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в	1236	216,11	66,58	267112	82293	162186	0,75	923
			---	---	---	---	---	---	---

	обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 50 мм		106,13	18,84	131177	23286	105	0,06	78
	м								
				Подземная прокладка трубопровода-Г 1					
13	E0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,929	58881,69	25695,31	54701	23871	48173	194	180
			33075	6813,45	30727	6330	130	26,38	25
	км								
14	C130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202 -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	279,77	474	-	132611	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
15	C130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202 -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	658,52	319	-	210068	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
16	E0122-11-2 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75-63 мм мм	1,589	51202,26	20326,01	81360	32298	74734	179	284
			30825	5353,43	48981	8507	130	20,64	33
	км								
17	C130804-117-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202 -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ИСО 4437-2004	419,15	222	-	93051	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

18	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2 2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1185,74	158	-	187347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,062	47611,09	17877,09	2952	1108	2773	173	11
				29700	4698,68	1841	291	130	18,1	1
20	С130804-116-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2 2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	62,62	48	-	3006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	102	300,57	225,64	30658	23015	17040	0,41	42
				69,53	58,98	7092	6016	130	0,23	23
22	СТОО"ВИАСТ"-7690:2,389677:1,06:1,12:1,02	Отвод Д 110мм шт	1	2657,44	-	2657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СТОО"ВИАСТ"-1420:2,389677:1,06:1,12:1,02	Отвод Д 32мм шт	81	490,71	-	39748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СТОО"ВИАСТ"-6230:2,389677:1,06:1,12:1,02	Переход полиэтилен Ф110х6,6-Ф90х5,4мм шт	5	2152,9	-	10765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СТОО"ВИАСТ"-	Переход полиэтилен Ф90х5,4-Ф75х4,5мм шт	5	1644,92	-	8225	-	-	-	-

4760:2,389677:1,06:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
26 СТОО"ВИАСТ"-Переход полиэтилен Ф90Х5,4-Ф63Х3,8	4	1644,92	-	6580	-	-	-	-
4760:2,389677:1,06:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
27 СТОО"ВИАСТ"-Переход полиэтилен Ф75х4,5-Ф63х3,8	4	1465,22	-	5861	-	-	-	-
4240:2,389677:1,06:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
28 СТОО"ВИАСТ"-Переход полиэтилен Ф90х5,4-Ф32х2	1	801,72	-	802	-	-	-	-
2320:2,389677:1,06:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
29 СТОО"ВИАСТ"-Переход полиэтилен Ф75х4,5-Ф32х2	1	801,72	-	802	-	-	-	-
2320:2,389677:1,06:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
30 Е0122-34-2 -Установка полиэтиленовых тройников	12	440,21	332,43	5283	3989	2952	0,61	7
		102,38	86,87	1229	1042	130	0,33	4
	шт							
31 СТОО"ВИАСТ"-Тройник Ф110х6,6мм	5	2477,74	-	12389	-	-	-	-
7170:2,389677:1,06:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
32 СТОО"ВИАСТ"-Тройник Ф90х5,4мм	5	1845,35	-	9227	-	-	-	-
5340:2,389677:1,06:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
33 СТОО"ВИАСТ"-Тройник Ф75х4,5мм	2	1292,43	-	2585	-	-	-	-
3740:2,389677:1,06:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
34 Е0122-34-3 -Установка полиэтиленовых седелок	77	594,94	450,71	45811	34705	25676	0,83	64

			138,83	117,67	10690	9061	130	0,45	35
35	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д32х32 4940:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	1	1707,12	-	1707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д63х32 4940:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	40	1707,12	-	68285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д75х32 5340:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	13	1845,35	-	23990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д90х32 5880:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	16	2031,95	-	32511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д110х32 6390:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	7	2208,2	-	15457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0110-926-1-Прокладка провода в траншее Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км	2,58	6469,41	5158,75	16691	13310	6984	6,3	16
				1310,66	724,68	3381	1870	133	4,2	11
41	С151607-120-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 3 мм2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м	2,58	18252	-	47090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0110-926-1-Прокладка предупредительной ленты в траншее Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км	2,58	6469,41	5158,75	16691	13310	6984	6,3	16
				1310,66	724,68	3381	1870	133	4,2	11
43	С11011-335 -Лента поливинилхлоридная	м2	51,6	202	-	10423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

44	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	66	32,62	-	2153	-	1871	0,2	13
				31,5	-	2079	-	90	-	-
		стык								
45	Ц3924-16	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	66	469,2	62,4	30967	4118	21770	2	132
				362	4,5	23892	297	90	0,03	2
		стык								
		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО								
46	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	2,58	129222,58	54072,58	333394	139507	285092	352	908
				64575	20425,5	166604	52698	130	99,76	257
		км								
47	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	2,58	-70153,47	-10674,97	-180996	-27541	-177282	-270	-697
				-48825	-4032	-125969	-10403	130	-19,69	-51
		км								
48	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	2,583	92630,43	67711,68	239264	174899	63932	43,5	112
				9000	11625,86	23247	30030	120	43,04	111
		км								
		Знаки опозновательные-16шт								
49	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,536	9630,95	95,97	14793	147	1303	4,9	8
				771,75	36,25	1185	56	105	0,18	-
		м3								
50	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	1,536	127	-	195	-	-	-	-

	бетона за сульфатостойкий цемент			-	-	-	-	-	-	-
51	E0125-57-1	-Установка опознавательного знака	м3	16	423,45	1,57	6775	25	4752	1,68	27
					247,5	-	3960	-	120	-	-
52	C12021-263	-Опоры неподвижные	шт	0,30272	107900	-	32663	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	C12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,30272	18000	-	5449	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	C11011-955	-Таблички эмалированные	т	16	451	-	7216	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Футляр-переход ч/з дорогу					
55	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	шт	0,062	78245	36133,62	4851	2240	4148	247	15
					41850	9612,9	2595	596	130	37,3	2
56	C130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	км	23,23	1468	-	34102	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	C130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	39,39	1125	-	44314	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр	м	62	244,98	0,28	15188	17	11851	0,84	52

		полиэтиленовых труб диам. 100 мм		---	---	---	---	---	---
				146,93	0,11	9110	7	130	-	-
		м							
59	E0122-48-1 К=0,2	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150мм	8	923,74	111,96	7390	896	2766	1,6	13
				---	---	---	---	---	---	---
				264,15	1,86	2113	15	130	-	-
		футляр								
60	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,024	58881,69	25695,31	1413	617	1245	194	5
				---	---	---	---	---	---	---
				33075	6813,45	794	164	130	26,38	1
		км								
61	C130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	24,24	692	-	16774	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	24	244,98	0,28	5879	7	4588	0,84	20
				---	---	---	---	---	---	---
				146,93	0,11	3526	3	130	-	-
		м								
63	E0122-48-1 К=0,1251	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	3	577,8	70,03	1733	210	649	1	3
				---	---	---	---	---	---	---
				165,23	1,16	496	3	130	-	-
		футляр								
					Устройство контрольной трубки					
64	E0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	11	1701,38	290,34	18715	3194	8526	2,74	30
				---	---	---	---	---	---	---
				486	110,25	5346	1213	130	0,53	6
		шт								
65	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах	0,385	49326,74	16388,64	18991	6310	11247	161	62
				---	---	---	---	---	---	---
				28980	3478,9	11157	1339	90	13,02	5
		т								
66	C12021-226	-Стоимость ковера	0,385	220500	-	84893	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С11041-17	-Болты с гайками и шайбами	0,00242	150900	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	5,72	245,44	3,82	1404	22	262	0,21	1
				37,35	1,44	214	8	118	0,01	-
		м2								
69	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,154	775,44	24,55	119	4	9	0,26	-
				39,83	9,2	6	1	123	0,04	-
		м2								
				Выход газопровода из земли Д159Х3,5мм с выходом 89х3мм-1ШТ						
70	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,015	8776,57	66,01	132	1	3	1,35	-
				195,75	24,93	3	-	105	0,12	-
		м3								
71	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0023	160329,25	60626,12	369	139	315	442	1
				82575	22902,75	190	53	130	111,85	-
		км								
72	С130806-90	-Трубы электросварные/ГОСТ 10705-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,3092	1870	-	4318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
73	Е0122-20-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0023	348390,19	68162,54	801	157	210	255,7	1
				44482,5	25749	102	59	130	125,76	-
		км								
74	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,0217	16895,04	1730,56	367	38	247	73,6	2
				12555	101,25	272	2	90	0,49	-
		т								

75	С12021-237 -Швеллер-№16	т	0,0217	154400	-	3350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-133 -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,0217	18000	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0122-9-3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	129222,58	54072,58	129	54	111	352	-
				64575	20425,5	65	20	130	99,76	-
78	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	1,004	474	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0012	58881,69	25695,31	71	31	62	194	-
				33075	6813,45	40	8	130	26,38	-
80	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002 -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,212	474	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых переходов	шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
82	СТОО"ВИАСТ"-Переход полиэтилен сталь Ф110х6,6-Ф108х3мм 6390:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	1	3217,26	-	3217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

83	Е0120-18-3	-Установка зонтов над изолирующим фланцем из листовой стали	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	-
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
		шт								
84	Е0122-48-1 К=0,25	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	1	1154,67	139,95	1155	140	432	2	2
				330,19	2,32	330	2	130	0,01	-
		футляр								
		Выход газопровода из земли Д76Х3,5мм с выходом 32мм-79ШТ								
85	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	1,185	8776,57	66,01	10400	78	275	1,35	2
				195,75	24,93	232	30	105	0,12	-
		м3								
86	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,079	123549,87	51496,99	9760	4068	8352	337	27
				61875	19453,5	4888	1537	130	95,01	8
		км								
87	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	79,316	333	-	26412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
88	Е0122-20-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,079	179860,41	29821,28	14209	2356	4808	203,8	16
				35550	11265,75	2808	890	130	55,02	4
		км								
89	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с пневматическим испытанием	0,0869	121367,16	49858,78	10547	4333	9067	336	29
				61425	18834,75	5338	1637	130	91,99	8
		км								
90	С130806-59 Изм. и	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	87,2476	131	-	11429	-	-	-	-

доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м							
91 Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,0948	47611,09	17877,09	4514	1695	4239	173	16
			29700	4698,68	2816	445	130	18,1	2
		км							
92 С130804-116-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004	95,748	48	-	4596	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
93 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	395	300,57	225,64	118724	89127	65990	0,41	164
			69,53	58,98	27464	23297	130	0,23	89
		шт							
94 СТОО"ВИАСТ"	-Переход полиэтилен сталь Ф32-32мм 2930:2,389677:1,06:1,12:1,02	79	1012,52	-	79989	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
95 СТОО"ВИАСТ"	-Отвод Д 32мм 1420:2,389677:1,06:1,12:1,02	79	490,71	-	38766	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
96 С ТОО УРАЛ ПЛАСТ	-Соединительная муфта Д 32мм	237	757,84	-	179607	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
97 Е0122-48-1 К=0,1251	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	79	577,8	70,03	45646	5532	17088	1	79
			165,23	1,16	13053	92	130	-	-
		футляр							
98 Ц0112-755-3	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали,	2	2711	133	5422	266	4463	12	24
			2475	4,5	4950	9	90	0,03	-

диаметр наружный
присоединяемой трубы 108-133
мм

		присоед			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3073172	733917		3673
	---	---	---		---
	Тенге	582111	191378		762
Стоимость монтажных работ -	Тенге	119380	-	-	-
Материалы -	Тенге	3237	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41729	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	47455	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	42072	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6311	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9687	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	171139	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	246
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48040	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2047702	-	-	-
Материалы -	Тенге	122400	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	718905	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23479	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	124862	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	844961	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	422
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	126744	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	173560	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3066223	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4564
Сметная заработная плата -	Тенге	-	845649	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	140264	-	-	-
Материалы -	Тенге	1580	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12771	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	120906	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11494	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1724	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9105	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	160864	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	74
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14495	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	765826	-	-	-
Материалы -	Тенге	978	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	764760	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45956	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	811888	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4210114	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4885
Сметная заработная плата -	Тенге	-	908284	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3089557	734289		3679
	---	---	---		---
	Тенге	583089	191503		763
Стоимость монтажных работ -	Тенге	119380	-	-	-
Материалы -	Тенге	3237	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41729	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	47455	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	42072	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6311	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9687	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	171139	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	246
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48040	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2049315	-	-	-
Материалы -	Тенге	122663	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	720008	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23479	-	-	-

Местные материалы -	Тенге	124862	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	846388	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	423
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	126958	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	173742	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3069445	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4570
Сметная заработная плата -	Тенге	-	846966	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	140264	-	-	-
Материалы -	Тенге	1580	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12771	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	120906	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11494	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1724	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9105	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	160864	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	74
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14495	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	780599	-	-	-
Материалы -	Тенге	978	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	779533	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46842	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	827548	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4228995	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4892
Сметная заработная плата -	Тенге	-	909601	-	-

Газопровод Г1 - ГРПШ-№2 **4 228 995,00**

Временные здания и сооружения **91 346,29**

ИТОГО	**4 320 341,29**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	**123 970,90**
Затраты на выслугу лет	**43 203,41**
Затраты на дополнительные отпуска	**17 281,37**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 20	**4 504 796,97**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2014г	**10 765 011,59**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**215 300,23**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2014г	**10 980 311,82**
НДС (12%)	**1 317 637,42**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г	**12 297 949,24**

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б.