Счет-фактура № 00000000012 от 26 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС : серия 27001 № 0006882 от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241006886, Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ҚазТрансГаз Аймақ "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, г. Астана, 36 - ая улица, дом № 11

ИИК получателя: KZ186010181000044385, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция распределительных сетей п. Мичурино Зеленовкого района ЗКО (2 этап)	усл	1	15 645 295,12	15 645 295,12	12%	1 877 435,41	17 522 730,53		
Всего по счету:					**15 645 295,12**		**1 877 435,41**	**17 522 730,53**		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29** — **070241006886**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис" Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г

Номер документа	Дата составления
12	26.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных сетей п. Мичурино Зеленовкого района ЗКО (2 этап)			усл	1	17 522 730,53	17 522 730,53	1 877 435,41
				Итого	**1**	**x**	**17 522 730,53**	**1 877 435,41**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Асаров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2016

М.П.

Заказчик: **ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**

Наименование стройки: Работы по реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)
Наименование объекта: Реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 26 сентября 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г.								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	64 964 289,60		64 964 289,60		6 418 659,07		15 645 295,12	1 877 435,41	17 522 730,53
Всего к оплате:							**15 645 295,12**	**1 877 435,41**	**17 522 730,53**

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б. _____

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймақ»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Форма №2В

Акт выполненных работ №5
Реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)
за 26 сентября 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	556	276,46	17,71	153712	9847	139862	1,07	595						
				186,75	6,75	103833	3753	130	0,03	17						
		шт														
4	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	10,914	121367,16	49858,78	1324601	544159	1138741	336	3667						
				61425	18834,75	670392	205562	130	91,99	1004						
		км														

7	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,4004	121294,13	49389,75	48566	19776	42387	312,7	125
				---	---	---	---	---	---	---
				62775	18657	25135	7470	130	91,12	36
		т								
					МОНТАЖ ОПОР					
10	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	41,346	402,75	-	16652	-	18817	2,8	116
				---	---	---	---	---	---	---
				402,75	-	16652	-	113	-	-
		м3								
11	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	124,038	9630,95	95,97	1194604	11904	105234	4,9	608
				---	---	---	---	---	---	---
				771,75	36,25	95726	4496	105	0,18	22
		м3								
12	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	18,11864	17355,77	2191,29	314463	39703	206383	73,6	1334
				---	---	---	---	---	---	---
				12555	101,25	227480	1835	90	0,49	9
		т								
14	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	1693,54	32,52	0,05	55070	85	8886	0,03	50
				---	---	---	---	---	---	---
				5,81	0,02	9839	34	90	-	-
		м2								
15	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1693,54	40,72	0,04	68956	68	12681	0,04	72
				---	---	---	---	---	---	---
				8,32	-	14090	-	90	-	-
		м2								
16	Ц3920-1	-Контроль внешним осмотром и	56	19,12	-	1071	-	907	0,1	6

	измерением трубопроводов								
	диаметром до 60 мм		18	-	1008	-	90	-	-
	стык								
17 Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия	56	109,1	14,7	6110	823	4196	0,4	22
	одним преобразователем								
	сварных соединений перлитного		81	2,25	4536	126	90	0,01	1
	класса с двух сторон,								
	прозвучивание поперечное								
	трубопроводов диаметром до 65								
	мм, толщина стенки до 8 мм								
	стык								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге	3183804	626364	6594	
	Тенге	1168692	223276	1089	

Всего заработная плата -	Тенге		1391969		
Материалы -	Тенге	419614			
Местные материалы -	Тенге	969134			
Накладные расходы -	Тенге	1678094			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			839	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		251713		
Ненормируемые и непредвиденные затра	Тенге	291714			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге	5153612			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8522	
Сметная заработная плата -	Тенге		1643683		

Подземная прокладка трубопровода

1 У51-8-2	-Земляные работы для прокладки	670	186,29	69,27	124814	46411	93952	0,79	529
	газопроводов в траншеях в								

	обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верхатрубы диаметром 100 мм		112,02	21,53	75053	14425	105	0,07	48
		м							
2	Е0122-9-3 К=0,6	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,67	77533,55	32443,55	51947	21737	44421	211,2	142
				---	---	---	---	---	---	---
				38745	12255,3	25959	8211	130	59,86	40
		км								
				Надземная прокладка газопровода						
3	Е0122-9-5 К=0,6	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150мм с пневматическим испытанием	0,068	96197,55	36375,67	6541	2474	5595	265,2	18
				---	---	---	---	---	---	---
				49545	13741,65	3369	934	130	67,11	5
		км								
4	Е0122-9-3 К=0,6	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 89-100 мм с пневматическим испытанием	0,353	77533,55	32443,55	27369	11453	23404	211,2	75
				---	---	---	---	---	---	---
				38745	12255,3	13677	4326	130	59,86	21
		км								
5	Е0122-9-2 К=0,6	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,12	74129,92	30898,19	8896	3708	7612	202,2	24
				---	---	---	---	---	---	---
				37125	11672,1	4455	1401	130	57,01	7
		км								
6	Е0122-9-1 К=0,6	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 50	1,451	72820,3	29915,27	105662	43407	90836	201,6	293
				---	---	---	---	---	---	---

	мм с пневматическим испытанием		36855	11300,85	53477	16398	130	55,19	80
	км								
				Опоры					
7	Е0152-1-3 -Разборка фундаментов бетонных монолитных	20,628	3714,23	2438,48	76617	50301	43392	7,78	160
			1275,75	950,21	26316	19601	94,5	5,22	108
	м3								
8	Е0109-34-1 -Демонтаж опорных конструкций	5,75618	9790,28	1533,9	56355	8829	39392	44,16	254
	т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5) для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций		7533	70,88	43361	408	90	0,34	2
	т								
9	С01031-А12--1 Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	22,58876	234,3	-	5293	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
10	С01031-А12--2 Разгрузка изделий металлических /армокаркасы,заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	22,58876	232,8	-	5259	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
11	С010332-А25-2 -Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	22,58876	197,4	-	4459	-	892	0,83	19

перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 2	т	39,48	-	892	-	100	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			473212	188319			1513
	----			---	---			---
	Тенге			246559	65704			311
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416858	-	-		-
Материалы -	Тенге			20051	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	268494	-		-
Транспортные расходы -	Тенге			4459	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			310104	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		155
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46516	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43618	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			770580	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1722
Сметная заработная плата -	Тенге			-	315010	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56355	-	-		-
Материалы -	Тенге			4164	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	43769	-		-
Накладные расходы -	Тенге			39392	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5909	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5745	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101492	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
Сметная заработная плата -	Тенге			-	49678	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	872072	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1998
Сметная заработная плата -	Тенге	-	364688	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 6025684

ИТОГО РАБОТ	6 025 684,00
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	130 154,77
ИТОГО	6 155 838,77
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ	176 638,55
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ	61 558,39
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА	24 623,36
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	6 418 659,07
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2014Г	15 338 524,63
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	306 770,49
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2014Г	15 645 295,12
НДС (12%)	1 877 435,41
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014ГОДА	17 522 730,53

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б. _____