Счет-фактура № 00000000004 от 14 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС : серия 27001 № 0006882 от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241006886, Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ҚазТрансГаз Аймақ "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, г. Астана, 36 - ая улица, дом № 11

ИИК получателя: KZ186010181000044385, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция распределительных сетей п. Мичурино Зеленовкого района ЗКО (2 этап)	усл	1	9 146 106,84	9 146 106,84	12%	1 097 532,82	10 243 639,66		
Всего по счету:					**9 146 106,84**		**1 097 532,82**	**10 243 639,66**		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29 — 070241006886

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис" Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 — 050640011650

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г

Номер документа	Дата составления
4	14.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных сетей п. Мичурино Зеленовкого района ЗКО (2 этап)			усл	1	10 243 639,66	10 243 639,66	1 097 532,82
				Итого	1	x	10 243 639,66	1 097 532,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молгалиева В.Б. (расшифровка подписи)

должность

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Асаров А.А. (расшифровка подписи)

должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2016

М.П.

Заказчик: ЗКИФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Работы по реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)
Наименование объекта: Реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 14 июля 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г.								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	64 964 289,60		31 006 983,70	33 957 305,90	3 752 293,65		9 146 106,84	1 097 532,82	10 243 639,66
Всего к оплате:							9 146 106,84	1 097 532,82	10 243 639,66

Заказчик: ЗКИФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б.

Форма №2В

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Акт выполненных работ №3
Реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)
за 14 июля 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Газопровод Г1 - ГРПШ-№5												
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка газопровод низкого давления ГСН												
1	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2				
				342	11,25	342	11	130	0,05	-				
		шт												
2	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
3	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352	1				
				64575	20425,5	194	61	130	99,76	-				

		км							
4	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	3,012	474	-	1428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,141	121367,16	49858,78	17113	7030	14712	336	47
				61425	18834,75	8661	2656	130	91,99	13
		км								
6	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	141,564	250	-	35391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32х2,8мм с пневматическим испытанием	0,25	121367,16	49858,78	30342	12465	26084	336	84
				61425	18834,75	15356	4709	130	91,99	23
		км								
8	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	251	131	-	32881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	64,02	32,52	0,05	2082	3	336	0,03	2
				5,81	0,02	372	1	90	-	-
		м2								
10	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	64,02	40,72	0,04	2607	3	479	0,04	3

	эмалью ПФ-115		8,32	-	533	-	90	-	-
		м2							
11	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0019	121294,13	49389,75	230	94	201	312,7	1
			62775	18657	119	35	130	91,12	-
		т							
12	С130810-76 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
13	С130810-75 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32мм на Ру 10 МПа из стали марки 20,32х2,5 мм	1	208	-	208	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
14	Е0122-40-3 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
			126	-	252	-	130	-	-
		фланец							
15	С130809-36 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572	-	1144	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
				МОНТАЖ ОПОР					
16	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,088	402,75	-	4466	-	5046	2,9	31
			402,75	-	4466	-	113	-	-
		м3							
17	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,346	9630,95	95,97	51487	513	4536	4,9	26
			771,75	36,25	4126	194	105	0,18	1

		м3							
18	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	1,58004	17355,77	2191,29	27423	3462	17998	73,6	116
				12555	101,25	19837	160	90	0,49	1
		т								
19	С12021-237	-Стоимость опор из труб с креплением т	1,58004	154400	-	243958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	53,48	65,03	0,1	3478	5	561	0,03	2
				11,62	0,04	621	2	90	-	-
		м2								
21	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за два раза	53,48	40,72	0,04	2178	2	400	0,02	1
				8,32	-	445	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	469640	23811			317
	Тенге	55324	7830			38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	115180	-	-		-
Материалы -	Тенге	17576	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43156	-		-
Местные материалы -	Тенге	41769	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	53474	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8021	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10119	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	178774	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51177	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	271381	-	-		-
Материалы -	Тенге	4123	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19997	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	243958	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17998	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2700	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17363	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	306741	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22697	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	83079	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	83079	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4985	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	88063	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	573578	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	391
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73874	-	-

РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

				Земляные работы					
22 У51-8-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 75-100 мм	1176	224,69	69,27	264235	81462	164908	0,79	928
			112,02	21,53	131736	25319	105	0,07	85
	м								
23 У51-8-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 50-63 мм	698	216,11	66,58	150845	46473	91591	0,75	521
			106,13	18,84	74079	13150	105	0,06	44
	м								
				Подземная прокладка трубопровода-Г 1					
24 Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,176	58881,69	25695,31	69245	30218	60981	194	228
			33075	6813,45	38896	8013	130	26,38	31

		км							
25	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	673,67	474	-	319320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	360,57	319	-	115022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	С130804-117-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ИСО 4437-2004	153,52	222	-	34081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,304	51202,26	20326,01	15565	6179	14298	179	54
				30825	5353,43	9371	1627	130	20,64	6
		км								
29	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	307,04	158	-	48512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50	0,394	47611,09	17877,09	18759	7044	17619	173	68

	мм			29700	4698,68	11702	1851	130	18,1	7
31	С130804-116-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2 2	км Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004	397,94	48	-	19101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-34-1	м -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	25	300,57	225,64	7514	5641	4177	0,41	10
				69,53	58,98	1738	1475	130	0,23	6
33	СТОО"БИАСТ"	шт -Отвод Д 110мм 7690:2,389677:1,06:1,12:1,02	2	2657,44	-	5315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СТОО"БИАСТ"	шт -Отвод Д 90мм4630:2,389677:1,06:1,12:1,02	3	1599,99	-	4800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СТОО"БИАСТ"	шт -Отвод Д 63мм4630:2,389677:1,06:1,12:1,02	5	1060,9	-	5305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СТОО"БИАСТ"	шт -Отвод Д 32мм1420:2,389677:1,06:1,12:1,02	7	490,71	-	3435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СТОО"БИАСТ"	шт -Переход полиэтилен Ф110х6,6-Ф90х5,4мм6230:2,389677:1,06:1,12:1,02	1	2152,9	-	2153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СТОО"БИАСТ"	шт -Переход полиэтилен Ф110х6,6-Ф63х3,86400:2,389677:1,06:1,12:1,02	2	2211,65	-	4423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

39	СТОО"ВИАСТ"-Переход полиэтилен Ф110х6,6-Ф32х2,3 2320:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	2	801,72	-	1603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СТОО"ВИАСТ"-Переход полиэтилен Ф75х4,5-Ф63х3,8 2320:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	1	801,72	-	802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СТОО"ВИАСТ"-Переход полиэтилен Ф63х3,8-Ф32х2 2320:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	2	801,72	-	1603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0122-34-2 -Установка полиэтиленовых тройников	шт	6	440,21	332,43	2641	1995	1476	0,61	4
				102,38	86,87	614	521	130	0,33	2
43	СТОО"ВИАСТ"-Тройник Ф110х6,6мм7170:2,389677:1,06:1 ,12:1,02	шт	3	2477,74	-	7433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СТОО"ВИАСТ"-Тройник Ф90х5,4мм5340:2,389677:1,06:1, 12:1,02	шт	2	1845,35	-	3691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СТОО"ВИАСТ"-Тройник Ф63х3,8мм3370:2,389677:1,06:1, 12:1,02	шт	1	1164,57	-	1165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-34-3 -Установка полиэтиленовых седелок	шт	33	594,94	450,71	19633	14874	11004	0,83	27
				138,83	117,67	4581	3883	130	0,45	15
47	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д32х32	шт	7	1707,12	-	11950	-	-	-	-

	4940:2,389677:1,06:1,12:1,02							
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
48	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д63х32	6	1707,12	-	10243	-	-	-	-
	4940:2,389677:1,06:1,12:1,02								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
49	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д75х32	3	1845,35	-	5536	-	-	-	-
	5340:2,389677:1,06:1,12:1,02								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
50	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д90х32	6	2031,95	-	12192	-	-	-	-
	5880:2,389677:1,06:1,12:1,02								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
51	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д110х32	11	2208,2	-	24290	-	-	-	-
	6390:2,389677:1,06:1,12:1,02								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
52	Ц0110-926-1-Прокладка провода в траншее	1,874	6469,41	5158,75	12124	9668	5073	6,3	12
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3		1310,66	724,68	2456	1358	133	4,2	8
		км							
53	С151607-120-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 3 мм2	1,874	18252	-	34204	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
54	Ц0110-926-1-Прокладка предупредительной ленты в траншее	1,874	6469,41	5158,75	12124	9668	5073	6,3	12
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3		1310,66	724,68	2456	1358	133	4,2	8
		км							
55	С11011-335 -Лента поливинилхлоридная	37,48	202	-	7571	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
56	Ц3920-3 -Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов	148	32,62	-	4828	-	4196	0,2	30
			31,5	-	4662	-	90	-	-

	диаметром ДО 273 мм								
		стык							
57	Ц3924-16 -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	148	469,2	62,4	69442	9235	48818	2	296
			---	---	---	---	---	---	---
			362	4,5	53576	666	90	0,03	4
		стык							
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО						
58	Е0122-9-3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	1,874	129222,58	54072,58	242163	101332	207078	352	660
			---	---	---	---	---	---	---
			64575	20425,5	121014	38277	130	99,76	187
		км							
59	Е0122-8-3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	1,874	-70153,47	-10674,97	-131468	-20005	-128770	-270	-506
			---	---	---	---	---	---	---
			-48825	-4032	-91498	-7556	130	-19,69	-37
		км							
60	Е0125-43-1 -Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	2,268	92630,43	67711,68	210086	153570	56135	43,5	99
			---	---	---	---	---	---	---
			9000	11625,86	20412	26367	120	43,04	98
		км							
			Знаки опознавательные-9шт						
61	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,864	9630,95	95,97	8321	83	733	4,9	4
			---	---	---	---	---	---	---
			771,75	36,25	667	31	105	0,18	-
		м3							
62	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,864	127	-	110	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-

		м3							
63	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	9	423,45	1,57	3811	14	2673	1,68	15
				247,5	-	2228	-	120	-	-
		шт								
64	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,17028	107900	-	18373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,17028	18000	-	3065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С11011-955	-Таблички эмалированные	9	451	-	4059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Футляр-переход ч/з дорогу					
67	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,006	78245	36133,62	469	217	401	247	1
				41850	9612,9	251	58	130	37,3	-
		км								
68	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	6,06	1468	-	8896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6	244,98	0,28	1470	2	1147	0,84	5
				146,93	0,11	882	1	130	-	-
		м								
70	Е0122-48-1 К=0,2	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150мм	1	923,74	111,96	924	112	346	1,6	2
				264,15	1,86	264	2	130	-	-
		футляр								
71	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,03	58881,69	25695,31	1766	771	1556	194	6
				33075	6813,45	992	204	130	26,38	1

		км							
72	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6,06	692	-	4194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
73	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	24,24	231	-	5599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
74	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	30	244,96	0,28	7349	8	5735	0,84	25
				146,93	0,11	4408	3	130	-	-
		м								
75	Е0122-48-1 К=0,1251	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	5	577,8	70,03	2889	350	1082	1	5
				165,23	1,16	826	6	130	-	-
		футляр								
					Устройство контрольной трубки					
76	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	6	1701,38	290,34	10208	1742	4651	2,74	16
		шт		486	110,25	2916	661	130	0,53	3
77	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах	0,21	49326,74	16388,64	10359	3442	6135	161	34
				28980	3478,9	6086	731	90	13,02	3
		т								
78	С12021-226	Стоимость ковера	0,21	220500	-	46305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	С11041-17	Болты с гайками и шайбами	0,00132	150900	-	199	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	3,12	245,44	3,82	766	12	143	0,21	1
				37,35	1,44	117	4	118	0,01	-
		м2								
81	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,084	775,44	24,55	65	2	5	0,26	-
				39,83	9,2	3	1	123	0,04	-
		м2								
				Выход газопровода из земли Д159Х3,5мм с выходом 108мм-1ШТ						
82	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,015	8776,57	66,01	132	1	3	1,35	-
				195,75	24,93	3	-	105	0,12	-
		м3								
83	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0023	160329,25	60626,12	369	139	315	442	1
				82575	22902,75	190	53	130	111,85	-
		км								
84	С130806-90	-Трубы электросварные/ГОСТ 10705-90/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х4,5 мм	2,3092	1870	-	4318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	Е0122-20-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0023	348390,19	68162,54	801	157	210	255,7	1
				44482,5	25749	102	59	130	125,76	-
		км								
86	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,0217	16895,04	1730,56	367	38	247	73,6	2
				12555	101,25	272	2	90	0,49	-
		т								
87	С12021-237	-Швеллер-№16	0,0217	154400	-	3350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

88	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0217	18000	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	т 0,001	129222,58	54072,58	129	54	111	352	-
				64575	20425,5	65	20	130	99,76	-
90	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	км 1,004	474	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м 0,0012	58881,69	25695,31	71	31	62	194	-
				33075	6813,45	40	8	130	26,38	-
92	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	км 1,212	474	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0120-18-3	-Установка зонтов над изолирующим фланцем из листовой стали	м 1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	-
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
94	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов	шт 1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
95	СТОО"ВИАСТ"	-Переход полиэтилен сталь Ф110х6,6-Ф108х3мм	шт 1	3217,26	-	3217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			шт						
96	Е0122-48-1 К=0,25	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	1	1154,67	139,95	1155	140	432	2	2
				330,19	2,32	330	2	130	0,01	-
			футляр							
				Выход газопровода из земли Д108Х3,5мм с выходом 57х3мм-1ШТ						
97	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,015	8776,57	66,01	132	1	3	1,35	-
				195,75	24,93	3	-	105	0,12	-
			м3							
98	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0023	129222,58	54072,58	297	124	254	352	1
				64575	20425,5	149	47	130	99,76	-
			км							
99	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2,3092	474	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
100	Е0122-18-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0023	154892,9	17414,15	356	40	81	117	-
				20430	6579	47	15	130	32,13	-
			км							
101	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,0217	16895,04	1730,56	367	38	247	73,6	2
				12555	101,25	272	2	90	0,49	-
			т							
102	С12021-237	-Швеллер-№16	0,0217	154400	-	3350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
103	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0217	18000	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

104	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336	-
				61425	18834,75	61	19	130	91,99	-
		км								
105	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1,004	250	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
106	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75-63 мм мм	0,0012	51202,26	20326,01	61	24	56	179	-
				30825	5353,43	37	6	130	20,64	-
		км								
107	С130804-116 9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,212	158	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
108	Е0120-18-3	-Установка зонтов над изолирующим фланцем из листовой стали	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	-
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
		шт								
109	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
110	СТОО"ВИАСТ"	-Переход полиэтилен сталь Ф32-32мм	1	1779,69	-	1780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	Е0122-48-1 К=0,1251	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	1	577,8	70,03	578	70	216	1	1
				165,23	1,16	165	1	130	-	-

		футляр							
				Выход газопровода из земли Д76Х3,5ММ-33ШТ					
112	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	33	2418,2	152,52	79801	5033	9045	1,02	34
				153,68	57,15	5071	1886	130	0,28	9
		м3								
113	Е0106-1-1	-Устройство бетоннойотмостки	0,495	8776,57	66,01	4344	33	115	1,35	1
				195,75	24,93	97	12	105	0,12	-
		м3								
114	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,495	127	-	63	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
115	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,033	123549,87	51496,99	4077	1699	3489	337	11
				61875	19453,5	2042	642	130	95,01	3
		км								
116	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	33,132	384	-	12723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
117	Е0122-18-2	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,033	120610,99	16619,36	3980	548	1141	116	4
				20317,5	6277,5	670	207	130	30,66	1
		км								
118	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,033	121367,16	49858,78	4005	1645	3443	336	11
				61425	18834,75	2027	622	130	91,99	3
		км								
119	С130806-59 Изм. и	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	39,7584	131	-	5208	-	-	-	-

	доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
120	Е0122-9-1	-Укладка из полиэтиленовых труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0396	121367,16	49858,78	4806	1974	4132	336	13
				61425	18834,75	2432	746	130	91,99	4
		км								
121	С130804-116 6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 2	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004	33,33	48	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
122	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	165	300,57	225,64	49594	37230	27565	0,41	68
				69,53	58,98	11472	9732	130	0,23	37
		шт								
123	СТОО"ВИАСТ"	-Переход полиэтилен сталь Ф32-32мм 2930:2,389677:1,06:1,12:1,02	33	1012,52	-	33413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
124	СТОО"ВИАСТ"	-Отвод Д 32мм 1420:2,389677:1,06:1,12:1,02	33	490,71	-	16193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	С ТОО УРАЛ ПЛАСТ	-Соединительная муфта Д 32мм	99	757,84	-	75026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	Е0122-48-1 К=0,125	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 76 мм	33	577,8	70,03	19067	2311	7138	1	33
				165,23	1,16	5452	38	130	-	-
		футляр								
127	Ц0112-755-2	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали,	1	1752,7	64,9	1753	65	1452	8	8
				1611	2,3	1611	2	90	0,01	-

диаметр наружный
присоединяемой трубы 108-133
мм

		присоед				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2133390	516017			2752
	Тенге	438348	132259			529
Стоимость монтажных работ -	Тенге	134673	-	-		-
Материалы -	Тенге	6873	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	68146	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34403	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	64611	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9692	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11957	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	211241	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		409
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77838	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1337271	-	-		-
Материалы -	Тенге	76350	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	494929	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15476	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	154913	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	577218	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		289
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	86583	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	114869	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2029358	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3152
Сметная заработная плата -	Тенге	-	581512	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	82471	-	-		-
Материалы -	Тенге	944	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7366	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	71379	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6629	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	994	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5346	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	94446	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8360	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	578975	-	-	-
Материалы -	Тенге	1956	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	167	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	576844	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	213	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34751	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	613939	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	198	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2948985	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3606
Сметная заработная плата -	Тенге	-	667908	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2603029	539828		3069
	Тенге	493672	140089		567
Стоимость монтажных работ -	Тенге	134673	-	-	-
Материалы -	Тенге	6873	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	68146	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34403	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	64611	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9692	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11957	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	211241	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	409
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77838	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1452451	-	-	-
Материалы -	Тенге	93926	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	536085	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15476	-	-	-

Местные материалы -	Тенге	196683	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	630692	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	315
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	94604	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	124989	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2208131	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	632689	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	353852	-	-	-
Материалы -	Тенге	5068	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27363	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	315337	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24627	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3694	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22709	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	401187	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	169
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31057	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	662054	-	-	-
Материалы -	Тенге	1956	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	167	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	659922	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	213	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39736	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	702003	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	198	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3522563	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3997
Сметная заработная плата -	Тенге	-	741782	-	-

ИТОГО	3 598 650,36
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	103 262,19
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ	35 986,50
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА	14 394,60
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	3 752 293,65
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2014Г	8 966 771,41
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	179 335,43
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2014Г	9 146 106,84
НДС (12%)	1 097 532,82
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014ГОДА	10 243 639,66

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Идресов М.С. _____