Счет-фактура № 00000000002 от 1 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС : серия 27001 № 0006882 от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241006886, Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ҚазТрансГаз Аймақ "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, г. Астана, 36 - ая улица, дом № 11

ИИК получателя: KZ186010181000044385, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция распределительных сетей п. Мичурино Зеленовкого района ЗКО (2 этап)	усл	1	6 682 788,21	6 682 788,21	12%	801 934,59	7 484 722,80		
Всего по счету:					**6 682 788,21**		**801 934,59**	**7 484 722,80**		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29** — **070241006886**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис" Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г

Номер документа	Дата составления
2	01.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных сетей п. Мичурино Зеленовкого района ЗКО (2 этап)			усл	1	7 484 722,80	7 484 722,80	801 934,59
				Итого	**1**	**x**	**7 484 722,80**	**801 934,59**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Асаров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2016

М.П.

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Работы по реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)

Наименование объекта: Реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 1 июля 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор № 0797-2/521-16R от 17.05.2016 г.								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	64 964 289,60		20 763 344,04	44 200 945,56	2 741 689,36		6 682 788,21	801 934,59	7 484 722,80
Всего к оплате:							**6 682 788,21**	**801 934,59**	**7 484 722,80**

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор

Асаров А.А. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор

Молгалиева В.Б. _____

М.П.

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Форма №2В

Акт выполненных работ №2
Реконструкция распределительных сетей п.Мичурино Зеленовского района ЗКО (2-й этап)
за 01 июля 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Газопровод Г1 - ГРПШ-№4

РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка газопровод низкого давления ГСН

1	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2						
				342	11,25	342	11	130	0,05	-						
		шт														
2	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400	-	10400	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
3	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89	0,003	129222,58	54072,58	368	162	332	352	1						

	мм с пневматическим испытанием		64575	20425,5	194	61	130	99,76	-
4	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	км 3,012	400	-	1205	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м 0,0016	121294,13	49389,75	194	79	169	312,7	1
			62775	18657	100	30	130	91,12	-
6	С130810-78 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	т 1	321	-	321	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7	Е0122-40-2 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	шт 2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
			96,75	-	194	-	130	-	-
8	С130809-35 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	фланец 2	458	-	916	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-16-4 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	шт 0,84	32,52	0,05	27	-	4	0,03	-
			5,81	0,02	5	-	90	-	-
10	Е0113-26-6 К=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 0,84	40,72	0,04	34	-	6	0,04	-
			8,32	-	7	-	90	-	-

		м2						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	14220	303				5
		----	---	---				---
		Тенге	842	102				-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	1379	-	-			-
Материалы -		Тенге	234	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге	-	944	-			-
Накладные расходы -		Тенге	1222	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	183	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	156	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	2757	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			6
Сметная заработная плата -		Тенге	-	1127	-			-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	12842	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	12842	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	771	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге	13612	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	16369	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			6
Сметная заработная плата -		Тенге	-	1127	-			-

РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

				Земляные работы					
11 У51-8-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 100 мм	169	224,69	69,27	37973	11707	23698	0,79	133
			---	---	---	---	---	---	---
			112,02	21,53	18931	3639	105	0,07	12
		м							
12 У51-8-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине	1772	216,11	66,58	382947	117980	232519	0,75	1324
			---	---	---	---	---	---	---
			106,13	18,84	188062	33384	105	0,06	112

	заложения 1 м до верха трубы диаметром 50 мм								
		м							
			Подземная прокладка трубопровода-Г 1						
13	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,057	58881,69	25695,31	3356	1465	2956	194	11
				33075	6813,45	1885	388	130	26,38	2
		км								
14	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	57,57	319	-	18365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,378	51202,26	20326,01	70557	28089	64810	179	247
				30825	5353,43	42477	7377	130	20,64	28
		км								
16	С130804-117-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ИСО 4437-2004	113,12	222	-	25113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1278,66	158	-	202028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50	0,506	47611,09	17877,09	24091	9046	22627	173	88

	мм				29700	4698,68	15028	2378	130	18,1	9
19	С130804-116 6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	км Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004	511,06	48	-	24531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-34-1	м Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	99	300,57	225,64	29756	22338	16539	0,41	41
				69,53	58,98	6883	5839	130	0,23	22
21	СТОО"ВИАСТ"	шт Отвод Д 90мм 4630:2,389677:1,06:1,12:1,02	2	1599,99	-	3200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СТОО"ВИАСТ"	шт Отвод Д 63мм3070:2,389677:1,06:1,12:1,02	5	1060,9	-	5305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СТОО"ВИАСТ"	шт Отвод Д 32мм1420:2,389677:1,06:1,12:1,02	45	490,71	-	22082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СТОО"ВИАСТ"	шт Переход полиэтилен ф90х5,4-ф63х3,84760:2,389677:1,06:1,12:1,02	3	1644,92	-	4935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СТОО"ВИАСТ"	шт Переход полиэтилен ф63х3,8-ф32х22320:2,389677:1,06:1,12:1,02	8	801,72	-	6414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СТОО"ВИАСТ"	шт Переход полиэтилен сталь ф32х2-ф32х2,8мм2930:2,389677:1,06:1,12:1,02	35	1012,52	-	35438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

27	СТОО"ВИАСТ"-Переход полиэтилен сталь ф90х8,3-ф89х3мм7520:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	1	2598,69	-	2599	-	-
				-	-	-	-	-
28	Е0122-34-2 -Установка полиэтиленовых тройников	шт	5	440,21	332,43	2201	1662	1230
				102,38	86,87	512	434	130
29	СТОО"ВИАСТ"-Тройник ф90х5,4мм5340:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	2	1845,35	-	3691	-	-
				-	-	-	-	-
30	СТОО"ВИАСТ"-Тройник ф63х3,8мм3370:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	3	1164,57	-	3494	-	-
				-	-	-	-	-
31	Е0122-34-3 -Установка полиэтиленовых седелок	шт	30	594,94	450,71	17848	13521	10004
				138,83	117,67	4165	3530	130
32	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д32х32 4940:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	7	1707,12	-	11950	-	-
				-	-	-	-	-
33	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д63х32 4940:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	20	1707,12	-	34142	-	-
				-	-	-	-	-
34	СТОО"ВИАСТ"-Седелка SDR 11 Д90х32 5880:2,389677:1,06:1,12:1,02	шт	3	2031,95	-	6096	-	-
				-	-	-	-	-
35	Ц0110-926-1-Прокладка провода в траншее	шт	1,941	6469,41	5158,75	12557	10013	5254
				1310,66	724,68	2544	1407	133
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км						

27	-	-	-	-	-	-	-
28	5,61	3					
	0,33	2					
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	0,83	25					
	0,45	14					
32	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-
35	6,3	12					
	4,2	8					

36 С151607-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 3 мм2	1,941	18252	-	35427	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37 Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка предупредительной ленты в траншее 1000м	1,941	6469,41	5158,75	12557	10013	5254	6,3	12
			1310,66	724,68	2544	1407	133	4,2	8
38 С11911-335	-Лента поливинилхлоридная км	38,82	202	-	7842	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО						
39 ЕС122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием км	1,941	129222,58	54072,58	250821	104955	214482	352	683
			64575	20425,5	125340	39646	130	99,76	194
40 Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	1,941	-70153,47	-10674,97	-136168	-20720	-133374	-270	-524
			-48825	-4032	-94769	-7826	130	-19,69	-38
41 Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм км	58	32,62	-	1892	-	1644	0,2	12
			31,5	-	1827	-	90	-	-
42 Ц3924-16	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное стык	58	469,2	62,4	27214	3619	19131	2	116
			362	4,5	20996	261	90	0,03	2

	трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм								
		стык							
43	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	1,979	92630,43	67711,68	183316	134001	48982	43,5	86
				9000	11625,86	17811	23008	120	43,04	85
		км								
					Знаки опознавательные-9шт					
44	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,864	9630,95	95,97	8321	83	733	4,9	4
				771,75	36,25	667	31	105	0,18	-
		м3								
45	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,864	127	-	110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	9	423,45	1,57	3811	14	2673	1,68	15
				247,5	-	2228	-	120	-	-
		шт								
47	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,17028	107900	-	18373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,17028	18000	-	3065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С11011-955	-Таблички эмалированные	9	451	-	4059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Футляр-переход ч/з дорогу					
50	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,012	78245	36133,62	939	434	803	247	3
				41850	9612,9	502	115	130	37,3	-
		км								
51	С130804-122	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	12,12	1125	-	13635	-	-	-	-

	доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,038	58881,69	25695,31	2238	976	1970	194	7
					33075	6813,45	1257	259	130	26,38	1
53	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	28,28	692	-	19570	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,1	158	-	1596	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.до 100 мм	м	50	244,98	0,28	12249	14	9558	0,84	42
					146,93	0,11	7347	6	130	-	-
56	Е0122-48-1 К=0,1251	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	футляр	6	577,8	70,03	3467	420	1298	1	6
					165,23	1,16	991	7	130	-	-
						Устройство контрольной трубки					
57	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	шт	6	1701,38	290,34	10208	1742	4651	2,74	16
					486	110,25	2916	661	130	0,53	3
58	Е0109-62-7	-Изготовление коверов в		0,21	49326,74	16388,64	10359	3442	6135	161	34

Изм. и доп.вып.12	построечных условиях и на производственных базах		28980	3478,9	6086	731	90	13,02	3
59 С12021-226	-Стоимость ковера	т 0,21	220500	-	46305	-	-	-	-
60 С11041-17	-Болты с гайками и шайбами	т 0,00132	- 150900	- -	- 199	- -	- -	- -	- -
61 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	т 3,12	- 245,44	- 3,82	- 766	- 12	- 143	- 0,21	- 1
62 Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2 0,084	37,35 775,44	1,44 24,55	117 65	4 2	118 5	0,01 0,26	- -
63 Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	м2 0,015	39,83 8776,57	9,2 66,01	3 132	1 1	123 3	0,04 1,35	- -
64 Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	м3 0,0023	195,75 160329,25 82575	24,93 60626,12 22902,75	3 369 190	- 139 53	105 315 130	0,12 442 111,85	- 1 -
65 С130806-90	-Трубы электросварные/ГОСТ 10705-90/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х4,5 мм	км 2,3092	1870 -	- -	4318 -	- -	- -	- -	- -
66 Е0122-20-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	м 0,0023	348390,19 44482,5	68162,54 25749	801 102	157 59	210 130	255,7 125,76	1 -
		км							

67	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0217	16895,04	1730,56	367	38	247	73,6	2
					12555	101,25	272	2	90	0,49	-
68	С12021-237	-Швеллер-№16	т	0,0217	154400	-	3350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,0217	18000	-	391	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	т	0,001	129222,58	54072,58	129	54	111	352	-
					64575	20425,5	65	20	130	99,76	-
71	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	км	1,004	474	-	476	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	0,0012	58881,69	25695,31	71	31	62	194	-
					33075	6813,45	40	8	130	26,38	-
73	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	км	1,212	474	-	574	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	Е0120-18-3	-Установка зонтов над изолирующим фланцем из листовой стали	м	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	-
					81	2,25	81	2	128	0,01	-

		шт							
75	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
76	СТОО"ВИАСТ"	-Переход полиэтилен сталь Ф110х6,6-Ф108х3мм	1	3217,26	-	3217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	Е0122-48-1 К=0,25	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	1	1154,67	139,95	1155	140	432	2	2
				330,19	2,32	330	2	130	0,01	-
		футляр								
		Выход газопровода из земли Д76Х3,5мм с выходом 32мм-35ШТ								
78	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,54	8776,57	66,01	4739	36	125	1,35	1
				195,75	24,53	106	13	105	0,12	-
		м3	0,035	123549,87	51496,99	4324	1802	3700	337	12
79	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием		61875	19453,5	2166	681	130	95,01	3
		км								
80	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	35,14	333	-	11702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	Е0122-20-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,035	179860,41	29821,28	6295	1044	2130	203,8	7
				35550	11265,75	1244	394	130	55,02	2
		км								
82	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с пневматическим испытанием	0,0385	121367,16	48858,78	4673	1920	4017	336	13
				61425	18834,75	2365	725	130	91,99	4

83	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	км -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	38,654	131	-	5064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0122-11-1	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,042	47611,09	17877,09	2000	751	1878	173	7
				29700	4698,68	1247	197	130	18,1	1
85	С130804-116 6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004	42,42	48	-	2036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0122-34-1	м -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	175	300,57	225,44	52599	39487	29236	0,41	72
				69,53	58,98	12168	10322	130	0,23	40
87	СТОО"ВИАСТ"	шт -Переход полиэтилен сталь Ф32-32мм 2930:2,389677:1,06:1,12:1,02	35	1012,52	-	35438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СТОО"ВИАСТ"	шт -Отвод Д 32мм 1420:2,389677:1,06:1,12:1,02	35	490,71	-	17175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С ТОО УРАЛ ПЛАСТ	шт -Соединительная муфта Д 32мм	105	757,84	-	79573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Е0122-48-1 К=0,1251	шт -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	35	577,8	70,03	20223	2451	7571	1	35
				165,23	1,16	5783	41	130	-	-

	футляр							
91 Ц0112-755-2-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм	1	1752,7	64,9	1753	65	1452	8	8
		1611	2,3	1611	2	90	0,01	-
	присоед							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1797211	503095			2559
	Тенге			404192	129269			517
Стоимость монтажных работ -	Тенге			91599	-	-		-
Материалы -	Тенге			2740	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	32598	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35626	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			32736	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4910	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7460	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			131795	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
Сметная заработная плата -	Тенге			-	37509	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1301103	-	-		-
Материалы -	Тенге			74630	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	493688	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15356	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			87922	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			576266	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		288
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86440	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112642	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1990011	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3148
Сметная заработная плата -	Тенге			-	580128	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78754	-	-		-
Материалы -	Тенге			888	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	7091	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	68029	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6382	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	957	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5108	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	90244	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8048	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	325755	-	-	-
Материалы -	Тенге	978	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	324689	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19552	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	345413	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2557463	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3384
Сметная заработная плата -	Тенге	-	625784	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1811431	503398		2564
	----	---	---		---
	Тенге	405034	129371		517
Стоимость монтажных работ -	Тенге	91599	-	-	-
Материалы -	Тенге	2740	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32598	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35626	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	32736	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4910	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7460	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	131795	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	194
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37509	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1302482	-	-	-

Материалы -	Тенге	74864	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	494632	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15356	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	87922	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	577488	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	289
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	86623	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	112798	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1992768	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	581255	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	78754	-	-	-
Материалы -	Тенге	888	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7091	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	68029	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6382	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	957	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5108	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	90244	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8048	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	338597	-	-	-
Материалы -	Тенге	978	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	337531	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20322	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	359025	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99	-	-
ИТОГО ПО СМЬТЕ	Тенге	2573832	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3389

Газопровод Г1 - ГРПШ-№4 **2 573 832,00**

Временные здания и сооружения	55 594,77
ИТОГО	2 629 426,77
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	75 450,61
Затраты на выслугу лет	26 294,27
Затраты на дополнительные отпуска	10 517,71
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2 741 689,36
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2014г	6 551 753,15
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	131 035,06
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2014г	6 682 788,21
НДС (12%)	801 934,59
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014ГОДА	7 484 722,80

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Идресов М.С. _____