Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области "
( с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области "
( с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 12 июля 2018 г.

| Наименование работ и услуг | Договор о государственных закупках № 25 от 18.03.2017 г, дополнительное соглашение № 1 от 21.11.2017 г | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В текущих ценах с НДС | | | | СМР в базисных ценах | | СМР в текущих ценах (тенге) | | |
| | Сумма по договору | В том числе аванс | Всего освоено и закрыто | Остаток по договору | Базисная цена 2001 г. | В том числе по монтажу оборудования | СМР (без НДС) | НДС 12% | Всего к оплате с НДС |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| СМР | 1 769 488 000,00 | | 1 670 244 621,41 | 99 243 378,59 | 33 311 600,00 | | 86 296 902,67 | 10 355 628,32 | 96 652 530,99 |
| Всего к оплате: | | | | | | | **86 296 902,67** | **10 355 628,32** | **96 652 530,99** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Шарафутдин Қ.С.

М.П.

**ПОДРЯДЧИК:**
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Молгалиева В.Б.

М.П.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116** — **070540003470**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 25 от 18.03.2017 г,

Дополнительное соглашение № 1 от 21.11.2017 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 7 | 12.07.2018 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство объекта: " Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области " ( с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО ) | | | усл | 1 | 96 652 530,99 | 96 652 530,99 | 10 355 628,32 |
| | | | | Итого | 1 | x | 96 652 530,99 | 10 355 628,32 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молгалиева В.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Шарафутдин К.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2018

М.П.

Форма №2В

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области "**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-сервис"**
**Наименование: Строительство объекта: "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно-Казахстанской области"**
**(с.Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Саралжин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)**
**Договор о государственных закупках работ №25 от 18.03.2017г.**

**Акт выполненных работ №13**
**За 12 июля 2018 г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК70+32(С.КЕНОЙ) | | | | | | | | |
| | | ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ PN=0,6МПА(6КГС/СМ2)ПОДЗЕМНЫЙ | | | | | | | | |
| 7 | у51-2-1 | земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 0,8 м до верха трубы диаметром 50-100 мм | 7032 | 157,64 | 59,55 | 1108524 | 418756 | 815814 | 0,66 | 4669 |
| | | м | | 94,34 | 16,15 | 663399 | 113567 | 105 | 0,05 | 380 |
| 8 | 1-17-14 | разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 140,64 | -39,84 | -37,82 | -5603 | -5319 | -1756 | -0,01 | -2 |
| | | м3 | | -1,87 | -11,00 | -263 | -1547 | 97 | -0,04 | -5 |
| 9 | с010333-а2-1 | перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 | 225,024 | -26,00 | | -5851 | | -1170 | -0,11 | -25 |
| | | т | | -5,20 | | -1170 | | 100 | | |
| 10 | 1-20-2 | работа на отвале 2-3 группы грунтов | 140,64 | -3,87 | -3,24 | -545 | -456 | -218 | | |
| | | м3 | | -0,48 | -1,12 | -68 | -158 | 97 | | -1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу | Тенге | 1096526 | 412981 | | 4642 |
| | Тенге | 661898 | 111862 | | 374 |
| Всего заработная плата | Тенге | | 773760 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 812670 | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 406 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 121900 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | Тенге | 114552 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего, стоимость работ | Тенге | 2023748 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 5422 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 895660 | |
| Итого по разделу | Тенге | 2023748 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 5422 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 895660 | |

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК1087+2,1(С.БИСЕН-С.УЯЛЫ) | | | | | | | | |
| | | ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК1087+2,1(С.БИСЕН-С.УЯЛЫ)Р=0,6МПА(ПОЛИЭТИЛЕН ПОДЗЕМНЫЙ) | | | | | | | | |
| 20 | у51-2-1 | земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 0,8 м до верха трубы диаметром 50-100 мм | 4795 | 157,64 | 59,55 | 755884 | 285542 | 556290 | 0,66 | 3184 |
| | | м | | 94,34 | 16,15 | 452360 | 77439 | 105 | 0,05 | 259 |
| 27 | 22-11-3 | укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 12,378 | 58881,69 | 25695,31 | 728838 | 318057 | 641861 | 194,00 | 2401 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 409402 | 84337 | 130 | 26,38 | 327 |
| 28 | 22-11-5 | укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,896 | 78245,00 | 36133,62 | 70108 | 32376 | 59944 | 247,00 | 221 |
| | | км | | 41850,00 | 9612,90 | 37498 | 8613 | 130 | 37,30 | 33 |
| 29 | 22-11-6 изм. и доп.вып.15 | укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 3,507 | 96708,90 | 47796,27 | 339158 | 167622 | 277865 | 286,00 | 1003 |
| | | км | | 48375,00 | 12572,33 | 169651 | 44091 | 130 | 49,07 | 172 |
| 30 | 8-4-1226 изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива ре 100 газ SDR 11 - 90х8,2 ст рк исо 4437-2004 | 103,02 | 466,00 | | 48007 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 31 | 8-4-1227 изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива ре 100 газ SDR 11 - 110х10,4 ст рк исо 4437-2004 | 12398,76 | 692,00 | | 8579942 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8-4-1230 изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива ре 100 газ SDR 11 - 160х14,6 ст рк исо 4437-2004 | 971,47 | 1468,00 | | 1426118 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 33 | 8-4-1233 изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива ре 100 газ SDR 11 - 225х20,5 ст рк исо 4437-2004 | 4226,15 | 2899,00 | | 12251609 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 34 | 22-34-1 | установка полиэтиленовых отводов,переходов,заглушек | 3 | 300,57 | 225,64 | 902 | 677 | 501 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 209 | 177 | 130 | 0,23 | 1 |
| 35 | 22-34-2 | установка полиэтиленовых тройников | 1 | 440,21 | 332,43 | 440 | 332 | 246 | 0,61 | 1 |
| | | шт | | 102,38 | 86,87 | 102 | 87 | 130 | 0,33 | 0 |
| 36 | 8-4-2735 изм. и доп.вып.18 | отвод полиэтиленовый литой 45° пэ 100 SDR 11, dn 90, pn 16 ст рк гост р 52134-2010 | 1 | 536,00 | | 536 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 37 | 8-4-2736 изм. и доп.вып.18 | отвод полиэтиленовый литой 45° пэ 100 SDR 11, dn 110, pn 16 ст рк гост р 52134-2010 | 1 | 868,00 | | 868 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 38 | 8-4-2739 изм. и доп.вып.18 | отвод полиэтиленовый литой 45° пэ 100 SDR 11, dn 160, pn 16 ст рк гост р 52134-2010 | 1 | 1873,00 | | 1873 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 40 | 8-4-3307 изм. и доп.вып.18 | переход полиэтиленовый литой пэ 100 SDR 11, dn 160х90, pn 16 ст рк гост р 52134-2010 | 1 | 977,00 | | 977 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 77 | 39-24-8 | ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм | 215 | 191,10 | 26,10 | 41087 | 5612 | 28686 | 0,70 | 151 |
| | | стык | | 146,00 | 2,25 | 31390 | 484 | 90 | 0,01 | 3 |
| 78 | 39-24-11 | ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм | 136 | 268,40 | 35,20 | 36502 | 4787 | 25123 | 1,00 | 136 |
| | | стык | | 203,00 | 2,25 | 27608 | 306 | 90 | 0,01 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 39-24-16 | ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм | 1596 | 469,20 | 62,40 | 748843 | 99590 | 526441 | 2,00 | 3192 |
| | | стык | | 362,00 | 4,50 | 577752 | 7182 | 90 | 0,03 | 42 |
| 80 | 10-926-1 изм. и доп. вып. 3 техн.ч.отд.12,раз.4, п.6 к=0,3 | прокладка сигнальной ленты с медным проводником | 109,753 | 6469,41 | 5158,75 | 710037 | 566188 | 297102 | 21,00 | 2305 |
| | | км | | 1310,66 | 724,68 | 143849 | 79536 | 133 | 4,20 | 461 |
| 81 | стпрайс"тоо Виаст" | лента сигнальная с медным проводником лсг 200 6240:250:1,12:ф55.1,045.1,02 | 109753 | 8,68 | | 952622 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу | Тенге | 26694350 | 1480783 | | 12595 |
| | Тенге | 1849821 | 302252 | | 1299 |
| Всего заработная плата | Тенге | | 2152073 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 2414058 | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 1207 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 362109 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | Тенге | 1746504 | | | |
| Всего, стоимость работ | Тенге | 30854912 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15101 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 2514182 | | |
| Итого по разделу | Тенге | 30854912 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15101 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 2514182 | | |

Земляные работы.Технический этап рекультивации

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Планировка поверхности перед нанесением плодородного слоя почвы | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-30-3 | Планировка площадей | 163734 | 0,26 | 0,26 | 42392 | 42392 | 8262 | | |
| | | бульдозерами мощностью до 132 | | | 0,05 | | 8517 | 97 | | 28 |
| | | (до 180) кВт (л.с.) | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Нанесение плодородного слоя почвы | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-26-1 | Разработка грунта | 38338 | 4,49 | 4,49 | 172247 | 172247 | 33569 | | |
| | | бульдозерами мощностью 132 | | | 0,9 | | 34608 | 97 | | 113 |
| | | (180) кВт (л.с.), при | | | | | | | | |
| | | перемещении 1 группы грунтов | | | | | | | | |
| | | до 10 м | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Планировка нанесенного плодородного слоя почвы | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-30-3 | Планировка площадей | 163734 | 0,78 | 0,78 | 127177 | 127177 | 24786 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=3 | бульдозерами мощностью до 132 | | | 0,16 | | 25552 | 97 | | 84 |
| | | (до 180) кВт (л.с.) за три | | | | | | | | |
| | | прохода | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу | Тенге | 341816 | 341816 | | 0 |
| | Тенге | | 68677 | | 225 |
| Всего заработная плата | Тенге | | 68677 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 66618 | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 33 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 9993 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | Тенге | 24506 | | | |
| Всего, стоимость работ | Тенге | 432940 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 258 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 78670 | | |
| Итого по разделу | Тенге | 432940 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 258 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 78670 | | |
| Итого прямые затраты по смете | Тенге | 28132692 | 2235579 | | 17237 |
| | Тенге | 2511719 | 482791 | | 1898 |
| Всего заработная плата | Тенге | | 2994510 | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 3293346 | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 1646 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | 494002 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | Тенге | 1885562 | | | |
| Всего, стоимость работ | Тенге | 33311599 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 20781 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 3488512 | | |
| Итого по смете | Тенге | 33311600 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 20781 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 3488512 | | |

| | |
|---|---|
| Итого по сметному расчету в ценах 2001г. | 33 311 600,00 |
| Итого в ценах 2016г. | 91 166 327,23 |
| Итого (коэффициент понижения) | 86 296 902,67 |
| Итого без ндс | 86 296 902,67 |
| НДС | 10 355 628,32 |
| Итого с ндс | 96 652 530,99 |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
**ШАРАФУТДИН К.С.**
**М.П.**

**Технадзор:**
**Руководитель**
**ТОО "АНТинжсервис"**
**АТАУОЛЛИН А.А.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Алия-сервис"**
**МОЛГАЛИЕВА В.Б.**
**М.П.**