N 6, 7

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116**	**070540003470**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 25 от 18.03.2017 г, доп.согл. № 1 от 21.11.2017 г г	

Номер документа	Дата составления
24	**24.11.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области " (с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал-жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)			усл	1	267 888 293,71	267 888 293,71	28 702 317,18
				Итого	**1**	**x**	**267 888 293,71**	**28 702 317,18**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молгалиева В.Б. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области "
(с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области "
(с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 24 ноября 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 25 от 18.03.2017 г, дополнительное соглашение № 1 от 21.11.2017 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	1 769 488 000,00		761 388 293,71	1 008 099 706,29	92 323 707,00		239 185 976,53	28 702 317,18	267 888 293,71
Всего к оплате:							**239 185 976,53**	**28 702 317,18**	**267 888 293,71**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ФОРМА №2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ "
ПОДРЯДЧИК: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛИЯ - СЕРВИС "
НАИМЕНОВАНИЕ : СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА : "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ "
(С. ЖИЕККУМ, ЖАМБЫЛ, КОКТЕРЕК, БОРЛИ, ТЕРЕНКУДУК, КЕНОЙ, УЯЛЫ, САРАЛ - ЖИН, ШУНГАЙ, СЕИТКАЛИ, ТАЙГАРА БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО)
ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ № 25 ОТ 18.03.2017 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
ЗА 24 НОЯБРЯ 2017 г.

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N П/П	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД, ТЕНГЕ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч,	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	
				ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮ-ЩИХ МАШИНЫ	
								%	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК10+50,0 ДО ПК241+33,0(С.БИСЕН-С.ТАЙГАРА) ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ PN=0,6МПА(6КГС/СМ2)ПОДЗЕМНЫЙ								
7	У51-2-1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 0,8 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ	502,5	157,64	59,55	79214	29924	58297	0,66	334
		М		94,34	16,15	47406	8115	105	0,05	27
11	23-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ТОЛЩ.10СМ.ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА	21	306,20	152,52	6430	3203	5756	1,02	21
		М3		153,68	57,15	3227	1200	130	0,28	6
12	22-11-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,965	47611,09	17877,09	45945	17251	43153	173,00	167
		КМ		29700,00	4698,68	28661	4534	130	18,10	17
14	8-4-1223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50Х4,6 СТ РК ИСО 4437-2004	974,65	147,00		143274				
		М								

16	22-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,ПЕРЕХОДОВ,ЗАГЛУШЕК	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		ШТ		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
17	22-34-2	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		ШТ		102,38	86,87	102	87	130	0,33	
18	8-4-2735 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	536,00		2680				
		ШТ.								
19	8-4-2732 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	310,00		310				
		ШТ.								
20	8-4-3031 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90-50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1150,00		1150				
		ШТ.								
21	8-4-3321 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 225X140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2539,00		2539				
		ШТ.								
22	8-4-3298 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 140X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	761,00		761				
		ШТ.								
23	8-4-3290 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	474,00		474				
		ШТ.								
24	8-4-3462 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	162,00		162				
		ШТ.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	286384	52967	527
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	80091	14526	53
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		94618	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	109123		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			55
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ		16368	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ	23730		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	419237		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ			635
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ		110986	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	419237		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ			635
			110986	

ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК216+7(С.ЖИЕККУМ)
ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ PN=0,6МПА(6КГС/СМ2)ПОДЗЕМНЫЙ

12	22-11-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,313	51202,26	20326,01	16026	6362	14721	179,00	56
		КМ		30825,00	5353,43	9648	1676	130	20,64	6
14	8-4-1224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	316,13	231,00		73026				
		М								
16	22-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,ПЕРЕХОДОВ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		ШТ		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
17	8-4-2735 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	536,00		1072				
		ШТ.								
18	8-4-2732 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	622,17		622				
		ШТ.								
19	8-4-3290 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90Х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	474,00		474				
		ШТ.								
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ DN 90Х8,2ММ(2ШТ)								
20	24-101-2	ВЫХОД ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ	2	13016,20	1125,25	26032	2251	5259	8,96	18
		ВЫХОД		1597,50	425,25	3195	851	130	2,08	4
21	СТ"ТОО ВИАСТ"	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" 90Х8,2-89Х3,5 5910:1,12:Ф55.1,045.1,02	2	2055,17		4110				
		ШТ.								
22	8-10-78	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 80 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 89Х3,5 ММ	2	321,00		642				
		ШТ								

	6-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ	0,46	10216,26	95,97	4699	44	390	4,90	2
		КГ		771,75	36,25	355	17	105	0,18	
24	30-1-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	0,4692	127,00		60				
		М3								
25	30-1-56	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 75 ЦИКЛОВ	0,4692	261,00		122				
		М3								
26	4-1-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРА КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,002	53000,00		106				
		Т								
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ DN 63Х5,8ММ(1ШТ)								
27	24-101-1	ВЫХОД ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ	1	11998,69	891,86	11999	892	2299	8,09	8
		ВЫХОД		1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
28	СТ"ТОО ВИАСТ"	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" 63Х5,8-57Х3,0 3230:1,12:Ф55.1,045.1,02	1	1123,21		1123				
		ШТ.								
29	8-10-76	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	1	227,00		227				
		ШТ								
30	6-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ	0,23	10216,26	95,97	2350	22	195	4,90	1
		КГ		771,75	36,25	178	8	105	0,18	
31	30-1-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	0,2346	127,00		30				
		М3								
32	30-1-56	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 75 ЦИКЛОВ	0,2346	261,00		61				
		М3								

	4-1-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРА КЛАССА А-III, D 10 ММ	Т	0,001	53000,00		53				
34	22-36-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1
35	22-36-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1	497,61 342,00	28,48 11,25	498 342	28 11	459 130	2,03 0,05	2
36	9-2-10	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	ШТ	1	6880,00		6880				
37	9-2-11	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	ШТ	1	10400,00		10400				
38	8-9-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	305,00		610				
39	8-9-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	419,00		838				
40	22-8-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 63 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,313	-62566,88 -45675,00	-6788,50 -2565,00	-19583 -14296	-2125 -803	-19629 130	-253,00 -12,52	-79 -4
41	22-8-3	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	21,726	-70153,47 -48825,00	-10674,97 -4032,00	-1524154 -1060772	-231924 -87599	-1492883 130	-270,00 -19,69	-5866 -428
42	22-9-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 63 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ		0,313	121367,16	49858,78	37988	15606	32658	336,00	105

			КМ		61425,00	18834,75	19226	5895	130	91,99	29
43	22-9-3	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ		21,726	129222,58	54072,58	2807490	1174781	2400737	352,00	7648
			КМ		64575,00	20425,50	1402956	443764	130	99,76	2167
44	39-24-2	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ		6	109,10	14,70	655	88	450	0,40	2
			СТЫК		81,00	2,25	486	14	90	0,01	
45	39-24-8	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 14 ММ		379	191,10	26,10	72427	9892	50568	0,70	265
			СТЫК		146,00	2,25	55334	853	90	0,01	5
46	10-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 ТЕХН.Ч.ОТД.12,РА3.4,П.6 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С МЕДНЫМ ПРОВОДНИКОМ		21,607	6469,41	5158,75	139785	111465	58490	21,00	454
			КМ		1310,66	724,68	28319	15658	133	4,20	91
47	СТПРАЙС"ТОО ВИАСТ"	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ С МЕДНЫМ ПРОВОДНИКОМ ЛСГ 200 6240:250:1,12:Ф55.1,045.1,02		21607	8,68		187542				
			М								
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ 5Х3(1ШТ)									
48	1-163-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ		1,75	353,25		618		699	2,33	4
			М3		353,25		618		113		
49	11-13-3	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		4,45	775,44	24,55	3451	109	268	0,26	1
			М2		39,83	9,20	177	41	123	0,04	
50	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ		15,74	245,44	3,82	3863	60	720	0,21	3
			М2		37,35	1,44	588	23	118	0,01	

	6-3-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3 ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
			2,6	9718,36	230,16	25268	598	1429	2,88	7
		М3		441,00	82,31	1147	214	105	0,36	1
52	6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ								
			0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	2
		1Т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	
53	4-1-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
			0,01	40200,00		402				
		Т								
54	Т1-32-3	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ СЕТКИ, НАТЯНУТОЙ НА СТЕРЖНИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,ВЫСОТОЙ 1,6 М,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			15	1918,69	135,73	28780	2036	2962	0,58	9
		М		96,20	44,84	1443	673	140	0,22	3
55	Т1-32-4	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ СЕТКИ, НАТЯНУТОЙ НА СТЕРЖНИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,ВЫСОТОЙ 1,6 М,МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
			15	187,12	0,32	2807	5	298	0,13	2
		М		22,00	0,09	330	1	90		
56	Т1-34-44	КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 1,6 М								
			1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		КАЛИТКА		626,22	1,87	626	2	90	0,01	
57	Т1-34-45	ДОБАВЛЯТЬ НА УСТАНОВКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ ДЛЯ НАВЕСКИ КАЛИТОК, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			1	6051,72		6052				
		КАЛИТКА								
58	1-1-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАЛИТОК								
			1	1380,00		1380				
		КОМПЛЕКТ								
59	Т1-33-5	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			17,4	31,27		544		295	0,07	1
		М ОГРАДЫ		12,13		211		140		
60	Т1-33-6	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
			17,4	56,90	0,09	990	2	103	0,04	1
		М ОГРАДЫ		6,56	0,04	114	1	90		
61	30-1-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ								
			5,08	127,00		645				

		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ-14,1М2(1ШТ)								
62	1-145-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	24	1,41	1,41	34	34	7		
		М2			0,30		7	97		
63	1-24-2	НАСЫПЬ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ	9,2	9,24	9,24	85	85	27		
		М3			3,00		28	97	0,01	
64	1-24-10 К=5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	9,2	39,55	39,55	364	364	115		
		М3			12,84		118	97	0,05	
65	1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	9,2	21,55	4,52	198	42	152	0,11	1
		М3		17,03		157		97		
66	27-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ	14,1	574,65	34,29	8103	483	278	0,04	1
		М2		6,01	8,79	85	124	133	0,03	
67	27-26-3 К=2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	14,1	-90,57	-2,73	-1277	-38	-19		
		М2		-0,20	-0,80	-3	-11	133		
68	1-166-1	ОДЕРНОВКА	1,1	122,18		134		152	0,89	1
		М3		122,18		134		113		
		МОЛНИЕОТВОД-1ШТ								
69	33-30-15	УСТАНОВКА СВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ МОЛНИЕОТВОДОВ И ТРОСОСТОЕК МАССОЙ ДО 0,2 Т	0,03	14242,70	7785,20	427	234	267	35,40	1
		1Т		6457,50	2029,95	194	61	105	7,10	
70	2-1-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,03	172800,00		5184				
		Т								
71	Т12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	6512,00		195		62		
		Т		1953,60		59		105		

	8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2									
		М	11	61,90	3,30	681	36	245	0,14	2	
				23,00	0,40	253	4	95			
73	8-471-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 63Х63Х6 ММ									
		ШТ	1	568,80	27,80	569	28	146	1,00	1	
				149,00	4,50	149	5	95	0,03		
74	1-1-881 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9, ВЫП.17	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 40-70 ММСП									
		Т	0,019	49389,00		938					
75	1-1-899 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 4-10 ММ, ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 60-100 ММ									
		Т	0,017	59200,00		1006					
		ОГРАЖДЕНИЕ 3Х3(1ШТ)									
76	8-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
		М3	0,59	4715,27	100,89	2782	60	113	0,85	1	
				123,75	38,25	73	23	118	0,18		
77	Т1-32-3	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ СЕТКИ, НАТЯНУТОЙ НА СТЕРЖНИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ,ВЫСОТОЙ 1,6 М,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		М	11	1918,69	135,73	21106	1493	2172	0,58	6	
				96,20	44,84	1058	493	140	0,22	2	
78	Т1-32-4	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ СЕТКИ, НАТЯНУТОЙ НА СТЕРЖНИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ,ВЫСОТОЙ 1,6 М,МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									
		М	11	187,12	0,32	2058	4	219	0,13	1	
				22,00	0,09	242	1	90			
79	Т1-34-44	КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ1В									
		КАЛИТКА	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4	
				626,22	1,87	626	2	90	0,01		
80	Т1-34-45	ДОБАВЛЯТЬ НА УСТАНОВКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ ДЛЯ НАВЕСКИ КАЛИТОК, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		КАЛИТКА	1	6051,72		6052					
81	1-1-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАЛИТОК									
		КОМПЛЕКТ	1	1380,00		1380					

82	Т1-33-5	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	13,92	31,27		435		236	0,07	1
		М ОГРАДЫ(В 3 РЯДА)		12,13		169		140		
83	Т1-33-6	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	13,92	56,90	0,09	792	1	83	0,04	1
		М ОГРАДЫ		6,56	0,04	91	1	90		
84	30-1-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	1,734	127,00		220				
		М3								
85	30-1-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	1,734	361,00		626				
		М3								
86	30-1-64	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	1,734	840,00		1457				
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ-10,3М2								
87	1-145-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	16	1,41	1,41	23	23	5		
		М2			0,30		5	97		
88	1-24-2	НАСЫПЬ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ	6,68	9,24	9,24	62	62	19		
		М3			3,00		20	97	0,01	
89	1-24-10 К=5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	6,68	39,55	39,55	264	264	83		
		М3			12,84		86	97	0,05	
90	1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	6,68	21,55	4,52	144	30	110	0,11	1
		М3		17,03		114		97		
91	27-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ	10,3	574,65	34,29	5919	353	203	0,04	
		М2		6,01	8,79	62	91	133	0,03	

92	27-26-5 К=2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4	М2	10,3	-90,44 -0,22	-3,02 -0,89	-931 -2	-31 -9	-15 133		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ				2010905	1094659			2674
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ				455913	382926			1880
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ					838839			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ТЕНГЕ				1067547				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч								534
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ					160132			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ РАБОТ			ТЕНГЕ				184707				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ТЕНГЕ				3263159				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ЧЕЛ.-Ч								5088
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ					998971			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ТЕНГЕ				3263159				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ЧЕЛ.-Ч								5088
ИТОГО ПО СМЕТЕ			ТЕНГЕ					998971			
							3263159				

ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК141+94,2(С.КОКТЕРЕК И ОТ ПК78 ДО ПК144+95,8(С.ЖАМБЫЛ)
ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ PN=0,6МПА(6КГС/СМ2)ПОДЗЕМНЫЙ

7	У51-2-1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 0,8 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ	М	14000	157,64 94,34	59,55 16,15	2206960 1320760	833700 226100	1624203 105	0,66 0,05	9296 756
8	1-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	278	-39,84 -1,87	-37,82 -11,00	-11074 -520	-10513 -3058	-3471 97	-0,01 -0,04	-4 -11
9	С010333-А2-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	445	-26,00 -5,20		-11570 -2314		-2314 100	-0,11	-49
10	1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	278	-3,87 -0,48	-3,24 -1,12	-1077 -133	-902 -311	-431 97		-1

11	23-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ТОЛЩ.10СМ.ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА	556	306,20	152,52	170247	84801	152388	1,02	567
		М3		153,68	57,15	85446	31775	130	0,28	156
13	22-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	14	58881,69	25695,31	824344	359734	725970	194,00	2716
		КМ		33075,00	6813,45	463050	95388	130	26,38	369
16	8-4-1226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	14000	466,00		6524000				
		М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	9701830	1266821	12526
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1866289	349894	1269
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		2216183	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	2496345		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		374452	1248
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	731890		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ	12930064		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			15043
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		2590635	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	12930064		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			15043
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		2590635	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	12930064		

ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК1087+2,1(С.БИСЕН-С.УЯЛЫ)

ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК1087+2,1(С.БИСЕН-С.УЯЛЫ)Р=0,6МПА(ПОЛИЭТИЛЕН ПОДЗЕМНЫЙ)

22	У51-2-3	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 0,8 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	30000	173,06	66,58	5191800	1997400	3750705	0,71	21180
		М		100,23	18,84	3006900	565200	105	0,06	1890
23	1-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	720	-39,84	-37,82	-28682	-27228	-8987	-0,01	-9
		М3		-1,87	-11,00	-1346	-7920	97	-0,04	-27

24	С010333-А2-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	1152	-26,00		-29952		-5990	-0,11	-126
					-5,20		-5990		100		
25	1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	720	-3,87	-3,24	-2790	-2336	-1117		
					-0,48	-1,12	-346	-806	97		-3
26	23-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ТОЛЩ.10СМ.ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА	М3	1830	306,20	152,52	560346	279112	501565	1,02	1867
					153,68	57,15	281234	104585	130	0,28	511
29	22-11-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	КМ	20	96708,90	47796,27	1934178	955925	1584631	286,00	5720
					48375,00	12572,33	967500	251447	130	49.07	981
33	8-4-1233 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	М	20000	2899,00		57980000				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ				65604900	3202873			28631
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ				4247952	912505			3352
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ					5160457			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч				5820805				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			ТЕНГЕ								2910
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ					873121			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ РАБОТ			ТЕНГЕ				4285542				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч				75711247				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ								34894
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ					6033578			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч				75711247				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ								34894
ИТОГО ПО СМЕТЕ			ТЕНГЕ				75711247	6033578			

ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК10+50,0 ДО ПК241+33,0 (С.БИСЕН-С.ТАЙГАРА)	419 237,00
ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК216+7 (С.ЖИЕККУМ)	3 263 159,00
ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК141+94,2 (С.КОКТЕРЕК) И ОТ ПК78 ДО ПК144+95,8 (С.ЖАМБЫЛ)	12 930 064,00
ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК1087+2,1 (С.БИСЕН-С.УЯЛЫ)	75 711 247,00
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 Г.	92 323 707,00

АММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 5.3.1)

ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 Г.	252 669 138,77
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (КОЭФФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ)	239 185 976,53
ИТОГО БЕЗ НДС	239 185 976,53
НДС	28 702 317,18
ИТОГО С НДС	267 888 293,71

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

_____

М.П.

ТЕХНАДЗОР :
РУКОВОДИТЕЛЬ
ТОО "АНТИНЖСЕРВИС"

_____ САРСЕНОВ Т.Н.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР
ТОО "АЛИЯ - СЕРВИС"

_____ МОЛГАЛИЕВА В.Б.

М.П.