Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116** — **070540003470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 25 от 18.03.2017 г, доп.согл. № 1 от 21.11.2017 г г

Номер документа	Дата составления
28	26.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области " (с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал-жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)			усл	1	67 381 284,03	67 381 284,03	7 219 423,29
				Итого	**1**	**x**	**67 381 284,03**	**7 219 423,29**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области "
(с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области "
(с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 26 декабря 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 25 от 18.03.2017 г, дополнительное соглашение № 1 от 21.11.2017 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	1 769 488 000,00		866 448 381,40	903 039 618,60	23 221 946,00		60 161 860,74	7 219 423,29	67 381 284,03
Всего к оплате:							**60 161 860,74**	**7 219 423,29**	**67 381 284,03**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ "
ПОДРЯДЧИК: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛИЯ - СЕРВИС "
НАИМЕНОВАНИЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(С. ЖИЕККУМ, ЖАМБЫЛ, КОКТЕРЕК, БОРЛИ, ТЕРЕНКУДУК, КЕНОЙ, УЯЛЫ, САРАЛ - ЖИН, ШУНГАЙ, СЕИТКАЛИ, ТАЙГАРА БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО)
ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ № 25 ОТ 18.03.2017Г., ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 ОТ 21.11.2017Г.

ФОРМА №2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА 26 ДЕКАБРЯ 2017Г.

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 1.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК57+76(С.ТЕРЕНКУДУК)								
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ PN=0,6МПА(6КГС/СМ2)ПОДЗЕМНЫЙ								
7	У51-2-1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 0,8 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ	4103,58	157,64	59,55	646888	244368	476075	0,66	2725
		М		94,34	16,15	387132	66273	105	0,05	222
8	1-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	115,52	-39,84	-37,82	-4602	-4369	-1442	-0,01	-2
		М3		-1,87	-11,00	-216	-1271	97	-0,04	-4
9	С010333-А2-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	184,832	-26,00		-4806		-961	-0,11	-20
		Т		-5,20		-961		100		
10	1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	115,52	-3,87	-3,24	-448	-375	-179		
		М3		-0,48	-1,12	-55	-129	97		

12	22-11-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	5,892	47611,09	17877,09	280525	105332	263480	173,00	1019
		КМ		29700,00	4698,68	174992	27685	130	18,10	107
13	8-4-1222 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40Х3,7 СТ РК ИСО 4437-2004	5950,92	94,00		559386				
		М								
14	22-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,ПЕРЕХОДОВ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		ШТ		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
15	8-4-2731 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	265,00		795				
		ШТ.								
16	8-4-3288 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 75Х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	452,00		452				
		ШТ.								
27	22-8-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	5,892	-62566,88	-6788,50	-368644	-39998	-369499	-253,00	-1491
		КМ		-45675,00	-2565,00	-269117	-15113	130	-12,52	-74
28	22-9-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	5,892	121367,16	49858,78	715095	293768	614758	336,00	1980
		КМ		61425,00	18834,75	361916	110974	130	91,99	542

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1825844	599629	4213
	Тенге	653969	188655	793
Всего заработная плата	Тенге		842623	
Накладные расходы -	Тенге	982899		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			491
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		147435	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	168525		
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	2977269		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			5497
Сметная заработная плата	Тенге		990058	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	2977269		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			5497
Сметная заработная плата	Тенге		990058	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2977269		

ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК1087+2,1(С.БИСЕН-С.УЯЛЫ)

ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК1087+2,1(С.БИСЕН-С.УЯЛЫ)Р=0,6МПА(ПОЛИЭТИЛЕН ПОДЗЕМНЫЙ)

22	У51-2-3	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 0,8 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	8488,65	173,06	66,58	1469046	565174	1061281	0,71	5993
		М		100,23	18,84	850817	159926	105	0,06	535
23	1-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	207	-39,84	-37,82	-8246	-7828	-2584	-0,01	-3
		М3		-1,87	-11,00	-387	-2277	97	-0,04	-8
24	С010333-А2-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	332	-26,00		-8632		-1726	-0,11	-36
		Т		-5,20		-1726		100		
25	1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	207	-3,87	-3,24	-802	-672	-321		
		М3		-0,48	-1,12	-99	-232	97		-1
29	22-11-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	5	96708,90	47796,27	483545	238981	396158	286,00	1430
		КМ		48375,00	12572,33	241875	62862	130	49,07	245
33	8-4-1233 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	5244	2899,00		15202356				
		М								
34	22-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,ПЕРЕХОДОВ,ЗАГЛУШЕК	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		ШТ		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
35	22-34-2	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
		ШТ		102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
39	8-4-2742 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	3197,00		22379				
		ШТ.								

42	8-4-3070 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	6020,00		24080				
		ШТ.								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			17187590	798565			7389
			Тенге			1091376	221039			775
Всего заработная плата			Тенге				1312415			
Накладные расходы -			Тенге			1454961				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							727
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				218244			
Ненормируемые и непредвиденные затраты			Тенге			1118553				
ВСЕГО,Стоимость работ			Тенге			19761103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							8891
Сметная заработная плата			Тенге				1530659			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			19761103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							8891
Сметная заработная плата			Тенге				1530659			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			19761103				

ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК141+94,2(С.КОКТЕРЕК И ОТ ПК78 ДО ПК144+95,8(С.ЖАМБЫЛ)

7	У51-2-1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 0,8 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ	492	157,64	59,55	77559	29299	57079	0,66	327
		М		94,34	16,15	46415	7946	105	0,05	27
8	1-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	11,84	-39,84	-37,82	-472	-448	-148	-0,01	0
		М3		-1,87	-11,00	-22	-130	97	-0,04	0
9	С010333-А2-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	18,744	-26,00		-487		-97	-0,11	-2
		Т		-5,20		-97		100		
10	1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	11,84	-3,87	-3,24	-46	-38	-18		
		М3		-0,48	-1,12	-6	-13	97		0
11	23-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ТОЛЩ.10СМ.ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА	24	306,20	152,52	7349	3660	6578	1,02	24

		М3		153,68	57,15	3688	1372	130	0,28	7
12	22-11-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,604	47611,09	17877,09	28757	10798	27010	173,00	104
		КМ		29700,00	4698,68	17939	2838	130	18,10	11
13	22-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,178	58881,69	25695,31	10481	4574	9230	194,00	35
		КМ		33075,00	6813,45	5887	1213	130	26,38	5
14	8-4-1222 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40Х3,7 СТ РК ИСО 4437-2004	306,03	94,00		28767				
		М								
15	8-4-1223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50Х4,6 СТ РК ИСО 4437-2004	304,01	147,00		44689				
		М								
16	8-4-1226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	319,78	466,00		149017				
		М								
17	22-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,ПЕРЕХОДОВ	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		ШТ		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
18	22-34-2	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		ШТ		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
19	8-4-2735 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	536,00		2144				
		ШТ.								
20	8-4-2732 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	310,00		310				
		ШТ.								
21	8-4-2731 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	265,00		265				
		ШТ.								
22	8-4-3031 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90-90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1150,00		2300				

22	8-4-3031 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90-90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ШТ.	2	1150,00		2300					
23	8-4-3290 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ШТ.	1	474,00		474					
24	8-4-3283 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ШТ.	1	347,00		347					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	354740	50314		492
Всего заработная плата	Тенге	74565	13870		51
Накладные расходы -	Тенге		88436		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	101462			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				51
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		15219		
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	27372			
Нормативная трудоемкость	Тенге	483574			
Сметная заработная плата	чел.-ч				594
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		103655		
Нормативная трудоемкость	Тенге	483574			
Сметная заработная плата	чел.-ч				594
	Тенге		103655		
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	483574			

ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК57+76(С.ТЕРЕНКУДУК)	2 977 269,00
ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК1087+2,1 (С.БИСЕН-С.УЯЛЫ)	19 761 103,00
ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК141+94,2 (С.КОКТЕРЕК) И ОТ ПК78 ДО ПК144+95,8 (С.ЖАМБЫЛ)	483 574,00
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001г.	23 221 946,00
ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 Г.	63 553 222,54
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (КОЭФФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ)	60 161 860,74
НДС	7 219 423,29
ИТОГО С НДС	67 381 284,03

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

_____

М.П.

ТЕХНАДЗОР :
РУКОВОДИТЕЛЬ
ТОО "АНТИНЖСЕРВИС"

_____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР
ТОО "АЛИЯ - СЕРВИС"

_____ МОЛГАЛИЕВА В.Б.

М.П.