Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116**	**070540003470**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 70 от 05.10.2017 г.

Номер документа	Дата составления
26	**11.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта : "Газоснабжение Сырымского, Каратобинского Чингирлауского районов Западно - Казахстанской области " . Строительство газопровода высокого давления от с. Коныр Сырымского района до с. Аксуат Чингирлауского района Западно - Казахстанской области "			усл	1	65 586 028,18	65 586 028,18	7 027 074,45
				Итого	**1**	**x**	**65 586 028,18**	**7 027 074,45**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение Сырымского , Каратобинского и Чингирлауского районов Западно - Казахстанской области"
"Строительство газопровода высокого давления от с.Коныр Сырымского района до с. Аксуат Чингирлауского района Западно - Казахстанской области "
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение Сырымского , Каратобинского и Чингирлауского районов Западно - Казахстанской области"
"Строительство газопровода высокого давления от с.Коныр Сырымского района до с. Аксуат Чингирлауского района Западно - Казахстанской области "

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 11 декабря 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 70 от 05.10.2017 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	72 688 000,00		65 586 028,18	7 101 971,82			58 558 953,73	7 027 074,45	65 586 028,18
Всего к оплате:							**58 558 953,73**	**7 027 074,45**	**65 586 028,18**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ФОРМА №2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ "
ПОДРЯДЧИК: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛИЯ - СЕРВИС "
НАИМЕНОВАНИЕ : СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА : "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СЫРЫМСКОГО , КАРАТОБИНСКОГО И ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНОВ ЗКО "
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ с. КОНЫР СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ДО с. АКСУАТ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО "
ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ № 70 ОТ 05.10.2017 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА 11 ДЕКАБРЯ 2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
1	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. СНЯТИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		52239	27,18	1419611,8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5,71	298202,98
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,39	72835,35
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,1	371038,33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,74	143252,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,02	1933902,1
2	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. СНЯТИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		52239	25,16	1314295,1

		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5,28	276080,2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,29	67431,91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,58	343512,11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,54	132624,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34,27	1790431,7
3	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		261195	0,829155	216571,04
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,155407	40591,64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,041745	10903,7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,197153	51495,34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,082105	21445,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,11	289511,68
4	Е11-010203-0601 11-010203-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М	М3 ГРУНТА		64173,75	7,89	506571,92
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		1,36	87589,63
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,392566	25192,45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,76	112782,08
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,772096	49548,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10,42	668902,33
5	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		52239	27,18	1419611,8

		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5,71	298202,98
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,39	72835,35
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,1	371038,33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,74	143252,01
		- - -

		БУЛЬДОЗЕРА				
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1	0,155407	74465,64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	0,041745	20002,91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	0,197153	94468,54
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	0,082105	39341,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1,11	531111,14
		ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД				
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГЗ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ГАЗОПРОВОД				
12	Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА	17248,6	43	741617,93
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1	8,57	147893,92
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	2,19	37715,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	10,76	185609,22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	4,3	74178,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			58,06	1001405,3
13	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	513,4	1143,07	586849,57
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1	675,55	346828,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	77,11	39587,93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	752,66	386416,03
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	151,66	77861,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2047,38	1051126,8

14	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	12628	22,26	281092,5
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1	4,68	59046,16
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	1,14	14421,88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,82	73468,04
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	2,25	28364,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,32	382925,38
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 3				
15	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	17,413	226898,68	3950986,7
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1	111900,54	1948524,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	14365,09	250139,26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	126265,63	2198663,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	28253,14	491972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			381417,45	6641622
16	Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	17,413	499787,14	8702793,4

		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1	243461,18	4239389,4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	31513,73	548748,55
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	274974,9	4788138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	61980,96	1079274,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			836743,01	14570206
17	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	17,413	-332325,24	-5786779
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1	-169855,59	-2957695
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	-21292,47	-370765,7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	-191148,05	-3328461
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	-41877,86	-729219,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-565351,16	-9844460
18	С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11М - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 3,2 КГ		17587,13	1908,64	33567500
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	80,93	1423262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	80,93	1423262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	159,17	2799260,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2148,73	37790023

24	Ц13-100904-101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ		17,413	18076,61	314767,98
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		3556,77	61933,97
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		917,26	15972,16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4474,02	77906,14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1804,05	31413,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24354,68	424088,05
25	Ц13-100904-101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ		17,413	18076,61	314767,98
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		3556,77	61933,97
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		917,26	15972,16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4474,02	77906,14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1804,05	31413,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24354,68	424088,05
26	ПРАЙС ТПРАЙС	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ " ГАЗ"	М		17413	12,49	217542,39
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,529708	9223,8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,529708	9223,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,04	18141,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14,06	244907,48
27	С123-060901-0102 23-060901-	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ АПВ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ		17,413	11573,37	201527,09

	0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	15,5 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		490,71	8544,75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		490,71	8544,75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		965,13	16805,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13029,21	226877,59
28	Ц13-390201-0103 13-390201-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 108 ММ. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СТЫК		176	98,16	17276,16
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		39,85	7014,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,85	1029,91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		45,7	8044,03
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,51	2025,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				155,37	27345,8
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ГАЗОПРОВОД					
23	Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА		951	43	40889,04
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		8,57	8154,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,19	2079,43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,76	10233,55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,3	4089,81

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,06	55212,39
24	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		29	1143,07	33148,89
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	19590,99
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		77,11	2236,17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	21827,16
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		151,66	4398,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	59374,13
25	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		784	22,26	17451,42
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	3665,84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	895,37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	4561,21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2,25	1761,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	23773,64
26	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,96	198468,41	190529,67

		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		101450,63	97392,61
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12716,57	12207,9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114167,2	109600,51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25010,85	24010,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337646,46	324140,6
27	С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11М - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 1,06 КГ			969,6	653,51	633643,3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27,71	26866,48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,71	26866,48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		54,5	52840,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				735,72	713350,55
28	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		7	858,64	6010,45
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		312,86	2190,02
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,67	347,7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		362,53	2537,72
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		97,69	683,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1318,86	9232,03
29	С123-020302-2607 23-020302-	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,275 КГ	ШТ.		5	1100,92	5504,6

	2607 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,68	233,4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46,68	233,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		91,81	459,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1239,41	6197,03
30	С123-020302-3307 23-020302-3307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63Х63Х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,375 КГ	ШТ.		2	1420,3	2840,6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		60,22	120,44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		60,22	120,44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		118,44	236,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1598,96	3197,92
31	Ц13-390201-0103 13-390201-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 108 ММ. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СТЫК		7	98,16	687,12
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		39,85	278,97
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,85	40,96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		45,7	319,93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,51	80,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				155,37	1087,62

32	Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 65 ММ. ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,96	252611,01	242506,57
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	58,7		49170,58	47203,75
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12795,54	12283,72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61966,12	59487,47
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25166,17	24159,52
		- - -

Рекультивация	11 086 170,06
Подводящий газопровод	52 940 155,45
Газопровод среднего давления	1 558 602,01
Итого	65 584 927,52
Итого с коэффициентом понижения	58 558 953,73
НДС	7 027 074,45
Итого с НДС	65 586 028,18

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

_____

М.П.

ТЕХНАДЗОР :
ТОО "СӘТТІ СӘУЛЕТ"

_____ /Туманов Е.К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР
ТОО "АЛИЯ - СЕРВИС"

_____ МОЛГАЛИЕВА В.Е

М.П.