Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» январь 2017 г.

Заказчик ЗКПФ АО" КазТрансГазАймак" г.Уральск, ул.Гагарина 29, ЗКО,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 23.12.2016г. ТОО «Алия-Сервис» руководитель Молгалиева В.Б., г. Уральск, ул.Гагарина 2/2 офис 1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 23.12.2016г. ИП «Идресов» инженер Идресов М.С.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 23.12.2016г.
ТОО«ИнженерПроектСервис » директор Боранбаев С.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию вновь построенного объекта: «Замена участка подземного газопровода высокого давления Ду159мм АГРС п.Жангала –п.Кыркопа (Кармановка) Жангалинского района на полиэтиленовый газопровод».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО, Жангалинский район, п.Кыркопа

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «01» Июня 2015 г. № 137 ГУ «И.о Акима Жангалинского района»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО», 06.10.2016г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ИнженерПроектСервис» № 189-15 от 16.03.2015г., госэкспертиза № 09-0379/15 от 20.10.2015г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ЗКПФ АО "КазТрансГазАймак" от 04.06.2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 26 сентября, 2016г;
месяц, год
окончание работ 31 октября, 2016г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:1,5 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4 месяца;
фактически, месяц: 1,5 месяца;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Максимальный расход газа	$м^3$/час	2000		2000	
Протяженность сетей высокого давления	м	4590		4590	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Архитектурно-планировочные решения «Замена участка подземного газопровода высокого давления Ду159мм АГРС п.Жангала –п.Кыркопа (Кармановка) Жангалинского района на полиэтиленовый газопровод». Р=0.6Мпа протяженностью-4590м из полиэтиленовых труб D160*14,6 мм, ПЭ100SDR11 по ГОСТ Р 50838-95;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 54 683 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажныхработ 42 891тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11 792 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 49 616 000,0 тенге в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 38 908 867,2 тенге стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10 707 132,8 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: «Замена участка подземного газопровода высокого давления Ду159мм АГРС п.Жангала –п.Кыркопа (Кармановка) Жангалинского района на полиэтиленовый газопровод». принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.