Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июня 2000г. №712

Счет-фактура № 1 от 25.02.2014 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)
ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Альянс Банк SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 01.07.2013 г (3)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)
Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО " (10)
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта : " Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Каратобе до с. Коржын, с. Бесоба, с.Сауле, с. Каракамыс Каратобинского района ЗКО "	об	1,00	159 615 553,01	159 615 553,01	12%	19 153 866,36	178 769 419,37		
Всего по счету:					**159 615 553,01**		**19 153 866,36**	**178 769 419,37**		

Руководитель организации
Молгалиева В.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Коо Л.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р -1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "** — **070540003470**
РК, г. Уральск, ул. Х. Чурина 116
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "** — **050640011650**
РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) : Договор № 55 от 1 июля 2013 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	**25.02.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер,количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС в KZT	сумма с НДС в KZT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Строительство объекта : " Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Каратобе до с. Коржын, с. Бесоба, с.Сауле, с. Каракамыс Каратобинского района ЗКО "		объект	1,00	159 615 553,01	159 615 553,01	19 153 866,36	178 769 419,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество , стоимость

Приложение : Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор /Молгалиева В.Б./ _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

** Применяется для приемки - передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно - монтажных работ*

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р -1

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "**
РК, г. Уральск, ул. Х. Чурина 116
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070540003470**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "**
РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Договор (контракт) : Договор № 55 от 1 июля 2013 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	**25.02.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер,количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС в KZT	сумма с НДС в KZT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Строительство объекта : " Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Каратобе до с. Коржын, с. Бесоба, с.Сауле, с. Каракамыс Каратобинского района ЗКО "		объект	1,00	159 615 553,01	159 615 553,01	19 153 866,36	178 769 419,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор /Молгалиева В.Б./
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

* Применяется для приемки - передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно - монтажных работ

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2014г

программа	- 279004000 "Газификация населенных пунктов"
подпрограмма специфика	-431 "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов" , 168-"Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Договор	№ 55 от 1 июля 2013 года
Сумма договора	407 074 595 тенге (в том чиле сумма договора на 2014год-27408722 тенге)
Место расположения объекта	КАРАТОБИНСКОГО РАЙОН С. КАРАТОБЕ
Стройка	"ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СЫРЫМСКОГО, КАРАТОБИНСКОГО И ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНОВ ЗКО. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ С. КАРАТОБЕ ДО С. КОРЖЫН, С. БЕСОБА, С. САУЛЕ, С. КАРАКАМЫС КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"
Заказчик:	ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
	БИН 070540003470 ИИК KZ03070102 KSN 2701000БИК ККМFKZ2A КОД ГУ2792001 ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО "Алия-Сервис"
	БИН 050640011650 ИИК KZ 79650000070545792 БИК IRTYKZKA АО "Альянс Банк"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	178 769 419,37	178 769 419,37			
2	В т. ч. за месяц		178 769 419,37			
3	Втом числе НДС 12%		19 153 866,47			
4	Итого за месяц		178 769 419,37			
5	Удержание 5% от суммы договора		8 938 470,97			
6	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		169 830 948,40			

Сумма прописью к оплате (Сто шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать тысяч девятьсот сорок восемь тенге 00 тыин)

Заказчик	Подрядчик
ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО	ТОО"Алия-Сервис"
Зам. начальника Турсынов Б.А.	Руководитель Молгалиева В.Б.

ЗАКАЗЧИК ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО

ПОДРЯДЧИК ТОО"Алия-Сервис"

Наименование стройки - "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СЫРЫМСКОГО, КАРАТОБИНСКОГО И ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНОВ ЗКО. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ С. КАРАТОБЕ ДО С. КОРЖЫН, С. БЕСОБА, С. САУЛЕ, С. КАРАКАМЫС КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"

АКТ №1

выполненных работ за февраль 2014г

Рекультивация, Основная магистраль-газопровод высокого давления , Отвод на с. Коржын

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2013 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы.Технический этап рекультивации									
1	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	17610,8	5,33	5,33	93874	93874	18295	--	--	
		м3		--	1,07	--	18861	97	--	62	
2	Е0101-26-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	17610,8	4,34	4,34	76441	76441	14898	--	--	
		м3		--	0,87	--	15358	97	--	50	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			170315	170315			--	
			Тенге			--	34220			112	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170315					
		Всего заработная плата -	Тенге				34220,00				
		Накладные расходы -	Тенге			33193				17	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4979,00				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12210					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215718				128	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				39198,00				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			215718					
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				39198,00			
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ МАГИСТРАЛЬ								
3	Е0101-42-2 т.ч. п-3.36 к=1,25	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 2 группы В СУХИХ ГРУНТАХ**	24,94	192566,71	163597,96	4802806	4080297	1417890	202,50	5051
		км		28968,75	29639,25	722510	739233	97	121,58	3032
4	Е0101-42-2 т.ч. п-3.36 к=1,25	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 2 группы В МОКРЫХ ГРУНТАХ**	4,25	230567,34	201598,59	979911	856794	268069	202,50	861
		км		28968,75	36057,19	123117	153243	97	121,58	517
5	Е0122-11-3	**СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм**	20,3	58881,69	25695,31	1195357	521641	1052708	194,00	3938
		км		33075,00	6813,45	671456	138320	130	26,38	536
6	Е0122-11-5	**СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм**	1,97	78245,00	36133,62	154143	71183	131796	247,00	487
		км		41850,00	9612,90	82445	18937	130	37,30	73
7	Е0122-11-6	**СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (ФУТЛЯР)**	0,032	139706,75	90794,12	4471	2905	2827	286,00	9
		км		48375,00	19582,83	1548	627	130	84,07	3
8	Е0122-11-7	**СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (ФУТЛЯР)**	0,046	147942,61	97234,98	6805	4473	4269	296,00	14
		км		49950,00	21436,60	2298	986	130	91,71	4
9	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8(ДН110Х10) мм**	104,03	874,00	--	90922	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130804-398 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8(ДН110Х8,1) мм	16904,37	722,00	--	12204955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-379 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129(ДН160Х14,6) мм	622,16	1860,00	--	1157218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-401 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 135(ДН160Х11,8) мм	4358,15	1530,00	--	6667970	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-381 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 161,2 мм(ФУТЛЯР)	32,32	2890,00	--	93405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-383 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 201,9 мм(ФУТЛЯР)	46,46	4510,00	--	209535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0110-926-1 К=0,3	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ВМОНТИРОВАННЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ км	29,19	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	188849 38259	150589 21154	79020 133	6,30 4,20	184 123
16	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСГ200 С ВМОНТИРОВАННЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ ЦЕНА:ПРАЙС ТОО"ВИАСТ"2012Г 10650 ТГ СНДС:1,06:1,02:Ф55:1,12 РОЛИК	123,77	3937,67 --	-- --	487365 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада до места установки на трассе С ПОГРУЗКОЙ И РАЗГРУЗКОЙ ОБЪЕМ (20.0,00105+(24737-8000) .0,00261+103.0,00314+(27685-50 0).0,0055+616.0,00667+46.0,016 2+32.0,0106).44,641:2 т/км	4435,95	102,09 6,12	95,97 36,25	452866 27148	425718 160803	225541 120	0,04 0,18	161 786
		переход через ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ								
18	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха ДО 500 мм м	78	5654,31 1320,75	3837,89 850,51	441036 103019	299356 66340	203230 120	8,41 3,06	656 239
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм м	32	244,98 146,93	0,28 0,11	7839 4702	9 4	6117 130	0,84 --	27 --
20	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм м	46	282,86 156,38	0,37 0,14	13012 7193	17 6	9360 130	0,90 --	41 --
21	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 800 мм футляр	2	4618,68 1320,75	559,80 9,29	9237 2642	1120 19	3458 130	7,99 0,02	16 --
		переход через ЧЕРЕЗ реку калдыгайты БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ(методом НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ) ,БЕЗ ФУТЛЯРА-1/291 м								
22	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44 488,46	360,98 138,60	849 488	361 139	652 104	2,70 0,56	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установ.								
23	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
24	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	291	831,44	781,34	241949	227370	34428	0,28	81
		м		49,84	63,92	14503	18601	104	0,30	87
25	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	291	1089,57	1024,24	317065	298054	45626	0,36	105
		м		64,08	86,68	18647	25224	104	0,41	119
26	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	8,23	6450,00	--	53084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	291	5063,58	4756,84	1473502	1384240	211334	1,68	489
		м		299,04	399,26	87021	116185	104	1,87	544
		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО								
28	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	44,67	129222,58	54072,58	5772373	2415422	4936064	352,00	15724
		км		64575,00	20425,50	2884565	912407	130	99,76	4456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	44,67	-70153,47	-10674,97	-3133756	-476851	-3069459	-270,00	-12061
		км		-48825,00	-4032,00	-2181013	-180109	130	-19,69	-880
30	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	44,67	92630,43	67711,68	4137801	3024681	1105629	43,50	1943
		км		9000,00	11625,86	402030	519327	120	43,04	1923
31	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм+ 80%	1025	32,62	--	33436	--	29059	0,20	205
		стык		31,50	--	32288	--	90	--	--
32	Ц3924-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	1015	469,20	62,40	476238	63336	334798	2,00	2030
		стык		362,00	4,50	367430	4568	90	0,03	26
33	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	10	2327,99	1344,74	23280	13447	10800	1,95	20
		стык		391,50	508,50	3915	5085	120	3,25	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38564198	13364413			19985
			Тенге			3416635	2721193			11622
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			698522				
	Всего заработная плата -		Тенге				463699,00			
		Накладные расходы -	Тенге			442877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66432,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68484				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1209883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2790
		Сметная заработная плата -	Тенге				530130,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37865676				
	Всего заработная плата -		Тенге				5674129,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20964452				
		Накладные расходы -	Тенге			6600882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				990132,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2667993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47134551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6664262,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48344434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35129
		Сметная заработная плата -	Тенге				7194392,00			

РАЗДЕЛ 3. Смета 2-2 ОТВОД НА П. КОРЖАН.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

34	Е0101-42-2 т.ч. п-3.36 к=1,25	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 2 группы В СУХИХ ГРУНТАХ	10,33	192566,71	163597,96	1989407	1690131	587315	202,50	2092
		км		28968,75	29639,25	299276	306203	97	121,58	1256
35	Е0101-42-2 т.ч. п-3.36 к=1,25	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 2 группы В МОКРЫХ ГРУНТАХ	1,99	230567,34	201598,59	458598	400980	125456	202,50	403
		км		28968,75	36057,19	57619	71718	97	121,58	242
36	Е0122-11-3	СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	12,32	58881,69	25695,31	725422	316566	638853	194,00	2390
		км		33075,00	6813,45	407484	83942	130	26,38	325
37	Е0122-11-3	СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм(ВЫТЯЖНОЙ ТРУБОПРОВОД)	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	331	68	130	26,38	--
38	Е0122-11-5	СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм(ФУТЛЯР)	0,032	78245,00	36133,62	2504	1156	2141	247,00	8
		км		41850,00	9612,90	1339	308	130	37,30	1
39	Е0122-11-7	СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм(ФУТЛЯР)	0,042	147942,61	97234,98	6214	4084	3898	296,00	12
		км		49950,00	21436,60	2098	900	130	91,71	4
40	С130804-375 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	364,61	586,00	--	213661	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-397 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 75,8 мм	12078,59	488,00	--	5894352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	10,1	290,00	--	2929	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-379 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	32,32	1860,00	--	60115	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-382 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм	42,42	3660,00	--	155257	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0110-926-1 К=0,3	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ВМОНТИРОВАННЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ	12,32	6469,41	5158,75	79703	63556	33350	6,30	78
		км		1310,66	724,68	16147	8928	133	4,20	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСГ200 С ВМОНТИРОВАННЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ ЦЕНА:ПРАЙС ТОО"ВИАСТ"2012Г 10650 ТГ СНДС:1,06:1,02:Ф55:1,12	52,24	3937,67	--	205691	--	--	--	--
		РОЛИК		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада до места установки на трассе С ПОГРУЗКОЙ И РАЗГРУЗКОЙ ОБЪЕМ (10.0,00105+11959.0,0021 2+361.0,00212+32.0,00667+42.0, 013).Ф1:2	165,63	102,09	95,97	16909	15896	8421	0,04	6
		т/км		6,12	36,25	1014	6004	120	0,18	29
		переход через реку жаксыбай БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ(методом НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ) ,БЕЗ ФУТЛЯРА-1/84 м								
48	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
49	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
50	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	84	831,44	781,34	69841	65633	9938	0,28	24
		м		49,84	63,92	4187	5369	104	0,30	25
51	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,531	6450,00	--	3425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	84	5063,58	4756,84	425341	399575	61003	1,68	141
		м		299,04	399,26	25119	33538	104	1,87	157
		переход через ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ(методом НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ) ,в ФУТЛЯРе-1/42 м								
53	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
54	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
55	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	42	831,44	781,34	34920	32816	4969	0,28	12
		м		49,84	63,92	2093	2685	104	0,30	13
56	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	42	1089,57	1024,24	45762	43018	6585	0,36	15
		м		64,08	86,68	2691	3641	104	0,41	17
57	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,266	6450,00	--	1716	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода (ФУТЛЯР)	42	5063,58	4756,84	212670	199787	30502	1,68	71
		м		299,04	399,26	12560	16769	104	1,87	79
59	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм	42	244,98	0,28	10289	12	8028	0,84	35
		м		146,93	0,11	6171	5	130	--	--
60	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО								
61	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	12,33	129222,58	54072,58	1593314	666715	1362473	352,00	4340
		км		64575,00	20425,50	796210	251846	130	99,76	1230
62	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	12,33	-70153,47	-10674,97	-864992	-131622	-847245	-270,00	-3329
		км		-48825,00	-4032,00	-602012	-49715	130	-19,69	-243
63	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	12,33	92630,43	67711,68	1142133	834885	305180	43,50	536
		км		9000,00	11625,86	110970	143347	120	43,04	531
64	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	242	32,62	--	7894	--	6861	0,20	48
		стык		31,50	--	7623	--	90	--	--
65	Ц3924-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	220	469,20	62,40	103224	13728	72567	2,00	440
		стык		362,00	4,50	79640	990	90	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ц3930-2	**Испытания гелиевые сварных соединений методом вакуумной камеры; испытания трубопроводов диаметром до 159 мм**	6	1130,00	172,00	6780	1032	2551	2,00	12
		стык		387,00	85,50	2322	513	90	0,50	3
67	Е0125-51-1	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм**	16	2327,99	1344,74	37248	21516	17280	1,95	31
		стык		391,50	508,50	6264	8136	120	3,25	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			12648588	4641503			7385
			Тенге			1242294	895674			3780
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			197601				
	Всего заработная плата -		Тенге				116163,00			
		Накладные расходы -	Тенге			115329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17299,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18776				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			331706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата -	Тенге				133463,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12450987				
	Всего заработная плата -		Тенге				2021804,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6537147				
		Накладные расходы -	Тенге			2329436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			886825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15667249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11692
		Сметная заработная плата -	Тенге				2371220,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15998955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12388
		Сметная заработная плата -	Тенге				2504682,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51383101	18176231			27371
			Тенге			4658929	3651087			15514
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			896123				
	Всего заработная плата -		Тенге				579862,00			
		Накладные расходы -	Тенге			558206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83731,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1541589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3486
		Сметная заработная плата -	Тенге				663593,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50486978				
	Всего заработная плата -		Тенге				7730153,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27501599				
		Накладные расходы -	Тенге			8963511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4482
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1344527,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3567029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63017519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44160
		Сметная заработная плата -	Тенге				9074680,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			64559108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47646
		Сметная заработная плата -	Тенге				9738273,00			
		Временные здания и сооружения 2,7% от СМР				**1743096**				
		Итого с временными с СМР				**66302204**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*0,9%				**1969175**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**663022**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**265209**				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 1,3%				**861929**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**70061539**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2013ГОДА С К -К-2,2335				**156485837,16**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**3129716,74**				
		ИТОГО				**159615553,90**				
		НДС12%				**19153866,47**				
		ИТОГО				**178769419,37**				

ЗАКАЗЧИК **Турсынов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК **Молгалиева В.Б.**

ТЕХНАДЗОР **Гусманов А.**