Счет-фактура № 00000000027 от 13 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС : серия 27001 № 0006882 от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank " БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1465-2/521-16R от 07.11.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241006886, Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ҚазТрансГаз Аймақ "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом № 11

ИИК получателя: KZ186010181000044385, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена стального газопровода высокого давления д.159 мм от точки врезки до ГРП с. Караоба, Казталовского района на полиэтиленовый газопровод д. 160 мм	усл	1	18 622 353,78	18 622 353,78	12%	2 234 682,45	20 857 036,23		
Всего по счету:					18 622 353,78		2 234 682,45	20 857 036,23		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29** — **070241006886**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис" Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1465-2/521-16R от 07.11.2016 г

Номер документа	Дата составления
27	13.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена стального газопровода высокого давления д.159 мм от точки врезки до ГРП с. Караоба, Казталовского района на полиэтиленовый газопровод д. 160 мм			усл	1	20 857 036,23	20 857 036,23	2 234 682,45
				Итого	**1**	**x**	**20 857 036,23**	**2 234 682,45**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Асаров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2016

М.П.

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Работы по замене стального газопровода высокого давления д159 мм от точки врезки до ГРП с.Караоба, Казталовского района на полиэтиленовый газопровод д160 мм.
Наименование объекта: Замена стального газопровода высокого давления д159 мм от точки врезки до ГРП с.Караоба, Казталовского района на полиэтиленовый газопровод д160 мм.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 13 декабря 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор № 1465-2/521-16R от 07.11.2016 г.						
	В текущих ценах с НДС				СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9
СМР	32 256 000,00		32 256 000,00	-	18 622 353,78	2 234 682,45	20 857 036,23
Всего к оплате:					18 622 353,78	2 234 682,45	20 857 036,23

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б. _____

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Форма №2В

Акт выполненных работ №2
Замена стального газопровода высокого давления д.159 мм от точки врезки до ГРП с.Караоба, Казталовского района на полиэтиленовый газопровод д.160 мм.
за 13 декабря 2016 г.

в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ					
1	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		3313,54	6627
		НР первого уровня	%	62,1		1388,96	2778
		Сметная стоимость:				4702,50	9405
2	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		114540,10	229080
		Сметная стоимость:				114540,10	229080
3	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0060		637353,71	3824
		НР первого уровня	%	62,1		299552,85	1797
		Сметная стоимость:				936906,56	5621

1	2	3	4	5	6	7	8
4	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0240		2216,54	13352
		Сметная стоимость:				2216,54	13352
5	11-221201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6,0000		803,01	4818
		НР первого уровня	%	62,1		415,54	2493
		Сметная стоимость:				1218,55	7311
6	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		3120,14	18721
		Сметная стоимость:				3120,14	18721
7	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	3,0000		58,65	176
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	44
		Сметная стоимость:				73,21	220
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,0000		108,59	326
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	54
		Сметная стоимость:				126,59	380
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				276924
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15771
Материалы -			Тенге				1947
Всего заработная плата -			Тенге				11563
в т.ч. Накладные расходы первого уровня -			Тенге				7166
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				25822
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				13
Сметная заработная плата -			Тенге				11563
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				261153
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				261153

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				294004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				284090
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11563
		РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода					
			Подземная прокладка -Г 3				
9	11-010106-0102 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	1,3840		448761,7	621086
		НР первого уровня	%	59,1		137588,3696	190422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				586350,07	811508
10	11-010106- - 0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 1	км траншеи	1,3840		-54577,69	-75536
		НР первого уровня	%	59,1		-21944,32	-30371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-76522,01	-105906
11	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка Группа грунтов 2	км трубопровода	1,3840		290575,83	402157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				290575,83	402157
12	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(запас змейка) 6,67 КГ	м	1417,8400		4133,9	5861209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4133,90	5861209

1	2	3	4	5	6	7	8
13	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода +Футляр	0,0240		388130,29	9315
		НР первого уровня	%	62,1		169460,29	4067
		Сметная стоимость:				557590,58	13382
14	23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,2400		8177,08	198212
		Сметная стоимость:				8177,08	198212
15	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24,0000		937,68	22504
		НР первого уровня	%	62,1		456,83	10964
		Сметная стоимость:				1394,51	33468
16	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,0000		821,42	3286
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	1202
		Сметная стоимость:				1121,80	4488
17	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000		1210,70	1211
		НР первого уровня	%	62,1		443,04	443
		Сметная стоимость:				1653,74	1654
18	23-020304-2229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		14794,35	44383
		Сметная стоимость:				14794,35	44383
19	23-020304-2230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		28310,49	28310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28310,49	28310
20	23-020303-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		3753,94	3754
		Сметная стоимость:				3753,94	3754
21	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка провода в траншее	км	3,3840		16279,34	55089
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	11556
		Сметная стоимость:				19694,30	66645
22	23-060901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,3840		12471,01	42202
		Сметная стоимость:				12471,01	42202
23	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	3,3840		16279,34	55089
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	11556
		Сметная стоимость:				19694,30	66645
24	21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента поливинилхлоридная	м2	67,6800		505,92	34241
		Сметная стоимость:				505,92	34241
25	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	5,0000		188,49	942
		НР первого уровня	%	40,6		76,53	383
		Сметная стоимость:				265,02	1325
26	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5,0000		1962,72	9814

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	40,6		744,93	3725
		Сметная стоимость:				2707,65	13539
				СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО			
27	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,3840		637353,71	2156805
		НР первого уровня	%	62,1		299552,85	1013687
		Сметная стоимость:				936906,56	3170492
28	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	3,3840		-484578,35	-1639813
		НР первого уровня	%	62,1		-226898,28	-767824
		Сметная стоимость:				-711476,63	-2407637
29	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	3,3900		222153,90	753102
		НР первого уровня	%	58,7		47209,93	160042
		Сметная стоимость:				269363,83	913144
				Выход газопровода из земли Д159Х3,5мм-Д219х3,5мм-3ШТ			
30	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	4,9500		826459,57	4090975
		НР первого уровня	%	60,5		337473,14	1670492
		Сметная стоимость:				1163932,71	5761467
31	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,9698		4473,91	22234
		Сметная стоимость:				4473,91	22234

1	2	3	4	5	6	7	8
32	11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0050		1824189,33	9030
		НР первого уровня	%	62,1		111844,58	554
		Сметная стоимость:				1936033,91	9584
33	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,0000		821,42	3286
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	1202
		Сметная стоимость:				1121,80	4488
34	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		1913,95	5742
		Сметная стоимость:				1913,95	5742
35	23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланец компрессионный присоединительный DN 159 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		7783,44	23350
		Сметная стоимость:				7783,44	23350
36	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0057		290575,83	1656
		НР первого уровня	%	62,1		137292,96	783
		Сметная стоимость:				427868,79	2439
37	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,7570		4133,90	23799
		Сметная стоимость:				4133,90	23799

1	2	3	4	5	6	7	8
38	23-021101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0003		683,84	1
		Сметная стоимость:				683,84	1
39	21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005		179455,52	85
		Сметная стоимость:				179455,52	85
40	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	6,0000		3256,38	19538
		НР первого уровня	%	60,4		247,92	1488
		Сметная стоимость:				3504,30	21026
41	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	3,0000		5471,44	16414
		НР первого уровня	%	17,4		266,68	800
		Сметная стоимость:				5738,12	17214
				Знаки опозновательные-43шт			
42	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,1280		21339,60	88090
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	7438
		Сметная стоимость:				23141,45	95528
43	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,1280		733,00	3026
		Сметная стоимость:				733,00	3026

1	2	3	4	5	6	7	8
44	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	43,0000		1781,78	76617
		НР первого уровня	%	58,7		690,73	29701
		Сметная стоимость:				2472,51	106318
45	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Опоры неподвижные	т	0,8880		242180,01	215044
		Сметная стоимость:				242180,01	215044
46	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,8880		24905,78	22115
		Сметная стоимость:				24905,78	22115
47	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	49,0000		1230,00	60270
		Сметная стоимость:				1230,00	60270
				Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-2шт			
48	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	1,6000		7430,78	11889
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	847
		Сметная стоимость:				7960,12	12736
49	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3	1,1200		1856,79	2080
		НР первого уровня	%	59,1		1097,36	1229
		Сметная стоимость:				2954,15	3309
50	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3	1,1200		629,72	705
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	417
		Сметная стоимость:				1001,88	1122
51	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,1600		582,58	93
		НР первого уровня	%	60,9		130,71	21
		Сметная стоимость:				713,29	114

1	2	3	4	5	6	7	8
52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	11,2000		719,17	8055
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	985
		Сметная стоимость:				807,15	9040
53	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,8400		21339,60	17925
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	1514
		Сметная стоимость:				23141,45	19439
54	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,8400		733,00	616
		Сметная стоимость:				733,00	616
55	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб	т конструкций	0,3220		69083,20	22242
		НР первого уровня	%	60,9		34753,03	11189
		Сметная стоимость:				103836,23	33431
56	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Опоры стальные	т	0,3220		242180,01	77972
		Сметная стоимость:				242180,01	77972
57	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2070		109348,83	22633
		НР первого уровня	%	60,9		50032,64	10356
		Сметная стоимость:				159381,47	32989
58	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5289		9018,79	4770
		НР первого уровня	%	60,9		3462,26	1831
		Сметная стоимость:				12481,05	6601

1	2	3	4	5	6	7	8
59	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1720		257853,69	44346
		Сметная стоимость:				257853,69	44346
60	21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	35,2000		491,86	17313
		Сметная стоимость:				491,86	17313
61	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,5289		24905,78	13174
		Сметная стоимость:				24905,78	13174
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				13512447
	Накладные расходы первого уровня		Тенге				2350699
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				15863147
		РАЗДЕЛ 3. Перевреза газопровода					
62	11-240204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	2,0000		7305,96	14612
		НР первого уровня	%	62,1		2592,43	5185
		Сметная стоимость:				9898,39	19797
63	11-240204-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы действующие стальные диаметром 225 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1,0000		12406,28	12406
		НР первого уровня	%	62,1		3637,98	3638
		Сметная стоимость:				16044,26	16044
64	11-240202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2,0000		10578,00	21156
		НР первого уровня	%	62,1		4764,40	9529
		Сметная стоимость:				15342,40	30685

1	2	3	4	5	6	7	8
65	11-240202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 225 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000		18682,17	18682
		НР первого уровня	%	62,1		8353,88	8354
		Сметная стоимость:				27036,05	27036
66	13-121001-0606 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2,0000		16395,08	32790
		НР первого уровня	%	40,6		6420,45	12841
		Сметная стоимость:				14774,33	21195
67	13-121001-0607 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 225 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1,0000		22274,22	22274
		НР первого уровня	%	40,6		8686,49	8686
		Сметная стоимость:				30960,71	30960
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				121921
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				55064
Материалы -			Тенге				743
Всего заработная плата -			Тенге				53023
в т.ч. Накладные расходы первого уровня -			Тенге				21527
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				86226
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				57
Сметная заработная плата -			Тенге				53023
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				66856
Материалы -			Тенге				10659
Всего заработная плата -			Тенге				43004
в т.ч. Накладные расходы первого уровня -			Тенге				26706
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				105331
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				49
Сметная заработная плата -			Тенге				43004
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				148627
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				106
Сметная заработная плата -			Тенге				96027

РАЗДЕЛ 4. Транспортные расходы

Перевозка самосвалами-384км

1	2	3	4	5	6	7	8
68	41-020101-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	14,8800		5316,30	79107
		Сметная стоимость:				5316,30	79107
69	41-020101-1991 РСНБ РК 2015 К=184 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	14,8800		4075,60	60645
		Сметная стоимость:				4075,60	60645
70	41-010101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	52,9200		1346,07	71234
		Сметная стоимость:				1346,07	71234
71	41-010101-1991 РСНБ РК 2015 К=85 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	52,9200		2479,45	131212
		Сметная стоимость:				2479,45	131212
72	41-010101-2991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	0,8400		34,32	29
		Сметная стоимость:				34,32	29

1	2	3	4	5	6	7	8
73	41-010101-2991 РСНБ РК 2015 К=85 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	0,8400		2917,20	2450
		Сметная стоимость:				2917,20	2450
74	41-010101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	23,5100		2206,67	51879
		Сметная стоимость:				2206,67	51879
75	41-010101-3991 РСНБ РК 2015 К=85 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	23,5100		4064,70	95561
		Сметная стоимость:				4064,70	95561
76	41-010201-1192 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 192 км	т	52,9200		6766,71	358094
		Сметная стоимость:				6766,71	358094
77	41-010201-2192 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 192 км	т	0,8400		7960,84	6687
		Сметная стоимость:				7960,84	6687

1	2	3	4	5	6	7	8
78	41-010201-3192 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 192 км	т	23,5100		11092,97	260796
		Сметная стоимость:				11092,97	260796
79	41-010301-1077 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 77 км	т	52,9200		2674,42	141530
		Сметная стоимость:				2674,42	141530
80	41-010301-2077 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 77 км	т	0,8400		3146,38	2643
		Сметная стоимость:				3146,38	2643
81	41-010301-3077 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 77 км	т	23,5100		4384,30	103075
		Сметная стоимость:				4384,30	103075
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1364942
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1364942
Транспортные расходы -			Тенге				1364942
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1536641
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1364942
1	11-010104-	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132	м3 грунта		5367,9	15,94	85587

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 РСНБ РК 2015	кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,94	85587
2	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта		5367,9	12,98	69692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12,98	69692
3	11-010104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2		41325	0,774432	32003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				0,774432	32003
4	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		5367,9	15,94	85587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,94	85587
5	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт	м3 грунта		5367,900	12,98	69692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12,98	69692
6	11-010104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		41325	0,774432	32003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				0,774432	32003
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**374564**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**374564**
Всего заработная плата -			Тенге				**90256**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**479699**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90256**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**374564**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90256**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				15650798
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2406098
		ИТОГО по смете:	Тенге				18056897

Итого работ	18 056 897,00
Временные здания и сооружения	187 791,73
Итого	18 244 688,73
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	377 665,05
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г	18 622 353,78
НДС (12%)	2 234 682,45
Всего с НДС	20 857 036,23

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А.

Технадзор ЗКОР АО "НК" Курмангазинский г.
Эрдин С.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б.