Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" МЗ РК

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительствап жилищно-коммунального

Подрядчик: ТОО "АК-САЙ-2009"

от «02» мая 2012г

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кабельной линии учебного корпуса №1, расположенного по адресу:г. Караганда, ул. Алалыкина, строение 7.

№170

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 г.

			Код	Код	договор №		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименован.	код
					180540	25.07.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенеге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем	дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ	2 688 000	2 400 000	2 688 000	2 688 000	0	0			288 000,00	2 688 000,00
в том числе										
Удержание аванса на строительство 30% с НДС	0									0
Удержание резерва на сдачу объекта в эксплуатацию 5% с НДС	0									0
Итого к оплате работ и затрат,включаемых в стоимость работ										2 688 000,00

М.П. Заказчик Ректор Досмагамбетова Р.С.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" МЗ РК

Проректор по организационно-экономической работе Телеуов М.К.

М.П. Подрядчик Директор Кунтаев С.Т.

Форма № 3

Заказчик: РГП на ПХВ КГМУ МЗ РК
Подрядчик: ТОО "АК-САЙ-2009"
Договор о государственных закупках работ №180540 от 25.07.2018г.

АКТ № 1

выполненных объемов работ за сентябрь 2018г.

Объект: Текущий ремонт кабельной линии учебного корпуса №1, расположенного по адресу:г. Караганда, ул. Алалыкина, строение 7.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	2 688 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	0,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
4	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт кабельной линии
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	2 688 000,00
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц	2 688 000,00
7	Удержание аванса 30%	0,00
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 688 000,00
10	В том числе НДС 12%	288 000,00

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Ректор_____Досмагамбетова Р. С.

Проректор по организационно-экономической работе
_____Телеуов М. К.

РГП на ПХВ"Карагандинский государственный Медицинский университет" МЗСР РК
г.Караганда, ул.Гоголя, д.40
ИИК KZ 688560000000454960
ИИК KZ 698560000000502860
КФ АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX код 16
БИН 990240001118

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:

Директор
_____Кунтаев С.Т.

ТОО "АК-САЙ-2009"

г.Караганда ул. Крылова, 64
БИН/ИИН090140008133
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ199650000061771787
АО "ForteBank"
ИИК KZ574322203398E00194-KZT
в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
БИК VTBAKZKZ
БИН 050440001437

Форма 2-В

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Карагандинский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РК**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АК-САЙ-2009"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РГП на ПХВ КГМУ.Текущий ремонт кабельной линии учебного корпуса №1, расположенного по адресу:г. Караганда, ул. Алалыкина, строение 7.**
(наименование, адрес)

Объект **РГП на ПХВ КГМУ.Текущий ремонт кабельной линии учебного корпуса №1, расположенного по адресу:г. Караганда, ул. Алалыкина, строение 7.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 180540** от **25.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.09.2018	05.09.2018	18.09.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Разборка	м2 покрытия	180,000	1386,88	249638
			Накладные расходы			*594,07*	*106933*
			Сметная прибыль			*102,73*	*18492*
2	2	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	180,000	1740,90	313361
			Накладные расходы			*742,59*	*133666*
			Сметная прибыль			*128,96*	*23212*
3	3	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	180,000	2250,97	405174
			Сметная прибыль			*166,74*	*30013*
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	100,800	3478,12	350595
			Накладные расходы			*1348,11*	*135890*
			Сметная прибыль			*257,64*	*25970*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,516	1239,28	112174
			Накладные расходы			*480,34*	*43478*
			Сметная прибыль			*91,80*	*8309*
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Прокол под а/дорогой	м.п.	30,000	24107,14	723214
			Сметная прибыль			*1785,71*	*53571*
7	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	140,000	482,08	67492
			Накладные расходы			*110,39*	*15454*
			Сметная прибыль			*35,71*	*4999*
8	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,000	1523,21	15232
			Сметная прибыль			*112,83*	*1128*
9	9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	140,000	424,15	59381
			Накладные расходы			*99,42*	*13919*
			Сметная прибыль			*31,42*	*4399*
10	10	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,560	39255,75	21983
			Сметная прибыль			*2907,83*	*1628*
11	11	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170,000	387,94	65949
			Накладные расходы			*109,81*	*18668*
			Сметная прибыль			*28,74*	*4885*
12	12	2306-0137-0739 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,173	1785300,12	309571
			Сметная прибыль			*132244,45*	*22931*
13	13	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	40,000	209,08	8363
			Накладные расходы			*67,52*	*2701*
			Сметная прибыль			*15,49*	*619*
14	14	2306-0137-0739 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,041	1785300,12	72840
			Сметная прибыль			*132244,45*	*5396*
15	15	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	12097,82	24196
			Накладные расходы			*4384,35*	*8769*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*896,13*	*1792*
16	16	2306-1703-1702 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,000	13629,41	27259
			Сметная прибыль			*1009,59*	*2019*
17	17	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1804,06	3608
			Накладные расходы			*638,86*	*1278*
			Сметная прибыль			*133,63*	*267*
18	18	1146-0302-0604 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3,000	1006,40	3019
			Накладные расходы			*367,84*	*1104*
			Сметная прибыль			*74,55*	*224*
19	19	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,500	1699,75	2550
			Накладные расходы			*477,57*	*716*
			Сметная прибыль			*125,91*	*189*
20	20	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Подвесные потолки. Разборка	м2 облицовки	40,000	143,65	5746
			Накладные расходы			*54,89*	*2196*
			Сметная прибыль			*10,64*	*426*
21	21	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	40,000	1829,10	73164
			Накладные расходы			*730,93*	*29237*
			Сметная прибыль			*135,49*	*5420*
22	22	2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	40,000	2393,32	95733
			Сметная прибыль			*177,28*	*7091*
			ИТОГО:				**3010244**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**514009**
			Сметная прибыль				**222981**
			Итого с НДС		**12 %**	**361229,00**	**3371473**
			ценовая скидка подрядчика				***683 473,00***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			итого с учетом ценовой скидки				***2 688 000,00***
			в том числе НДС				***288 000,00***

ЗАКАЗЧИК:

Ректор ***Досмагамбетова Р. С.***

Проректор по организационно-экономической работе
Телеуов М. К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ***Кунтаев С.Т.***

«АК-САЙ-2009»

инженер-сметчик