Счет-фактура № 00000000015 от 7 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0006882, от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 73 от 05.09.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003634, ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003634, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20

ИИК получателя: KZ29070103KSN2714000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подводящего газопровода к с. Талпын Теректинского района ЗКО	усл	1,00	3 227 319,00	3 227 319,00	12%	387 278,28	3 614 597,28		
Всего по счету:					**3 227 319,00**		**387 278,28**	**3 614 597,28**		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

110140003634

Заказчик **ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 73 от 05.09.2016 г

Номер документа	Дата составления
15	07.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода к с. Талпын Теректинского района ЗКО			усл	1	3 614 597,28	3 614 597,28	387 278,28
				Итого	1	x	3 614 597,28	387 278,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вио Руководителя отдела / Исеев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2016

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Талпын Теректинского района ЗКО

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к с. Талпын Теректинского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 7 октября 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 73 от 05.09.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	7 297 848,32		3 614 597,28	3 683 251,04			3 227 319,00	387 278,28	3 614 597,28
Всего к оплате:							**3 227 319,00**	**387 278,28**	**3 614 597,28**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

Вио Руководителя отдела
Исеев Е.Б.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молдалиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Договор о государственных закупках работ №73 от 5 сентября 2016 г.

Акт выполненных работ №1

По строительству объекта: "Строительство подводящего газопровода к с.Талпын Теректинского района ЗКО"

За 7 октября 2016 г.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГЗ						
41	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 [illegible] 1 [illegible]. 11 п.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		22,4	2358,88	52839	59,1% / 17435
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1316,98	29500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		2095,31	46935	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		88,84	1990	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			867,17	19425	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,73	3914	
42	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		559,83	23,32	13053	59,1% / 2155
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16,86	9440	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		20,71	11594	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		0,878131	492	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			4,73	2646	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,73	967	
43	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		186,61	1026,96		59,1% / 63233
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				573,36		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		912,21	1	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		38,68	7218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			377,53	70451	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		76,07	14196	
44	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,872	4176		62,1% / 93686
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				263513,71		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		370952,22		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		15728,37	13715	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			123166,88		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		30934,45	26975	
45	С123-010502-0812 23-010502-0812 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 Х8,2 ГОСТ 18599-2001 2,12 КГ	М		880,72	1181,18	1	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1049,2	9	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,49	39180	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		44,49	39180	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,49	77058	
46	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1732,47	3465	62,1% 601
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1238,51	2477	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1538,89	3078	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		65,25	130	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		365,63	731	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		128,33	257	
47	С123-020303-1905 23-020303-1905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,3 КГ	ШТ.		2	2421,02	4842	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2150,5	4301	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		91,18	182	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		91,18	182	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		179,33	359	
48	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ПОДР.13-1009 ГР.13-100904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЗМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ		0,872	22251,09	19403	42,8% 2978
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16349,87	14257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19764,83	17235	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		838,03	731	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4252,99	3709	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1648,23	1437	
49	ТОО "PTS ENGINEERING"	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 "ГАЗ" С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО, ГАЗ".ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ.С ПРОВОДОМ	М		872	40,87	35642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36,31	31660	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,54	1342	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,54	1342	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,03	2640	
50	Ц13-390201-0508 13-390201-0508 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 14 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		87	1091,05	94922	40,6% 22683
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				708,42	61632	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				969,14	84315	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		41,09	3575	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		301,82	26258	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		80,82	7031	

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2

134	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.36 КЗТР=1,25, КЗМ=1,25	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,25 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,25	М3 ГРУНТА		651,8012	155,13	101111	59,1% 11427
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,26	78386	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				137,79	89813	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,84	3808	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,37	15235	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,49	7490	
135	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		20,1588	2358,88	47552	59,1% 15690

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1316,98	26549	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2095,31	42239	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		88,84	1791	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	17481	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,73	3522	
136	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		503,97	23,32	11750	59,1% 1940
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16,86	8498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20,71	10438	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,878131	443	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,73	2382	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,73	870	
137	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		167,99	1026,96	172519	59,1% 56924
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				573,36	96318	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				912,21	153242	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		38,68	6497	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		377,53	63421	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		76,07	12779	
138	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,785	363102,09	285035	62,1% 76463
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				225125,05	176723	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				322530,35	253186	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13675,29	10735	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111080,59	87198	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		26896,45	21114	
139	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 ГОСТ 18599-2001 1,05 КГ	М		792,85	587,49	465795	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,85	413749	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		22,13	17543	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,13	17543	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		43,52	34503	
140	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,785	-482893,48	-379071	62,1% -118318
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-278212,52	-218397	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-428936,68	-100078	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		-18186,92	-14277	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-168911,08	-132595	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-35769,89	-28079	
141	Е11-220301-0202 11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,785	741154,67	581806	62,1% 174408
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				436165,44		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				658340,68	516797	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27913,64	21912	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		250088,89	196320	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		54900,35	43097	
142	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,21	41217	86557	62,1% 22562
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				258680,53	54323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				366119,04	76885	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15523,45	3260	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122961,96	25822	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		30531,4	6412	
143	С123-010502-0812 23-010502-0812 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 ГОСТ 18599-2001 2,12 КГ	М		212,1	1181,18	250528	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1049,2	222535	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,49	9435	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		44,49	9435	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,49	18558	
	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,21	-530097,59	-111320	62,1% ---------- -34247
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-307784,32	-64635	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-470866,37	-30387	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		-19964,73	-4193	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-183046,79	-38440	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		-39266,49	-8246	
5	Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,21	785310,99	164915	62,1% ---------- 49088
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				463810,7	97400	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				697563,13		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		29576,68	6211	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		263329,11	55299	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		58171,18	12216	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	ТЕНГЕ	3227319

ИТОГО РАБОТ	3 227 319,00
НДС (12%)	387 278,28
ИТОГО С НДС	3 614 597,28

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Вио руководителя отдела
Исеев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Директор
Тажиев А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиев В.В.