Счет-фактура № 00000000017 от 13 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0006882, от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 73 от 05.09.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003634, ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003634, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20

ИИК получателя: KZ29070103KSN2714000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подводящего газопровода к с. Талпын Теректинского района ЗКО	усл	1	3 288 617,00	3 288 617,00	12%	394 634,04	3 683 251,04		
Всего по счету:					3 288 617,00		394 634,04	3 683 251,04		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20** — **110140003634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 73 от 05.09.2016 г

Номер документа	Дата составления
17	13.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода к с. Талпын Теректинского района ЗКО			усл	1	3 683 251,04	3 683 251,04	394 634,04
				Итого	1	x	3 683 251,04	394 634,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вио Руководителя отдела / _____ / Исеев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2016

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Договор о государственных закупках работ №73 от 5 сентября 2016 г.

Акт выполненных работ №2

По строительству объекта: "Строительство подводящего газопровода к с.Талпын Теректинского района ЗКО"

За 13 октября 2016 г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Г3						
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД						
1	Е11-220301-0202 11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,003	741154,67	2223	62,1% / 667
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				436165,44	1308	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				658340,68	1975	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27913,64	84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		250088,89	750	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		54900,35	165	
2	С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 7,38 КГ	М		3,012	1239,4	3733	
		- - -

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				710,81	1422	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,14	60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,14	60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		59,28	119	
6	С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,6 КГ	ШТ.		2	400,29	801	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				355,56	711	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,08	30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,08	30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		29,65	59	
7	Е11-130301-0404 11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,23	92,06	205	54,2% 32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				67,21	150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				81,77	182	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,47	8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,03	40	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		6,82	15	
8	Е11-130301-1413 11-130301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2		2,23	492,18	1098	54,2% 26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				425,46	949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				437,19	975	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,54	41	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,27	67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		36,46	81	
9	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДИАМ.50 ММ. -ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,252	3325,77	838	59,1% 277
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1856,79	468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,16	744	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		125,26	32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1222,62	308	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		246,35	62	
10	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,252	30366,97	7652	48,5% 454
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25172,03	6343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26973,88	6797	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1143,69	288	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2945,54	742	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2249,41	567	
11	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,01095	11	1275	60,9% 381
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68663,95	752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				103416,99	1132	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4384,88	48	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39137,91	429	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		8624,15	94	
12	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,01095	179045,41	1961	60,9% 548
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				109006,87	1194	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				159039,51	1741	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6743,28	74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56775,92	622	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		13262,62	145	

13	С121-050204 -0103 21-050204-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 8У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т		0,0014551	138509,6	202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				123033,03	179	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5216,6	8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5216,6	8	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10259,97	15	
14	С123-010201 -0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 4,62 КГ	М		1,53768	807,04	1241	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				716,86	1102	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,39	47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,39	47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		59,78	92	
15	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		0,65	156,18	102	54,2% 19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				109,6	71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				138,73	90	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,88	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35	23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,57	8	
16	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		0,65	110,47	72	54,2% 12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,12	52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				98,12	64	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,16	3	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,18	5	
17	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	1778,68	1779	62,1% 534
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1045,67	1046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1579,94	1580	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		66,99	67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		601,25	601	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		131,75	132	
18	С123-040201 -1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ РЕДУКТОР), Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698- 18 КГ	ШТ.		1	17032,02	17032	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15128,92	15129	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		641,47	641	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		641,47	641	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1261,63	1262	
19	С123-020103 -0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	ШТ.		2	1232,19	2464	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1094,51	2189	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,41	93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46,41	93	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		91,27	183	
20	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРПШ -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1	1965,74	1966	59,1% 649

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1097,48	1097	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		1746,09	1746	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			74,03	74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		722,65	723	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			145,61	146	
21	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	М3		1	30676,48	30676	48,5% 1666
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25582,61	25583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		27248,8	27249	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			1155,35	1155	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		2821,54	2822	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			2272,33	2272	
22	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		0,00364	566567,15	2062	48,5% 385
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397438,15	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		503260,95	1832	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			21338,26	78	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		127161,06	463	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			41967,94	153	
23	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	УСТАНОВКА		1	19426,18	19426	60,4% 5462
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11793,93	11794	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		17255,57	17256	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			731,84	732	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		6193,27	6193	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			1438,98	1439	
24	ПРАЙС ТПРАЙС	-ГРПШ-03ВМ-1У1-С	КОМПЛ		1	1127312,8		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1001350,89		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		42457,28	42457	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			42457,28	42457	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83504,65	83505	
25	Ц13-110203-0104 13-110203-0104 РСНБ РК 2015	-РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1	3961,19	3961	44% 1021
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2497,13	2497	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		3518,58	3519	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			149,19	149	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1170,64	1171	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			293,42	293	
26	ПРАЙС ТПРАЙС	-РОТАЦИОННЫЙ СЧЕТЧИК ГАЗА РСГ-СИГНАЛ-50-G65	ШТ		1	466399,5		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				414285,71		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17565,71	17566	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			17565,71	17566	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		34548,11	34548	
27	С123-020103-3411 23-020103-3411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) 0,4 КГ	ШТ.		1	472,25	472	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				419,48	419	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,79	18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			17,79	18	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		34,98	35	
28	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД		13	6091,02	79183	62,1% 11620
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4516,59	58716	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		5410,43	70336	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			229,4	2982	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1123,24	14602	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			451,19	5865	
29	Е11-090701-0108 11-090701-0108 РСНБ РК 2015	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,47948	233318,99	111872	60,9% 26342

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				152311	73030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				207248,75	99372	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8787,35	4213	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		63725,09	30555	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17282,89	8287	
30	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 63 ММ Х 63 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,32036	138338,72	44318	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122881,24	39366	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5210,16	1669	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5210,16	1669	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10247,31	3283	
31	С121-050106-0201 21-050106-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 16 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	Т		0,00059	180033,23	106	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				159916,96	94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6780,48	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6780,48	4	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13335,8	8	
32	С121-050308-0219 21-050308-0219 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80 1,21 КГ	М2		24,57	283,35	6962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				251,69	6184	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,67	262	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,67	262	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20,99	516	
33	С121-050206-0308 21-050206-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 14,58 КГ	М		19,894	2654,39	52806	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2357,8	46906	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		99,97	1989	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		99,97	1989	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		196,62	3912	
34	С121-050106-1601 21-050106-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	Т		0,0028	180033,23	504	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				159916,96	448	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6780,48	19	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6780,48	19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13335,8	37	
35	С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,0112	143123,33	1603	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				127131,24	1424	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5390,36	60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5390,36	60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10601,73	119	
36	ТЕХН.ЧАСТЬ ТТЕХН.ЧАСТЬ КНИГИ 2,ТАБЛ.9,П.9.7	-НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,47948	17100,78	8199	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	7283	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	309	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	309	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1266,72	607	
37	Е11-070111-0209 11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	ШТ.		1	1012,33	1012	62,1%
								321

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				577,89	578	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				899,22	899	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		38,13	38	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,46	359	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		74,99	75	
38	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3,6	11527,2	41498	60,9% 8919
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8595,09	30942	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10239,19	36861	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		434,14	1563	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2078,24	7482	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		853,87	3074	
39	С124-010201-0401 24-010201-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 10 КГ	М2		0,5	17665,83	8833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15691,91	7846	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,34	333	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		665,34	333	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1308,58	654	
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД						
40	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.36 КЗТР=1,25, КЭМ=1,25	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,25 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,25	М3 ГРУНТА		724,04	155,13	112317	59,1% 12693
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,26	87074	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				137,79	99767	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,84	4230	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,37	16923	
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК-2 ШТ.						
51	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	5207,54	10415	60,3% 2983
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3134,17	6268	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4625,67	9251	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		196,13	392	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1687,63	3375	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		385,74	771	
52	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,126	27977,58	3525	48,5% 227
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23049,61	2904	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24851,46	3131	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1053,7	133	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2855,55	360	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2072,41	261	
53	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 4,62 КГ	М		4	807,04	3228	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				716,86	2867	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,39	122	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,39	122	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		59,78	239	
54	С124-010201-0402 24-010201-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 10 КГ	М2		0,8	19959,04	15967	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17728,89	14183	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		751,7	601	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		751,7	601	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1478,45	1183	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ						
55	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,001	11739	1174	62,1% 308

		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				734607,68	735	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042755,13	1043	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44212,82	44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		352360,26	352	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		86957,44	87	
56	С123-010201 -0237 23-010201- 0237 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ММ ГОСТ 10705-80 39,51 КГ	М		1	8938,26	8938	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7939,53	7940	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		336,64	337	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		336,64	337	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		662,09	662	
57	Е11-221401- 0401 11-221401- 0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,2	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР		1	2882,47	2882	62,1% 761
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1798,98	1799	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2560,39	2560	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		108,56	109	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		869,97	870	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		213,52	214	
58	С121-130804 -1101 21-130804- 1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 1,02 КГ	КГ		38,4	561,52	21562	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				498,78	19153	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,15	812	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,15	812	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,59	1597	
59	С121-130104 -0702 21-130104- 0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV Т	Т		0,00795	68381,33	544	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60740,64	483	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2575,4	20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2575,4	20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5065,28	40	
60	Е11-221201- 0102 11-221201- 0102 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		1	888,27	888	62,1% 269
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				519,8	520	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				789,02	789	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		33,45	33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,67	303	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		65,8	66	
61	С123-020103 -0309 23-020103- 0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN ГОСТ 12816-80 3,71 КГ	ШТ.		1	1786,64	1787	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1587,01	1587	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		67,29	67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		67,29	67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		132,34	132	
62	Е11-200701- 0202 11-200701- 0202 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1300 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		1	2371,88	2372	60,4% 387
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1720,22	1720	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2106,85	2107	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		89,33	89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		475,96	476	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		175,69	176	
63	Е11-220801- 0201 11-220801- 0201 РСНБ РК 2015	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ДИАМ.80 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	1732,47	1732	62,1% 300
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1238,51	1239	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1538,89	1539	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		65,25	65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		365,63	366	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		128,33	128	
64	ПРАЙС ТПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ДИАМ.80 ММ.	ШТ		1	5025,86	5026	

		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4464,29	4464	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		189,29	189	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,29	189	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		372,29	372	
65	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1	4869,34	4869	50,8% ---------- 401
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3924,54	3925	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4325,26	4325	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,39	183	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,11	584	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		360,69	361	
66	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,226	30366,97	6863	48,5% ---------- 407
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25172,03	5689	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26973,88	6096	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1143,69	258	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2945,54	666	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2249,41	508	
67	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		0,00108	15714,95	17	48,5% ---------- 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9550,2	10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13959,02	15	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		591,86	1	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5000,69	5	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1164,07	1	
68	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т		0,00108	11	121	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				99202,67	107	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4206,19	5	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4206,19	5	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8272,71	9	
		МОЛНИЕОТВОД						
69	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	-МОЛНИЕОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ И ТРОСОСТОЙКИ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,2 Т. УСТАНОВКА	Т		0,0286	131691,8	3766	61,7% ---------- 794
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				89201,99	2551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				116977,02	3346	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4959,83	142	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32734,86	936	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9754,95	279	
70	С121-050201-0128 21-050201-0128 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 63 ММ Х 63 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,0286	139	3976	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				123488,38	3532	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5235,91	150	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5235,91	150	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10297,94	295	
71	С121-050304-0111 21-050304-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	Т		0,000888	1	103	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				102541,96	91	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4347,78	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4347,78	4	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8551,18	8	
72	Ц13-080208-0102 13-080208-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	4149,4	4149	42,8% ---------- 367
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3318,99	3319	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3685,76	3686	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		156,28	156	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		523,04	523	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		307,36	307	
73	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		11	459,6	5056	42,8% ---------- 547
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				358,54	3944	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				408,24	4491	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,31	190	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		67,02	737	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		34,04	374	
74	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		1	156,18	156	54,2% ---------- 29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				109,6	110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				138,73	139	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,88	6	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35	35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,57	12	

	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1	110,47	110	54,2% 18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,12	80	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				98,12	98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,16	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	22	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,18	8	

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2

НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

76	Е11-220301-0202 11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,005	741154,67	3706	62,1% 1111
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				436165,44	2181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				658340,68	3292	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27913,64	140	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		250088,89	1250	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		54900,35	275	
77	С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 6,26 КГ	М		5,02	1042,6	5234	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				926,1	4649	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		39,27	197	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,27	197	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		77,23	388	
78	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,008	7249	5799	62,1% 1753
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				424791,12	3398	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				643921,09	5151	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27302,25	218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		246432,22	1971	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		53697,87	430	
79	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 4,62 КГ	М		8,032	807,04	6482	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				716,86	5758	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,39	244	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,39	244	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		59,78	480	
80	Е11-130301-0404 11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2		3,1	92,06	285	54,2% 45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81,77	253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3,47	11	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,03	56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,82	21	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8				
81	Е11-130301-1413 11-130301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2		3,1	492,18	1526	54,2% 36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				425,46	1319	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				437,19	1355	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,54	57	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,27	94	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36,46	113	
		ГРПШ						
82	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		2	1965,74	3931	59,1% 1297
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1097,48	2195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1746,09	3492	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		74,03	148	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		722,65	1445	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		145,61	291	
83	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	М3		2	30676,48	61353	48,5% 3332
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25582,61	51165	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27248,8	54498	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1155,35	2311	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2821,54	5643	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2272,33	4545	
84	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		0,00728	566567,15	4125	48,5% 770

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397438,15	2893	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		503260,95	3664	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		21338,26	155	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		127161,06	926	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			41967,94	306	
85	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	УСТАНОВКА		2	19426,18	38852	60,4% 10923
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11793,93	23588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		17255,57	34511	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		731,64	1463	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		6193,27	12387	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			1438,98	2878	
86	Ц13-110203-0104 13-110203-0104 РСНБ РК 2015	-РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		2	3961,19	7922	44% 2043
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2497,13	4994	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		3518,58	7037	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		149,19	298	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1170,64	2341	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			293,42	587	
87	ПРАЙС ТПРАЙС	-ГРПШ-07-1У1 С РДНК-1000	КОМПЛ		2	296525,57	593051	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				263392,86	526786	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11167,86	22336	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11167,86	22336	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		21964,86	43930	
88	С123-020103-3411 23-020103-3411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) 0,4 КГ	ШТ.		2	472,25	944	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				419,48	839	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,79	36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,79	36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		34,98	70	
89	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД		26	6091,02	158366	62,1% 23240
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4516,59		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		5410,43		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		229,4	5964	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1123,24	29204	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			451,19	11731	
90	Е11-090701-0108 11-090701-0108 РСНБ РК 2015	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,95896	23		60,9% 52683
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				152311	146060	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		207248,75	198743	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		8787,35	8427	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		63725,09	61110	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			17282,89	16574	
91	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 63 ММ Х 63 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,64072	138338,72	88636	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122881,24	78732	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		5210,16	3338	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		5210,16	3338	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		10247,31	6566	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			180033,23	212	
92	С121-050106-0201 21-050106-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 16 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	Т		0,00118			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				159916,96	189	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		6780,48	8	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		6780,48	8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		13335,8	16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			283,35	13924	
93	С121-050308-0219 21-050308-0219 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80 1,21 КГ	М2		49,14			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				251,69	12368	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,67	524	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		10,67	524	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		20,99	1031	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			2654,39	105613	
94	С121-050206-0308 21-050206-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 14,58 КГ	М		39,788			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2357,8	93812	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		99,97	3978	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		99,97	3978	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		196,62	7823	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%					

95	С121-050106-1601 21-050106-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	Т		0,0056	180033,23	1008	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				159916,96	896	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6780,48	38	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6780,48	38	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13335,8	75	
96	С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,0224	143123,33	3206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				127131,24	2848	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5390,36	121	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5390,36	121	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10601,73	237	
97	ТЕХН.ЧАСТЬ ТТЕХН.ЧАСТЬ КНИГИ 2,ТАБЛ.9,П.9.7	-НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,95896	17100,78	16399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	14567	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	618	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	618	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1266,72	1215	
98	Е11-070111-0209 11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	ШТ.		2	1012,33	2025	62,1% 643
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				577,89	1156	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				899,22	1798	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		38,13	76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,46	719	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		74,99	150	
99	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		7,2	11527,2	82996	60,9% 11838
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8595,09	61885	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10239,19	73722	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		434,14	3126	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2078,24	14963	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		853,87	6148	
100	С124-010201-0401 24-010201-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 10 КГ	М2		1	17665,83	17666	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15691,91	15692	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,34	665	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		665,34	665	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1308,58	1309	
101	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	МОЛНИЕОТВОД -МОЛНИЕОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ И ТРОСОСТОЙКИ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,2 Т. УСТАНОВКА	Т		0,0572	131691,8	7533	61,7% 1589
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				89201,99	5102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				116977,02	6691	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4959,83	284	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32734,86	1872	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9754,95	558	
102	С121-050201-0128 21-050201-0128 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 63 ММ Х 63 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,0572	139	7952	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				123488,38	7064	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5235,91	299	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5235,91	299	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10297,94	589	
103	С121-050304-0111 21-050304-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	Т		0,001776	1	205	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				102541,96	182	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4347,78	8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4347,78	8	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8551,18	15	
104	Ц13-080208-0102 13-080208-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2	4149,4	8299	42,8% 734

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3318,99	6638	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3685,76	7372	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		156,28	313	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		523,04	1046	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		307,36	615	
105	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		22	459,6	10111	42,8% 1094
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				358,54	7888	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				408,24	8981	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,31	381	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		67,02	1474	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		34,04	749	
106	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2	156,18	312	54,2% 58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				109,6	219	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				138,73	277	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,88	12	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35	70	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		11,57	23	
107	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		2	110,47	221	54,2% 36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,12	160	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				98,12	196	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,16	8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	44	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		8,18	16	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДИАМ.50 ММ.-2 ШТ.						
108	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,504	3325,77	1676	59,1% 553
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1856,79	936	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,16	1489	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		125,26	63	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1222,62	616	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		246,35	124	
109	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,504	30366,97	15305	48,5% 908
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25172,03	12687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26973,88	13595	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1143,69	576	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2945,54	1485	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2249,41	1134	
110	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,0219	116	2550	60,9% 761
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68663,95	1504	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				103416,99	2265	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4384,88	96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39137,91	857	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		8624,15	189	
111	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,0219	179	3921	60,9% 1096
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				109006,87	2387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				159039,51	3483	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6743,28	148	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56775,92	1243	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		13262,62	290	
112	С121-050204-0103 21-050204-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 8У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т		0,0029102	138509,6	403	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				123033,03	358	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5216,6	15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5216,6	15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		10259,97	30	
113	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 4,62 КГ	М		3,07536	807,04	2482	
		- -						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				716,86	2205	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,39	93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,39	93	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		59,78	184	
114	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		1,3	156,18	203	54,2% 38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				109,6	142	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				138,73	180	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,88	8	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35	46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		11,57	15	

115	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1,3	110,47	144	54,2% 23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,12	104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				98,12	128	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,16	5	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,18	11	
116	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	1778,68	3557	62,1% 1069
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1045,67	2091	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1579,94	3160	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		66,99	134	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		601,25	1203	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		131,75	264	
117	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РЕДУКТОР), Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 18 КГ	ШТ.		2	17032,02	34064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15128,92	30258	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		641,47	1283	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		641,47	1283	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1261,63	2523	
118	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	ШТ.		4	1232,19	4929	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1094,51	4378	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,41	186	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46,41	186	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		91,27	365	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДИАМ.80 ММ.						
119	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,252	3325,77	838	59,1% 277
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1856,79	468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,16	744	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		125,26	32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1222,62	308	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		246,35	62	
120	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,252	30366,97	7652	48,5% 454
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25172,03	6343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26973,88	6797	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1143,69	288	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2945,54	742	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2249,41	567	
121	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,00555	11	646	60,9% 193
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68663,95	381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				103416,99	574	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4384,88	24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39137,91	217	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8624,15	48	
122	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,00555	17	994	60,9% 278
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				109006,87	605	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				159039,51	883	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6743,28	37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56775,92	315	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13262,62	74	
123	С121-050204-0104 21-050204-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 10У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т		0,001775	1	246	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122881,24	218	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5210,16	9	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5210,16	9	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10247,31	18	
124	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,1 КГ	М		1,53768	1241,84	1910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1103,08	1696	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,77	72	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46,77	72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		91,99	141	
125	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		0,9	156,18	141	54,2% 26

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				109,6	99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				138,73	125	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,88	5	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35	32	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,57	10	
126	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		0,9	110,47	99	54,2% 16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,12	72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				98,12	88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,16	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,18	7	
127	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	3355,99	3356	62,1% 1010
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1970,91	1971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2981	2981	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		126,39	126	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1136,48	1136	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		248,59	249	
128	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РЕДУКТОР), Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 32 КГ	ШТ.		1	28320,76	28321	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25156,3	25156	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1066,63	1067	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1066,63	1067	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2097,83	2098	
129	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ	ШТ.		2	1786,64	3573	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1587,01	3174	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		67,29	135	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		67,29	135	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		132,34	265	
130	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК-6 ШТ. -ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		6	5207,54	31245	60,3% 8949
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3134,17	18805	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4625,67	27754	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		196,13	1177	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1687,63	10126	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		385,74	2314	
131	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,378	27977,58	10576	48,5% 681
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23049,61	8713	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24851,46	9394	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1053,7	398	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2855,55	1079	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2072,41	783	
132	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 4,62 КГ	М		12	807,04	9684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				716,86	8602	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,39	365	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,39	365	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		59,78	717	
133	С124-010201-0402 24-010201-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 10 КГ	М2		2,4	19959,04	47902	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17728,89	42549	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		751,7	1804	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		751,7	1804	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1478,45	3548	
146	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		5	1732,47	8662	62,1% 1502
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1238,51	6193	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1538,89	7694	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		65,25	326	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		365,63	1828	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		128,33	642	
147	С123-020303-1903 23-020303-1903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОД	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,6 КГ	ШТ.		3	1152,46	3457	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1023,69	3071	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		43,4	130	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,4	130	
			%	8		85,37	256	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)						
	С123-020303 -1905 23-020303-1905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,3 КГ	ШТ.		1	2421,02	2421	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2150,5	2151	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		91,18	91	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		91,18	91	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		179,33	179	
149	С123-020303 -5819 23-020303-5819 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,12 КГ	ШТ.		1	1935,05	1935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1718,83	1719	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		72,88	73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,88	73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		143,34	143	
150	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	2553,49	2553	62,1% 443
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1825,13	1825	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2268,17	2268	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		96,17	96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		539,21	539	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		189,15	189	
151	С123-020304 -1618 23-020304-1618 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,62 КГ	ШТ.		1	14549,83	14550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12924,08	12924	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		547,98	548	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		547,98	548	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1077,76	1078	
152	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ПОДР.13-10 09 ГР.13-1009 04 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЗМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ		0,995	22251,09	22140	42,8% 3398
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16349,87	16268	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19764,83	19666	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		838,03	834	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4252,99	4232	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1648,23	1640	
153	ТОО "PTS ENGINEERING"	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 "ГАЗ" С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО, ГАЗ".ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ.С ПРОВОДОМ	М		995	40,87	40670	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36,31	36126	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,54	1532	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,54	1532	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,03	3013	
154	Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		5	629,14	3146	40,6% 745
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				409,85	2049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				558,84	2794	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,69	118	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		172,68	863	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46,6	233	
155	Ц13-390201-0508 13-390201-0508 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 14 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		2	1091,05	2182	40,6% 521
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				708,42	1417	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				969,14	1938	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		41,09	82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		301,82	604	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		80,82	162	
		ВХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ						
156	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,001	7818	782	62,1% 227
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				467580,21	468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				694478,49	694	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		29445,89	29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		256344,17	256	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		57913,95	58	

	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 17,15 КГ	М		1,004	2982,07	2994	
		- - ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2648,86	2659	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		112,31	113	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		112,31	113	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		220,89	222	
158	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВНП. 1 К=0,1	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР		1	1441,23	1441	62,1% 381
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				899,49	899	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1280,19	1280	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		54,28	54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		434,98	435	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		106,76	107	
159	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 КГ	КГ		75,57	561,52	42434	
		- - ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				498,78	37693	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,15	1598	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,15	1598	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,59	3143	
160	С121-130104-0702 21-130104-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV Т	Т		0,014385	68381,33	984	
		- - ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60740,64	874	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2575,4	37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2575,4	37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5065,28	73	
161	Е11-200701-0202 11-200701-0202 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1300 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		1	2371,88	2372	60,4% 387
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1720,22	1720	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2106,85	2107	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		89,33	89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		475,96	476	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		175,69	176	
162	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ДИАМ.80 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	1732,47	1732	62,1% 300
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1238,51	1239	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1538,89	1539	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		65,25	65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		365,63	366	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		128,33	128	
163	ПРАЙС ТПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ДИАМ.90/76 ММ.	ШТ		1	5025,86	5026	
		- - ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4464,29	4464	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		189,29	189	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,29	189	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		372,29	372	
164	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,226	30366,97	6863	48,5% 407
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25172,03	5689	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26973,88	6096	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1143,69	258	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2945,54	666	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2249,41	508	
165	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		0,00108	15714,95	17	48,5% 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9550,2	10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13959,02	15	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		591,86	1	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5000,69	5	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1164,07	1	
166	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т		0,00108	11	121	
		- - -

		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ- 2ШТ						
167	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	530097,59	1060	62,1%	326
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			307784,32	616		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			470866,37	942		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	19964,73	40		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	183046,79	366		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	39266,49	79		
168	С123-010201-0185 23-010201-0185 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 9,02 КГ	М	2,008	1555,09	3123		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1381,33	2774		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	58,57	118		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	58,57	118		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	115,19	231		
169	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,07	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	2	1008,86	2018	62,1%	533
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			629,64	1259		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			896,14	1792		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	38	76		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	304,49	609		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	74,73	149		
170	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 1,02 КГ	КГ	28,77	561,52	16155		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			498,78	14350		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	21,15	608		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	21,15	608		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	41,59	1197		
171	С121-130104-0702 21-130104-0702 РСНБ РК 2015 А В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОД	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV Т	Т	0,015114	68381,33	1034		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			60740,64	918		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	2575,4	39		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2575,4	39		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	5065,28	77		
172	Е11-200701-0202 11-200701-0202 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1300 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	2	2371,88	4744	60,4%	773
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1720,22	3440		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			2106,85	4214		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	89,33	179		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	475,96	952		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	175,69	351		
173	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ДИАМ.63/57 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	1732,47	3465	62,1%	601
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1238,51	2477		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			1538,89	3078		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	65,25	130		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	365,63	731		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	128,33	257		
174	ПРАЙС ТПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ДИАМ.63/57 ММ.	ШТ	2	5025,86	10052		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			4464,29	8929		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	189,29	379		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	189,29	379		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	372,29	745		
175	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,452	30366,97	13726	48,5%	814
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			25172,03	11378		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			26973,88	12192		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	1143,69	517		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2945,54	1331		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	2249,41	1017		
176	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,00216	15714,95	34	48,5%	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			9550,2	21		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			13959,02	30		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	591,86	1		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5000,69	11		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	1164,07	3		
177	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т	0,00216	11	241		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			99202,67	214		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	4206,19	9		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4206,19	9		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	8272,71	18		

1	С341-010104 -1991 41-010104- 1991 РСНБ РК 2015 К=36 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. ЗА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ КМ СВЫШЕ 30 КМ	Т·КМ		96,115	576,72	55431,51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				512,28	49237,79
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,72	2087,68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,72	2087,68
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,72	4106,04
2	С341-010104 -3991 41-010104- 3991 РСНБ РК 2015 К=36 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. ЗА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ КМ СВЫШЕ 30 КМ	Т·КМ		2,317	945,53	2190,79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				839,88	1946
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,61	82,51
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,61	82,51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		70,04	162,28

ИТОГО ПО СМЕТЕ ТЕНГЕ 3288617

ИТОГО РАБОТ	3 288 617,00
НДС (12%)	394 634,04
ИТОГО С НДС	3 683 251,04

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

вио руководителя отдела
Исеев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

инженер
Тажиев А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

директор
Молгалиева В.Б.