Форма 3

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «АК-САЙ-2009»
Карагандинская область,
г.Караганда, Жанибекова, 141/4
БИН/ИИН 090140008133
БИК ITYKZKA
ИИКKZ199650000617714787
АО «ForteBank»
Тел.: 87758194527

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Карагандинский государственный технический университет» министерства образования и науки республики Казахстан»
Карагандинская область, г.Караганда,
Бульвар Мира, 56
БИН 000240004524
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638560000000147366
АО Банк ЦентрКредит»
Тел.: 8(7212) 567842

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2019 года

Наименование: Главный корпус. Штукатурка декоративным раствором стен коридоров 2-го этажа (справа) в районе 200-ой аудитории

Договор № 190371/00 2019-05-13

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ с НДС согласно договору	2 004 800,00
2	В том числе налог на добавленную стоимость	214 800,00
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
4	Сумма аванса с НДС, перечисленная исполнителю	-
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком – исполнителю	-
6	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
7	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	2 004 800,00
8	Сумма выполненных работ с НДС за июнь 2019 года	2 004 800,00
	Удержание аванса 0%	-
	Удержание 5 % на сдачу объекта	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю с НДС для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 004 800,00

Директор ТОО «АК-САЙ-2009» Кунтаев С.Т.

1-ый проректор РГП на ПВХ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК Исагулов А.З.

Форма 4

Заказчик: РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК
Подрядчик: ТОО "АК-САЙ 2009"

Наименование стройки - г.Караганда,РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК
Наименование объекта - г.Караганда,РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Главный корпус. Штукатурка декоративным раствором стен коридоров(справа) в районе 200-ой аудитории								
1	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка стен бетоноконтактом**	243,94	203,74	2,24	49701	546	8925	0,04	10
		м2		51,87	0,23	12654	55	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,59*		*8925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,24*				*6888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,35*				*2037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,23*		*4690*				
		Сметная стоимость				*63316*				
2	12-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	243,94	619,86	12,36	151208	3015	62982	0,42	103
		м2		379,21	6,03	92505	1471	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*258,19*		*62982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*227,68*				*55540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,51*				*7443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,24*		*17135*				
		Сметная стоимость				*231326*				
3	11-150212-0207 РСНБ РК 2015	**Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм**	243,946	2961,50	10,84	722447	2645	116280	0,52	126
		м2 отделываемой поверхности		646,97	4,84	157825	1182	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*476,66*		*116280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*357,19*				*87135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,47*				*29145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,05*		*67098*				
		Сметная стоимость				*905826*				
4	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,5	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	243,94	1844,14	8,37	449860	2041	236014	0,94	229
		м2 окрашиваемой поверхности		1583,44	3,80	386264	927	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*967,51*		*236014*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*869,81*				*212181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*97,70*				*23833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,93*		*54870*				
		Сметная стоимость				*740744*				
5	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	185,4	450,81	2,69	83581	499	30942	0,26	48
		м2 окрашиваемой поверхности		264,16	1,22	48975	226	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*166,89*		*30942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*145,43*				*26962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,46*				*3980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,42*		*9162*				
		Сметная стоимость				*123685*				
6	12-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	23,532	619,86	12,36	14586	291	6076	0,42	10
		м2		379,21	6,03	8924	142	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*258,19*		*6076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*227,68*				*5358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,51*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,24*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22315*				
7	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	23,532	877,55	5,58	20651	131	10179	0,63	15
		м2 окрашиваемой поверхности		703,75	2,53	16561	60	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*432,57*		*10179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*387,04*				*9108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,53*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,81*		*2466*				
		Сметная стоимость				*33297*				
8	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	185,4	979,44	4,50	181588	834	72560	0,70	130
		м2 горизонтальной проекции		674,62	2,03	125075	376	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*391,37*		*72560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*343,74*				*63729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,63*				*8831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,67*		*20332*				
		Сметная стоимость				*274480*				
9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	1,854	71,00	--	132	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,56*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,56*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,88*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	1,854	565,00	--	1048	--	38	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*20,34*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,34*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,83*		*87*				
		Сметная стоимость				*1173*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1674802**	**10001**			**671**
			Тенге			**848782**	**4438**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1674802**				
	Материалы -		Тенге			**814840**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**853220**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1179**				
		Накладные расходы -	Тенге			**544002**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					466901		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					77101		
		Сметная прибыль -	Тенге			**177504**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2396308**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**675**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**853220**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2396308**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**675**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**853220**			

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.		
(МРП 2525:2405)	Тенге	2 515 874
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	50 317
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге	2 566 192
НДС (12%)	Тенге	307 943
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	2 874 135
Стоимость с учетом конкурсной скидки	Тенге	2 004 800 в т.ч.НДС 214 800

СДАЛ:

Директор ТОО "АК-САЙ 2009"

Куптаев С.Т.

ПРИНЯЛ:

Первый проректор КарГТУ

Исагулов А.З.