Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, Хапыктар Достыгы, дом № 44, тел.: 2-17-45**	**101140019631**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис" Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 47 от 20.06.2018 г

Номер документа	Дата составления
10	**02.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство новых объектов : Строительство инженерно - коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п. Жангала, Жангалинского района ЗКО			усл	1	2 098 198,55	2 098 198,55	224 806,99
				Итого	1	x	2 098 198,55	224 806,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.05.2019

М.П.

Заказчик: ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала , Жангалинского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала , Жангалинского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 02 мая 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 47 2018-06-20								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	143 808 000,00		140 409 130,74	3 398 869,26			1 873 391,56	224 806,99	2 098 198,55
Всего к оплате:							**1 873 391,56**	**224 806,99**	**2 098 198,55**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель
Муратов Ж.Е.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.В.

М.П.

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала Жангалинского района ЗКО"
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала Жангалинского района ЗКО"
Договор о государственных закупках работ № 47 2018-06-20

Акт выполненных работ за 2 мая 2019 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
6	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,210	82,91	1924
		Накладные расходы			18,29	424
		Сметная прибыль			6,14	143
7	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,210	150,95	3504
		Накладные расходы			24,43	567
		Сметная прибыль			11,18	260
48	23-020301-1714 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 63-32	шт.	38,000	10157,26	385976
		Накладные расходы			382,55	14537
		Сметная прибыль			752,39	28591
		Раздел: Устройство контрольной трубки				
66	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,0686	35897,88	2464
		Накладные расходы			2491,67	171
		Сметная прибыль			2659,10	183
		ИТОГО:				393868
		В том числе :				
		Накладные расходы				15699
		Сметная прибыль				29177
		Итого с временными		1 %	92142,00	397803
		Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	192642,00	406030

		ПДП «Южный»				
		Раздел: Подземная прокладка трубопровода-Г 1				
1	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,000	1797,56	1798
		Накладные расходы			291,02	291
		Сметная прибыль			133,15	133
2	21-010201-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,000	7199,80	7200
		Накладные расходы			271,16	271
		Сметная прибыль			533,32	533
3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15	м3	0,500	35328,83	17664
		Накладные расходы			1857,74	929
		Сметная прибыль			2616,95	1308
4	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка свечей из стальной трубы диам.до 50мм	км трубопровода	0,008	771048,60	6168
		Накладные расходы			257270,88	2058
		Сметная прибыль			57114,71	457
5	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	233,43	1867
		Накладные расходы			8,79	70
		Сметная прибыль			17,29	138
6	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1340786,35	5095
		Накладные расходы			298417,90	1134
		Сметная прибыль			99317,51	377
7	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	28959,00	28959
		Накладные расходы			6779,12	6779
		Сметная прибыль			2145,11	2145
8	"ГАЗОВИК"	Стоимость ГРПШ-400-01 с РДНК-400М	шт	1,000	338566,09	338566
		Накладные расходы			12751,20	12751
		Сметная прибыль			25078,97	25079
9	11-070111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	12,000	4576,29	54916
		Накладные расходы			1446,51	17358
		Сметная прибыль			338,98	4068

10	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,750	1645,54	17690
		Накладные расходы			61,97	666
		Сметная прибыль			121,89	1310
11	21-020101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,008	30483,85	30728
		Накладные расходы			1148,09	1157
		Сметная прибыль			2258,06	2276
12	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная "Рабица"	м2	18,000	985,55	17740
		Накладные расходы			37,12	668
		Сметная прибыль			73,00	1314
13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	0,00	0
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,270	82,91	22
		Накладные расходы			18,29	5
		Сметная прибыль			6,14	2
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,270	150,95	41
		Накладные расходы			24,43	7
		Сметная прибыль			11,18	3
16	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1052,90	1053
		Накладные расходы			374,33	374
		Сметная прибыль			77,99	78
17	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019	221902,80	4238
		Накладные расходы			8357,39	160
		Сметная прибыль			16437,24	314
		Раздел: Надземная прокладка Г1				
18	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	1847,97	1848
		Накладные расходы			626,05	626
		Сметная прибыль			136,89	137
19	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	24842,56	24843
		Накладные расходы			935,63	936

		Сметная прибыль				
20	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1840,19 565351,16	1840 1696
		Накладные расходы			191148,05	573
		Сметная прибыль			41877,86	126
21	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	1051,46	3154
		Накладные расходы			39,60	119
		Сметная прибыль			77,89	234
		Раздел: Выход газопровода из земли -1ШТ				
22	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	2711,03	2169
		Накладные расходы			102,10	82
		Сметная прибыль			200,82	161
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1318,86	2638
		Накладные расходы			362,53	725
		Сметная прибыль			97,69	195
24	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	402,30	402
		Накладные расходы			15,15	15
		Сметная прибыль			29,80	30
25	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3439,41	3439
		Накладные расходы			129,54	130
		Сметная прибыль			254,77	255
26	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,120	36695,11	4403
		Накладные расходы			2521,69	303
		Сметная прибыль			2718,16	326
		Раздел: МОЛНИЕОТВОД				
27	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,046	221902,80	10154
		Накладные расходы			8357,39	382
		Сметная прибыль			16437,24	752

28	13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	1,500	492,00	738
		Накладные расходы			76,68	115
		Сметная прибыль			36,44	55
29	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11,000	565,42	6220
		Накладные расходы			73,07	804
		Сметная прибыль			41,88	461
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ К КРАНОВОМУ УЗЛУ 1,5Х1,5 1ШТ				
30	11-070111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	6,000	4576,29	27458
		Накладные расходы			1446,51	8679
		Сметная прибыль			338,98	2034
31	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,600	1645,54	14152
		Накладные расходы			61,97	533
		Сметная прибыль			121,89	1048
32	21-020101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,000	30483,85	30484
		Накладные расходы			1148,09	1148
		Сметная прибыль			2258,06	2258
33	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная "Рабица"	м2	9,000	985,55	8870
		Накладные расходы			37,12	334
		Сметная прибыль			73,00	657
34	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	221902,80	1110
		Накладные расходы			8357,39	42
		Сметная прибыль			16437,24	82
35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,130	82,91	11
		Накладные расходы			18,29	2
		Сметная прибыль			6,14	1
36	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,130	150,95	20
		Накладные расходы			24,43	3
		Сметная прибыль			11,18	1

37	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1052,90	1053
		Накладные расходы			374,33	374
		Сметная прибыль			77,99	78
38	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010	221902,80	2108
		Накладные расходы			8357,39	79
		Сметная прибыль			16437,24	156
		Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
39	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее	км кабеля	3,488	24354,68	84949
		Накладные расходы			4474,02	15605
		Сметная прибыль			1804,05	6293
40	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,488	18037,60	62915
		Накладные расходы			679,34	2370
		Сметная прибыль			1336,12	4660
		Раздел: ДОП.РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРАССЫ				
41	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1244,000	124,17	154469
		Накладные расходы			25,91	32227
		Сметная прибыль			9,20	11442
42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,000	2456,86	93361
		Накладные расходы			903,19	34321
		Сметная прибыль			181,99	6916
43	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1212,000	30,32	36752
		Накладные расходы			5,82	7051
		Сметная прибыль			2,25	2722
44	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	70,000	1174,76	82233
		Накладные расходы			431,87	30231

		Сметная прибыль			87,02	6091
45	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты в траншее	км кабеля	0,867	24354,68	21116
		Накладные расходы			4474,02	3879
		Сметная прибыль			1804,05	1564
46	ПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	867,000	14,88	12898
		Накладные расходы			0,56	486
		Сметная прибыль			1,10	955
47	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка трубопровода	км	0,867	320160,12	277579
		Накладные расходы			109307,31	94769
		Сметная прибыль			23715,56	20561
48	23-010502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	875,670	197,87	173268
		Накладные расходы			7,45	6526
		Сметная прибыль			14,66	12835
		Раздел: Врезок				
49	23-020304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148,000	683,34	101135
		Накладные расходы			25,74	3809
		Сметная прибыль			50,62	7491
50	23-020301-1709 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 50-32	шт.	17,000	9750,16	165753
		Накладные расходы			367,21	6243
		Сметная прибыль			722,23	12278
51	23-020301-1714 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 63-32	шт.	29,000	10157,26	294560
		Накладные расходы			382,55	11094
		Сметная прибыль			752,39	21819
52	23-020301-1719 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 75-32	шт.	23,000	10413,58	239512
		Накладные расходы			392,20	9021
		Сметная прибыль			771,38	17742
53	23-020301-1731 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 110-32	шт.	2,000	10690,00	21380
		Накладные расходы			402,61	805
		Сметная прибыль			791,85	1584
54	23-020301-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 50x32	шт.	6,000	4669,02	28014

		Накладные расходы Сметная прибыль Раздел: Устройство контрольной трубки-9шт. По факту 11 (9 на низком давлении, 2 на среднем давлении)			175,85 345,85	1055 2075
55	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15 Накладные расходы Сметная прибыль ИТОГО ПДП «Южный»:	м3	0,330	35897,88 2491,67 2659,10	11846 822 878 2542455
		В том числе :				
		Накладные расходы				320997
		Сметная прибыль				188330
		Итого с временными		1 %	25425,00	2567880
		Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	53155,00	2621035
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				2936323
		В том числе :				
		Накладные расходы				336696
		Сметная прибыль				217507
		Итого с временными		1 %	25425,00	2965683
		Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	53155,00	3027065

Итого	3 027 065,00
Итого с коэффициентом понижения	2 421 435,95
Итого (включенных затрат)	2 421 435,95
Минус положительная разница между включенными и исключенными затратами (без НДС)	- 548 044,38
Итого	1 873 391,57
НДС	224 806,99
Итого с НДС	2 098 198,55

ГУ "Жангалинский районный
отдел архитектуры, градостроительства
и строительства"

Муратов Ж.Е.

МП

Руководитель
ТОО "Сапа сыры"

Искаков Б.

МП

Директор
ТОО "Алия-Сервис"

МОЛГ-АЛИЕВА В.Б.

МП