Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, Халыктар Достыгы, дом № 44, тел.: 2-17-45** — **101140019631**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис" Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 47 от 20.06.2018 г

Номер документа	Дата составления
8	22.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство новых объектов : Строительство инженерно - коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п. Жангала, Жангалинского района ЗКО			усл	1	5 700 000,00	5 700 000,00	610 714,29
				Итого	1	x	5 700 000,00	610 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Турапов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.04.2019

М.П.

Заказчик: ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала , Жангалинского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала , Жангалинского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 22 апреля 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 47 2018-06-20								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	143 808 000,00		138 310 932,19	5 497 067,81			5 089 285,71	610 714,29	5 700 000,00
Всего к оплате:							**5 089 285,71**	**610 714,29**	**5 700 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель

Муратов Ж.Е.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "

Директор

Молгалиева В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала Жангалинского района ЗКО"
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала Жангалинского района ЗКО"
Договор о государственных закупках работ № 47 2018-06-20

Акт выполненных работ за 22 апреля 2019 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица	Выполнено		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (Увеличение размера постамента под ГРПШ)				
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15	м3	0,888	34527,66	30643
		Накладные расходы			1827,57	1622
		Сметная прибыль			2557,60	2270
		Раздел: Установка ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ-50Н(СЕДЛО 35ММ) 2шт (Увеличение размера постамента под ГРПШ)				
2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15	м3	0,110	34527,66	3798
		Накладные расходы			1827,57	201
		Сметная прибыль			2557,60	281
		Раздел: Установка ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ-50Н(СЕДЛО 30ММ) 3шт (Увеличение размера постамента под ГРПШ)				
3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15	м3	0,120	34527,66	4143
		Накладные расходы			1827,57	219
		Сметная прибыль			2557,60	307
4	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее	км кабеля	30,053	24354,68	731931
		Накладные расходы			4474,02	134458
		Сметная прибыль			1804,05	54217
5	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	30,053	18037,60	542084
		Накладные расходы			679,34	20416

		Сметная прибыль			1336,12	40154
		Раздел: ДОП.РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРАССЫ				
8	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1047,000	124,17	130008
		Накладные расходы			25,91	27123
		Сметная прибыль			9,20	9630
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,000	2456,86	81076
		Накладные расходы			903,19	29805
		Сметная прибыль			181,99	6006
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1020,000	30,32	30930
		Накладные расходы			5,82	5934
		Сметная прибыль			2,25	2291
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,000	1174,76	70486
		Накладные расходы			431,87	25912
		Сметная прибыль			87,02	5221
12	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты в траншее	км кабеля	0,568	24354,68	13833
		Накладные расходы			4474,02	2541
		Сметная прибыль			1804,05	1025
13	ПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	568,000	14,88	8450
		Накладные расходы			0,56	318
		Сметная прибыль			1,10	626
14	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,568	337646,46	191783
		Накладные расходы			114167,20	64847
		Сметная прибыль			25010,85	14206
15	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	573,680	750,16	430352
		Накладные расходы			28,25	16208
		Сметная прибыль			55,57	31878
		Раздел: ГРПШ 1				
16	23-020304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	276,000	683,34	188603
		Накладные расходы			25,74	7103
		Сметная прибыль			50,62	13971

17	23-020301-1706 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 40-32	шт.	15,000	9428,51	141428
		Накладные расходы			355,10	5327
		Сметная прибыль			698,41	10476
18	23-020301-1709 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 50-32	шт.	68,000	9750,16	663011
		Накладные расходы			367,21	24971
		Сметная прибыль			722,23	49112
19	23-020301-1714 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 63-32	шт.	27,000	10157,26	274246
		Накладные расходы			382,55	10329
		Сметная прибыль			752,39	20315
20	23-020301-1719 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 75-32	шт.	3,000	10413,58	31241
		Накладные расходы			392,20	1177
		Сметная прибыль			771,38	2314
21	23-020301-1725 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 90-32	шт.	9,000	10473,89	94265
		Накладные расходы			394,47	3550
		Сметная прибыль			775,84	6983
22	23-020301-1731 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 110-32	шт.	6,000	10690,00	64140
		Накладные расходы			402,61	2416
		Сметная прибыль			791,85	4751
23	23-020301-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 40x32	шт.	8,000	3995,56	31964
		Накладные расходы			150,48	1204
		Сметная прибыль			295,97	2368
24	23-020301-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 50x32	шт.	11,000	4669,02	51359
		Накладные расходы			175,85	1934
		Сметная прибыль			345,85	3804
25	23-020301-0211 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 63x32	шт.	1,000	4865,03	4865
		Накладные расходы			183,23	183
		Сметная прибыль			360,37	360
		Раздел: ГРПШ 2				
26	23-020304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	293,000	683,34	200220
		Накладные расходы			25,74	7541
		Сметная прибыль			50,62	14831

27	23-020301-1706 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 40-32	шт.	8,000	9428,51	75428
		Накладные расходы			355,10	2841
		Сметная прибыль			698,41	5587
28	23-020301-1709 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 50-32	шт.	81,000	9750,16	789763
		Накладные расходы			367,21	29744
		Сметная прибыль			722,23	58501
29	23-020301-1714 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 63-32	шт.	30,000	10157,26	304718
		Накладные расходы			382,55	11476
		Сметная прибыль			752,39	22572
30	23-020301-1719 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 75-32	шт.	6,000	10413,58	62481
		Накладные расходы			392,20	2353
		Сметная прибыль			771,38	4628
31	23-020301-1725 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 90-32	шт.	6,000	10473,89	62843
		Накладные расходы			394,47	2367
		Сметная прибыль			775,84	4655
32	23-020301-1731 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 110-32	шт.	3,000	10690,00	32070
		Накладные расходы			402,61	1208
		Сметная прибыль			791,85	2376
33	23-020301-1734 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 140-32	шт.	3,000	12112,32	36337
		Накладные расходы			456,18	1369
		Сметная прибыль			897,21	2692
34	23-020301-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 40x32	шт.	4,000	3995,56	15982
		Накладные расходы			150,48	602
		Сметная прибыль			295,97	1184
35	23-020301-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 50x32	шт.	15,000	4669,02	70035
		Накладные расходы			175,85	2638
		Сметная прибыль			345,85	5188
		Раздел: ГРПШ 3				
36	23-020304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	196,000	683,34	133936
		Накладные расходы			25,74	5044
		Сметная прибыль			50,62	9921

37	23-020301-1706 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 40-32	шт.	9,000	9428,51	84857
		Накладные расходы			355,10	3196
		Сметная прибыль			698,41	6286
38	23-020301-1709 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 50-32	шт.	55,000	9750,16	536259
		Накладные расходы			367,21	20197
		Сметная прибыль			722,23	39723
39	23-020301-1714 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 63-32	шт.	16,000	10157,26	162516
		Накладные расходы			382,55	6121
		Сметная прибыль			752,39	12038
40	23-020301-1719 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 75-32	шт.	6,000	10413,58	62481
		Накладные расходы			392,20	2353
		Сметная прибыль			771,38	4628
41	23-020301-1725 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 90-32	шт.	3,000	10473,89	31422
		Накладные расходы			394,47	1183
		Сметная прибыль			775,84	2328
42	23-020301-1731 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 110-32	шт.	3,000	10690,00	32070
		Накладные расходы			402,61	1208
		Сметная прибыль			791,85	2376
43	23-020301-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 40x32	шт.	3,000	3995,56	11987
		Накладные расходы			150,48	451
		Сметная прибыль			295,97	888
44	23-020301-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 50x32	шт.	9,000	4669,02	42021
		Накладные расходы			175,85	1583
		Сметная прибыль			345,85	3113
		Раздел: ГРПШ 4				
45	23-020304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	234,000	683,34	159903
		Накладные расходы			25,74	6022
		Сметная прибыль			50,62	11845
46	23-020301-1706 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 40-32	шт.	2,000	9428,51	18857
		Накладные расходы			355,10	710
		Сметная прибыль			698,41	1397

47	23-020301-1709 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 50-32	шт.	58,000	9750,16	565509
		Накладные расходы			367,21	21298
		Сметная прибыль			722,23	41890
49	23-020301-1719 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 75-32	шт.	6,000	10413,58	62481
		Накладные расходы			392,20	2353
		Сметная прибыль			771,38	4628
50	23-020301-1725 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 90-32	шт.	3,000	10473,89	31422
		Накладные расходы			394,47	1183
		Сметная прибыль			775,84	2328
51	23-020301-1731 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 110-32	шт.	3,000	10690,00	32070
		Накладные расходы			402,61	1208
		Сметная прибыль			791,85	2376
52	23-020301-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 40x32	шт.	1,000	3995,56	3996
		Накладные расходы			150,48	150
		Сметная прибыль			295,97	296
53	23-020301-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 50x32	шт.	13,000	4669,02	60697
		Накладные расходы			175,85	2286
		Сметная прибыль			345,85	4496
		Раздел: ГРПШ 5				
54	23-020304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	204,000	683,34	139402
		Накладные расходы			25,74	5250
		Сметная прибыль			50,62	10326
55	23-020301-1709 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 50-32	шт.	42,000	9750,16	409507
		Накладные расходы			367,21	15423
		Сметная прибыль			722,23	30334
56	23-020301-1714 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 63-32	шт.	48,000	10157,26	487548
		Накладные расходы			382,55	18362
		Сметная прибыль			752,39	36115
57	23-020301-1725 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 90-32	шт.	3,000	10473,89	31422
		Накладные расходы			394,47	1183
		Сметная прибыль			775,84	2328

58	23-020301-1731 РСНБ РК 2015	Седелка электросварная для врезки с ответной частью DN 110-32	шт.	3,000	10690,00	32070
		Накладные расходы			402,61	1208
		Сметная прибыль			791,85	2376
59	23-020301-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 50x32	шт.	9,000	4669,02	42021
		Накладные расходы			175,85	1583
		Сметная прибыль			345,85	3113
60	23-020301-0211 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная электросварная DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	4865,03	14595
		Накладные расходы			183,23	550
		Сметная прибыль			360,37	1081
		Раздел: Устройство контрольной трубки				
61	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,540	35897,88	19385
		Накладные расходы			2491,67	1346
		Сметная прибыль			2659,10	1436
		Раздел: Устройство контрольной трубки				
62	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	1,140	35897,88	40924
		Накладные расходы			2491,67	2841
		Сметная прибыль			2659,10	3031
		Раздел: Устройство контрольной трубки				
63	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	1,170	35897,88	42001
		Накладные расходы			2491,67	2915
		Сметная прибыль			2659,10	3111
		Раздел: Устройство контрольной трубки				
64	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,600	35897,88	21539
		Накладные расходы			2491,67	1495
		Сметная прибыль			2659,10	1595
		Раздел: Устройство контрольной трубки				
65	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,810	35897,88	29077
		Накладные расходы			2491,67	2018
		Сметная прибыль			2659,10	2154
		Раздел: Устройство контрольной трубки				
66	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,6214	35897,88	22306
		Накладные расходы			2491,67	1548
		Сметная прибыль			2659,10	1652

		ИТОГО				8828797
		В том числе :				
		Накладные расходы				582205
		Сметная прибыль				653989
		Итого с временными затратами		1 %	92142,00	8917004
		Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	192642,00	9101419

Итого	9 101 419,00
Итого с коэффициентом понижения	7 280 484,95
Итого (включенных затрат)	7 280 484,95
Минус положительная разница между включенными и исключенными затратами (без НДС)	-2 191 199,24
Итого	5 089 285,71
НДС	610 714,29
Итого с НДС	5 700 000,00

ГУ "Жангалинский районный
отдел архитектуры, градостроительства
и строительства
_____Муратов Ж.Е.
МП

Руководитель
ТОО "Сапа сыры"
_____Искаков Б.
МП

Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП