Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 16 ноября 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 150 от 20.10.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	68 158 000,00		15 155 793,73	53 002 206,27	5 804 932,00		13 531 958,69	1 623 835,04	15 155 793,73
Всего к оплате:							**13 531 958,69**	**1 623 835,04**	**15 155 793,73**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалисова В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Договор о государственных закупках работ № 150 от 20.10.2016 г

Акт выполненных работ №1
по строительству объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
за 16 ноября 2016 г

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выноска и закрепление трассы газопровода								
1	РДС									
	РК 8.02-03-2002г тб.162 примеч.п.1	Выноска и закрепление трассы газопровода км	57,7528	7956,00		459483				
		Итого:				459483				
		Подводящий газопровод высокого давления ГЗ(п.Жанаонир,п.Сасыкколь)								
		РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод								
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	5904	27,84	26,18	164367	154567	50740	0,01	59
		отвалэкскаваторами "Драглайн"		1,66	7,20	9801	42509	97	0,03	177
		или "Обратная лопата" с								

		ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3								
3	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы	182	262,72		47815		54031	1,85	337
		вручную в траншеях глубиной		262,72		47815		113		
	т.ч.	до 2 м без креплений с								
	п-1.55,	откосами /доработка грунта								
	п-3.180,	вручную после разработки их								
	доп. изм.	механизированным способом/								
	№ 1,	м3								
	К=1,2									
4	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из	4	58881,69	25695,31	235527	102781	207420	194,00	776
		полиэтиленовых труб диам.					27254			106
		90		33075,00	6813,45	132300		130	26,38	
		мм								
		км								
5	Е0122-8-3 -	Вычитается позиция: Укладка	4	-70153,47	-10674,97	-280614	-42700	-274856	-270,00	-1080
		стальных водопроводных					-16128			-79
		труб		-48825,00	-4032,00	-195300		130	-19,69	
		диам. 90 мм с гидравлическим								
		испытанием (для определения								
		удорожания работ связанного с								
		пневматическим испытанием)								
		км								
6	С130804-122-	Труба полиэтиленовая для	11032,23	466,00		5141019				
	6 Изм. И	подачи газообразного топлива								

	доп.вып.14	РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х6,7 СТ								
	СН РК	РК ИСО 4437-2004								
	8,02-04-20	м								
	02, СН РК									
	8,02-03-20									
	2									
		Итого:				5345449				

Выноска и закрепление трассы газопровода	459 483,00
Подводящий газопровод высокого давления ГЗ(п.Жанаонир,п.Сасыкколь)	5 345 449,00
Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.	5 804 932,00
Итого в ценах 2016 г.	15 886 788,09
Итого в текущих ценах (коэффициент понижения)	13 531 958,69
Итого без НДС	13 531 958,69
НДС	1 623 835,04
Итого с НДС	15 155 793,73

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

_____ Есенгалиев Б.А.

М.П.

Технадзор :
Руководитель
ТОО " Сана - Маркет "

_____ Кабиев Ж.У.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ Молгалиева В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 28 ноября 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 150 от 20.10.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	68 158 000,00		41 140 637,29	27 017 362,71	15 757 578,00		23 200 753,18	2 784 090,38	25 984 843,56
Всего к оплате:							**23 200 753,18**	**2 784 090,38**	**25 984 843,56**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Ессенгалиев Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Договор о государственных закупках работ № 150 от 20.10.2016 г

Акт выполненных работ № 2
за 28 ноября 2016 г

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Жанаонир,п.Сасыкколь)								
		РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод								
80	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	11808,2	27,84	26,18	328652	309050	101482	0,01	145
		отвалэкскаваторами "Драглайн"		1,66	7,20	19602	85019	97	0,03	266
		или "Обратная лопата" с								
		ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3								
81	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы	365,8	262,72		96101		108594	1,85	675
		вручную в траншеях глубиной		262,72		96101		113		
	т.ч.	до 2 м без креплений с								
	п-1.55,	откосами /доработка грунта								
	п-3.180,	вручную после разработки их								
	доп. изм.	механизированным способом/								
	№ 1,	м3								
	К=1,2									
84	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из	6,923	58881,69	25695,31	407638	177889	358992	194,00	1343
		полиэтиленовых труб диам. 90		33075,00	6813,45	228978	47170	130	26,38	183
		мм								
		км								
85	Е0122-8-3 -	Вычитается позиция: Укладка	6,923	-70153,47	-10674,97	-485672	-73903	-475708	-270,00	-1869

		стальных водопроводных труб диам. 90 мм с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием) км		-48825,00	-4032,00	-338015	-27914	130	-19,69	-136
86	Е0122-9-3 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 90 мм с пневматическим испытанием км	10,923	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	1411498 705353	590635 223108	1206999 130	352,00 99,76	3845 1090
87	Е0122-11-2 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм км	12	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	614427 369900	243912 64241	564384 130	179,00 20,64	2148 248
88	Е0122-8-1 -	Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием) км	12	-62566,88 -45675,00	-6788,50 -2565,00	-750803 -548100	-81462 -30780	-752544 130	-253,00 -12,52	-3036 -150
89	Е0122-9-1 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	12	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	1456406 737100	598305 226017	1252052 130	336,00 91,99	4032 1104
91	С130804-122-4 Изм. И доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	12000	231,00		2772000				
102	Ц0110-926-1-	Прокладка алюминиевого	22,9	6469,41	5158,75	148149	118135	61990	6,3	144

	Изм. и	провода		1310,66	724,68	30014	16595	133	4,2	96
	доп. вып.									
	3									
	к=0,3	км								
103	С151607-100-	Изолированный алюминиевый	22,9	3107,00		71150				
	Изм. и	провод ,сечение 3 мм2								
	доп.вып.20									
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		6069548	1882561	7428
	Тенге		1300932	603456	2699
Всего заработная плата	Тенге			603456	
Накладные расходы -	Тенге		2426242		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1213
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			363936	
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге		9326264		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3012
Сметная заработная плата	Тенге			751077	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		9326264		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3012
Сметная заработная плата	Тенге			751077	

РАЗДЕЛ. Технический этап рекультивации

		Снятие плодородного слоя почвы									
1	Е0101-12-14-	Разработка грунта	110073,5	4,49	4,49	494544	494544	96382			
		бульдозерами мощностью 132			0,9		99363	97	0	325	
		(180) кВт (л.с.), при									
		перемещении 1 группы грунтов									
		до 10 м									
		м3									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	494544	494544	
	Тенге		99363	325
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	494544		
Всего заработная плата	Тенге		99363	

Накладные расходы -	Тенге	96382	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	14457	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	35456	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге	626382	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		373
Сметная заработная плата	Тенге	113820	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	626382	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		373
Сметная заработная плата	Тенге	113820	

Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Жанаонир,п.Сасыкколь)	9 326 264,00
Технический этап рекультивации	626 382,00
Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.	9 952 646,00
Итого в ценах 2016 г.	27 238 144,73
Итого в текущих ценах (коэффициент понижения)	23 200 753,18
Итого без НДС	23 200 753,18
НДС	2 784 090,38
Итого с НДС	25 984 843,56

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

_____ Есенгалиев Б.А.

М.П.

Технадзор :
Руководитель
ТОО " Сана - Маркет "

_____ Кабиев Ж.У.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ Молгалиева В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 20 декабря 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 150 от 20.10.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	68 158 000,00		68 158 000,00	-	26 105 698,00		24 122 645,28	2 894 717,43	27 017 362,71
Всего к оплате:							**24 122 645,28**	**2 894 717,43**	**27 017 362,71**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Договор о государственных закупках работ № 150 от 20.10.2016 г

Акт выполненных работ № 3
за 20 декабря 2016 г

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод								
82	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1420,21	134,1		190450		215209	0,97	1380
				134,1		190450		113		
			м3							
83	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16799,2	6,48	6,48	108849	108849	34280		
					2,1		35340	97	0,01	135
			м3							
87	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63	6,875	51202,26	20326,01	352016	139741	323345	179,00	1231
				30825,00	5353,43	211922	36805	130	20,64	142
			мм км							
88	E0122-8-1	- Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (для определения	6,875	-62566,88	-6788,50	-430147	-46671	-431145	-253,00	-1739
				-45675,00	-2565,00	-314016	-17634	130	-12,52	-86

		удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км								
89	E0122-9-1	-Укладка стальных		6,875	121367,16	49858,78	834399	342779	717322	336,00	2310
		водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием			61425,00	18834,75	422297	129489	130	91,99	632
			км								
91	C130804-122-4 Изм. И доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-22	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004		7063,75	231,00		1631726				
			м								
92	E0122-34-1	- Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
					69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
			шт								
93	C130804-278-5 Изм. И доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	592		4736				
			шт								
94	C130804-278- Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	281		1124				
			шт								
95	C130804-329-3 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	518		2072				

			шт								
96	С130804-328-4 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	357		1428				
			шт								
100	Ц0110-926-1-Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты отводов, колен, патрубков, переходов		29,214	6469,41	5158,75	188997	150708	79082	6,30	184
					1310,66	724,68	38290	21171	133	4,20	123
			км								
101	СПрайсТОО"В-4 Изм. и доп.вып.18	Сигнальная лента ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		29214	4,18		121996				
			м								
102	Ц0110-926-1-Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода		6,314	6469,41	5158,75	40848	32572	17092	6,3	40
					1310,66	724,68	8276	4576	133	4,2	27
			км								
103	С151607-100-Изм. и доп.вып.20	Изолированный алюминиевый провод ,сечение 3 мм2		6,314	3107,00		19618				
			км								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3074123	732491			3414
			Тенге				558609	210925			977
Всего заработная плата			Тенге					769534			
Накладные расходы -			Тенге				958525				479
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч					143779			
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				241959				
Ненормируемые и непредвиденные затраты			Тенге				4274607				
ВСЕГО,Стоимость работ			Тенге								4870
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					913313			
Сметная заработная плата			Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4274607				

Нормативная трудоемкость чел.-ч 913313
Сметная заработная плата Тенге

РАЗДЕЛ 5. Переход через реку методом наклонно-направленного горизонтального бурения, футляр ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 L=102м

134	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
135	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	102	1029,2	781,34	104978	79696	12068	0,28	29
				49,84	63,92	5084	6520	104	0,3	31
136	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах1-2 группы установками ГНБ для прокладки м	102	1287,33	1024,24	131308	104473	15993	0,36	37
				64,08	86,68	6536	8842	104	0,41	42

		трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
137	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8,02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения/ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	102	5261,34	4756,84	536656	485197	74076	1,68	171
					299,04	399,26	30502	40725	104	1,87	191
138	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	103,02	1125	-	115898	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
139	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	102	244,98	0,28	24987	29	19498	0,84	86
					146,93	0,11	14987	11	130	-	-
140	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1	2619,88	559,8	2620	560	1729	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
141	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8,02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
					425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
142	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная		4	27,84	26,18	111	105	34	0,01	-
					1,66	7,2	7	29	97	0,03	-

	лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3							
143 E0112-15-3	-Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	16	12,58	0,99	201	16	228	0,07	1
			11,59	0,38	185	6	119	-	-
		м2							
144 C11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0176	30400	-	535	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м2							
145 E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4	6,48	6,48	26	26	8	-	-
			-	2,1	-	8	97	0,01	-
		м3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			918847	670714			337

		Тенге			59535	56385			264
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			802949	-	-		-
Материалы -		Тенге			72165	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	115921	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			535	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			124828	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		62
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	18724	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55667	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			983444	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		664
Сметная заработная плата -		Тенге			-	134645	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115898	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115898	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6954	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122851	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1106296	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		664

Сметная заработная плата -	Тенге		-	134645	-			-

РАЗДЕЛ 7. Переход методом прокола ,футляр ПЭ100 SDR 11 Ду160Х14,4 L=14м

210 Е0122-46-9	-Продавливание грунта трубами диам. 160 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	14	1169,31	727,54	16370	10186	14707	2,25	32
			407,25	400,85	5702	5612	130	1,29	18
211 С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	14,14 м	1468	-	20758	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
212 Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	14	244,98	0,28	3430	4	2676	0,84	12
			146,93	0,11	2057	2	130	-	-
213 Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	1 футляр	2619,88	559,8	2620	560	1729	7,99	8
			1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			43177	10749			51

		Тенге			9079	5623			18
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22420	-	-		-
Материалы -		Тенге			2591	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	14702	-		-
Накладные расходы -		Тенге			19113	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2867	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2492	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44024	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		79
Сметная заработная плата -		Тенге			-	17569	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20756	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20758	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1245	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22003	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	66027	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	79	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17569	-	-	

РАЗДЕЛ 8. Переход через канал методом наклонно-направленного горизонтального бурения, футляр ПЭ100 SDR 11 Ду160х14,6 L=76м

214	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
215	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	76	1029,2	781,34	78219	59381	8992	0,28	21
				49,84	63,92	3788	4858	104	0,3	23
216	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25	76	1287,33	1024,24	97837	77842	11916	0,36	27
				64,08	86,68	4870	6588	104	0,41	31

	8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	тс/от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/										
			м									
217	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8,02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения/ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода		76	5261,34	4756,84	399862	361520	55194	1,68	128
					299,04	399,26	22727	30344	104	1,87	142
			м								
218	С130804-123 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 2	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004		76,76	1468	-	112684	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
219	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб		76	244,98	0,28	18618	21	14528	0,84	64
					146,93	0,11	11167	8	130	-	-
			м								
220	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра		1	2619,88	559,8	2620	560	1729	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
			футляр								
221	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8,02-03-	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов		1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
					425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
			установ.								

2002									
222 E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4	27,84	26,18	111	105	34	0,01	-
			1,66	7,2	7	29	97	0,03	-
		м3							
223 E0112-15-3	-Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	16	12,58	0,99	201	16	228	0,07	1
			11,59	0,38	185	6	119	-	-
		м2							
224 C11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0176	30400	-	535	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м2							
225 E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4	6,48	6,48	26	26	8	-	-
			-	2,1	-	8	97	0,01	-
		м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге	712239	500084		255

		Тенге	44978	42086		197
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	599555	-	-	-
Материалы -		Тенге	53959	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	87064	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	535	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	93824	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	47
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	14074	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	41603	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	734982	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	499
Сметная заработная плата -		Тенге	-	101138	-	-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	112684	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	112684	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	6761	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119445	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			854426	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		499
Сметная заработная плата -		Тенге			-	101138	-		-

РАЗДЕЛ 10. Переход методом прокола через автодорогу ,футляр ПЭ100 SDR 11 Ду140Х12,0 L=22м - 2шт

230 Е0122-46-9	-Продавливание грунта трубами диам. 140 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	44	1169,31	727,54	51450	32012	46223	2,25	99
			407,25	400,85	17919	17637	130	1,29	57
231 С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	44,44 м	1125	-	49995	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
232 Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	44 м	244,98	0,28	10779	12	8411	0,84	37
			146,93	0,11	6465	5	130	-	-
233 Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2 футляр	2619,88	559,8	5240	1120	3458	7,99	16
			1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге			117463	33144			152

		Тенге			27025	17661			57
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67468	-	-		-
Материалы -		Тенге			7299	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	44686	-		-
Накладные расходы -		Тенге			58092	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8714	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7534	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	133094	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		238
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53400	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	49995	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49995	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3000	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52995	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	186089	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		238
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53400	-		-

РАЗДЕЛ 12. Переход через реку методом наклонно-направленного горизонтального бурения, футляр ПЭ100 SDR 11 Ду110х10 L=100м

238	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1
239	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	100	1029,2 49,84	781,34 63,92	102920 4984	78134 6392	11831 104	0,28 0,3	28 30
240	Е0104-69-2 Изм. и	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до	100	1287,33	1024,24	128733	102424	15679	0,36	36

	доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/											
							64,08	86,68	6408	8668	104	0,41	41
		м											
241	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8,02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения/ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода					100	5261,34	4756,84	526134	475684	72623	1,68	168
								299,04	399,26	29904	39926	104	1,87	187
		м												
242	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 2	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004					101	692	-	69892	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-
		м												
243	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб					100	244,98	0,28	24498	28	19115	0,84	84
								146,93	0,11	14693	11	130	-	-
		м					1	2619,88	559,8	2620	560	1729	7,99	8
244	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра						1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр					1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
245	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов						425,14	96,53	425	97	104	0,39	-

	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8,02-03-2002	установ.										
246	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4	27,84	26,18	111	105	34	0,01	-		
				1,66	7,2	7	29	97	0,03	-		
247	Е0112-15-3 -Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	м2	16	12,58	0,99	201	16	228	0,07	1		
				11,59	0,38	185	6	119	-	-		
248	С11011-507 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	0,0176	30400	-	535	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
249	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1000м2 м3	4	6,48	6,48	26	26	8	-	-		
				-	2,1	-	8	97	0,01	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге		857196	657588					331

				Тенге		58415	55286					259
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		787304	-	-				-
	Материалы -			Тенге		70765	-	-				-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	113701	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		535	-	-				-
	Накладные расходы -			Тенге		122443	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-				61
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	18367	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		54585	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		964332	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-				651
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	132067	-				-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге		69892	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		69892	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4194	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		74086	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		1038417	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		651
Сметная заработная плата -	Тенге		-	132067	-		-

РАЗДЕЛ 13. Переход через реку методом наклонно-направленного горизонтального бурения, футляр ПЭ100 SDR 11 Ду110х10 L=273м

250	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
251	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	273	1029,2	781,34	280970	213304	32299	0,28	76
				49,84	63,92	13606	17451	104	0,3	82
252	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с	273	1287,33	1024,24	351442	279618	42805	0,36	98
				64,08	86,68	17494	23665	104	0,41	112

	, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
			м							
253	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8,02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения/ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	273	5261,34	4756,84	1436345	1298617	198262	1,68	459
				299,04	399,26	81638	108999	104	1,87	511
			м							
254	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	275,73	692	-	190805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
255	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	273	244,98	0,28	66878	76	52184	0,84	230
				146,93	0,11	40112	30	130	-	-
			м							
256	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	1	2619,88	559,8	2620	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
			футляр							
257	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
			установ.							

8,02-03-2002								
258 E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15	27,84	26,18	418	393	129	0,01	-
			1,66	7,2	25	108	97	0,03	-
259 E0112-15-3	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	м3 46	12,58	0,99	579	46	655	0,07	3
			11,59	0,38	533	17	119	-	-
260 C11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2 0,0506	30400	-	1538	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
261 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1000м2 м3 15	6,48	6,48	97	97	31	-	-
			-	2,1	-	32	97	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		13	Тенге		2333218	1793324			880

			Тенге		155642	150545			706
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2142413	-	-		-
Материалы -			Тенге		191909	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге		-	306188	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1538	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге		329289	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		165
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	49393	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		148302	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2620004	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1751
Сметная заработная плата -			Тенге		-	355581	-		-
Стоимость сантехнических работ -			Тенге		190805	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		190805	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11448	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	202253	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	2822258	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1751
Сметная заработная плата -	Тенге	-	355581	-	-

Итого работ по сметному расчету в ценах 2001 г.	10 348 120,00
Итого в ценах 2016 г.	28 320 467,77
Итого в текущих ценах (коэффициент понижения)	24 122 645,28
Итого без НДС	24 122 645,28
НДС	2 894 717,43
Итого с НДС	27 017 362,71

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

Ксенгалиев Е.А.

М.П.

Технадзор :
Руководитель
ТОО " Сана - Маркет "

Кабиев Ж.У.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

Молгалиева В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 26 мая 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 150 от 20.10.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	175 369 600,00		133 602 052,10	41 767 547,90	6 467 809,00		15 077 197,80	1 809 263,74	16 886 461,54
Всего к оплате:							**15 077 197,80**	**1 809 263,74**	**16 886 461,54**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б. _____

М.П. "Алия-Сервис"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Договор о государственных закупках работ № 150 от 20.10.2016 г

Акт выполненных работ
за 26 мая 2017 год

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технический этап рекультивации								
		Планировка поверхности перед нанесением плодородного слоя почвы								
2	Е0101-30-3 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	400450	0,26	0,26	103681	103681	20206	-	-
					0,05		20831	97	-	68
			м2							
		Нанесение плодородного слоя почвы								
3	Е0101-26-1 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	107184	4,49	4,49	481562	481562	93852	-	-
					0,9		96755	97	-	316
			м3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			585243	585242			-
			Тенге			-	117586			384
Всего заработная плата			Тенге				117586			
Накладные расходы -			Тенге			114058				57
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				17109			
Ненормируемые и непредвиденные затраты			Тенге			41958				
ВСЕГО,Стоимость работ			Тенге			741259				441
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							
Сметная заработная плата			Тенге				134695			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			741259				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							441
	Сметная заработная плата		Тенге			134695				

Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Жанаонир,п.Сасыкколь)

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03-БМ-1У1-С-С с РДНК-50БМ -2шт

1	Е0119-4-1	Установка газорегуляторного шкафного пункта		2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
					1917	108	3834	216	128	0,52	1
			установк								
2	СПрайсТОО"В- иаст"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03-БМ-1У1-С-С с РДНК-50БМ 680000:2,73677:1,12		2	221846,5	-	443693	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
7	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15		0,74	10216,26	95,97	7560	71	628	4,9	4
					771,75	36,25	571	27	105	0,18	-
			м3								
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,74	127	-	94	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
15	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		24	775,44	24,55	18610	589	1447	0,26	6
					39,83	9,2	956	221	123	0,04	1
			м2								
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15		1,96	10216,26	95,97	20024	188	1663	4,9	10
					771,75	36,25	1513	71	105	0,18	-
			м3								
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,96	127	-	249	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
39	Е0109-34-1	Установка опор		0,348	17355,77	2191,29	6040	763	3964	73,6	26

		т		12555	101,25	436	35	90	0,49	-
40	С12021-262 - Стоимость опор	0,348	107900	-	37549	-	-	-	-	
		т	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			545129					
Накладные расходы -		Тенге			12886					
Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			33481					
ВСЕГО,Стоимость работ		Тенге			591496					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			591496					

РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод

82	Е0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,59	134,1		5443		6151	0,97	39	
		м3	134,1		5443		113			
97	Ц3924-7 - Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм	75	177,8	23,8	13335	1785	9264	0,70	53	
		стык	135,00	2,25	10125	169	90	0,01	1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			18778	1785			92	
		Тенге			15568	169			1	
Всего заработная плата		Тенге				15737				
Накладные расходы -		Тенге			15415					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							8	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2312				
Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			2052					
ВСЕГО,Стоимость работ		Тенге			36245					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							101	
Сметная заработная плата		Тенге				18049				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			36245					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							101	
Сметная заработная плата		Тенге				18049				

РАЗДЕЛ 4. Переход методом прокола ,футляр ПЭ100 SDR 11 Ду110х10
L=20м

130	Е0122-46-8	-Продавливание грунта трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	20	1004,87 348,75	639,9 358,08	20097 6975	12798 7162	18378 130	1,93 1,15	39 23
		м								
131	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	20,2	692 -	- -	13978 -	- -	- -	- -	- -
		м								
132	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	20	244,98 146,93	0,28 0,11	4900 2939	6 2	3823 130	0,84 -	17 -
		м								
133	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	1	2619,88 1320,75	559,8 9,29	2620 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
		футляр								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	41595	13363		63
	Тенге	11234	7173		23
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27617	-	-	-
Материалы -	Тенге	3019	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18407	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23930	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3589	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3093	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	54639	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	99
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21997	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	13978	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13978	-	-	-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			839	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14817	-	-		-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				69456					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				99	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	21997	-				-	

Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Тоганас, п.Анкаты, п.Караганды, п.Куспанколь).

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-1ВУ1-С с РДГ-50В

1	Е0119-4-1	- Установка газорегуляторного шкафного пункта		1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11	
					1917	108	1917	108	128	0,52	1	
		установк										
2	СПрайсТОО"В- иаст"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-1ВУ1-С с РДГ-50В 1098000:2,73677:1,12		1	358216,86	-	358217	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			шт									
7	Е0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15		0,37	10216,26	95,97	3780	36	314	4,9	2	
					771,75	36,25	286	13	105	0,18	-	
			м3									
8	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,37	127	-	47	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			м3									
10	Е0109-34-1	- Установка опор		0,033	17355,77	2191,29	573	72	376	73,6	2	
			т		12555	101,25	414	3	90	0,49	-	
11	С12021-262	- Стоимость опор		0,033	107900	-	3561	-	-	-	-	
			т		-	-	-	-	-	-	-	
18	Е0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15		0,98	10216,26	95,97	10012	94	831	4,9	5	
					771,75	36,25	756	36	105	0,18	-	
			м3									
19	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,98	127	-	124	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

			м3							
36	Е0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15		0,5	10216,26	95,97	5108	48	424	4,9	2
					771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
			м3								
37	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,5	127	-	64	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
39	Е0109-34-1	- Установка опор		0,174	17355,77	2191,29	3020	381	1982	73,6	13
			т		12555	101,25	2185	18	90	0,49	-
40	С12021-262	- Стоимость опор		0,174	107900	-	18775	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			408936				
Накладные расходы -				Тенге			6519				
Ненормируемые и непредвиденные затраты				Тенге			24926				
ВСЕГО,Стоимость работ				Тенге			440381				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			440381				

РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03БМ-У1У-С с РДСК-50БМ - 4шт

72	Е0119-4-1	- Установка газорегуляторного шкафного пункта	4	5655,02	286,52	22620	1146	10368	11,2	45
				1917	108	7668	432	128	0,52	2
		установк								
73	СПрайсТОО"В- иаст"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03БМ-У1У-С с РДСК-50БМ 680000:2,73677:1,12	4	221846,5	-	887386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
78	Е0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	1,48	10216,26	95,97	15120	142	1256	4,9	7
				771,75	36,25	1142	54	105	0,18	-
			м3							

79	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,48	127	-	188	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	E0109-34-1	Установка опор	м3	0,132	17355,77	2191,29	2291	289	1504	73,6	10
			т		12555	101,25	1657	13	90	0,49	-
82	C12021-262	Стоимость опор	т	0,132	107900	-	14243	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	48	775,44	24,55	37221	1178	2895	0,26	13
					39,83	9,2	1912	442	123	0,04	2
89	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон B15	м3	3,92	10216,26	95,97	40048	376	3326	4,9	19
					771,75	36,25	3025	142	105	0,18	1
90	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,92	127	-	498	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
107	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон B15	м3	2	10216,26	95,97	20433	192	1697	4,9	10
					771,75	36,25	1544	72	105	0,18	-
108	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2	127	-	254	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	E0109-34-1	Установка опор	м3	0,696	17355,77	2191,29	12080	1525	7928	73,6	51
			т		12555	101,25	8738	70	90	0,49	-
111	C12021-262	Стоимость опор	т	0,696	107900	-	75098	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

113	С12021-245 -	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,396	172800	-	68429	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1195909					
Накладные расходы -			Тенге			28974					
Ненормируемые и непредвиденные затраты			Тенге			73493					
ВСЕГО,Стоимость работ			Тенге			1298376					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1298376					

РАЗДЕЛ 5. Подземный газопровод

152	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	710	134,10		95211		107588	0,97		690
				134,10		95211		113			
			м3								
153	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8168	6,48	6,48	52924	52924	16668			
					2,1		17183	97	0,01		66
			м3								
154	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,324	58881,69	25695,31	77959	34021	68656	194,00		257
				33075,00	6813,5	43791	9021	130	26,38		35
			км								
155	Е0122-8-3	Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	1,324	-70153,47	-10674,97	-92883,19	-14133,66	-90977,468	-270,00		-357,48
				-48825,00	-4032,00	-64644	-5338	130	-19,69		-26
			км								

156	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	1,324	129222,58	54072,58	1 091	71592	146303	352	
					64575	20426	85497	27043	130	99,76	1
161	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1400	466,00		652400				
175	Ц0110-926-1- Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	18	6469,41	5158,75	116449	92858	48726	6,3	113
					1310,66	724,68	23592	13044	133	4,2	76
176	СПрайсТОО"В-иаст"	Сигнальная лента 12,8:2,73677:1,12	м	18000	4,18		75167				
177	Ц0110-926-1- Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	18	6469,41	5158,75	116449	92858	48726	6,3	113
					1310,66	724,68	23592	13044	133	4,2	76
178	С151607-100- Изм. и доп. вып. 20	Изолированный алюминиевый провод ,сечение 3 мм2	км	18	3107,00		55926				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1320693
Накладные расходы -	Тенге	345689
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	99983
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	1766366
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1766366

РАЗДЕЛ 11. Переход методом прокола через дамбу ,футляр ПЭ100 SDR 11 Ду140Х12,0 L=22м

234 Е0122-46-9	-Продавливание грунта трубами диам. 140 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	22	1169,31	727,54	25725	16006	23112	2,25	50
				407,25	400,85	8960	8819	130	1,29	28
235 С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 2	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	22,22	1125	-	24998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236 Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	22	244,98	0,28	5389	6	4205	0,84	19
				146,93	0,11	3232	2	130	-	-
237 Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1	2619,88	559,8	2620	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		58732	16572	76
	----		---	---	---
	Тенге		13513	8830	28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		33734	-	-
Материалы -	Тенге		3650	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	22343	-
Накладные расходы -	Тенге		29046	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4357	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3767	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		66547	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	119
Сметная заработная плата -	Тенге		-	26700	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		24998	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		24998	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1500	-	-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		26497	-	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			93044				119
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	26700	-			

Распределительный газопровод среднего давления Г2 п.Тоганас

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000 -2шт

1	Е0119-4-1	- Установка газорегуляторного шкафного пункта		2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
					1917	108	3834	216	128	0,52	1
2	СПрайсТОО"В-иаст"	установк Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000 310000:2,73677:1,12		2	101135,91	-	202272	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Е0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	шт	0,74	10216,26	95,97	7560	71	628	4,9	4
					771,75	36,25	571	27	105	0,18	-
6	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,74	127	-	94	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0109-34-1	- Установка опор	м3	0,066	17355,77	2191,29	1145	145	752	73,6	5
					12555	101,25	829	7	90	0,49	-
9	С12021-262	- Стоимость опор	т	0,066	107900	-	7121	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0111-13-3	- Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	т	24	775,44	24,55	18610	589	1447	0,26	6
					39,83	9,2	956	221	123	0,04	1
16	Е0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	м2	1,96	10216,26	95,97	20024	188	1663	4,9	10
					771,75	36,25	1513	71	105	0,18	-

			м3								
17	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,96	127	-	249	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
34	Е0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15		1	10216,26	95,97	10216	96	848	4,9	5
					771,75	36,25	772	36	105	0,18	-
			м3								
35	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1	127	-	127	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
37	Е0109-34-1	- Установка опор		0,348	17355,77	2191,29	6040	763	3964	73,6	26
			т		12555	101,25	4369	35	90	0,49	-
38	С12021-262	- Стоимость опор		0,348	107900	-	37549	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	322317
	Накладные расходы -	Тенге	14486
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	20208
	ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	357011
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	357011

Распределительный газопровод среднего давления Г2 п.Анкаты

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М

1	Е0119-4-1	- Установка газорегуляторного шкафного пункта		1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
					1917	108	1917	108	128	0,52	1
2	СПрайсТОО"В-иаст"	установк Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М 190000:2,73677:1,12		1	61986,52	-	61987	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			шт							
5	E0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15		0,37	10216,26	95,97	3780	36	314	4,9	2
					771,75	36,25	286	13	105	0,18	-
			м3								
6	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,37	127	-	47	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
7	E0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов		3,84	245,44	3,82	942	15	176	0,21	1
					37,35	1,44	143	6	118	0,01	-
			м2								
8	E0109-34-1	- Установка опор		0,033	17355,77	2191,29	573	72	376	73,6	2
					12555	101,25	414	3	90	0,49	-
			т								
9	С12021-262	- Стоимость опор		0,033	107900	-	3561	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
13	E0111-13-3	- Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		12	775,44	24,55	9305	295	724	0,26	3
					39,83	9,2	478	110	123	0,04	1
			м2								
16	E0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15		0,98	10216,26	95,97	10012	94	831	4,9	5
					771,75	36,25	756	36	105	0,18	-
			м3								
17	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,98	127	-	124	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
34	E0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15		0,5	10216,26	95,97	5108	48	424	4,9	2
					771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
			м3								
35	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости		0,5	127	-	64	-	-	-	-

	бетона за применение сульфатостойкого цемента			-	-	-	-	-	-	-
37	E0109-34-1 - Установка опор	м3	0,174	17355,77	2191,29	3020	381	1982	73,6	13
				12555	101,25	2185	18	90	0,49	-
38	C12021-262 - Стоимость опор	т	0,174	107900	-	18775	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			122953				
Накладные расходы -			Тенге			7419				
Ненормируемые и непредвиденные затраты			Тенге			7821				
ВСЕГО,Стоимость работ			Тенге			138193				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			138193				

Распределительный газопровод среднего давления Г2 п.Караганда

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М-1шт, ГРПШ 10МС с РДГК10М -1шт

1	E0119-4-1 - Установка газорегуляторного шкафного пункта		2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
				1917	108	3834	216	128	0,52	1
2	СПрайсТОО"Виаст" Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М 190000:2,73677:1,12	установк	1	61986,52	-	61987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайсТОО"Виаст" Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ 10МС с РДГК10М 66000:2,73677:1,12	шт	1	21532,16	-	21532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	E0106-1-13 - Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	шт	0,74	10216,26	95,97	7560	71	628	4,9	4
				771,75	36,25	571	27	105	0,18	-
7	C143001-54 - Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	0,74	127	-	94	-	-	-	-

	сульфатостойкого цемента			-	-	-	-	-	-	-	
9	Е0109-34-1 - Установка опор	м3	0,066	17355,77	2191,29	1145	145	752	73,6	5	
				12555	101,25	829	7	90	0,49	-	
10	С12021-262 - Стоимость опор	т	0,066	107900	-	7121	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
17	Е0106-1-13 - Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	т	1,96	10216,26	95,97	20024	188	1663	4,9	10	
				771,75	36,25	1513	71	105	0,18	-	
18	С143001-54 - Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,96	127	-	249	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
35	Е0106-1-13 - Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	м3	0,5	10216,26	95,97	5108	48	424	4,9	2	
				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-	
36	С143001-54 - Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,5	127	-	64	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
38	Е0109-34-1 - Установка опор	м3	0,174	17355,77	2191,29	3020	381	1982	73,6	13	
				12555	101,25	2185	18	90	0,49	-	
39	С12021-262 - Стоимость опор	т	0,174	107900	-	18775	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
49	Е0106-1-13 - Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	т	0,42	10216,26	95,97	4291	40	356	4,9	2	
				771,75	36,25	324	15	105	0,18	-	
50	С143001-54 - Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,42	127	-	53	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									

52	E0109-34-1 - Установка опор		0,1442	17355,77	2191,29	2503	316	1643	73,6	11
		т		12555	101,25	1810	15	90	0,49	-
53	C12021-262 - Стоимость опор		0,1442	107900	-	15559	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге		180395				
Накладные расходы -				Тенге		12632				
Ненормируемые и непредвиденные затраты				Тенге		11580				
ВСЕГО,Стоимость работ				Тенге		204607				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге		204607				

Распределительный газопровод среднего давления Г2 п.Куспанколь

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М-2шт, ГРПШ 10МС с РДГК10М -1шт

1	E0119-4-1 - Установка газорегуляторного шкафного пункта		3	5655,02	286,52	16965	860	7776	11,2	34
		установк		1917	108	5751	324	128	0,52	2
2	СПрайсТОО"Виаст" Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М 190000:2,73677:1,12		2	61986,52	-	123973	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайсТОО"Виаст" Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ 10МС с РДГК10М 66000:2,73677:1,12		1	21532,16	-	21532	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	E0106-1-13 - Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15		1,11	10216,26	95,97	11340	107	942	4,9	5
		м3		771,75	36,25	857	40	105	0,18	-
7	C143001-54 - Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,11	127	-	141	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	E0109-34-1 - Установка опор		0,099	17355,77	2191,29	1718	217	1128	73,6	7

				12555	101,25	1243	10	90	0,49	-
10	С12021-262 - Стоимость опор	т	0,099	107900	-	10682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0106-1-13 - Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	т	2,94	10216,26	95,97	30036	282	2494	4,9	14
				771,75	36,25	2269	107	105	0,18	1
18	С143001-54 - Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,94	127	-	373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0106-1-13 - Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	м3	1	10216,26	95,97	10216	96	848	4,9	5
				771,75	36,25	772	36	105	0,18	-
36	С143001-54 - Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1	127	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0109-34-1 - Установка опор	м3	0,348	17355,77	2191,29	6040	763	3964	73,6	26
				12555	101,25	4369	35	90	0,49	-
39	С12021-262 - Стоимость опор	т	0,348	107900	-	37549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0106-1-13 - Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	т	0,42	10216,26	95,97	4291	40	356	4,9	2
				771,75	36,25	324	15	105	0,18	-
50	С143001-54 - Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,42	127	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0109-34-1 - Установка опор	м3	0,1442	17355,77	2191,29	2503	316	1643	73,6	11
				12555	101,25	1810	15	90	0,49	-
53	С12021-262 - Стоимость опор	т	0,1442	107900	-	15559	-	-	-	-

		т	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			293098					
Накладные расходы -		Тенге			19151					
Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			18735					
ВСЕГО,Стоимость работ		Тенге			330984					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			330984					

Распределительный газопровод среднего давления Г2 п.Жанаонир

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М

1	Е0119-4-1	Установка газорегуляторного шкафного пункта	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
		установк								
2	СПрайсТОО"В-иаст"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М 190000:2,73677:1,12	1	61986,52	-	61987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	0,37	10216,26	95,97	3780	36	314	4,9	2
				771,75	36,25	286	13	105	0,18	-
			м3							
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,37	127	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
8	Е0109-34-1	Установка опор	0,033	17355,77	2191,29	573	72	376	73,6	2
			т	12555	101,25	414	3	90	0,49	-
9	С12021-262	Стоимость опор	0,033	107900	-	3561	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
16	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	0,98	10216,26	95,97	10012	94	831	4,9	5
				771,75	36,25	756	36	105	0,18	-
			м3							
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости	0,98	127	-	124	-	-	-	-

		бетона за применение сульфатостойкого цемента									
				-	-	-	-	-	-	-	
34	Е0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	м3	0,5	10216,26	95,97	5108	48	424	4,9	2
					771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
35	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,5	127	-	64	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Е0109-34-1	- Установка опор	м3	0,174	17355,77	2191,29	3020	381	1982	73,6	13
			т		12555	101,25	2185	18	90	0,49	-
38	С12021-262	- Стоимость опор		0,174	107900	-	18775	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			112706				
Накладные расходы -				Тенге			6519				
Ненормируемые и непредвиденные затраты				Тенге			7152				
ВСЕГО,Стоимость работ				Тенге			126377				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			126377				

Распределительный газопровод среднего давления Г2 п.Сасыкколь

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М-2шт

1	Е0119-4-1	- Установка газорегуляторного шкафного пункта		2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
					1917	108	3834	216	128	0,52	1
2	СПрайсТОО"В-иаст"	установк Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М 190000:2,73677:1,12		2	61986,52	-	123973	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Е0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	шт	0,74	10216,26	95,97	7560	71	628	4,9	4
					771,75	36,25	571	27	105	0,18	-

			м3								
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,74	127	-	94	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
8	Е0109-34-1	Установка опор		0,066	17355,77	2191,29	1145	145	752	73,6	5
			т		12555	101,25	829	7	90	0,49	-
9	С12021-262	Стоимость опор		0,066	107900	-	7121	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		24	775,44	24,55	18610	589	1447	0,26	6
					39,83	9,2	956	221	123	0,04	1
			м2								
16	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15		1,96	10216,26	95,97	20024	188	1663	4,9	10
					771,75	36,25	1513	71	105	0,18	-
			м3								
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,96	127	-	249	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15		1	10216,26	95,97	10216	96	848	4,9	5
					771,75	36,25	772	36	105	0,18	-
			м3								
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1	127	-	127	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
37	Е0109-34-1	Установка опор		0,348	17355,77	2191,29	6040	763	3964	73,6	26
			т		12555	101,25	4369	35	90	0,49	-
38	С12021-262	Стоимость опор		0,348	107900	-	37549	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	244018
Накладные расходы -	Тенге	14486
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	15510
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	274014
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	274014
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6467809

Итого работ	6 467 809,00
Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.	6 467 809,00
Итого в ценах 2016 г.	17 700 932,76
Итого в текущих ценах (коэффициент понижения)	15 077 197,80
Итого без НДС	15 077 197,80
НДС	1 809 263,74
Итого с НДС	16 886 461,54

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

Есенгалиев Б.А.

М.П.

Технадзор :
Руководитель
ТОО " Сана - Маркет "

Кабиев Ж.У.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

Молгалиева В.Б.

М.П.