Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 25 апреля 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 150 от 20.10.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	175 369 600,00		87 785 900,00	87 583 700,00	33 623 525,00		17 524 910,71	2 102 989,29	19 627 900,00
Всего к оплате:							**17 524 910,71**	**2 102 989,29**	**19 627 900,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Договор о государственных закупках работ № 150 от 20.10.2016 г

Акт выполненных работ
за 25 апреля 2017 г

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинист	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технический этап рекультивации								
		Снятие плодородного слоя почвы								
1	Е0101-26-1 -	Разработка грунта	110073,5	4,49	4,49	494543	494543	96383		324
		бульдозерами мощностью 132					99364			
					0,9			97		
		(180) кВт (л.с.), при								
		перемещении 1 группы грунтов								
		до 10 м								
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	494543	494543		324
	Тенге		99364		
	Тенге		99364		
Всего заработная плата	Тенге	96383			48
Накладные расходы -	чел.-ч		14457		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	35456			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	626382			
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге				
ВСЕГО,Стоимость работ					

Нормативная трудоемкость	чел.-ч				372
Сметная заработная плата	Тенге		113821		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	626382			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				372
Сметная заработная плата	Тенге		113821		

		Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Тоганас,п.Анкаты,п.Караганды,п.Куспанколь)								
			РАЗДЕЛ 5. Подземный газопровод							
150	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	5647,77	27,84	26,18	157206	147830	48538	0,01	65
		отвалэкскаваторами "Драглайн"		1,66	7,2	9375	40664	97	0,03	141
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3								
151	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	173,3	262,72		45529		51447	1,85	320
				262,72		45529		113		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
154	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	6,86	58881,69	25695,31	403928	176270	355725	194,00	1331
				33075	6813,45	226895	46740	130	26,38	181
		мм								
		км								

155	Е0122-8-3 -	Вычитается позиция: Укладка	6,86	-70153,47	-10674,97	-481253	-73230	-471379	-270,00	-1852
		стальных водопроводных труб		-48825	-4032	-334940	-27660	130	-19,69	-135
		диам. 100 мм с гидравлическим								
		испытанием (для определения								
		удорожания работ связанного с								
		пневматическим испытанием)								
		км								
156	Е0122-9-3 -	Укладка стальных	6,86	129222,58	54072,58	886467	370938	758034	352,00	2415
		водопроводных труб диам. 100		64575	20425,5	442985	140119	130	99,76	684
		мм с пневматическим								
		испытанием								
		км								
160	С130804-122-4 Изм. И	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	6860	692		4747120				
	доп.вып.14	РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4								
	СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 2	РК ИСО 4437-2004 м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			5758997	621808			2279
			Тенге			389843	199864			871
Всего заработная плата			Тенге				589707			
Накладные расходы -			Тенге			742366				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							371

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		111355
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	390082	
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	6891445	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3521
Сметная заработная плата	Тенге		701062
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	6891445	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3521
Сметная заработная плата	Тенге		701062
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7517827	

Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.	7 517 827,00
Итого в ценах 2016 г.	20 574 594,93
Итого в текущих ценах (коэффициент понижения)	17 524 910,71
Итого без НДС	17 524 910,71
НДС	2 102 989,29
Итого с НДС	19 627 900,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

Есенгалиев Б.А.

М.П.

Технадзор :
Руководитель
ТОО " Сана - Маркет "

Кабиев Ж.У.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

Молгалиева В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 26 апреля 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 150 от 20.10.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	175 369 600,00		89 620 923,00	85 748 677,00	34 326 370,00		1 638 413,39	196 609,61	1 835 023,00
Всего к оплате:							**1 638 413,39**	**196 609,61**	**1 835 023,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Договор о государственных закупках работ № 150 от 20.10.2016 г

Акт выполненных работ
за 26 апреля 2017 г

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Тоганас,п.Анкаты,п.Караганды,п.Куспанколь)								
			РАЗДЕЛ 5. Подземный газопровод							
150	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	608,1	27,84	26,18	16926	15917	5226	0,01	7
		отвалэкскаваторами "Драглайн"		1,66	7,2	1009	4378	97	0,03	15
		или "Обратная лопата" с								
		ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3								
151	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы	15,0	262,72		3941		4453	1,85	28
		вручную в траншеях глубиной		262,72		3941		113		
	т.ч.	до 2 м без креплений с								
	п-1.55,	откосами /доработка грунта								
	п-3.180,	вручную после разработки их								
	доп. изм.	механизированным способом/								

	№ 1,	м3								
	К=1,2									
154	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из	0,7	58881,69	25695,31	41217	17987	36298	194,00	136
		полиэтиленовых труб диам. 100		33075	6813,45	23153	4769	130	26,38	18
		мм								
		км								
155	Е0122-8-3 -	Вычитается позиция: Укладка	0,7	-70153,47	-10674,97	-49107	-7472	-48100	-270,00	-189
		стальных водопроводных труб		-48825	-4032	-34178	-2822	130	-19,69	-14
		диам. 100 мм с гидравлическим								
		испытанием (для определения								
		удорожания работ связанного с								
		пневматическим испытанием)								
		км								
156	Е0122-9-3 -	Укладка стальных	0,7	129222,58	54072,58	90456	37851	77350	352,00	246
		водопроводных труб диам. 100		64575	20425,5	45203	14298	130	99,76	70
		мм с пневматическим								
		испытанием								
		км								
160	С130804-122-	Труба полиэтиленовая для	700	692		484400				
	4 Изм. И	подачи газообразного топлива								

	доп.вып.14	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4								
	СН РК	РК ИСО 4437-2004								
	8,02-04-20	м								
	02, СН РК									
	8,02-03-20									
	2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			587833	64282	228
	Тенге			39128	20623	90
Всего заработная плата	Тенге				59751	
Накладные расходы -	Тенге			75228		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11284	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			39784		
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге			702845		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					356
Сметная заработная плата	Тенге				71035	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			702845		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					356
Сметная заработная плата	Тенге				71035	

Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.	702 845,00
Итого в ценах 2016 г.	1 923 528,06
Итого в текущих ценах (коэффициент понижения)	1 638 413,39
Итого без НДС	1 638 413,39
НДС	196 609,61
Итого с НДС	1 835 023,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

_____ Есенгалиев Б.А.

М.П.

Технадзор :
Руководитель
ТОО " Сана - Маркет "

_____ Кабиев Ж.У.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Договор о государственных закупках работ № 150 от 20.10.2016 г

Акт выполненных работ
за 18 мая 2017 г

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Тоганас,п.Анкаты,п.Караганды,п.Куспанколь)								
		РАЗДЕЛ 5. Подземный газопровод								
150	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6138	27,84	26,18	170851	160662	52751	0,01	71
				1,66	7,2	10189	44194	97	0,03	153
		м3								
151	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	196	262,72		51492		58186	1,85	362
				262,72		51492		113		
	т.ч. п-1.55, п-3.180,									

	доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом/ м3								
154	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм / км	10,4	58881,69 33075	25695,31 6813,45	612370 343980	267231 70860	539292 130	194 26,38	2018 274
155	Е0122-8-3 -	Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием) / км	10,4	-70153,47 -48825	-10674,97 -4032	-729596 -507780	-111020 -41933	-714627 130	-270 -19,69	-2808 -205
156	Е0122-9-3 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием / км	10,4	129222,58 64575	54072,58 20425,5	1343915 671580	562355 212425	1149207 130	352 99,76	3661 1038
160	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 РК ИСО 4437-2004 / м	10484,66	692		7255385				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**			**8704417**				

Накладные расходы -	**Тенге**	**1084810**
Ненормируемые и непредвиденные затраты	**Тенге**	**587354**
ВСЕГО,Стоимость работ	**Тенге**	**10376580**
ИТОГО	**Тенге**	**10376580**

Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Тоганас,п.Анкаты,п.Караганды,п.Куспанколь):	**10 376 580,00**
Подземный газопровод	**10 376 580,00**
Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.	**28 398 356,36**
Итого в ценах 2016 г.	**24 188 988,89**
Итого в текущих ценах (коэффициент понижения)	**24 188 988,89**
Итого без НДС	**2 902 678,67**
НДС	**27 091 667,56**
Итого с НДС	

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

Есенгалиев Б.А.

М.П.

Технадзор :
Руководитель
ТОО " Сана - Маркет "

Кабиев Ж.У.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

Молгалиева В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 18 мая 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 150 от 20.10.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	175 369 600,00		116 712 590,56	58 657 009,44	10 376 580,00		24 188 988,89	2 902 678,67	27 091 667,56
Всего к оплате:							**24 188 988,89**	**2 902 678,67**	**27 091 667,56**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 26 июня 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 150 от 20.10.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	175 369 600,00		157 464 923,18	17 904 676,82	9 141 044,10		21 308 813,46	2 557 057,62	23 865 871,08
Всего к оплате:							**21 308 813,46**	**2 557 057,62**	**23 865 871,08**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молдалиева В.Б. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО "
(с. Тоганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаонир, Сасыкколь Сырымского района ЗКО)
Договор о государственных закупках работ № 150 от 20.10.2016 г

Акт выполненных работ
за 26 июня 2017 год

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Жанаонир,п.Сасыкколь)										
	РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03-БМ-1У1-С-С с РДНК-50БМ -2шт									
3	Е0119-5-1	Установка измерительно-вычислительного комплекса с корректором	2	1372,07	91,69	2744	183	1987	4,1	8
				742,5	33,75	1485	67	128	0,17	-
4	СПрайсТОО"Виаст"	Измерительно-вычислительный комплекс с корректором "Флоугаз 655000:2,73677:1,12 шт	2	213690,38	-	427381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,74	402,75	-	298	-	337	2,8	2
				402,75	-	298	-	113	-	-

			м3								
6	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	1,28	775,44	24,55	993	31	77	0,26	-	
				39,83	9,2	51	12	123	0,04	-	
			м2								
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	7,68	245,44	3,82	1885	29	352	0,21	2	
				37,35	1,44	287	11	118	0,01	-	
			м2								
10	Е0109-34-1	Установка опор	0,066	17355,77	2191,29	1145	145	752	73,6	5	
			т	12555	101,25	829	7	90	0,49	-	
11	С12021-262	Стоимость опор	0,066	107900	-	7121	-	-	-	-	
			т	-	-	-	-	-	-	-	
12	Е0120-30-1	Установка уголков и распорных связей под шкаф	19,2	107,97	1,26	2073	24	232	0,05	1	
				8,96	0,47	172	9	128	-	-	
			кг								
13	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	5	32,52	0,05	163	-	26	0,03	-	
				5,81	0,02	29	-	90	-	-	
			м2								
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5	40,72	0,04	204	-	37	0,04	-	
				8,32	-	42	-	90	-	-	
			м2								
16	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,8	402,75	-	725	-	819	2,8	5	
				402,75	-	725	-	113	-	-	
			м3								
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночного	0,98	775,44	24,55	760	24	59	0,26	-	

	основания с пропиткой битумом										
				39,83	9,2	39	9	123	0,04	-	
		м2									
20	E0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0356	5239,08	327,33	187	12	75	11,6	-	
				1890	123,75	67	4	105	0,6	-	
		1т									
21	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0128	52400	-	671	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
22	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0228	53600	-	1222	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
23	E0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,2	245,44	3,82	2749	43	513	0,21	2	
				37,35	1,44	418	16	118	0,01	-	
		м2									
24	E0122-9-1	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 50	0,015	121367,16	49858,78	1821	748	1565	336	5	
		мм		61425	18834,75	921	283	130	91,99	1	
		км									
25	E0122-9-3	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	0,005	129222,58	54072,58	646	270	553	352	2	
		мм		64575	20425,5	323	102	130	99,76	-	
		км									

26	С130806-76 - Трубы электросварные		5	509	-	2545	-	-	-	-	
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской									
	доп.вып.16	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-	
	СН РК	БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм									
	8,02-04-20										
	02		м								
27	С130806-66 - Трубы электросварные		5	279	-	1395	-	-	-	-	
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской									
	доп.вып.16	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-	
	СН РК	БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм									
	8,02-04-20										
	02		м								
28	С130806-61 - Трубы электросварные		5	173	-	865	-	-	-	-	
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской									
	доп.вып.16	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-	
	СН РК	СНБСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм									
	8,02-04-20										
	02		м								
29	С130806-57 - Трубы электросварные		5	99	-	495	-	-	-	-	
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской									
	доп.вып.16	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-	
	СН РК	НБСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм									
	8,02-04-20										
	02		м								
30	Е0120-30-1 - Крепление молниеотвода		6,66	107,97	1,26	719	8	80	0,05	-	
				8,96	0,47	60	3	128	-	-	
31	С11011-59 - Болты строительные с гайками		0,0006	149300	-	93	-	-	-	-	
		и шайбами		-	-	-	-	-	-	-	
			т								
32	Ц0108-472-6- Заземлитель из полосовой		36	88,9	3,1	3200	112	964	0,16	6	
		стали, сечение 4х40 мм2		27,9	0,3	1004	11	95	-	-	
			м								
33	Ц0108-471-4- Заземлитель вертикальный из		12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8	
		круглой стали, диаметр 16 мм		116	2,5	1392	30	95	0,01	-	
			шт								

34	E0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		1	402,75	-	403	-	455	2,8	3
					402,75	-	403	-	113	-	-
35	E0111-13-3	- Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м3	1,92	775,44	24,55	1489	47	116	0,26	1
					39,83	9,2	76	18	123	0,04	-
36	E0106-1-13	- Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	м2	1	10216,26	95,97	10216	96	848	4,9	5
					771,75	36,25	772	36	105	0,18	-
37	C143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1	127	-	127	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	E0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м3	13,44	245,44	3,82	3299	51	615	0,21	3
					37,35	1,44	502	19	118	0,01	-
41	E0109-35-1	- Монтаж защитных ограждений	м2	0,376	17937,36	627,68	6744	236	4839	86,5	33
					14197,5	101,25	5338	38	90	0,49	-
42	C12021-245	- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,1958	172800	-	33827	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	C12041-9 Изм. и доп.вып.19	- Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0141	49131	-	692	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			т								
44	С12021-254	- Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0182	122100	-	2227	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			т								
45	С11011-760	- Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	61,6	187	-	11519	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м2								
46	ССНРК кн.2тб.4п. 4,5;п.4,7	- Окраска металлоконструкций	0,577	6512	-	3757	-	-	-	-	
			тн	-	-	-	-	-	-	-	
47	С11011-816	- Замок навесной	2	583	-	1166	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			541527				
Накладные расходы -				Тенге			16652				
Ненормируемые и непредвиденные затраты				Тенге			33491				
ВСЕГО,Стоимость работ				Тенге			591670				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			591670				

Подводящий газопровод высокого давления ГЗ(п.Жанаонир,п.Сасыкколь)

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод

48	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6	
				342	11,25	1026	34	130	0,05		
			шт								
49	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1,	3	10400		31200					

		Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
			шт							
50	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	419,00		2514				
			шт							
51	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
				186,75	6,75	747	27	130	0,03	
			шт							
52	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880		27520				
			шт							
53	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305		2440				
			шт							
54	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	0,01	129222,58	54072,58	1292	541	1105	352	4
				64575	20425,5	646	204	130	99,76	1
			км							
55	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04С-2 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,04	400		4016				
			м							
56	Е0122-9-1	Укладка стальных	0,008	121367,16	49858,78	971	399	835	336	3

		водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием		61425	18834,75	491	151	130	91,99		1
			км								
57	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04С-2 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	8,032	250		2008					
			м								
58	Е0122-40-2	Приварка отводов к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	357	49	377	0,46		1
				96,75		290		130			
			отвод								
59	Е0122-40-1	Приварка отводов к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32		1
				63		252		130			
			отвод								
60	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3	321		963					
			шт								
61	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227		908					
			шт								
62	Е0125-51-1	Контроль сварных соединений трубопроводов	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95		4
				391,5	508,5	783	1017	120	3,25		7
			стык								
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,84	21,80	0,05	84		20	0,03		
				5,81	0,02	22		90			

			м2							
64	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,84	40,72	0,04	156		29	0,04	
				8,32		32		90		
			м2							
65	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,2	402,75		483		546	2,8	3
				402,75		483		113		
			м3							
66	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	2,4	775,44	24,55	1861	59	145	0,26	1
				39,83	9,20	96	22	123	0,04	
			м2							
67	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	1,26	10216,26	95,97	12872	121	1069	4,9	6
				771,75	36,25	972	46	105	0,18	
			м3							
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,26	127		160				
			м3							
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,8	245,44	3,82	4123	64	769	0,21	4
				37,35	1,44	627	24	118	0,01	
			м2							
70	Е0109-34-1	Установка опор	0,4326	17355,77	2191,29	7508	948	4928	73,6	32
			т	12555	101,25	5431	44	90	0,49	
71	С12021-262	Стоимость опор	0,4326	107900		46678				
			т							

72	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений		0,366	17937,36	627,68	6565	230	4710	86,5	32
			т		14197,5	101,25	5196	37	90	0,49	
73	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		0,255	172800		44064				
			т								
74	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		0,0173	49131		849				
			т								
75	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,0228	122100		2784				
			т								
76	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм		52,8	187		9874				
			м2								
77	ССНРК кн.2тб.4п. 4,5;п.4,7	Окраска металлоконструкций		0,75	6512		4884				
			тн								
78	С11011-816	Замок навесной		3	583		1749				
			шт								
79	Е0111-13-3	Устройство щебеночных		12	775,44	24,55	9305	295	724	0,26	3

покрытий с пропиткой битумом			39,83	9,2	478	110	123	0,04	1
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				235739	5591			104
	Тенге				17574	1716			10
Всего заработная плата	Тенге					19290			
Накладные расходы -	Тенге				20127				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3019			
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге				15352				
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге				271219				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
Сметная заработная плата	Тенге					22309			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				271219				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
Сметная заработная плата	Тенге					22309			

РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод

Выход газопровода из земли Ду89х3,0 футляр Ду159х3,5 -4шт

104	Е0124-102-2- Выход газопровода из земли	4	5162,15	1266,95	20649	5068	12741	10,7	43
	выход		1971,00	479,25	7884	1917	130	2,34	9
105	С130806-88 - Трубы стальные электросварные	9,2368	884		8165				
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02 ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м							

106	С130806-74 - Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,4176	400		1767				
107	С130804-122- 6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,848	466		2259				
108	Е0122-26-5 -	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,0092	383642,54	60158,66	3530	553	374	46,30	
					8572,5	22725	79	209	130	110,99	1
109	С130804-329- 8 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтилен-сталь Ду90/Ду89	шт	4	761,00		3044				
110	Е0120-30-1 -	Установка крепления из швеллера	кг	130,2	107,97	1,26	14057	164	1571	0,05	7
					8,96	0,47	1167	62	128		

111	E0120-1-12 - Защитный зонт 1200x300x2,5		1,44	1012,55	9,22	1458	13	237	0,78	1
		м2		125,21	3,45	180	5	128	0,02	
112	E0101-166-2- Засыпка мягким грунтом		4,8	134,1		644	0	727	0,97	5
		м3		134,1		644	0	113		

Выход газопровода из земли Ду57x3,0 футляр Ду108x3,0 -4шт

113	E0124-102-1- Выход газопровода из земли		4	2831,86	753,98	11327	3016	7242	6,28	25
		выход		1107	285,75	4428	1143	130	1,39	6
114	C130806-78 - Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	м	9,2368	474		4378				
115	C130806-74 - Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	м	4,4176	400		1767				
116	C130804-122- Труба полиэтиленовая для		4,848	466		2259				

	6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м						
117	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0092	264493,88	23641,25	2433	217	411	145	1
			км	25425	8930,25	234	82	130	43,62	
118	С130804-329-8 Изм. И доп.вып.18	Переход полиэтилен-сталь Ду90/Ду89	4	761		3044				
			шт							
119	Е0120-30-1	Установка крепления из швеллера	130,2	107,97	1,26	14057	164	1571	0,05	7
			кг	8,96	0,47	1166	62	128		
120	Е0120-1-12	Защитный зонт 1200х300х2,5	1,44	1012,55	9,22	1458	13	237	0,78	1
			м2	125,21	3,45	180	5	128	0,02	
121	Е0101-166-2	Засыпка мягким грунтом	4	134,1		536		606	0,97	4
			м3	134,1		536		113		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	96833	9209		93
	Тенге	16498	3485		16
Всего заработная плата	Тенге		19983		
Накладные расходы -	Тенге	25718			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3858		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	7353			
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	129904			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122
Сметная заработная плата	Тенге		23841		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	129904			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122
Сметная заработная плата	Тенге		23841		

Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Тоганас,п.Анкаты,п.Караганды,п.Куспанколь)

Подводящий газопровод высокого давления ГЗ (п.Тоганас, п.Анкаты, п.Караганды, п.Куспанколь).

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-1ВУ1-С с РДГ-50В

3	Е0119-5-1	- Установка измерительно-вычислительного комплекса с корректором		1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
					742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
4	СПрайсТОО"В-иаст"	Измерительно-вычислительный комплекс с корректором "Флоугаз 655000:2,73677:1,12	шт	1	213690,38	-	213690	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	шт	0,37	402,75	-	149	-	168	2,8	1
					402,75	-	149	-	113	-	-
6	Е0111-13-3	- Устройство щебеночного	м3	0,64	775,44	24,55	496	16	39	0,26	-

	основания с пропиткой битумом			39,83	9,2	25	6	123	0,04	-
9	Е0108-4-7 - Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	3,84	245,44	3,82	942	15	176	0,21	1
				37,35	1,44	143	6	118	0,01	-
12	Е0120-30-1 - Установка уголков и распорных связей под шкаф	м2	9,6	107,97	1,26	1036	12	116	0,05	1
				8,96	0,47	86	5	128	-	-
13	Е0113-16-4 - Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	кг	2,5	32,52	0,05	81	-	13	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
14	Е0113-26-6 К=2 - Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,5	40,72	0,04	102	-	19	0,04	-
				8,32	-	21	-	90	-	-
15	Е0111-13-3 - Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	12	775,44	24,55	9305	295	724	0,26	3
				39,83	9,2	478	110	123	0,04	1
16	Е0101-165-2- Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м2	0,9	402,75	-	362	-	410	2,8	3
				402,75	-	362	-	113	-	-
17	Е0111-13-3 - Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м3	0,49	775,44	24,55	380	12	30	0,26	-
				39,83	9,2	20	5	123	0,04	-
20	Е0106-11-10- Армирование подстилающих	м2	0,0178	5239,08	327,33	93	6	38	11,6	-

		слоев и набетонок									
				1890	123,75	34	2	105	0,6	-	
			1т								
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0064	52400	-	335	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			т								
22	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0114	53600	-	611	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			т								
23	Е0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1	
				37,35	1,44	209	8	118	0,01	-	
			м2								
24	Е0122-9-1	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 50	0,0075	121367,16	49858,78	910	374	783	336	3	
			мм	61425	18834,75	461	141	130	91,99	1	
			км								
25	Е0122-9-3	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	0,0025	129222,58	54072,58	323	135	276	352	1	
			мм	64575	20425,5	161	51	130	99,76	-	
			км								
26	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали СНБСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	2,5	509	-	1273	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

	8,02-04-20 02		м								
27	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	2,5	279	-	698	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали СНБСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	2,5	173	-	433	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали НБСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	2,5	99	-	248	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0120-30-1	- Крепление молниеотвода	м	3,33	107,97	1,26	360	4	40	0,05	-
					8,96	0,47	30	2	128	-	-
31	С11011-59	- Болты строительные с гайками и шайбами		0,0003	149300	-	46	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-472-6-	Заземлитель из полосовой стали, сечение 4х40 мм2	т	18	88,9	3,1	1600	56	482	0,16	3
					27,9	0,3	502	5	95	-	-
33	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
					116	2,5	696	15	95	0,01	-
34	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов	шт	0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
					402,75	-	201	-	113	-	-

		в грунтах 2 группы								
			м3							
35	Е0111-13-3	- Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	0,96	775,44	24,55	744	24	58	0,26	-
				39,83	9,2	38	9	123	0,04	-
			м2							
38	Е0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
				37,35	1,44	251	10	118	0,01	-
			м2							
41	Е0109-35-1	- Монтаж защитных ограждений	0,188	17937,36	627,68	3372	118	2419	86,5	16
			т	14197,5	101,25	2669	19	90	0,49	-
42	С12021-245	- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0982	172800	-	16976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
43	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	- Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,007	49131	-	346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
44	С12021-254	- Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0091	122100	-	1114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-760	- Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной	30,8	187	-	5760	-	-	-	-

	проволоки, d 2,5 мм			-	-	-	-	-	-	-	
		м2									
		т									
46	ССНРК кн.2тб.4п. 4,5;п.4,7 - Окраска металлоконструкций		0,2885	6512	-	1879	-	-	-	-	
		тн		-	-	-	-	-	-	-	
47	С11011-816 - Замок навесной		1	583	-	583	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			270824					
Накладные расходы -			Тенге			8252					
Ненормируемые и непредвиденные затраты			Тенге			16744					
ВСЕГО,Стоимость работ			Тенге			295820					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			295820					

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод

48	Е0122-36-2 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2	
				342	11,25	342	11	130	0,05	-	
		шт									
49	С130902-12 -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм		1	11800	-	11800	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
50	С130809-36 Изм. и доп.вып.18 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		2	552	-	1104	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт.									
51	Е0122-9-3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100		0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352	1	

	мм с пневматическим испытанием		64575	20425,5	129	41	130	99,76	-
		км							
52 С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5мм	2,008	629	-	1263	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
53 Е0122-40-3	-Приварка отводов к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
			126	-	126	-	130	-	-
		отвод							
54 С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
55 Е0125-51-1	-Контроль сварных соединений трубопроводов	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
			391,5	508,5	392	508	120	3,25	3
		стык							
56 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,08	21,8	0,05	24	-	6	0,03	-
			5,81	0,02	6	-	90	-	-
		м2							
57 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,08	40,72	0,04	44	-	8	0,04	-
			8,32	-	9	-	90	-	-
		м2							
			Выход газопровода из земли Ду108х3,5 футляр Ду219						
60 Е0124-102-2	-Выход газопровода из земли	1	5162,15	1266,95	5162	1267	3185	10,7	11
			1971	479,25	1971	479	130	2,34	2
		выход							

61	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм м	1,6566	1751 - -	- - -	2901 - -	- - -	- - -	- - -	-
62	С130804-117 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,919	474 - -	- - -	910 - -	- - -	- - -	- - -	-
63	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,00165	536486 9855	86374,62 32629,5	885 16	143 54	91 130	53,4 159,36	-
64	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	552 -	- -	552 -	- -	- -	- -	-
65	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланец на втулку Ду114х19 шт.	1	844 -	- -	844 -	- -	- -	- -	-
66	С11011-699	Прокладка паронитовая кг	0,0003	166 -	- -	1 -	- -	- -	- -	-
67	С11011-59	Болты строительные с гайками т	0,0005	149300 -	- -	75 -	- -	- -	- -	-
68	Е0120-1-12	Защитный зонт 1200х300х2,5 м2	0,36	1012,55 125,21	9,22 3,45	365 45	3 1	59 128	0,78 0,02	-

69	E0101-166-2-Засыпка мягким грунтом		1,2	134,1	-	161	-	182	0,97	1
		м3		134,1	-	161	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				29730				
Накладные расходы -		Тенге				5455				
Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге				2111				
ВСЕГО,Стоимость работ		Тенге				37296				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				37296				

РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03БМ-У1У-С с РДСК-50БМ - 4шт

74	E0119-5-1 - Установка измерительно-вычислительного комплекса с корректором		4	1372,07	91,69	5488	367	3974	4,1	16
				742,5	33,75	2970	135	128	0,17	1
		шт								
75	СПрайсТОО"В- Измерительно-вычислительный иаст" комплекс с корректором "Флоугаз 655000:2,73677:1,12		4	213690,38	-	854762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	E0101-165-2- Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		1,48	402,75	-	596	-	674	2,8	4
				402,75	-	596	-	113	-	-
		м3								
77	E0111-13-3 - Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом		2,56	775,44	24,55	1985	63	154	0,26	1
				39,83	9,2	102	24	123	0,04	-
		м2								
80	E0108-4-7 - Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов		15,36	245,44	3,82	3770	59	703	0,21	3
				37,35	1,44	574	22	118	0,01	-

			м2							
83	Е0120-30-1	- Установка уголков и распорных связей под шкаф	38,4	107,97	1,26	4146	48	463	0,05	2
				8,96	0,47	344	18	128	-	-
			кг							
84	Е0113-16-4	- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	10	32,52	0,05	325	1	52	0,03	-
				5,81	0,02	58	-	90	-	-
			м2							
85	Е0113-26-6 К=2	- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10	40,72	0,04	407	-	75	0,04	-
				8,32	-	83	-	90	-	-
			м2							
87	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,6	402,75	-	1450	-	1638	2,8	10
				402,75	-	1450	-	113	-	-
			м3							
88	Е0111-13-3	- Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	1,96	775,44	24,55	1520	48	118	0,26	1
				39,83	9,2	78	18	123	0,04	-
			м2							
91	Е0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0712	5239,08	327,33	373	23	151	11,6	1
				1890	123,75	135	9	105	0,6	-
			1т							
92	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0256	52400	-	1341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
93	С12041-22 Изм. и	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0456	53600	-	2444	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т		-	-	-	-	-	-	-
94	Е0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		22,4	245,44	3,82	5498	86	1025	0,21	5
					37,35	1,44	837	32	118	0,01	-
95	Е0122-9-1	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 50	м2	0,03	121367,16	49858,78	3641	1496	3130	336	10
			мм		61425	18834,75	1843	565	130	91,99	3
96	Е0122-9-3	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	км	0,01	129222,58	54072,58	1292	541	1105	352	4
			мм		64575	20425,5	646	204	130	99,76	1
97	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали СНБСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	км	10	509	-	5090	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	10	279	-	2790	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали СНБСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	10	173	-	1730	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	02		м							
100	С130806-57 - Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали НБСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	10	99	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	02		м							
101	Е0120-30-1 -	Крепление молниеотвода	13,32	107,97	1,26	1438	17	161	0,05	1
				8,96	0,47	119	6	128	-	-
102	С11011-59 -	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0012	149300	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
103	Ц0108-472-6-	Заземлитель из полосовой стали, сечение 4х40 мм2	72	88,9	3,1	6401	223	1929	0,16	12
				27,9	0,3	2009	22	95	-	-
			м							
104	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	24	330,1	24,1	7922	578	2702	0,7	17
				116	2,5	2784	60	95	0,01	-
			шт							
105	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	402,75	-	806	-	910	2,8	6
				402,75	-	806	-	113	-	-
			м3							
106	Е0111-13-3 -	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	3,84	775,44	24,55	2978	94	232	0,26	1
				39,83	9,2	153	35	123	0,04	-
			м2							
109	Е0108-4-7 -	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	26,88	245,44	3,82	6597	103	1230	0,21	6
				37,35	1,44	1004	39	118	0,01	-

			м2							
112	Е0109-35-1	- Монтаж защитных ограждений	0,752	17937,36	627,68	13489	472	9677	86,5	65
			т	14197,5	101,25	10677	76	90	0,49	-
114	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	- Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0282	49131	-	1384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
115	С12021-254	- Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0365	122100	-	4454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С11011-760	- Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	123,2	187	-	23038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
			т							
117	ССНРК кн.2тб.4п. 4,5;п.4,7	- Окраска металлоконструкций	1,154	6512	-	7515	-	-	-	-
			тн	-	-	-	-	-	-	-
118	С11011-816	- Замок навесной	4	583	-	2332	-	-	-	-
			шт	-	-					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	978177
Накладные расходы -	Тенге	30103
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	60496
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	1068776
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1068776

РАЗДЕЛ 4. Надземный газопрвод

119	E0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
				342	11,25	1026	34	130	0,05	-
120	C130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 3	11800	-	35400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	C130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт 6	552	-	3312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	E0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт. 8	276,46	17,71	2212	142	2012	1,07	9
				186,75	6,75	1494	54	130	0,03	-
123	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 8	6880	-	55040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	C130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт 16	305	-	4880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	E0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	шт. 0,01	129222,58	54072,58	1292	541	1105	352	4
				64575	20425,5	646	204	130	99,76	1

		км								
126	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,022	121367,16	49858,78	2670	1097	2295	336	7
				61425	18834,75	1351	414	130	91,99	2
		км								
127	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5мм	10,04	629	-	6315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
128	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	22,088	279	-	6163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
129	Е0122-40-3	-Приварка отводов к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
				126	-	756	-	130	-	-
		отвод								
130	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401	-	2406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	Е0122-40-1	-Приварка отводов к стальным трубопроводам диам. 50 мм	11	74,06	9,93	815	109	901	0,32	4
				63	-	693	-	130	-	-
		отвод								
132	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	11	227	-	2497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
133	E0125-51-1	-Контроль сварных соединений трубопроводов	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
				391,5	508,5	783	1017	120	3,25	7
		стык								
134	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,8	0,05	131	-	31	0,03	-
				5,81	0,02	35	-	90	-	-
		м2								
135	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6	40,72	0,04	244	-	45	0,04	-
				8,32	-	50	-	90	-	-
		м2								
		Ограждение задвижки 2,0х2,0 -2шт								
136	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,8	402,75	-	322	-	364	2,8	2
				402,75	-	322	-	113	-	-
		м3								
137	E0111-13-3	-Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	1,6	775,44	24,55	1241	39	96	0,26	-
				39,83	9,2	64	15	123	0,04	-
		м2								
138	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	0,84	10216,26	95,97	8582	81	713	4,9	4
				771,75	36,25	648	30	105	0,18	-
		м3								
139	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,84	127	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
140	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,2	245,44	3,82	2749	43	513	0,21	2
				37,35	1,44	418	16	118	0,01	-

			м2							
141	Е0109-34-1	-Установка опор		0,2884	17355,77	2191,29	5005	632	3285	73,6	21
			т		12555	101,25	3621	29	90	0,49	-
142	С12021-262	-Стоимость опор		0,2884	107900	-	31118	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
143	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений		0,244	17937,36	627,68	4377	153	3140	86,5	21
			т		14197,5	101,25	3464	25	90	0,49	-
144	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		0,17	172800	-	29376	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
145	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		0,01152	49131	-	566	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
146	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,0152	122100	-	1856	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
147	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм		35,2	187	-	6582	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
148	ССНРК кн.2тб.4п. 4,5;п.4,7	-Окраска металлоконструкций		0,5	6512	-	3256	-	-	-	-
			тн		-	-	-	-	-	-	-

149 С11011-816 -Замок навесной	2		583	-	1166	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			226767	5740			88

		Тенге			15371	1839			10
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39022	-	-		-
Материалы -		Тенге			6688	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	10071	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11570	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			7521	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			12597	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1889	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3097	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		63
Сметная заработная плата -		Тенге			-	11961	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71732	-	-		-
Материалы -		Тенге			1512	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	7139	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62350	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			6425	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	964	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4689	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82847	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		46
Сметная заработная плата -		Тенге			-	8103	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116013	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116013	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6961	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122973	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				260536			
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		108

	Сметная заработная плата -		Тенге		-	20063	-		-	

РАЗДЕЛ 5. Подземный газопровод

150	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн"	4830,1	27,84	26,18	134447	126429	41511	0,01	56
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	8018	34777	97	0,03	121
		м3								
151	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	148,4	262,72		38987		44055	1,85	274
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72		38987		113		
		м3								
152	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	710,5	134,10		95278		107664	0,97	691
				134,10		95278		113		
		м3								
153	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов	8168,2	6,48	6,48	52925	52925	16668		
					2,1		17183	97	0,01	66
		до 5 м								
		м3								
154	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из	1,948	58881,69	25695,31	114702	50054	101014	194,00	378

		полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км							
				33075,00	6813,5	64430	13273	130	26,38	51
155	E0122-8-3	Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км	1,948	-70153,47	-10674,97	-136659	-20794,842	-133855,07	-270,00	-525,96
				-48825,00	-4032,00	-95111	-7854	130	-19,69	-38
156	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	1,948	129222,58	54072,58	251726	105333	215255	352	686
				64575	20426	125792	39789	130	99,76	194
157	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	7,745	51202,26	20326,01	396562	157425	364263	179	1386
				30825	5353,43	238740	41462	130	20,64	160
158	E0122-8-1	Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (для определения	км	7,745	-62566,88	-6788,5	-484580	-52577	-485704	-253	-1959
				-45675	-2565	-353753	-19866	130	-12,52	-97

		удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км								
159	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	7,745	121367,16 61425	49858,78 18834,75	939989 475737	386156 145875	808095 130	336 91,99	2602 712
161	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1999,7	466,00		931841,6				
162	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	7822,5	231		1806986				
163	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		24	300,57 69,53	225,64 58,98	7214 1669	5415 1416	4010 130	0,41 0,23	10 5
164	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	шт	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1

				102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
		шт								
165	С130804-278-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	892	-	7136	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
166	С130804-273-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	868	-	6944	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
167	С130804-278-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	592	-	592	-	-	-	-
	5 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
168	С130804-273-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	536	-	1608	-	-	-	-
	5 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
169	С130804-283-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	894	-	1788	-	-	-	-
	7 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
170	С130804-329-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	761	-	761	-	-	-	-
	8 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
171	С130804-329-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	474	-	1422	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
172	Ц3924-8	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	69	191,1	26,1	13186	1801	9206	0,7	48

	сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм		146	2,25	10074	155	90	0,01	1	
		стык								
175 Ц0110-926-1- Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	10,409	6469,41	5158,75	67340	53697	28177	6,3		66
		км	1310,66	724,68	13643	7543	133	4,2		44
176 СПрайсТОО"Виаст"	Сигнальная лента 12,8:2,73677:1,12	10409	4,18		43467					
		м								
177 Ц0110-926-1- Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	10,409	6469,41	5158,75	67340	53697	28177	6,3		66
		км	1310,66	724,68	13643	7543	133	4,2		44
178 С151607-100- Изм. и доп. вып. 20	Изолированный алюминиевый провод ,сечение 3 мм2	10,409	3107,00		32341					
		км								
			Выход газопровода из земли Ду108х3,5 футляр Ду219х5,0 -5шт							
179 Е0124-102-2-	Выход газопровода из земли	5	5162,15	1266,95	25811	6335	15927	10,7		54
		выход	1971	479,25	9855	2396	130	2,34		12
180 С130806-100- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	8,283	1751	-	14504	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-		-
		м								
181 С130804-117- 2 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	9,595	474	-	4548	-	-	-		-

	доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
2											
182	Е0122-26-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00825	536486 9855	86374,62 32629,5	4426 81	713 269	456 130	53,4 159,36	- 1
183	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	552 -	- -	2760 -	- -	- -	- -	- -
184	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	-Фланец на втулку Ду114х19	шт.	5	844 -	- -	4220 -	- -	- -	- -	- -
185	С11011-699	-Прокладка паронитовая	кг	0,0015	166 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
186	С11011-59	-Болты строительные с гайками	т	0,0025	149300 -	- -	373 -	- -	- -	- -	- -
187	Е0120-1-12	-Защитный зонт 1200х300х2,5	м2	1,8	1012,55 125,21	9,22 3,45	1823 225	17 6	296 128	0,78 0,02	1 -
188	Е0101-166-2	-Засыпка мягким грунтом	м3	6	134,1 134,1	- -	805 805	- -	909 113	0,97 -	6 -
		Выход газопровода из земли Ду57х3,5, футляр Ду159х3,5 -11шт									
189	Е0124-102-2	-Выход газопровода из земли	выход	11	5162,15 1971	1266,95 479,25	56784 21681	13936 5272	35039 130	10,7 2,34	118 26
190	С130806-88	-Трубы стальные электросварные		25,4012	884	-	22455	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм								
		м		-	-	-	-	-	-	-
191	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	12,1484	400	-	4859	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
192	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2022	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	13,332	466	-	6213	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
2										
193	Е0122-26-5	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0253	383642,54	60158,66	9706	1522	1029	46,3	1
				8572,5	22725	217	575	130	110,99	3
		км								
194	С130804-329-8 Изм. и доп.вып.18	-Переход полиэтилен-сталь Ду90/Ду89	11	761	-	8371	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
195	Е0120-30-1	-Установка крепления из швеллера	358,05	107,97	1,26	38657	451	4321	0,05	19
				8,96	0,47	3207	169	128	-	1
		кг								
196	Е0120-1-12	-Защитный зонт 1200x300x2,5	3,96	1012,55	9,22	4010	37	652	0,78	3
		м2		125,21	3,45	496	14	128	0,02	-
197	Е0101-166-2	-Засыпка мягким грунтом	13,2	134,1	-	1770	-	2000	0,97	13
		м3		134,1	-	1770	-	113	-	-

Опознавательный столбик -70шт

198	E0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,2	402,75	-	1692	-	1911	2,8	12
				402,75	-	1692	-	113	-	-
		м3								
199	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,2	134,1	-	563	-	636	0,97	4
				134,1	-	563	-	113	-	-
		м3								
200	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В12,5	4,41	10002,06	95,97	44109	423	3741	4,9	22
				771,75	36,25	3403	160	105	0,18	1
		м3								
201	C130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	105	279	-	29295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
202	C12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0161	122100	-	1966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
203	ССНРК кн.2тб.4п. 4,5;п.4,7	-Окраска металлоконструкций	0,4851	6512	-	3159	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	4687100
Накладные расходы -	Тенге	1215946
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	354183
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	6257229

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			6257229				

РАЗДЕЛ 6. Переход через автодорогу открытым методом, футляр ПЭ100 Ду160х14,6 SDR 11 L=8м

206	Е0122-11-5	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,008	78245	36133,62	626	289	535	247	2
				41850	9612,9	335	77	130	37,3	-
			км							
207	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	8,08	1468	-	11861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
208	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
				146,93	0,11	1175	1	130	-	-
			м							
209	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	1	2619,88	559,8	2620	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
			футляр							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			17067	851			17

		Тенге			2831	87			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5206	-	-		-
Материалы -		Тенге			1522	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2918	-		-
Местные материалы -		Тенге			2	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3793	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	569	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		540	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		9539	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3487	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		11861	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		11861	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		712	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		12573	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			22112			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3487	-		-

РАЗДЕЛ 9. Переход через автодорогу открытым методом футляр ПЭ100 Ду160х14,6 SDR 11 L=19м

226	Е0122-11-5	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,019	78245 41850	36133,62 9612,9	1487 795	687 183	1271 130	247 37,3	5 1
		км								
227	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	19,19	1468 -	- -	28171 -	- -	- -	- -	- -
		м								
228	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	19	244,98 146,93	0,28 0,11	4655 2792	5 2	3632 130	0,84 -	16 -
		м								
229	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	1	2619,88 1320,75	559,8 9,29	2620 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
		футляр								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			36932	1252			29

		----		---------	---------			---------
		Тенге		4908	194			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8761	-	-		-
	Материалы -	Тенге		2597	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	5102	-		-
	Местные материалы -	Тенге		5	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		6632	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	995	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		924	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16317	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		33
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	6096	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		28171	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		28171	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1690	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		29861	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		46178				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		33
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	6096	-		-

Распределительный газопровод среднего давления Г2 п.Тоганас

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000 -2шт

3	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,74	402,75	-	298	-	337	2,8	2
				402,75	-	298	-	113	-	-
			м3							
4	Е0111-13-3	- Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	1,28	775,44	24,55	993	31	77	0,26	-
				39,83	9,2	51	12	123	0,04	-
			м2							
7	Е0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	7,68	245,44	3,82	1885	29	352	0,21	2
				37,35	1,44	287	11	118	0,01	-

	бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов									
10	E0120-30-1 - Установка уголков и распорных связей под шкаф	м2	19,2	107,97	1,26	2073	24	232	0,05	1
				8,96	0,47	172	9	128	-	-
11	E0113-16-4 - Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	кг	5	32,52	0,05	163	-	26	0,03	-
				5,81	0,02	29	-	90	-	-
12	E0113-26-6 - Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2	м2	5	40,72	0,04	204	-	37	0,04	-
				8,32	-	42	-	90	-	-
14	E0101-165-2- Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м2	1,8	402,75	-	725	-	819	2,8	5
				402,75	-	725	-	113	-	-
15	E0111-13-3 - Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м3	0,98	775,44	24,55	760	24	59	0,26	-
				39,83	9,2	39	9	123	0,04	-
18	E0106-11-10- Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2	0,0356	5239,08	327,33	187	12	75	11,6	-
				1890	123,75	67	4	105	0,6	-
19	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 08.02.2004 004 - Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1т т	0,0128	52400	-	671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

20	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0228	53600	-	1222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
21	Е0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,2	245,44	3,82	2749	43	513	0,21	2
					37,35	1,44	418	16	118	0,01	-
22	Е0122-9-1	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 50	мм	0,015	121367,16	49858,78	1821	748	1565	336	5
					61425	18834,75	921	283	130	91,99	1
23	Е0122-9-3	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	км	0,005	129222,58	54072,58	646	270	553	352	2
			мм		64575	20425,5	323	102	130	99,76	-
24	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали СНБСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	км	5	509	-	2545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
25	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	5	279	-	1395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
26	С130806-61 Изм. и доп.вып.16	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	м	5	173	-	865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8,02-04-20 02	СНБСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м								
27	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали НБСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм		5	99	-	495	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
28	Е0120-30-1	- Крепление молниеотвода		6,66	107,97	1,26	719	8	80	0,05	-
					8,96	0,47	60	3	128	-	-
29	С11011-59	- Болты строительные с гайками и шайбами		0,0006	149300	-	93	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
30	Ц0108-472-6-	Заземлитель из полосовой стали, сечение 4х40 мм2		36	88,9	3,1	3200	112	964	0,16	6
					27,9	0,3	1004	11	95	-	-
			м								
31	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
					116	2,5	1392	30	95	0,01	-
			шт								
32	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		1	402,75	-	403	-	455	2,8	3
					402,75	-	403	-	113	-	-
			м3								
33	Е0111-13-3	- Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом		1,92	775,44	24,55	1489	47	116	0,26	1
					39,83	9,2	76	18	123	0,04	-
			м2								
36	Е0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов		13,44	245,44	3,82	3299	51	615	0,21	3
					37,35	1,44	502	19	118	0,01	-

			м2							
39	Е0109-35-1	- Монтаж защитных ограждений	0,376	17937,36	627,68	6744	236	4839	86,5	33
			т	14197,5	101,25	5338	38	90	0,49	-
40	С12021-245	- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1958	172800	-	33827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
41	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	- Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0141	49131	-	692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
42	С12021-254	- Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0182	122100	-	2227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
43	С11011-760	- Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	61,6	187	-	11519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
44	ССНРК кн.2тб.4п. 4,5;п.4,7	- Окраска металлоконструкций	0,577	6512	-	3757	-	-	-	-
			тн	-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-816	- Замок навесной	2	583	-	1166	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			92793			
Накладные расходы -				Тенге			13065			
Ненормируемые и непредвиденные затраты				Тенге			6351			

	ВСЕГО,Стоимость работ		Тенге			112209				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			112209				

Распределительный газопровод среднего давления Г2 п.Анкаты

РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М

3	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,37	402,75	-	149	-	168	2,8	1
					402,75	-	149	-	113	-	-
4	Е0111-13-3	- Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м2	0,64	775,44	24,55	496	16	39	0,26	-
					39,83	9,2	25	6	123	0,04	-
10	Е0120-30-1	- Установка уголков и распорных связей под шкаф	кг	9,6	107,97	1,26	1036	12	116	0,05	1
					8,96	0,47	86	5	128	-	-
11	Е0113-16-4	- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	2,5	32,52	0,05	81	-	13	0,03	-
					5,81	0,02	15	-	90	-	-
12	Е0113-26-6 К=2	- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,5	40,72	0,04	102	-	19	0,04	-
					8,32	-	21	-	90	-	-
14	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м2	0,9	402,75	-	362	-	410	2,8	3
					402,75	-	362	-	113	-	-
15	Е0111-13-3	- Устройство щебеночного	м3	0,49	775,44	24,55	380	12	30	0,26	-

	основания с пропиткой битумом										
				39,83	9,2	20	5	123	0,04	-	
		м2									
18	E0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0178	5239,08	327,33	93	6	38	11,6	-	
				1890	123,75	34	2	105	0,6	-	
		1т									
19	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0064	52400	-	335	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
20	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0114	53600	-	611	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
21	E0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1	
				37,35	1,44	209	8	118	0,01	-	
		м2									
22	E0122-9-1	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 50	0,0075	121367,16	49858,78	910	374	783	336	3	
				61425	18834,75	461	141	130	91,99	1	
		мм									
		км									
23	E0122-9-3	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	0,0025	129222,58	54072,58	323	135	276	352	1	
				64575	20425,5	161	51	130	99,76	-	
		мм									
		км									

24	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали СНБСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	2,5	509 -	-	1273 -	-	-	-	-
25	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	2,5	279 -	-	698 -	-	-	-	-
26	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали СНБСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	2,5	173 -	-	433 -	-	-	-	-
27	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	- Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали НБСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	2,5	99 -	-	248 -	-	-	-	-
28	Е0120-30-1	- Крепление молниеотвода		3,33	107,97	1,26	360	4	40	0,05	-
					8,96	0,47	30	2	128	-	-
29	С11011-59	- Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	149300 -	-	46 -	-	-	-	-
30	Ц0108-472-6-	Заземлитель из полосовой стали, сечение 4х40 мм2	м	18	88,9	3,1	1600	56	482	0,16	3
					27,9	0,3	502	5	95	-	-
31	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
					116	2,5	696	15	95	0,01	-

32	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
					402,75	-	201	-	113	-	-
33	Е0111-13-3	- Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м3	0,96	775,44	24,55	744	24	58	0,26	-
					39,83	9,2	38	9	123	0,04	-
36	Е0108-4-7	- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
					37,35	1,44	251	10	118	0,01	-
39	Е0109-35-1	- Монтаж защитных ограждений	м2	0,188	17937,36	627,68	3372	118	2419	86,5	16
					14197,5	101,25	2669	19	90	0,49	-
40	С12021-245	- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0979	172800	-	16914	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	- Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,007	49131	-	346	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С12021-254	- Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0091	122100	-	1114	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

43	С11011-760 - Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	9,54	187	-	1784	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	39015	
Накладные расходы -	Тенге	6358	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	2722	
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	48095	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	48095	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		9141044

Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.	9 141 044,00
Итого в ценах 2016 г.	25 016 973,32
Итого в текущих ценах (коэффициент понижения)	21 308 813,46
Итого без НДС	21 308 813,46
НДС	2 557 057,62
Итого с НДС	23 865 871,08

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

_____ Есенгалиев Б.А.

М.П.

Технадзор :
Руководитель
ТОО " Сана - Маркет "

_____ Кабиев Ж.У.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ Молгалиева В.Б.

М.П.