Форма 3

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «АК-САЙ-2009»
Карагандинская область,
г.Караганда, Жанибекова, 141/4
БИН/ИИН 090140008133
БИК KINCKZKA
ИИК KZ70821EE4LX10000001
Филиал АО "Bank RBK" в г. Караганда
Тел.: 87083592340

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Карагандинский государственный технический университет» министерства образования и науки республики Казахстан»
Карагандинская область, г.Караганда,
Бульвар Мира, 56
БИН 000240004524
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638560000000147366
АО Банк ЦентрКредит»
Тел.: 8(7212) 567842

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2019 года

Наименование: Корпус №1. Устройство покрытия пола коридоров 5-го этажа из керамогранита

Договор № 190540/00

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ с НДС согласно договору	14 112 000,00
2	В том числе налог на добавленную стоимость	1 512 000,00
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
4	Сумма аванса с НДС, перечисленная исполнителю	-
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком – исполнителю	-
6	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
7	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	4 809 423,00
8	Сумма выполненных работ с НДС за июль 2019 года	4 809 423,00
	Удержание аванса 0%	-
	Удержание 5 % на сдачу объекта	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю с НДС для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 809423,00

Директор ТОО «АК-САЙ-2009» Кунтаев С.Т.

1-ый проректор КарГТУ Исагулов А.З.

ФОРМА 2

Заказчик: РГП на ПВХ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ-2009»

Наименование стройки- г.Караганда,РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Наименование объекта- КОРПУС №1.Устройство покрытия пола коридоров 5 этажа из керамогранита

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		КОРПУС №1.Устройство покрытия пола коридоров 5-го этажа из керамогранита					
1	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		515,35	1777,77	916172
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1,112	573,069	1072	614330
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	108,224	1263,09	136696
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1457,31	751026
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	98,947	2749	272006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	98,947	1281,00	126751,11
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	197,894	52	10291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	9,276	2107	19545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	9,276	1072,00	9943,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				585,7	301842
		НР первого уровня	%	59,1		861,27	443856
		НР второго уровня	%	3,6		95,01	48961
		Накладные расходы	%	-		956,28	492817
		Сметная прибыль	%	8		218,72	112719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2952,77	1521708

1	2	3	4	5	6	7	8
2	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	-Плинтусы цементные. Разборка	м		367	128,09	47010
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,1428	52,408	897	47010
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				128,09	47010
		НР первого уровня	%	59,1		75,7	27783
		НР второго уровня	%	3,6		7,34	2693
		Накладные расходы	%	-		83,04	30475
		Сметная прибыль	%	8		16,89	6199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,02	83684
3	12-060101-1401 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Перевязка с уменьшением размера по высоте	полотно		40	89,74	3589
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,33892	13,557	256,2	3473
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,83	3473
3. 2	21-100502-1811	Клей столярный сухой	кг	0,003	0,12	968	116
3. 3	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,000015	0,0006	29	0,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,9	116
		НР первого уровня	%	59,1		51,32	2053
		НР второго уровня	%	3,6		5,08	203
		Накладные расходы	%	-		56,4	2256
		Сметная прибыль	%	8		11,69	468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				157,82	6313
4	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		515,35	1148,25	591750
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135)	чел-ч	0,7156	368,784	908	334856
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03104	15,996	1262,54	20196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				688,95	355052
4. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01984	10,225	14	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00048	0,247368	4872	1205

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00048	0,247368	1829,00	452,44
4. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004	2,061	2107	4343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	2,061	1072,00	2209,39
4. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,02288	11,791	86	1014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02656	13,688	3610	49413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02656	13,688	1281,00	17534,33
4. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,00704	3,628	123	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,76	56565
4. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,016	8,246	90	742
4.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001536	0,791578	29	23
4.11	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	6,12	3153,942	57	179775
4.12	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	309,21	64	19789
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				388,72	200329
		НР первого уровня	%	60,9		419,57	216227
		НР второго уровня	%	3,6		56,44	29087
		Накладные расходы	%	-		476,01	245314
		Сметная прибыль	%	8		129,94	66965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1754,2	904029
5	22-060301-0124 РСНБ РК 2015	-Керамогранит напольный размер 600 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 23,61 КГ	м2		525,657	4642	2440100
		НР второго уровня	%	3,6		167,11	87844
		Накладные расходы	%	-		167,11	87844
		Сметная прибыль	%	8		384,73	202235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5193,84	2730179
6	11-110101-3905 РСНБ	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		367	1716,75	630048

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып.9						
	6. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,23	84,41	1156	97578
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	1,211	1313,17	1590
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				270,21	99168
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,7707	14	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1101	4872	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1101	1829,00	201,37
6. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,12478	2107	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,12478	1072,00	133,76
6. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	3,67	86	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,97989	3610	3537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,97989	1281,00	1255,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,71	4663
6. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,05872	29	2
6. 9	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	234,88	57	13388
6.10	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	22,02	64	1409
6.11	22-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600м мм СТ РК 1954-2010		1,01	370,67	1384	513007
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1438,16	527806
		НР первого уровня	%	60,9		164,56	60394
		НР второго уровня	%	3,6		67,73	24856
		Накладные расходы	%	-		232,29	85249
		Сметная прибыль	%	8		155,92	57224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2104,96	772521
		Прочие работы					
7	41-310101-0101 РСНБ РК 2015	-Строительные грузы в мешках 31-50 кг. Погрузка	т		5,48	579	3173

1	2	3		4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%		3,6		20,84	114
		Накладные расходы	%		-		20,84	114
		Сметная прибыль	%		8		47,99	263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					647,83	3550
8	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т			5,48	464	2543
		НР второго уровня	%		3,6		16,7	92
		Накладные расходы	%		-		16,7	92
		Сметная прибыль	%		8		38,46	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					519,16	2845

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге						4634384
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей	Тенге						1097247
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге						363069
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						158482
- материалов, изделий и конструкций	Тенге						3168352
- перевозка грузов	Тенге						5716
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге						0
Накладные расходы I уровня	Тенге						750312
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге						5384696
Накладные расходы II уровня	Тенге						193849
ИТОГО:	Тенге						5578545
Сметная прибыль	Тенге						446284
ИТОГО по смете:	Тенге						6024828
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге						120497
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге						6145325
НДС (12%)	Тенге						737439
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**						**6882764**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ, с учетом скидки	**Тенге**						**4809423**

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Директор ТОО «АК-САЙ-2009» Кунтаев С.Т. 1-ый проректор КарГТУ Исагулов А.З.