Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«3» сентября 2018 года

Заказчик: Западно-Казахстанский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак», 090001, Республика Казахстан, г.Уральск, ул. Гагарина 29 в лице директора Асарова А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от сентября 2018г. Т ОО «СанСтройМонтаж» в лице директора Денисова Д.С., город Актобе, кв-л Промзона, 475В

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от сентября 2018г. ТОО "Gas Tehnology", Бабаева Е.З. Аттестаты № KZ42VJE00027862 от 20.06.2017года KZ85VJE00027864 от 20.06.2017 года, № KZ58VJE00027865 от 27.07.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от сентября 2018г., ИП Шабалин Н.А. Аттестат № KZ07VJE00039162. Приказ № 84 от 26.06.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком

(генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Замена газопровода «Ростоши-Тайпак» 1-й этап от АГРС «Ростоши» от ПК1188+31 до ПК 1177+29

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Западно Казахстанская область, Зеленовский район.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю №0275575 наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 18.05.2018г. №KZ27REA00094279,

ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации ТОО «ИнженерПроектСервис» №209-16 ГСН

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

АО «КазТрансГазАймак» №460 от 12.04.2016г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018 г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;

фактически, месяц: 5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления 2 категории	м	11020		11020	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее		

	- M^3)					
В том числе подземной части	M^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	M^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, M^2		число квартир	площадь квартир, M^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газопровод высокого давления 2 категории PN-0,6МПа протяженностью 11020 м из них полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 D500х45.5мм-11020м,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **675 777 684,92** тенге, в том числе строительно-монтажных работ
667 322 706,36 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **675 777 684,92** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **667 322 706,36** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Замена газопровода «Ростоши-Тайпак» 1-й этап от АГРС «Ростоши» от ПК1188+31 до ПК 1177+29 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Асаров А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Бабаев Е.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Шабалин Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Денисов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

"Замена газопровода "Ростоши-Тайпак" 1-й этап, участок от АГРС "Ростоши" от ПК 1188+31 по ПК 1177+29"

(наименование и адрес объекта)

г.Уральск «3» сентября 2018 г

Приемная комиссия в составе: председателя комиссии-представителя заказчика или застройщика и.о. первого заместителя директора Западно-Казахстанского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Омаров Б.А.

членов комиссии представителей:

Начальник ПТО Западно-Казахстанского ПФ АО«КазТрансГаз Аймак» Ботов В.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика директор ТОО «СанСтройМонтаж» Денисов Д.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

заинтересованных органов надзора и организаций

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «СанСтройМонтаж»
(наименование организации, ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объекте:
Подземный газопровод высокого давления 2 категории Ру=0,6 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 L общ.- 11020м., Д 500х45,5мм - 11020м, сигнальный провод марки АПВ-3- 11020м ., сигнальная лента 11020м

Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
выполнявшим
(виды работ)
и субподрядными организациями ТОО «Алия-Сервис»
(наименование организаций, ведомственная подчиненность)
выполнявшими
(виды работ)
по типовому (индивидуальному) проекту №

2. Проектно-сметная документация разработана
ТОО «ИнженерПроектСервис» № 209-16
(наименование организаций, ведомственная подчиненность)
и утверждена Западно-Казахстанского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(наименование организации утвердивший проект)

5. Строительство осуществлялось в сроки:
начало работ май 2018 г.
(месяц, год)
окончание работ сентябрь 2018 г.
(месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4.03-01 или территориальных строительных норм по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной

окументации)

пневматический

(виды испытаний)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СН РК 4.03-01-2011

2.Предъявленный к приемке объект считается принятым в эксплуатацию и переданным заказчику вместе с представленной исполнительной документацией с «___»_____2017г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

и.о. первого заместителя директора Западно-Казахстанского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Омаров Б.А.

(подпись)

Начальник ПТО Западно-Казахстанского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Ботов В.А.

(подпись)

(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж» Денисов Д.С.

(подпись)

Директор ТОО «Алия-Сервис» Молгалиева В.Б.

(подпись)