Акт
приема-передачи исполнительно-технической документации
от «29» декабрь 2017г.

Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо **ТОО «СанСтройМонтаж»-Подрядчик**, ответственное лицо **ТОО «West-Gaz+» -** субподрядная организация и ответственное лицо **АО ЗКПФ «КазТрансГазАймак» -Заказчик** составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии **проектно-сметной документацией на объект «Замена газопровода «Ростоши-Тайпак» 1-й этап, участок от АГРС «Ростоши» от ПК1194 по ПК 1177+29» Подрядчик** передает **Заказчику** комплект исполнительно-технической документации:

№ п/п	Наименование документа	
1.	Акт приемки объекта в эксплуатацию	
2.	Строительный паспорт	
3.	Удостоверение сварщика	
4.	Акты освидетельствования скрытых работ	
5.	Акт №1 приемки подземного перехода трубопровода проложенного методом ГНБ через р.Деркул	
6.	Акт №2 приемки подземного перехода трубопровода проложенного методом ГНБ через ЖД пути	
7.	Акт о проведении испытаний на прочность и герметичность	27.12.17г.
8.	Протокол испытания по ультразвуковому контролю качества сварных соединений	11.12.17г.
9.	Сертификаты соответствия	
10.	Сопроводительные накладные и журналы работ	
11.	Схема стыков подземного газопровода	
12.	Рабочий проект	
13.	Эксплуатационный паспорт объекта	

2. Фактическое количество, качество и наименование документации соответствует требованиям ПСД. Претензий по качеству и количеству нет.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

Сдал:
Ответственное лицо
М.П. **ТОО "СанСтройМонтаж»** _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

Сдал:

МП **Ответственное лицо АО ТОО «West-Gaz+»** _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

Принял:

МП **Ответственное лицо АО ЗКПФ «КазТрансГазАймак»** _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

Акт
приема-передачи исполнительно-технической документации
от «___»_____2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо **ТОО «СанСтройМонтаж»-Подрядчик**, ответственное лицо **ТОО «Алия-Сервис» -** субподрядная организация и ответственное лицо **АО ЗКПФ «КазТрансГазАймак» -Заказчик** составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии **проектно-сметной документацией на объект «Замена газопровода «Ростоши-Тайпак» 1-й этап, участок от АГРС «Ростоши» от ПК 1188+31 по ПК 1177+29» Подрядчик** передает **Заказчику** комплект исполнительно-технической документации:

№ п/п	Наименование документа	
1.	Акт приемки объекта в эксплуатацию	
2.	Строительный паспорт	
3.	Удостоверение сварщика	
4.	Акты освидетельствования скрытых работ	
4.1	Разбивка осей газопровода	20.05.18г.
4.2	Снятие плодородного слоя почвы ПК0 по ПК 75+00	05.06.18г.
4.3	Разработка грунта под траншею, доработка дна ПК0 по ПК 75+00	10.06.18г.
4.4	Укладка и сварка труб и укладка кабеля ПК0 по ПК30+00	18.06.18г.
4.5	Снятие плодородного слоя почвы ПК75+00 по ПК 110+20	22.06.18г.
4.6	Разработка грунта под траншею, доработка дна ПК75 по ПК 110+20	05.07.18г.
4.7	Укладка и сварка труб и укладка кабеля ПК30 по ПК 60	10.07.18г.
4.8	Укладка и сварка труб и укладка кабеля ПК60 по ПК90	21.07.18г.
4.9	Укладка и сварка труб и укладка кабеля ПК90 по ПК110+20	05.08.18г.
4.10	Присыпка и укладка сигнальной ленты ПК0 по ПК110+20	20.08.18г.
4.11	Обратная засыпка газопровода ПК0 по ПК110+20	05.09.18г.
5.	Акт на очистку полости трубопровода	07.09.18г.
6.	Акт о проведении испытаний на прочность и герметичность	07.09.18г.
7.	Протокол бурения скважины методом ГНБ	07.08.18г.
8.	Протокол испытания по ультразвуковому контролю качества сварных соединений	19.08.18г.
9.	Сертификаты соответствия	
9.1	Сертификат соответствия № KZ.5510317.22.01.00038 Провода с поливинилхлоридной изоляцией	
9.2	Сертификат соответствия №KZ.2710317.01.01.00213 Трубы полиэтиленовые подземные для подачи газообразного топлива ПЭ 100	
9.3	Приложение №0593586	
9.4	Приложение №0836956	
9.5	Паспорт № ТУ 2245-002-80699681-2009 Сигнальная лента	
9.6	Сертификат соответствия №1709660 Детали соединительные из полиэтилена ПЭ 100	
9.7	Приложение к №1709660, разрешение на применение оборудования	
9.8	Декларация о соответствии №RU D-DE.HO12.B.02086 Краны шаровые из полиэтилена ПЭ 100 AKHP-TL D250-560 шток типа BS	
9.9	Декларация о соответствии №RU D-DE.HO12.B.02085 Арматура трубопроводная (коапаны) из полиэтилена ПЭ 100 DAV-TL D250-400 шток типа EBS	
9.10	Декларация о соответствии №RU D-DE.HO12.B.02084 Задвижки из полиэтилена ПЭ 100 FRIALOC D90-250 шток типа FBS	

9.11	Сертификат качества 3.1 №1523918 Сиделка для врезки ПЭ 100 D250-560/90	
10.	Схема стыков подземного газопровода	
11.	Рабочий проект	
12.	Эксплуатационный паспорт объекта	

2. Фактическое количество, качество и наименование документации соответствует требованиям ПСД. Претензий по качеству и количеству нет.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

Сдал:
Ответственное лицо
М.П. **ТОО "СанСтройМонтаж»** _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

Сдал:

МП **Ответственное лицо АО**
ТОО «Алия-Сервис» _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

Принял:

МП **Ответственное лицо АО ЗКПФ**
«КазТрансГазАймак» _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

Заказчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки :Замена распределительного подземного газопровода "Ростоши-Тайпак"(1-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК1188,31-до ПК1177+29 Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта: Замена распределительного подземного газопровода "Ростоши-Тайпак"(1-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК1188,31-до ПК1177+29 Зеленовского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 02 октября 2018 г.

Наименование работ и услуг	Договор о закупе работ по замене газопроводов№ 05-1/2018/ССМ от 20 апреля 2018 г.								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	62 484 546,00		62 484 546,00	-			55 789 773,21	6 694 772,79	62 484 546,00
Всего к оплате:							**55 789 773,21**	**6 694 772,79**	**62 484 546,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж" Денисов Д.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Алия - Сервис " Молгалиева В.Б.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СанСтройМонтаж"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки - Замена распределительного подземного газопровода "Ростоши-Тайпак"(1-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК1188,31-до ПК1177+29 Зеленовского района ЗКО

Наименование объекта - Замена распределительного подземного газопровода "Ростоши-Тайпак"(1-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК1188,31-до ПК1177+29 Зеленовского района ЗКО

А К Т №
выполненных строительно-монтажных работ на 02.10.2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	10367	77,92	72,03	807814	746766	202882	0,01	92
		м3 грунта		5,89	21,19	61048	219631	59,1	0,02	200
		Накладные расходы -		*19,57*		*202882*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,80*		*80856*				
		Сметная стоимость				*1091552*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	778	1316,98	--	1024608	--	667489	1,85	1438
		м3 грунта		1316,98	--	1024608	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*857,96*		*667489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,99*		*135368*				
		Сметная стоимость				*1827465*				
3	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	8359	21,73	21,73	181643	181643	41239	--	--
		м3 грунта		--	6,70	--	55972	59,1	0,01	51
		Накладные расходы -		*4,93*		*41239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*17831*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*240712*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	2786	629,72	--	1754400	--	1142918	0,97	2708
		м3 грунта		629,72	--	1754400	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*410,24*		*1142918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,20*		*231785*				
		Сметная стоимость				*3129103*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3768465**	**928409**			**4238**
			Тенге			**2840056**	**275603**			**251**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3768465**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3115659**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2054527**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**465839**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6288832**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4489**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3115659**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6288832**				
		РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода								
5	11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	11,02	780919,38	242373,05	8605732	2670951	4091475	575,00	6337
		км трубопровода		449132,50	80813,76	4949440	890568	62,1	109,70	1209
		Накладные расходы -		*371277,23*		*4091475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92175,73*		*1015777*				
		Сметная стоимость				*13712984*				
6	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка провода в траншее**	11,02	16279,34	10888,62	179398	119993	45880	6,30	69
		км кабеля		5390,72	2588,15	59406	28521	42,8	9,04	100
		Накладные расходы -		*4163,34*		*45880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635,41*		*18022*				
		Сметная стоимость				*243300*				
7	23-060901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79**	11,02	12471,01	--	137431	--	5222	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*473,90*		*5222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1035,59*		*11412*				
		Сметная стоимость				*154066*				
8	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка предупредительной ленты в траншее**	11,02	16279,34	10888,62	179398	119993	45880	6,30	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км кабеля		5390,72	2588,15	59406	28521	42,8	9,04	100
		Накладные расходы -		*4163,34*		*45880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635,41*		*18022*				
		Сметная стоимость				*243300*				
9	21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента поливинилхлоридная								
		м2	220,4	505,92	--	111505	--	4237	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,22*		*4237*				
		Сметная стоимость		*42,01*		*9259*				
10	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка				*125002*				
		задвижка или клапан	1	4938,16	1342,69	4938	1343	2464	3,91	4
		Накладные расходы -		3054,10	476,81	3054	477	62,1	0,47	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,67*		*2464*				
		Сметная стоимость		*592,15*		*592*				
11	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка				*7994*				
		фланец	2	1631,07	167,23	3262	334	1872	1,43	3
		Накладные расходы -		1347,70	8,18	2695	16	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*935,98*		*1872*				
		Сметная стоимость		*205,36*		*411*				
12	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*5545*				
		шт.	3	821,42	501,84	2464	1506	1029	0,41	1
		Накладные расходы -		319,58	164,13	959	492	62,1	0,23	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,01*		*1029*				
		Сметная стоимость		*93,15*		*279*				
						3773				
		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО									
13	11-220301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	11,02	1733284,18	816300,51	19100792	8995632	9020412	981,00	10811
		Накладные расходы -		863986,32	303693,95	9521129	3346707	62,1	333,50	3675
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*818549,17*		*9020412*				
		Сметная стоимость		*204146,67*		*2249696*				
14	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием				*30370900*				
		км трубопровода	11,02	-1563306,00	-664280,53	-17227632	-7320371	-7637361	-857,00	-9444
				-754777,04	-228222,95	-8317643	-2515017	62,1	-241,28	-2659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*693045,45*		*7637361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180508,12*		*1989199*				
		Сметная стоимость				*-7601072*				
15	13-390201-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 530 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	429	282,74	--	121293	--	55726	0,30	129
		стык		282,74	--	121293	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*129,90*		*55726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,01*		*14162*				
		Сметная стоимость				*191180*				
16	13-390201-0536 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 60 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	429	5903,70	223,26	2532687	95779	1091397	6,00	2574
		стык		5504,40	--	2361388	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*2544,05*		*1091397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*675,82*		*289927*				
		Сметная стоимость				*3914011*				
		Выход из земли футляр стальная труба 219мм-2шт								
17	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0048	888808,32	355896,47	4266	1708	1954	504,00	2
		км трубопровода		443882,88	135252,85	2131	649	62,1	145,33	1
		Накладные расходы -		*407084,45*		*1954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103671,42*		*498*				
		Сметная стоимость				*6718*				
18	11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,0048	2675244,94	113056,88	12841	543	1211	263,00	1
		км трубопровода		210252,72	23297,34	1009	112	62,1	21,32	--
		Накладные расходы -		*252205,21*		*1211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234196,01*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15176*				
19	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью**	4	21885,74	2003,45	87543	8014	19133	7,99	32
		футляр		6089,58	40,92	24358	164	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4783,36*		*19133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2133,53*		*8534*				
		Сметная стоимость				*115211*				
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи. Засыпка песком вручную**	2	629,72	--	1259	--	820	0,97	2
		м3		629,72	--	1259	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*410,24*		*820*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,20*		*166*				
		Сметная стоимость				*2246*				
21	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	2	2577,62	--	5155	--	196	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,95*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*428*				
		Сметная стоимость				*5779*				
22	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные+ отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,12	20600,14	5,39	2472	1	287	3,66	--
		м3 подстилающего слоя		2541,17	--	305	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2389,19*		*287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,15*		*221*				
		Сметная стоимость				*2979*				
23	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	2	1267,45	17,92	2535	36	733	0,70	1
		м бортового камня		501,69	7,02	1003	14	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*366,58*		*733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,72*		*261*				
		Сметная стоимость				*3530*				
24	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Камни бетонные бортовые М-300**	0,04	36485,23	--	1459	--	55	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1386,44*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3029,73*		*121*				
		Сметная стоимость				*1636*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13868800**	**4695460**			**10592**
			Тенге			**8791193**	**1781225**			**2427**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3150208**				
	Материалы -		Тенге			**75520**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2658535**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**137431**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1244105**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**351545**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4745858**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3041**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2658535**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10718592**				
	Материалы -		Тенге			**51077**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7913883**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111505				
	Местные материалы -		Тенге			6615				
		Накладные расходы -	Тенге			5508518				
		Сметная прибыль -	Тенге			1298169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17525278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9978
		Сметная заработная плата -	Тенге				7913883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22271136				
		РАЗДЕЛ 3. Переход газопровода через через кабель ВОЛС ФУТЛЯР Д-160ММ-1ШТ								
25	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**0,008**	**290575,83**	**84660,96**	**2325**	**677**	**1228**	**247,00**	**2**
		км трубопровода		**192931,70**	**28151,97**	**1543**	**225**	**62,1**	**38,24**	--
		Накладные расходы -		*153551,98*		*1228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35530,22*		*284*				
		Сметная стоимость				*3838*				
26	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**8,08**	**4133,90**	**--**	**33402**	**--**	**1269**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,09*		*1269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,28*		*2774*				
		Сметная стоимость				*37445*				
27	**13-080201-1201 РСНБ РК 2015**	**Полка-кронштейн из швеллерной стали стали. Монтаж оборудования**	**0,03436**	**278457,34**	**15210,82**	**9568**	**523**	**1487**	**85,00**	**3**
		т		**69562,30**	**4042,93**	**2390**	**139**	**42,8**	**4,22**	--
		Накладные расходы -		*43281,53*		*1487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25739,11*		*884*				
		Сметная стоимость				*11940*				
28	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр кабелей**	**8**	**842,47**	**11,94**	**6740**	**95**	**3825**	**0,84**	**7**
		м		**690,71**	**1,39**	**5526**	**11**	**62,1**	--	--
		Накладные расходы -		*478,14*		*3825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,65*		*845*				
		Сметная стоимость				*11410*				
29	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью**	**1**	**21885,74**	**2003,45**	**21886**	**2003**	**4783**	**7,99**	**8**
		футляр		**6089,58**	**40,92**	**6090**	**41**	**62,1**	**0,05**	--
		Накладные расходы -		*4783,36*		*4783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2133,53*		*2134*				
		Сметная стоимость				*28803*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**73920**	**3299**			**20**
			Тенге			**15549**	**416**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**9568**				
		Материалы -	Тенге			**6655**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2529**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1487**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**884**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11939**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2529**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**30950**				
		Материалы -	Тенге			**15015**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13436**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9837**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3263**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**44050**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13436**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**33402**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**33402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1269**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2774**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**37445**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**93434**				

РАЗДЕЛ 4.Переходы трубопроводов через автомобильные дороги и кабели связи ВОЛС методом прокола-1 шт (d-800 мм)

30	**11-250109-0104 РСНБ РК 2015**	**Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**42**	**22658,27**	**13259,54**	**951647**	**556901**	**317718**	**9,70**	**407**
		м кожуха		**7665,62**	**3336,56**	**321956**	**140136**	**58,7**	**3,30**	**139**
		Накладные расходы -		***7564,71***		***317718***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2417,84***		***101549***				
		Сметная стоимость				***1370914***				
31	**Т123-010502-0829**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 800х76,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**52,52**	**270195,30**	**--**	**14190657**	**--**	**539245**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10267,42***		***539245***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22437,02***		***1178392***				
		Сметная стоимость				***15908294***				
32	**21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**0,049**	**16495,44**	**--**	**808**	**--**	**31**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*626,83*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1369,78*		*67*				
		Сметная стоимость				*906*				
33	**24-030101-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Эмульсия для сгущения смеси**	**0,052**	**460332,12**	**--**	**23937**	**--**	**910**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17492,62*		*910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38225,98*		*1988*				
		Сметная стоимость				*26834*				
34	**11-250110-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**52**	**5570,41**	**4347,18**	**289661**	**226053**	**73583**	**1,20**	**62**
		м кожуха		**948,32**	**1026,67**	**49313**	**53387**	**58,7**	**1,00**	**52**
		Накладные расходы -		*1415,05*		*73583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,84*		*29060*				
		Сметная стоимость				*392303*				
35	**13-080201-1201 РСНБ РК 2015**	**Полка-кронштейн из швеллерной стали стали. Монтаж оборудования**	**0,03436**	**278457,34**	**15210,82**	**9568**	**523**	**1487**	**85,00**	**3**
		т		**69562,30**	**4042,93**	**2390**	**139**	**42,8**	**4,22**	**--**
		Накладные расходы -		*43281,53*		*1487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25739,11*		*884*				
		Сметная стоимость				*11940*				
36	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр кабелей**	**52**	**842,47**	**11,94**	**43809**	**621**	**24863**	**0,84**	**44**
		м		**690,71**	**1,39**	**35917**	**72**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*478,14*		*24863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,65*		*5494*				
		Сметная стоимость				*74166*				
37	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**1**	**21885,74**	**2003,45**	**21886**	**2003**	**4783**	**7,99**	**8**
		футляр		**6089,58**	**40,92**	**6090**	**41**	**62,1**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		*4783,36*		*4783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2133,53*		*2134*				
		Сметная стоимость				*28803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**15531974**	**786101**			**525**
			Тенге			**415666**	**193775**			**191**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9568**				
	Материалы -		Тенге			**6655**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2529**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1487**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**884**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11939**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2529			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1331749				
	Материалы -		Тенге			108149				
	Всего заработная плата -		Тенге				606911			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23937				
	Местные материалы -		Тенге			808				
		Накладные расходы -	Тенге			421888				
		Сметная прибыль -	Тенге			140291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1893927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				606911			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14190657				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14190657				
		Накладные расходы -	Тенге			539245				
		Сметная прибыль -	Тенге			1178392				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15908295				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17814161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				609440			
		РАЗДЕЛ 5. Переход газопровода через через пересечение кабель ВОЛС Тучм-15 ФУТЛЯР Д-800ММ-1ШТ								
38	11-220501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка**	0,012	1504112,89	510894,15	18049	6131	7726	919,00	11
		км трубопровода		709403,67	200755,51	8513	2409	62,1	264,88	3
		Накладные расходы -		*643843,08*		*7726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171836,48*		*2062*				
		Сметная стоимость				*27837*				
39	Т123-010502-0829	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 800х76,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	12,12	270195,30	--	3274767	--	124441	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10267,42*		*124441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22437,02*		*271937*				
		Сметная стоимость				*3671145*				
40	13-080201-1201 РСНБ РК 2015	**Полка-кронштейн из швеллерной стали стали. Монтаж оборудования**	0,03436	278457,34	15210,82	9568	523	1487	85,00	3
		т		69562,30	4042,93	2390	139	42,8	4,22	--
		Накладные расходы -		*43281,53*		*1487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25739,11*		*884*				
		Сметная стоимость				*11940*				
41	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	12	1779,03	22,52	21348	270	7935	1,12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубы, уложенной в футляре		**916,59**	**4,34**	**10999**	**52**	**62,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***661,23***		***7935***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***195,22***		***2343***				
		Сметная стоимость				***31625***				
42	**13-080201-1201 РСНБ РК 2015**	**Полка-кронштейн из швеллерной стали стали. Монтаж оборудования**	**0,03436**	**278457,34**	**15210,82**	**9568**	**523**	**1487**	**85,00**	**3**
		т		**69562,30**	**4042,93**	**2390**	**139**	**42,8**	**4,22**	**--**
		Накладные расходы -		***43281,53***		***1487***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25739,11***		***884***				
		Сметная стоимость				***11940***				
43	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр кабелей**	**12**	**842,47**	**11,94**	**10110**	**143**	**5738**	**0,84**	**10**
		м		**690,71**	**1,39**	**8289**	**17**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***478,14***		***5738***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,65***		***1268***				
		Сметная стоимость				***17116***				
44	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**1**	**21885,74**	**2003,45**	**21886**	**2003**	**4783**	**7,99**	**8**
		футляр		**6089,58**	**40,92**	**6090**	**41**	**62,1**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		***4783,36***		***4783***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2133,53***		***2134***				
		Сметная стоимость				***28803***				
		Устройство контрольной трубки-4шт								
45	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**4**	**5017,10**	**1257,41**	**20068**	**5030**	**7603**	**2,74**	**11**
		шт.		**2190,47**	**462,65**	**8762**	**1851**	**62,1**	**0,48**	**2**
		Накладные расходы -		***1900,84***		***7603***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***553,44***		***2214***				
		Сметная стоимость				***29885***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3385364**	**14623**			**59**
			Тенге			**47432**	**4647**			**6**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**19136**				
		Материалы -	Тенге			**13310**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5058**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2974**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1769**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**23879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5058**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**91461**				
		Материалы -	Тенге			**35232**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**47021**			
		Накладные расходы -	Тенге			**33785**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10020**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				47021			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3274767				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3274767				
		Накладные расходы -	Тенге			124441				
		Сметная прибыль -	Тенге			271937				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3671145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3830290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				52079			
		РАЗДЕЛ 6. Перевязка в существующий подземный газопровод высокого давления Ф-1020мм ГЗ газопроводом Ф-500мм-2шт								
46	13-121001-0616 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм. Присоединение к действующей магистрали**	1	92040,99	2155,03	92041	2155	40740	95,00	95
		присоединение		88371,85	--	88372	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*40739,93*		*40740*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10622,47*		*10622*				
		Сметная стоимость				*143403*				
47	13-121001-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 500 мм. Врезка в действующие магистрали**	1	39126,51	820,44	39127	820	17168	40,00	40
		врезка		37209,20	--	37209	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*17167,81*		*17168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4503,54*		*4504*				
		Сметная стоимость				*60798*				
48	11-240204-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы действующие стальные диаметром 1020 мм. Отключение и заглушка под газом ПРИМ.**	1	29591,93	5954,13	29592	5954	7334	11,10	11
		отключение		9633,58	--	9634	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*7334,28*		*7334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2954,10*		*2954*				
		Сметная стоимость				*39880*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			160759	8930			146
			Тенге			135215	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			131167				
		Материалы -	Тенге			2611				
		Всего заработная плата -	Тенге				125581			
		Накладные расходы -	Тенге			57908				
		Сметная прибыль -	Тенге			15126				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			204201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				125581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29592				
		Материалы -	Тенге			14004				
		Всего заработная плата -	Тенге				9634			
		Накладные расходы -	Тенге			7334				
		Сметная прибыль -	Тенге			2954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			244082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				135215			
		РАЗДЕЛ 7. Врезка в проектируемый подземный газопровод высокого давления Ф-500мм ГЗ газопроводом Ф-63мм на с. Озерное-1шт								
49	**13-121001-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 63 мм. Врезка в действующие магистрали**	**1**	**8126,80**	**109,99**	**8127**	**110**	**3601**	**9,00**	**9**
		врезка		**7811,01**	**--**	**7811**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3600,60***		***3601***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***938,19***		***938***				
		Сметная стоимость				***12666***				
50	**13-121001-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 63 мм. Врезка в действующие магистрали**	**1**	**8126,80**	**109,99**	**8127**	**110**	**3601**	**9,00**	**9**
		врезка		**7811,01**	**--**	**7811**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3600,60***		***3601***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***938,19***		***938***				
		Сметная стоимость				***12666***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**16254**	**220**			**18**
			Тенге			**15622**	**--**			**--**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16254				
		Материалы -	Тенге			412				
		Всего заработная плата -	Тенге				15622			
		Накладные расходы -	Тенге			7201				
		Сметная прибыль -	Тенге			1876				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			25331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			25331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15622			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36805535**	**6437041**			**15597**
			Тенге			**12260732**	**2255666**			**2875**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3335900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			105163				
	Всего заработная плата -		Тенге				2809855			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137431				
		Накладные расходы -	Тенге			1315162				
		Сметная прибыль -	Тенге			372085				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5023147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3206
		Сметная заработная плата -	Тенге				2809855			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15970809				
	Материалы -		Тенге			223478				
	Всего заработная плата -		Тенге				11706544			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135442				
	Местные материалы -		Тенге			7423				
		Накладные расходы -	Тенге			8035889				
		Сметная прибыль -	Тенге			1920536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25927234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15266
		Сметная заработная плата -	Тенге				11706544			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17498826				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17498826				
		Накладные расходы -	Тенге			664955				
		Сметная прибыль -	Тенге			1453103				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19616884				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50567266				

Временные здания и сооружения 1,3х0,8% (1,04%) 525899,57
ИТОГО 51093166,48
Зимнее удорожание работ 2,3х0,9%(2,07%) 1057628,45
ИТОГО в ценах 3 квартала 2016 года 52150795,03
Итогов текущих ценах с к=1,069778 55789773,21
НДС-12% 6694772,79
ВСЕГО 62484546,00

ЗАКАЗЧИК :
Директор
ТОО "СанСтройМонтаж"
_____Д.С.Денисов

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____В.Б.Молгалиева