Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 14 от 28.11.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)
ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Альянс Банк SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 252 от 29.10.2013 г (3)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)
Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО " **(10)**
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта : " Строительство газопровода - отвода для газоснабжения газонакопительной станции в Зеленовском районе ЗКО "	об	1,00	830 385,80	830 385,80	12%	99 646,30	930 032,10		
Всего по счету:					**830 385,80**		**99 646,30**	**930 032,10**		

Руководитель организации
Молгалиева В.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Коо Л.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2013 года

программа	- 279-024-011-4321 "Развитие индустриальной ифраструктуры а рамках программы" Дорожная карта бизнеса 2020" "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
подпрограмма специфика	-431 "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов" , 168- "Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Договор	№ 252 от 29 октября 2013 года
Сумма договора	3096398 тенге
Место расположения объекта	г. Уральск
Стройка	Строительство газопровода-отвода для газоснабжения газонаполнительной станции в Зеленовском районе ЗКО
Заказчик:	ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
	БИН 070540003470 ИИК KZ03070102 KSN 2701000БИК KKMFKZ2A КОД ГУ2792001 ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО "Алия-Сервис"
	БИН 050640011650 ИИК KZ 79650000070545792 БИК IRTYKZKA АО "Альянс Банк"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	930 032,10	930 032,10			
2	В т. ч. за ноябрь месяц		930 032,10			
3	Вт.ч. НДС 12%		99 646,30			
4	Итого за месяц		930 032,10			
5	Удержание 5% от суммы договора		46 501,61			
7	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		883 530,50			

Сумма прописью к оплате (Восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать тенге 50 тыин)

Принял **Сдал**

М.П. **М.П.**

Заказчик **Подрядчик**

ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО **ТОО "Алия-Сервис"**

И.О. Руководителя **Турсынов А.Б** **Директор** **Молгалиева В.Б.**

Форма №2в

ЗАКАЗЧИК **ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**

ПОДРЯДЧИК **ТОО"Алия-Сервис"**

Наименование стройки - **Строительство газопровода-отвода для газоснабжения газонаполнительной станции в Зеленовском районе ЗКО**

АКТ № 1
выполненных работ
НОЯБРЬ 2013г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2013 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземный газопровод								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	522,2	27,84	26,18	14535	13669	4488	0,01	6
		м3		1,66	7,20	867	3760	97	0,03	13
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16	262,72	--	4203	--	4750	1,85	30
		м3		262,72	--	4203	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	538,2	9,24	9,24	4976	4976	1567	--	--
		м3		--	3,00	--	1615	97	0,01	6
4	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	538,2	39,55	39,55	21287	21287	6704	--	--
		м3		--	12,84	--	6911	97	0,05	26
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
		м3		134,10	--	2146	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	522,2	6,48	6,48	3384	3384	1066	--	--
		м3		--	2,10	--	1099	97	0,01	4
7	Е0101-27-8 К=11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	522,2	35,19	35,19	18379	18379	5788	--	--
		м3		--	11,43	--	5967	97	0,04	23
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	522,2	21,55	4,52	11251	2358	8626	0,11	56
		м3		17,03	--	8893	--	97	--	--
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм	0,231	51202,26	20326,01	11828	4695	10864	179,00	41
		км		30825,00	5353,43	7121	1237	130	20,64	5
10	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	233,31	231,00	--	53895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,142	47611,09	17877,09	6761	2539	6350	173,00	25
		км		29700,00	4698,68	4217	667	130	18,10	3
12	С130804-1223 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ИСО 4437-2004	143,42	147,00	--	21083	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО						
13	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,373	121367,16	49858,78	45270	18597	38918	336,00	125
		км		61425,00	18834,75	22912	7025	130	91,99	34
14	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,373	-62566,88	-6788,50	-23337	-2532	-23392	-253,00	-94
		км		-45675,00	-2565,00	-17037	-957	130	-12,52	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
16	С130804-66	**Угольник прямой, d-50 мм**	0,2	837,00	--	167	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-67	**Угольник прямой, d-63 мм**	0,2	1480,00	--	296	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-926-1 К=0,3	**Прокладка провода и предупредительной ленты в траншее**	0,746	6469,41	5158,75	4826	3848	2019	6,30	5
		км		1310,66	724,68	978	541	133	4,20	3
19	С151607-119	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2**	0,373	13300,00	--	4961	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	СТОО"ВИАСТ"	**Сигнальная лента**	1,5	1619,44	--	2429	--	--	--	--
		РУЛ		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц3920-1	**Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм**	50	19,12	--	956	--	810	0,10	5
		стык		18,00	--	900	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			210497	92102			216
			Тенге			35478	28101			114
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10743				
		Материалы -	Тенге			56				
		Всего заработная плата -	Тенге				2418			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4961				
		Накладные расходы -	Тенге			2829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			814				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2843			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124313				
		Материалы -	Тенге			25				
		Всего заработная плата -	Тенге				61160			
		Местные материалы -	Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			68822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10323			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				71483			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75441				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4526				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79967				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			299077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				74326			
	Смета 1-1	**Разбивка основных осей и перенос их в натуру**	Тенге			41961				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				341038				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:СМР				299077				
		Временные здания и сооружения 3,6% от СМР				10767				
		Итого с временными с СМР				309844				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%				9760				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3098				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1239				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				323942				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР+ разбивка осей				365903				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2013ГОДА				817261,30				
		Налоги, сборы, платежи 2%				16345,23				
		ИТОГО				833606,53				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3220,73				
		ИТОГО				830385,80				
		НДС12%				99646,30				
		ИТОГО				930032,10				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР ТОО „Мейірлен"
Нурсултанов Б.