Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 16 от 10.12.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)
ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Альянс Банк SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 252 от 29.10.2013 г (3)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)
Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО " (10)
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта : " Строительство газопровода - отвода для газоснабжения газонакопительной станции в Зеленовском районе ЗКО " (корректировка)	об	1,00	1 909 592,39	1 909 592,39	12%	229 151,09	2 138 743,48		
Всего по счету:					**1 909 592,39**		**229 151,09**	**2 138 743,48**		

Руководитель организации
Молгалиева В.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Коо Л.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2013 года

программа	- 279-024-011-4321 "Развитие индустриальной ифраструктуры а рамках программы" Дорожная карта бизнеса 2020" "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
подпрограмма специфика	-431 "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов" , 168- "Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Договор	№ 252 от 29 октября 2013 года
Сумма договора	3096398 тенге
Место расположения объекта	г. Уральск
Стройка	Строительство газопровода-отвода для газоснабжения газонаполнительной станции в Зеленовском районе ЗКО (Корректировка)
Заказчик:	ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО БИН 070540003470 ИИК KZ03070102 KSN 2701000БИК KKMFKZ2A КОД ГУ2792001 ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650 ИИК KZ 79650000070545792 БИК IRTYKZKA АО "Альянс Банк"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	3 068 775,58	3 068 775,58			
2	В т. ч. за декабрь месяц		2 138 743,48			
3	Вт.ч. НДС 12%		229 151,09			
4	Итого за месяц		2 138 743,48			
5	Удержание 5% от суммы договора		106 937,17			
7	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		2 031 806,31			

Сумма прописью к оплате (Два миллиона тридцать одна тысяча восемьсот шесть тенге 31 тыин)

Принял **Сдал**

М.П. **М.П.**

Заказчик **Подрядчик**

ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО **ТОО"Алия-Сервис"**

И.О: Руководителя **Турсынов А.Б** **Директор** **Молгалиева В.Б.**

Форма №2в

ЗАКАЗЧИК **ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**

ПОДРЯДЧИК **ТОО"Алия-Сервис"**

Наименование стройки - **Строительство газопровода-отвода для газоснабжения газонаполнительной станции в Зеленовском районе ЗКО (Корректировка)**

АКТ № 2
выполненных работ
ДЕКАБРЬ 2013г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2013 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надземная прокладка газопровода								
1	Е0101-165-6	**Копание ям без откосов глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	1,2	218,93	--	263	--	297	1,54	2
		м3		218,93	--	263	--	113	--	--
2	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	0,8	10202,15	95,97	8162	77	679	4,90	4
		м3		771,75	36,25	617	29	105	0,18	--
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,8	127,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	0,8	261,00	--	209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-34-1	**Установка опор**	0,0522	17355,77	2191,29	906	114	595	73,60	4
		т		12555,00	101,25	655	5	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-183	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/ т	0,0522	179200,00	--	9354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0522	18000,00	--	940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-9-1	Сварка,Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,025	121367,16	49858,78	3034	1246	2608	336,00	8
		км		61425,00	18834,75	1536	471	130	91,99	2
9	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	25,25	279,00	--	7045	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	5	227,00	--	1135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	43,60	0,10	196	--	47	0,06	--
		м2		11,62	0,04	52	--	90	--	--
12	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,5	40,72	0,04	183	--	34	0,04	--
		м2		8,32	--	37	--	90	--	--
13	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	276,46	17,71	1382	89	1258	1,07	5
		шт		186,75	6,75	934	34	130	0,03	--
14	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кран газовый КШ50/16	5	6420,00	--	32100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	330,00	--	3300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Выход газопровода Д-50мм из земли-2шт(ГСН-4)						
16	Е0124-102-1	Выход трубопровода из земли	3	8888,16	753,98	26664	2262	5432	6,28	19
		ввод		1107,00	285,75	3321	857	130	1,39	4
17	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3	279,00	--	837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-1223 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ИСО 4437-2004	6,9	147,00	--	1014	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	У3-56-24	Неразъемное фланцевое соединение полиэтилен-сталь, Dy 50 мм	3	3646,39	373,14	10939	1119	3520	4,90	15
		соединен		845,95	131,95	2538	396	120	0,60	2
20	С130804-66	Угольник прямой, d-50 мм	0,3	837,00	--	251	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0120-30-1	Козырек из тонколистовой стали	1,5	107,48	1,20	161	2	17	0,05	--
		кг		8,53	0,45	13	1	128	--	--
22	Е0123-1-1	Песчаная засыпка	0,3	2418,20	152,52	725	46	82	1,02	--
		м3		153,68	57,15	46	17	130	0,28	--
23	Е0106-1-13	Устройство бетонной подушки	0,03	9630,95	95,97	289	3	25	4,90	--
		м3		771,75	36,25	23	1	105	0,18	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,03	127,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,03	361,00	--	11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,03	840,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	1690,02	290,34	5070	871	2325	2,74	8
		шт		486,00	110,25	1458	331	130	0,53	2
28	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7595	304,86	0,14	536	--	7	0,02	--
		м2		4,43	0,05	8	--	90	--	--
29	Е0113-26-4К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155+ в 3 слоя	5,2785	137,32	0,05	725	--	13	0,01	--
		м2		2,72	0,02	14	--	90	--	--
		Выход газопровода Д-63мм из земли-1шт(ГСН-5)								
30	Е0124-102-1	Выход трубопровода из земли	1	8888,16	753,98	8888	754	1811	6,28	6
		ввод		1107,00	285,75	1107	286	130	1,39	1
31	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1	279,00	--	279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2,3	231,00	--	531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	У3-56-24	Неразъемное фланцевое соединение полиэтилен-сталь, Dy 50 мм	1	3646,39	373,14	3646	373	1173	4,90	5
		соединен		845,95	131,95	846	132	120	0,60	1
34	С130804-67	Угольник прямой, d-63 мм	0,1	1480,00	--	148	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0120-30-1	Козырек из тонколистовой стали	0,5	107,48	1,20	54	1	6	0,05	--
		кг		8,53	0,45	4	--	128	--	--
36	Е0123-1-1	Песчаная засыпка	0,1	2418,20	152,52	242	15	27	1,02	--
		м3		153,68	57,15	15	6	130	0,28	--
37	Е0106-1-13	Устройство бетонной подушки	0,01	9630,95	95,97	96	1	8	4,90	--
		м3		771,75	36,25	8	--	105	0,18	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,01	127,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,01	361,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,01	840,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1690,02	290,34	1690	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
42	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5865	304,86	0,14	179	--	2	0,02	--
		м2		4,43	0,05	3	--	90	--	--
43	Е0113-26-4К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155+ в 3 слоя	1,7595	137,32	0,05	242	--	4	0,01	--
		м2		2,72	0,02	5	--	90	--	--
				Выход газопровода Д-63мм из земли-1шт(ГСН-8)						
44	Е0124-102-1	Выход трубопровода из земли	1	8888,16	753,98	8888	754	1811	6,28	6
		ввод		1107,00	285,75	1107	286	130	1,39	1
45	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1	279,00	--	279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2,3	231,00	--	531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	У3-56-24	Неразъемное фланцевое соединение полиэтилен-сталь, Dy 50 мм	1	3646,39	373,14	3646	373	1173	4,90	5
		соединен		845,95	131,95	846	132	120	0,60	1
48	С130804-67	Угольник прямой, d-63 мм	0,1	1480,00	--	148	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0120-30-1	Козырек из тонколистовой стали	0,5	107,48	1,20	54	1	6	0,05	--
		кг		8,53	0,45	4	--	128	--	--
50	Е0123-1-1	Песчаная засыпка	0,1	2418,20	152,52	242	15	27	1,02	--
		м3		153,68	57,15	15	6	130	0,28	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0106-1-13	Устройство бетонной подушки	0,01	9630,95	95,97	96	1	8	4,90	--
		м3		771,75	36,25	8	--	105	0,18	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,01	127,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,01	361,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,01	840,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1690,02	290,34	1690	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
56	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5865	304,86	0,14	179	--	2	0,02	--
		м2		4,43	0,05	3	--	90	--	--
57	Е0113-26-4К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155+ в 3 слоя	1,7595	137,32	0,05	242	--	4	0,01	--
		м2		2,72	0,02	5	--	90	--	--
58	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
59	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кран газовый Dy 50 мм, РУ 16МПа	1	6420,00	--	6420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0124-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	1	1954,44	995,89	1954	996	1615	3,36	3
		врезка		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
				Установка ГРПШ						
61	Ц0107-1-2	Установки шкафного газорегуляторного пункта	1	32082,00	5750,00	32082	5750	19803	107,00	107
		шт		20000,00	2003,01	20000	2003	90	11,62	12
62	СТОО"ВИАСТ"	Стоимость ГРПШ -03-М-04-2У1- С с регулятором давления РДНК-400 и счетчиком РСГ- Сигнал-40 G16 (850+264000) тенге:1,2:Ф55:1,02	1	436597,29	--	436597	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,618	9682,87	86,60	15667	140	889	3,06	5
		м3		490,50	32,72	794	53	105	0,16	--
64	Е0106-22-9	Устройство перекрытий монолитных площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,602	11490,10	269,20	6917	162	906	8,21	5
		м3		1332,00	101,70	802	61	105	0,50	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,22	127,00	--	282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,22	261,00	--	579	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0378	65300,00	--	2468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02458	70437,87	304,24	1731	7	253	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	238	3	105	0,56	--
69	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02458	18000,00	--	442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Ограждение площадки ГРПШ						
70	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	11	1311,70	214,15	14429	2356	6202	2,01	22
		м		344,25	58,46	3787	643	140	0,21	2
71	Е0107-25-8	Устройство калиток	1	1871,85	33,47	1872	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,42	127,00	--	53	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,42	261,00	--	110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-245	Изготовление и смтоимость элементов ограды калитки	0,3247092	172800,00	--	56110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**								
		т	0,3247092	18000,00	--	5845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			731416	18161			247
			Тенге			44572	6369			32
	Стоимость оборудования -		Тенге			436597				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			436597				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50314				
	Материалы -		Тенге			18469				
	Всего заработная плата -		Тенге				26893			
		Накладные расходы -	Тенге			25670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				30743			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123847				
	Материалы -		Тенге			53132				
	Всего заработная плата -		Тенге				23365			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9695				
	Местные материалы		Тенге			30927				
		Накладные расходы -	Тенге			30207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				27896			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66370				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				661			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65464				
		Накладные расходы -	Тенге			595				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4018				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				750			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54287				
	Материалы -		Тенге			244				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54019				
		Накладные расходы -	Тенге			29				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3259				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57575				
		Сметная заработная плата -	Тенге				27			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			808995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				59416			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			436597				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:СМР				372398				
		Временные здания и сооружения 3,6% от СМР				13406				
		Итого с временными с СМР				385804				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%				12153				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3858				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1543				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				403358				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР+ стоимость оборудования				839955				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2013ГОДА				1876081,08				
		Налоги, сборы, платежи 2%				37521,62				
		ИТОГО				1913602,71				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				4010,31				
		ИТОГО				1909592,39				
		НДС12%				229151,09				
		ИТОГО				2138743,48				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР ТОО „Мейрбек"
Курсултанов Б.