Счет-фактура № 00000000019 от 11 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0006882, от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 72 от 05.09.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003634, ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003634, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20

ИИК получателя: KZ29070103KSN2714000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО	усл	1	5 254 616,91	5 254 616,91	12%	630 554,03	5 885 170,94		
Всего по счету:					**5 254 616,91**		**630 554,03**	**5 885 170,94**		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20** — **110140003634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 72 от 05.09.2016 г

Номер документа	Дата составления
19	11.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО			усл	1	5 885 170,94	5 885 170,94	630 554,03
				Итого	**1**	**x**	**5 885 170,94**	**630 554,03**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молгалиева В.Б. расшифровка подписи

должность

М.П.

Принял (Заказчик) Вио руководителя отдела / подпись / Исеев Е.Б. расшифровка подписи

должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2016

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: "Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО "

Наименование объекта: "Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО "

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 11 ноября 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 72 от 05.09.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	7 423 028,48		6 579 502,71	843 525,77	2 297 064,03		5 254 616,91	630 554,03	5 885 170,94
Всего к оплате:							**5 254 616,91**	**630 554,03**	**5 885 170,94**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

Вио Руководителя отдела
Исеев Е.Б.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молтанисва В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

Форма №2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "

Договор о государственных закупках работ № 72 от 05.09.2016 г

Акт выполненных работ №2

по строительству объекта : "Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО "

за 11 ноября 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГЗ высокое давление								
73	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4,235	51202,26	20326,01	216842	86081	199180	179	758
				30825	5353,43	130544	22672	130	20,64	87
		км								
74	8-4-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	4277,35	231	-	988068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
75	8-4-1507 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	322	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02		шт.							
76	16-29-2	-Испытание на прочность и термитичность трубопроводов диам. до 100 мм	4235	11,13	-	47136	-	57948	0,05	212
				10,69	-	45272	-	128	-	-
			м							
77	39-24-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	6	109,1	14,7	655	88	450	0,4	2
				81	2,25	486	13	90	0,01	-
			стык							
78	10-926-1	-Прокладка ленты сигнальной	4,255	6469,41	5158,75	27527	21950	11518	6,3	27
	Изм. и доп. вып. 3		км	1310,66	724,68	5577	3084	133	4,2	18
	К=0,3									
79	СТ Прайс	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛСГ 200 С МЕДНЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ(8160:250:1,12:2,55742)	4297,55	11,4	-	48972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
80	24-107-1	-Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм	1	1984,31	371,27	1984	371	1076	3,95	4
				688,5	139,5	689	139	130	0,69	1
			шт							
81	СТ Письмо согласование заказчика	-Конденсатосборник с двумя переходами ПЭ-сталь ф-50мм(230000:1,12:2,55742)	1	80298,56	-	80299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
						ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА Ф63 -3 ШТ				
82	16-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	4,8	2512,62	45,33	12061	218	1888	1,66	8
				290,25	16,97	1393	81	128	0,08	-

	диам. 219 мм								
		м							
83	20-19-2	-Установка козырька из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	3	1501,22	12,95	4504	39	544	0,81	2
				137,03	4,73	411	14	128	0,02	-
		шт								
84	8-10-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	3	401	-	1203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	22-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3,9	244,98	0,28	955	1	745	0,84	3
				146,93	0,11	573	-	130	-	-
		м								
86	22-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0048	453445,54	80944,76	2177	389	493	278,5	1
				48442,5	30577,5	233	147	130	149,34	1
		км								
87	16-30-3	-Заделка концов диам. до 300 мм	6	3549,82	1,57	21299	9	4044	3,01	18
				526,5	-	3159	-	128	-	-
		шт								
88	11-2-9	-Устройство бетонной отмосткии бордюрного камня	0,393	9603,98	-	3774	-	274	3,66	1
				567	-	223	-	123	-	-
		м3								
89	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,393	127	-	50	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
90	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	0,393	781	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

150 циклов

		м3							
91	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,393	361	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	23-1-1	-Устройство песчаного основания	3	2418,2	152,52	7255	458	822	1,02	3
				153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
		м3								
93	9-34-1	-Монтаж опорных метал.конструкций для крепления трубопроводов	0,00054	17355,77	2191,29	9	1	6	73,6	-
				12555	101,25	7	-	90	0,49	-
		т								
94	2-1-260	-Стальные крепежные элементы	0,00054	114900	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	СТ ПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ(3230:1,12:2,5 5742)	3	1127,67	-	3383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,212	402,75	-	1696	-	1917	2,8	12
				402,75	-	1696	-	113	-	-
		м3								
97	9-34-1	-Установка опор из труб	0,32942	17355,77	2191,29	5717	722	3752	73,6	24
		т		12555	101,25	4136	33	90	0,49	-
98	2-1-263	-Опоры стальные	0,32942	107900	-	35544	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	1-1-954	-Таблички эмалированные	13	359	-	4667	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	1-1-59	-Болты строительные с гайками	0,0024	149300	-	358	-	-	-	-

	и шайбами								
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
101 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,212	9987,95	95,97	42069	404	3573	4,9	21
			771,75	36,25	3251	153	105	0,18	1
		м3							
102 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,212	127	-	535	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
103 30-1-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,212	261	-	1099	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
104 2-1-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,01079	154200	-	1664	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
105 22-11-3	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,024	58881,69	25695,31	1413	617	1245	194	5
			33075	6813,45	794	164	130	26,38	1
		км							
106 8-4-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	2,424	6470	-	15683	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		10м							
107 24-114-1	-Устройство контрольной трубки в ковере	3	1733,58	290,34	5201	871	2325	2,74	8
			486	110,25	1458	331	130	0,53	2
		шт							
					ПРИГРУЗ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА				
108 1-17-14	-Разработка грунта 2 группы с	642	39,84	37,82	25575	24278	8013	0,01	8

		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,87	11	1201	7061	97	0,04	24
109	1-166-2	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3 642	134,1	-	86092	-	97284	0,97	624
				134,1	-	86092	-	113	-	-
110	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 642	21,55	4,52	13833	2899	10605	0,11	69
				17,03	-	10933	-	97	-	-
111	8-4-2	-Укладка геотекстиля	м3 535	37,52	7,14	20073	3820	15644	0,14	77
			м2	22,1	2,68	11824	1434	118	0,01	7
112	СТПИСЬМО согласования заказчика	-Стоимость геотекстиля SF44 TYPAR R 150 г\м2(300:2,55742:1,12)	535	104,74	-	56034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	1 787 205,00
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ ЗАТРАТЫ	267 450,96
ИТОГО РАБОТ В ЦЕНАХ 2001г	2 054 655,96
СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2015г	5 254 616,91
НДС (12%)	630 554,03
ИТОГО С НДС	5 885 170,94

Заказчик:
Вио руководителя отдела
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

_____ **Исеев Е.Б.**

М.П.

Технадзор :
Инженер
ТОО " �жайыкСтройИнжиниринг "

_____ **Тажиев А.А.**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ **Молгалиева В.Б.**

М.П.